



T: 5709/2018

MEMORANDO DZOP-AER-0038-2018

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO

DE: ÁREA ENERGÍA RENOVABLE

ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 1, CONTRATO No. 134-2017: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II

FECHA: MARZO 08, 2018

En relación con la Planilla presentada por el contratista: ING. CRISTIAN VELASTEGUI por concepto de: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II (Contrato No. 134 / 2017), para la electrificación de:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
180-2017	Electrificación rural comunidades aisladas con sistemas fotovoltaicos. BID II (Charapacocha, Iniak, Kusutkau, Makusar, Playas, Suwa, Tinkias, Wayusentsa, Copataza, Mashiant, Santiak, Achuar, Guaraní, Nina Amarun, Chumpi, Yutsuntsa y Wisui)	12101020102241806017550030203

En la provincia de Pastaza, la Jefatura de Área de Energía Renovable ha procedido a la revisión de la planilla misma que se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma, cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	US\$	329.980,26
(-) 50% ANTICIPO	US\$	164.990,18
VALOR A PAGARSE	US\$	164.990,08
(+) 12% IVA	US\$	39.597,62
TOTAL	US\$	204.587,70

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto Bueno,

Ing. Diego Álvarez J.
Jefe Área Energías Renovables
DA/da

Ing. Manuel Jaramillo
Jefe Sección Técnica DZOP

Ing. Patricio Garzón
Director DZOP

Adjunto: Planilla y documentos de respaldo



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 739

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 07/03/2018 16:40:42

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 204.587,70

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 08/03/2018 11:46:21

DESCRIPCIÓN: PAGO AVANCE 1 DE PLANILLA CONTRATO #134-2017

Fecha Aprob: 08/03/2018 11:45:10

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020102241806017550030203 2 0 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES AISLADAS CON SISTE FOTOVOLTAICOS. BID II (CHARAPACCHA, CHUMPI, COPASTAZA, I KUSITKAO, MAKISAR, MASHIANE, PLAYAS DE BOBONAZA, SANTIAG. S)	204.587,70	204.587,70
	Tipo Recurso	Valor	
	CREDITO BID	182.083,05	
	FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS	22.504,65	
		204.587,70	

ALVAREZ JACOME DIEGO ARMANDO

SOLICITADO POR:

GARZON AVILA-EDGAR PATRICIO

VISTO BUENO:

MANUEL 08/03/2018 11:46:21

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA DEL 65%

CONTRATO No. 134 / 2017 (Ref. BID-FERUM2-AMB-OB-03)
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II

1. ANTECEDENTES

- La EEASA suscribe el contrato No. 134 -2017 con el contratista ING. CRISTIAN VELASTEGUI con cédula No. 1802346245, para la INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II
- El monto del contrato es de OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE, 56/100 DÓLARES (US\$ 830.827,56) más IVA, se entrega un anticipo del 50% del valor contratado con un plazo de entrega de CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) días calendario.
- Los pagos se realizarán de conformidad a lo indicado en el proyecto del contrato, con cargo a los fondos provenientes del PROGRAMA FERUM BID II según lo siguiente:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
180-2017	Electrificación rural comunidades aisladas con sistemas fotovoltaicos. BID II (Charapacocha, Iniak, Kusutkau, Makusar, Playas, Suwa, Tinkias, Wayusentsa, Copataza, Mashiant, Santiak, Achuar, Guaraní, Nina Amarun, Chumpi, Yutsuntsa y Wisui)	12101020102241806017550030203

- De acuerdo a la cláusula quinta del contrato, numeral 5.2 El valor restante de la obra se cancelará mediante pago contra presentación de planillas y se descontará la amortización del anticipo. El pago de las planillas se efectuará de la siguiente manera: 40% del monto del contrato con un avance físico del 65%, el 40% del monto del contrato con un avance físico del 90% y el restante 20% al 100% de avance físico, contra entrega de la liquidación técnica y económica y firma del Acta Provisional.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Este proyecto contempla el: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II.

NOTA: EL EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICOS FUE PROPORCIONADO POR LA EEASA (MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, BATERIAS, REGULADORES, MEDIDORES MONOFÁSICOS, MÓDULOS DE POTENCIA E INVERSORES).

Calle 27 de Febrero s/n entre Ceslao Marín y Atahualpa
Telf: (03) 2885347 - (03) 2885713 - (03) 2883063
www.eeasa.com.ec e-mail: eeasa-pastaza@eeasa.com.ec
Puyo - Ecuador





3. CONDICIONES OPERATIVAS

- La obra física se encuentra con un avance del 65% (Ref. Oficio No. CV-EEASA-037), lo cual mediante inspección realizada, ha sido avalada dicho avance de obra pudiendo constatar que las instalaciones hasta el momento están de acuerdo a lo contratado y a las disposiciones emitidas por fiscalización y administración del contrato.

4. PLAZOS

Contrato de Construcción	No. 134 / 2017
Contratista	ING. CRISTIAN VELASTEGUI CÉDULA: 1802346246
Fecha y firma del contrato (Suscripción)	20 de junio de 2017
Objeto del Contrato	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II
Valor del Contrato sujeto a liquidación final	US\$ 830.827,56
Fecha de inicio de obra: Notificación del anticipo (Ref. oficio DF-TES-451-2017)	21 de julio de 2017
Plazo de entrega de obra	Ciento cuarenta y siete (147) días calendario
Fecha de conclusión de la obra contractual	15 de diciembre de 2017
Fecha de conclusión de la obra primera ampliación plazo	03 de febrero de 2018
Fecha de conclusión de la obra segunda ampliación plazo	18 de febrero de 2018

5. CONSTANCIA

- De acuerdo a la fiscalización realizada en sitio de las obra y revisión de documentos presentados hasta el momento, se concluye que cumple con los requerimientos técnicos que se establece en el Contrato, ejecutándose según como indica el siguiente cuadro, valores que no incluyen IVA.

MONTO CONTRATADO SIN I.V.A	ANTICIPO (50%)	MONTO EJECUTADO (SIN IVA)					
		PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3 (FINAL)	TOTAL	%	
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.	830.827,56	415.413,78	164.990,08			164.990,08	39,72



En el análisis económico se indica y según avance de obra hasta el momento se entregaría al contratista un valor de **QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRES, 86/100 DÓLARES (US\$ 580.403,86) más IVA.**

Atentamente

Visto Bueno

Ing. Diego Alvarez J.

**JEFE ÁREA ENERGIA
RENOVABLE**

Fiscalizador

DA/da

Ing. Patricio Garzón A.

DIRECTOR DZOP

Administrador Contrato

CONTRATISTA ING. CRISTIAN VELASTEGUI

RESUMEN PLANILLA 1	
FECHA:	08-mar-18

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03
UBICACIÓN: PASTAZA
CONTRATO No.: 134 - 2017

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Comunidad	Contratado	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
YUTSUN TSA	41,274.37	26,564.59	18,392.49
INI AK	18,829.17	12,291.49	9,022.65
MAKUSAR	34,975.57	20,265.79	15,362.53
TINKIAS	25,677.66	15,053.93	11,785.09
KUSUTKAU	22,128.26	13,138.95	9,870.11
NINA AMARUN	13,980.66	11,529.03	8,260.19
PLAYAS	41,474.37	28,399.01	18,592.49
SUWA	28,187.97	20,015.87	15,112.61
WAYUSENTSA	72,671.08	46,053.68	22,132.84
WUISUI	46,063.68	28,315.71	7,650.34
SANTI AK	60,573.08	34,168.99	28,448.52
MASHIANT	66,613.71	50,214.92	22,155.07
ACHUAR	46,871.80	27,604.21	19,400.34
CHARAPACUCHA	108,083.37	77,592.24	34,651.06
CHUMPI	42,782.10	23,722.49	12,162.84
COPATAZA	91,559.96	55,974.15	43,418.29
GUARANI	69,080.75	49,610.11	33,562.80

	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
VALOR TOTAL PLANILLA # 1	540,515.16	329,980.26
(-) 50% ANTICIPO	270,257.58	164,990.18
VALOR A CANCELAR SIN IVA	270,257.58	164,990.08
IVA 42%		38,597.62
TOTAL		204,587.70
PORCENTAJE FISICO	65%	39.72%

VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA	830,827,560
PLANILLA 1 (40% DEL CONTRATO)	332,331,024
PLANILLA 2 (40% DEL CONTRATO)	332,331,024
PLANILLA 3 (20% DEL CONTRATO)	166,165,512


Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA


Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASQUEZ

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03
UBICACION: COMUNIDAD YUTSUNTSA
CONTRATO No.: 134 - 2017



ITEM	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 1			RESULTADO DE FISCALIZACION		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU. MUDADO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Compra y transporte	1	global	17.450,00	17.450,00	1	17.450,00	1	17.450,00	100%	100%	
2	Inspección de estructura para generación fotovoltaico	28	u	141,37	3.958,36	10	1.413,70	0,00	0,00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaicos	28	u	325,75	9.120,00	10	3.257,50	0,00	0,00	0%	0%	
4	Instalación de componentes - VIVIENDAS	28	u	81,61	2.285,08	10	816,10	0,00	0,00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - viviendas	28	u	159,82	4.479,16	10	1.598,20	0,00	0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	28	u	38,75	1.085,24	10	387,50	0,00	0,00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	28	u	9,73	272,44	10	97,30	0,00	0,00	0%	0%	
8	Contabilización	1	global	842,49	842,49	1	842,49	1	842,49	100%	100%	
					41.374,37	28.584,09	1	18.382,49				

PLANILLA No. 1 - YUTSUNTSA
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

28.584,09
13.282,30
13.282,30
3.187,75
16.470,05

18.382,49
9.196,25
9.196,24
2.207,10
11.403,34

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES, 34/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarado
Fiscalizador EBASA

Ing. Ricardo Serran
Administrador EBASA

Ing. Cristian Velasquez
CONTRATISTA


CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD INIAK
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: INIAK		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logistics transporte	1	global	8.600,00	8.600,00	1	8.600,00	1	8.600,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	12	u	141,37	1.696,44	4	565,48		0,00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	12	u	375,75	4.509,00	4	1.503,00		0,00	0%	0%	
4	Instalación luminarias - vivienda	12	u	91,81	1.099,32	4	366,44		0,00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	12	u	159,97	1.919,64	4	639,88		0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	12	u	38,78	465,36	4	155,12		0,00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	12	u	9,73	116,76	4	38,92		0,00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	422,65	422,65	1	422,65	1	422,65	100%	100%	
					18.828,17		12.291,49		9.022,65			

PLANILLA No. 1 - INIAK	12.291,49	9.022,65
(-) 50% DEL ANTICIPO	6.145,75	4.511,33
VALOR A PAGARSE	6.146,75	4.511,32
(+) 12% IVA	1.474,98	1.082,72
TOTAL	7.620,72	5.594,04

SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO, 04/100 DOLARES


Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Patricio Garzon
Administrador EEASA


Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD MAKUSAR
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: MAKUSAR		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	14.550,00	14.550,00	1	14.550,00	1	14.550,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	24	u	141,37	3.392,88	6	848,22		0,00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	24	u	375,75	9.018,00	6	2.254,50		0,00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	24	u	91,61	2.198,64	6	549,66		0,00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	24	u	159,97	3.839,28	6	859,82		0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	24	u	38,78	930,72	6	232,68		0,00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	24	u	9,73	233,52	6	58,38		0,00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	812,53	812,53	1	812,53	1	812,53	100%	100%	
					34.975,57		20.265,79		16.362,53			

PLANILLA No. 1 - MAKUSAR 20,265.79 15,362.53
 (-) 50% DEL ANTICIPO 10132.90 7881.27
 VALOR A PAGARSE 10,132.90 7,681.28
 (+) 12% IVA 2,431.89 1,843.50
 TOTAL 12,664.78 9,524.78

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO, 76/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
 Fiscalizador EEASA

Ing. Pablo Gerzon
 Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
 CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA # 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACION: COMUNIDAD TINKIAS
CONTRATO No.: 134 - 2017



ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
COMUNIDAD: TINKIAS												
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	11.200,00	11.200,00	1	11.200,00	1	11.200,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	17	u	141,37	2.403,29	4	565,48		0,00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	17	u	375,75	6.387,75	4	1.503,00		0,00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	17	u	91,61	1.557,37	4	366,44		0,00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	17	u	159,87	2.719,49	4	639,88		0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	17	u	38,78	659,26	4	155,12		0,00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	17	u	9,73	165,41	4	38,92		0,00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	565,09	565,09	1	565,09	1	565,09	100%	100%	
					26.677,66			16.053,93	11.785,09			

PLANILLA No. 1 - TINKIAS
(-) 50% DEL ANTICIPO 15.053,93 11.785,09
VALOR A PAGARSE 7.528,97 5.892,55
(*) 12% IVA 1.806,47 1.414,21
TOTAL 9.333,44 7.306,76

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS, 76/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD KUSUTKAU
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: KUSUTKAU		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	9,350.00	9,350.00	1	9,350.00	1	9,350.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	15	u	141.37	2,120.55	4	565.480		0.00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	15	u	375.75	5,636.25	4	1,503.00		0.00	0%	0%	
4	Instalación tomascorrientes - vivienda	15	u	91.61	1,374.15	4	368.44		0.00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	15	u	159.87	2,398.05	4	639.88		0.00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	15	u	38.78	581.70	4	155.12		0.00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	15	u	9.73	145.95	4	38.92		0.00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	520.11	520.11	1	520.11	1	520.11	100%	100%	
					22,728.26	13,138.95		9,870.11				

PLANILLA No. 1 - KUSUTKAU	13,138.95	9,870.11
(-) 50% DEL ANTICIPO	6,569.48	4,935.06
VALOR A PAGARSE	6,569.48	4,935.05
(+) 12% IVA	1,576.67	1,184.41
TOTAL	8,146.15	6,119.46

SON: SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE, 46/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD AMARUN
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: NINA AMARUN		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	8,000.00	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	7	u	141.37	989.59	4	565.48		0.00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	7	u	375.75	2,630.25	4	1,503.00		0.00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	7	u	91.81	642.67	4	367.24		0.00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	7	u	150.97	1,056.79	4	539.88		0.00	0%	0%	
6	Instalación conexiones eléctricas para circuitos vivienda	7	u	38.78	271.46	4	155.12		0.00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	7	u	9.73	68.11	4	38.92		0.00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	260.19	260.19	1	260.19	1	260.19	100%	100%	
					12,980.66		17,529.03		8,260.19			

PLANILLA No. 1 - NINA AMARUN	11,529.03	8,260.19
(-) 50% DEL ANTICIPO	5,764.52	4,130.10
VALOR A PAGARSE	5,764.52	4,130.09
(+) 12% IVA	1,383.48	991.22
TOTAL	7,148.00	5,121.31

SON: CINCO MIL CIENTO VEINTE Y UNO, 31/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD PLAYAS
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: PLAYAS		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	17.650,00	17.650,00	1	17.650,00	1	17.650,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	28	u	141,37	3.958,36	12	1.696,44		0,00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	28	u	373,75	10.521,00	12	4.509,00		0,00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	28	u	91,61	2.565,08	12	1.099,32		0,00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	28	u	158,97	4.479,16	12	1.919,64		0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	28	u	38,76	1.085,84	12	465,36		0,00	0%	0%	
7	Tome de datos del sistema instalado	28	u	9,73	272,44	12	116,76		0,00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	942,49	942,49	1	942,49	1	942,49	100%	100%	
					41.474,37		28.399,01		18.692,49			

PLANILLA No. 1 - PLAYAS	28.399,01	18.692,49
(-) 50% DEL ANTICIPO	14.199,51	9.296,25
VALOR A PAGARSE	14.199,51	9.296,24
(+) 12% IVA	3.407,88	2.231,10
TOTAL	17.607,33	11.527,34

SON: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE, 34/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
 DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA
 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
 FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
 COMUNIDAD: SUWA

PROYECTO: FERUM BID II
 PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB 03
 UBICACIÓN: COMUNIDAD SUWA
 CONTRATO No.: 134 - 2017



PLANILLA #1
 FECHA: 08-mar-18

ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA #1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES											
1	Losilva transporte	1	global	14.560,00	14.560,00	1	14.560,00	14.560,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	18	u	141,37	2.544,66	6	848,22	0,00	0%	0%	
3	Instalación de estructura fotovoltaico	18	u	375,75	6.763,50	6	2.252,50	0,00	0%	0%	
4	Instalación transformadores - viviendas	18	u	91,61	1.648,98	6	549,66	0,00	0%	0%	
5	Instalación transformadores - viviendas	18	u	159,97	2.879,46	6	959,82	0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	18	u	58,78	1.058,04	6	352,68	0,00	0%	0%	
7	Toma de obras del sistema instalado	18	u	9,73	175,14	6	58,38	0,00	0%	0%	
8	Cableación	1	global	552,61	552,61	1	552,61	552,61	100%	100%	
				28.787,97	28.787,97	15.112,61	15.112,61				

PLANILLA No. 1 - SUMA
 (+) 50% DEL ANTICIPO
 VALOR A PAGARSE
 (+) 12% IVA
TOTAL

20.015,87
 7.007,94
 10.007,94
 2.401,90
 1.613,51
 9.388,81

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE, 81100 DOLARES

[Signature]
 Ing. Diego Alvarez
 FISCALIZADOR EEASA

[Signature]
 Ing. Cristian Velastegui
 Administrador EEASA

[Signature]
 Ing. Cristian Velastegui
 CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD WAYUSENTSA
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: WAYUSENTSA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	100	m2	11.03	1,103.00	50	551.50		0.00	0%	0%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25.70	1,542.00	30	771.00		0.00	0%	0%	
4	Chimenea de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60	12	669.60		0.00	0%	0%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.52	1,439.04	1	719.52		0.00	0%	0%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860.80	1,721.20	1	860.80		0.00	0%	0%	
7	Cuarto de control	2	u	4,577.65	9,155.30	1	4,577.65		0.00	0%	0%	
8	Banca de acumulador	2	u	390.52	781.04	1	390.52		0.00	0%	0%	
9	Módulo de potencia	2	u	437.47	874.94	1	437.47		0.00	0%	0%	
10	Instalación de tomas corrientes - vivienda	18	u	91.61	1,648.98	10	916.16		0.00	0%	0%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	18	u	159.97	2,879.46	10	1,599.70		0.00	0%	0%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	18	u	38.78	698.04	10	387.80		0.00	0%	0%	
13	Replanteo	18	u	7.70	138.60	10	77.00		0.00	0%	0%	
14	Tendido de cable en zona	2,124	m	3.95	8,389.80	760	2,765.00		0.00	0%	0%	
15	Acometidas	18	u	256.24	4,612.32	10	2,562.46		0.00	0%	0%	
16	Toma de datos del sistema instalado	18	u	9.73	175.14	10	87.30		0.00	0%	0%	
17	Capacitación	1	global	85.25	85.25	1	85.25	1	85.25	100%	100%	
					68,087.77			37,448.41	20,055.25			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	1,450.00	1,450.00	1	1,450.00	1	1,450.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	18	u	141.37	2,544.66	8	1,130.98		0.00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	18	u	375.75	6,763.50	8	3,006.00		0.00	0%	0%	
4	Instalación tomas corrientes - vivienda	18	u	91.61	1,648.98	8	732.88		0.00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	18	u	159.97	2,879.46	8	1,279.76		0.00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	18	u	38.78	698.04	8	310.24		0.00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	18	u	9.73	175.14	8	77.84		0.00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	617.59	617.59	1	617.59	1	617.59	100%	100%	
					16,777.37			8,866.27	2,067.59			

TOTAL 72,671.08 46,063.68 22,132.84
 PLANILLA No. 1 - WAYUSENTSA 46,053.88 22,132.84
 (-) 50% DEL ANTICIPO 23,028.84 11,066.42
 VALOR A PAGARSE 23,028.84 11,066.42
 (+) 12% IVA 5,526.44 2,856.94
 TOTAL 28,555.28 13,923.36

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS, 38/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: SID-FERUM2-AMB-09-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD WISU
CONTRATO No: 124 - 2017



COMUNIDAD: WISU		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	6.700,00	6.700,00	1	6.700,00	1	6.700,00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	100	m2	11,00	1.103,00	50	551,50		0,00	0%	0%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25,70	1.542,00	30	771,00		0,00	0%	0%	
4	Montaje de la base de la estructura	12	u	55,80	669,60	12	669,60		0,00	0%	0%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719,52	1.439,04	1	719,52		0,00	0%	0%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860,60	1.721,20	1	860,60		0,00	0%	0%	
7	Cuarto de control	2	u	4.577,85	9.155,70	1	4.577,85		0,00	0%	0%	
8	Bancada de acumulador	2	u	390,52	781,04	1	390,52		0,00	0%	0%	
9	Módulo de potencia	2	u	437,47	874,94	1	437,47		0,00	0%	0%	
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	17	u	91,61	1.557,37	10	916,10		0,00	0%	0%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	17	u	159,97	2.719,49	10	1.599,70		0,00	0%	0%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	17	u	38,78	659,26	10	387,80		0,00	0%	0%	
13	Repelente	17	u	7,70	130,90	10	77,00		0,00	0%	0%	
14	Tendido de cable en zanja	2050	m	5,23	10.721,50	1000	5.230,00		0,00	0%	0%	
15	Acumuladas	17	u	298,24	5.068,08	10	2.982,40		0,00	0%	0%	
16	Toma de datos del sistema instalado	17	u	9,73	165,41	10	97,30		0,00	0%	0%	
17	Capacitación	1	global	585,09	585,09	1	585,09	1	585,09	100%	100%	
					44.867,22		27.133,25		7.285,09			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	300,00	300,00	1	300,00	1	300,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	1	u	141,37	141,37	1	141,37		0,00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	1	u	375,75	375,75	1	375,75		0,00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	1	u	91,61	91,61	1	91,61		0,00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	1	u	159,97	159,97	1	159,97		0,00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	1	u	38,78	38,78	1	38,78		0,00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	1	u	9,73	9,73	1	9,73		0,00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	65,25	65,25	1	65,25	1	65,25	100%	100%	
					1.182,46		7.182,46		265,35			
TOTAL					46.063,68		28.315,71		7.650,34			

PLANILLA No. 1 - WISU 28.315,71
(-) 50% DEL ANTICIPO 14.157,86 3.825,17
VALOR A PAGARSE 14.157,86 3.825,17
(+) 12% IVA 3.397,89 910,04
TOTAL 17.555,74 4.745,21

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES, 23/100 DÓLARES

Inga Diana Alvarez
Fiscalizador EEASA

Inga Patricia Garzon
Administrador EEASA

Inga Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM SID II
PROCESO: SID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTIAC
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: SANTIAC				VALORES CONTRATADOS		PLANILLA #1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	20,000.00	20,000.00		0.00		0.00	0%	0%	
2	Asfaltación de terreno	100	m2	11.03	1,103.00		0.00		0.00	0%	0%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25.70	1,542.00		0.00		0.00	0%	0%	
4	Cimentación de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60		0.00		0.00	0%	0%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.52	1,439.04		0.00		0.00	0%	0%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860.80	1,721.20		0.00		0.00	0%	0%	
7	Cuarto de control	2	u	4,577.85	9,155.30		0.00		0.00	0%	0%	
8	Bancada de acumulador	2	u	380.52	761.04		0.00		0.00	0%	0%	
9	Módulo de potencia	2	u	437.47	874.94		0.00		0.00	0%	0%	
10	Instalación de techocimientos - vivienda	16	u	91.61	1,465.76		0.00		0.00	0%	0%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	16	u	158.97	2,559.52		0.00		0.00	0%	0%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	16	u	38.78	620.48		0.00		0.00	0%	0%	
13	Repintado	10	u	7.70	123.20		0.00		0.00	0%	0%	
14	Tendido de cable en zanja	1992	m	3.85	7,628.90		0.00		0.00	0%	0%	
15	Accesorios	16	u	258.24	4,099.84		0.00		0.00	0%	0%	
16	Toma de datos del sistema instalado	16	u	9.73	155.68		0.00		0.00	0%	0%	
17	Capacitación	1	global	552.61	552.61		0.00		0.00	0%	0%	
					54,892.11		0.00		0.00			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750.00	750.00	28	21,000.00	28	21,000.00	2800%	2800%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	6	u	141.37	848.22	15	2,120.55	6	1,130.88	133%	133%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaicos	6	u	375.79	2,254.50	15	5,638.25	6	3,008.00	133%	133%	
4	Instalación techocimientos - vivienda	6	u	91.61	549.66	15	1,374.15	6	732.88	133%	133%	
5	Instalación luminarias - vivienda	6	u	158.97	959.82	15	2,389.55	6	1,278.78	133%	133%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	6	u	38.78	232.68	15	581.70	6	310.24	133%	133%	
7	Toma de datos del sistema instalado	6	u	9.73	58.38	15	145.95	6	77.84	133%	133%	
8	Capacitación	1	global	227.71	227.71	4	910.84	4	910.84	400%	400%	
					5,870.87		34,168.99		28,448.62			
TOTAL					60,873.08		34,168.99		28,448.62			

PLANILLA No. 1 - SANTIAC
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

34,168.99
17,084.50
17,084.50
4,100.28
21,184.77

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO, 08/100 DÓLARES

Ing. Diego Avarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MAÑO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM B10 II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD NASHIANT
CONTRATO No.: 134 - 2017



ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	18,000.00	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	100	m2	11.03	1,103.00	50	551.50		0.00	0%	0%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25.70	1,542.00	30	771.00		0.00	0%	0%	
4	Cimentación de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60	12	669.60		0.00	0%	0%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	716.52	1,433.04	2	1,433.04	1	716.52	50%	50%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	680.80	1,361.60	2	1,361.60	1	680.80	50%	50%	
7	Cuarto de control	2	u	4,577.65	9,155.30	2	9,155.30		0.00	0%	0%	
8	Banca de acumulador	2	u	380.52	761.04	2	761.04		0.00	0%	0%	
9	Módulo de potencia	2	u	437.47	874.94	2	874.94		0.00	0%	0%	
10	Instalación de transformadores - vivienda	18	u	91.61	1,648.98	10	916.10		0.00	0%	0%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	18	u	159.07	2,863.26	10	1,590.70		0.00	0%	0%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	18	u	36.78	662.04	10	367.80		0.00	0%	0%	
13	Replantes	18	u	7.70	138.60	10	77.00		0.00	0%	0%	
14	Tendido de cable en serie	2840	m	3.95	10,428.00	1000	3,950.00		0.00	0%	0%	
15	Accesorios	15	u	256.24	3,843.60	10	2,562.40		0.00	0%	0%	
16	Toma de datos del sistema instalado	15	u	6.73	100.95	10	67.30		0.00	0%	0%	
17	Capacitación	1	global	617.59	617.59	1	617.59	-1	617.59	100%	100%	
		56,484.76				44,171.51		30,197.71				
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750.00	750.00	1	750.00	1	750.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	11	u	141.37	1,555.07	6	848.21	1	141.37	9%	9%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	11	u	375.75	4,133.25	6	2,254.50	1	375.75	9%	9%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	11	u	91.61	1,007.71	6	549.66	1	91.61	9%	9%	
5	Instalación luminarias - vivienda	11	u	159.07	1,749.87	6	954.42	1	159.07	9%	9%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	11	u	36.78	404.58	6	220.68	1	36.78	9%	9%	
7	Toma de datos del sistema instalado	11	u	6.73	74.03	6	40.38	1	6.73	9%	9%	
8	Capacitación	1	global	390.15	390.15	1	390.15	1	390.15	100%	100%	
		10,129.46				6,043.47		1,937.38				
TOTAL		66,613.71				50,214.92		22,135.07				

PLANILLA No 1 - SANTIAX
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(*) 12% IVA
TOTAL

50,214.92
26,107.46
24,107.46
6,026.79
31,133.25

22,135.07
11,077.54
11,077.53
2,658.61
13,736.14

SON: TRECE MIL SETECIENTOS TRENTA Y SEIS, 14100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Pastor Gamán
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD ACHUAR
CONTRATO No.: 134 - 2817



SUMINISTRO Y MAÑO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: ACHUAR		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	18,000.00	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	50	m2	11.03	551.50	50	551.50		0.00	0%	0%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	30	m	25.70	771.00	30	771.00		0.00	0%	0%	
4	Cimentación de la base de la estructura	6	u	55.80	334.80	6	334.80		0.00	0%	0%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	1	u	718.52	718.52		0.00		0.00	0%	0%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	1	u	890.60	890.60		0.00		0.00	0%	0%	
7	Cuerpo de control	1	u	4,577.65	4,577.65		0.00		0.00	0%	0%	
8	Bancada de acumulador	1	u	390.52	390.52		0.00		0.00	0%	0%	
9	Módulo de potencia	1	u	437.47	437.47		0.00		0.00	0%	0%	
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	11	u	61.61	1,007.71	5	458.05		0.00	0%	0%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	11	u	159.87	1,758.67	5	799.85		0.00	0%	0%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	11	u	38.78	426.58	5	193.90		0.00	0%	0%	
13	Reolator	11	u	7.70	84.70	5	38.50		0.00	0%	0%	
14	Tendido de cable en zanja	1320	m	5.23	6,903.60	400	2,092.00		0.00	0%	0%	
15	Accesorios	11	u	258.24	2,840.64	5	1,291.20		0.00	0%	0%	
16	Toma de datos del sistema instalado	11	u	8.73	107.03	5	48.65		0.00	0%	0%	
17	Capacitación	1	global	390.15	390.15	1	390.15	1	390.15	100%	100%	
					40,741.14		24,959.60		18,390.75			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística de transporte	1	global	750.00	750.00	1	750.00	1	750.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	2	u	161.37	322.74	2	322.74		0.00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	2	u	375.75	751.50	2	751.50		0.00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	2	u	91.81	183.62	2	183.62		0.00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	2	u	159.97	319.94	2	319.94		0.00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	2	u	38.78	77.56	2	77.56		0.00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	2	u	8.73	17.46	2	17.46		0.00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	260.19	260.19	1	260.19	1	260.19	100%	100%	
					6,730.66		2,644.97		1,070.19			

TOTAL 46,871.80 27,604.21 19,400.34

PLANILLA No. 1 - ACHUAR 27,604.21 19,400.34
 (-) 50% DEL ANTICIPO 13,802.11 9,700.17
 VALOR A PAGARSE 13,802.11 9,700.17
 (+) 12% IVA 3,312.51 2,328.04
 TOTAL 17,114.61 12,028.21

SON: DOCE MIL VEINTE Y OCHO, 21/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvaroz
Fiscalizador EESA

Ing. Pablo Garzón
Administrador EESA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID 1
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD CHARAPACOCHA
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: CHARAPACOCHA				VALORES CONTRATADOS		PLANILLA #1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Lógica de transporte	1	global	16,000.00	16,000.00	1	16,000.00	1	16,000.00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	150	m2	11.03	1,654.50	150	1,654.50	30	551.50	33%	33%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	75	m	25.70	1,927.50	75	1,927.50	25	642.50	33%	33%	
4	Cimentación de la base de la estructura	24	u	55.80	1,339.20	12	669.60	6	334.80	25%	25%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	4	u	719.82	2,879.28	3	2,158.92	2	1,439.04	50%	50%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	4	u	680.00	2,720.00	3	2,040.00	2	1,360.00	50%	50%	
7	Cuarto de control	2	u	4,577.03	9,154.06	3	13,731.09	1	4,577.03	50%	50%	
8	Banca de acumulador	4	u	390.52	1,562.08	2	781.04	1	390.52	25%	25%	
9	Módulo de potencia	4	u	437.47	1,749.88	2	874.94	1	437.47	25%	25%	
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	30	u	81.81	2,454.30	20	1,636.20	5	409.10	17%	17%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	30	u	156.97	4,709.10	20	3,139.40	5	784.95	17%	17%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	30	u	38.78	1,163.40	20	775.60	5	193.80	17%	17%	
13	Replanteo	30	u	7.70	231.00	20	154.00	5	38.50	17%	17%	
14	Tendido de cable en zanja	5160	m	7.42	38,287.20	1500	11,130.00	100	742.00	2%	2%	
15	Acostados	30	u	258.24	7,747.20	20	5,164.80	5	1,391.20	17%	17%	
16	Toma de datos del sistema instalado	30	u	9.73	291.90	20	194.60	5	48.85	17%	17%	
17	Capacitación	1	global	1,007.47	1,007.47	1	1,007.47	1	1,007.47	100%	100%	
					85,924.51		83,798.98		30,844.30			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Lógica transporte	1	global	1,080.00	1,080.00	1	1,080.00	1	1,080.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	13	u	141.37	1,837.81	15	2,120.55	3	424.11	23%	23%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	13	u	375.75	4,884.75	15	5,636.25	3	1,127.25	23%	23%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	13	u	81.81	1,063.53	15	1,227.15	3	275.43	23%	23%	
5	Instalación luminarias - vivienda	13	u	156.97	2,040.61	15	2,354.55	3	470.91	23%	23%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	13	u	38.78	504.34	15	581.70	3	116.34	23%	23%	
7	Toma de datos del sistema instalado	13	u	9.73	126.49	15	145.95	3	39.19	23%	23%	
8	Capacitación	1	global	455.13	455.13	1	455.13	1	455.13	100%	100%	
					12,158.08		13,782.28		3,986.78			
TOTAL					108,083.37		77,592.24		34,851.08			

PLANILLA No 1 - CHARAPACOCHA
(-) 50% DEL ANTICIPO 38,796.12 17,325.53
VALOR A PAGARSE 38,796.12 17,325.53
(+) 12% IVA 9,311.07 4,158.12
TOTAL 48,107.19 21,483.66

SON: VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES, 66/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EERSA

Ing. Pablo Garzón
Administrador EERSA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

13.388,80

CONTRATISTA CRISTIAN VÉLÁSTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD CHUMPI
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: CHUMPI		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	8,000.00	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	100	m2	11.03	1,103.00	50	551.50		0.00	0%	0%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25.70	1,542.00	30	771.00		0.00	0%	0%	
4	Cimentación de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60	6	334.80		0.00	0%	0%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.52	1,439.04	1	719.52		0.00	0%	0%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	560.80	1,121.20	1	560.80		0.00	0%	0%	
7	Cuarto de control	2	u	4,577.85	9,155.30	1	4,577.85		0.00	0%	0%	
8	Bancada de acumulador	2	u	390.52	781.04	1	390.52		0.00	0%	0%	
9	Módulo de potencia	2	u	437.47	874.94	1	437.47		0.00	0%	0%	
10	Instalación de somacuerpos - vivienda	12	u	81.81	1,099.32	5	458.05	2	183.22	17%	17%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	12	u	159.87	1,918.64	5	799.35	2	319.94	17%	17%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	12	u	38.78	465.36	5	193.90	2	77.56	17%	17%	
13	Repintado	12	u	7.70	92.40	5	38.50	2	15.40	17%	17%	
14	Tendido de cable en zanja	1120	m	3.95	4,424.00	310	1,224.50	2	80.00	0%	0%	
15	Acomodados	12	u	296.24	3,074.88	5	1,281.20	2	512.48	17%	17%	
16	Toma de datos del sistema instalado	12	u	9.73	116.76	5	48.65	2	19.46	17%	17%	
17	Capacitación	1	global	422.85	422.85	1	422.85	1	422.85	100%	100%	
					38,907.33		21,718.38		9,550.71			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750.00	750.00	1	750.00	1	750.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	6	u	141.37	848.22	2	282.74	2	282.74	33%	33%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	6	u	375.75	2,254.50	2	751.50	2	751.50	33%	33%	
4	Instalación somacuerpos - vivienda	6	u	81.81	549.66	2	163.22	2	163.22	33%	33%	
5	Instalación luminarias - vivienda	6	u	159.87	959.62	2	319.94	2	319.94	33%	33%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	6	u	38.78	232.68	2	77.56	2	77.56	33%	33%	
7	Toma de datos del sistema instalado	6	u	8.73	52.38	2	19.48	2	19.48	33%	33%	
8	Capacitación	1	global	227.71	227.71	1	227.71	1	227.71	100%	100%	
					5,880.57		2,812.13		2,812.13			

TOTAL 42,782.10 23,722.49 12,162.84

PLANILLA No. 1 - CHUMPI
(-) 50% DEL ANTICIPO 11,861.25 6,081.42
VALOR A PAGARSE 11,861.25 6,081.42
(+) 12% IVA 2,846.70 1,459.54
TOTAL 14,707.95 7,540.86

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES

Ing. Diego Álvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Paulo Carmon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD COPATAZA
CONTRATO No.: 134 - 2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: COPATAZA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	22.000,00	22.000,00	1	22.000,00	1	22.000,00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	150	m2	11,63	1.744,50	100	1.163,00	50	581,50	33%	33%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	9	m	25,70	231,30	3	77,10	3	77,10	33%	33%	
4	Arribo de la base de la estructura	18	u	55,80	1.004,40	10	558,00	10	558,00	56%	56%	
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	3	u	719,52	2.158,56	2	1.438,04	1	718,52	33%	33%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	890,80	1.781,60	2	1.721,20	1	850,60	33%	33%	
7	Cuarto de control	3	u	4.577,65	13.732,95	2	9.155,30	1	4.577,65	33%	33%	
8	Bancada de acumulador	3	u	390,32	1.170,96	2	780,64	1	390,32	33%	33%	
9	Módulo de potencia	3	u	437,47	1.312,41	2	674,94	1	437,47	33%	33%	
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	32	u	91,51	2.928,32	12	1.098,12	6	549,06	19%	19%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	32	u	159,97	5.119,04	12	1.919,64	6	959,82	18%	18%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	32	u	38,78	1.240,96	12	465,36	6	232,68	19%	19%	
13	Replanteo	32	u	1,78	57,12	12	21,36	6	10,68	19%	19%	
14	Tendido de cable en zanja	3318	m	5,23	17.372,54	1000	5.230,00	1000	5.230,00	30%	30%	
15	Acumuladas	32	u	256,24	8.199,68	12	3.074,88	6	1.537,44	18%	18%	
16	Toma de datos del sistema instalado	32	u	9,73	311,36	12	116,76	6	58,38	18%	18%	
17	Capacitación	1	global	1.072,45	1.072,45	1	1.072,45	1	1.072,45	100%	100%	
					82.986,78			50.769,43	39.868,89			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750,00	750,00	1	750,00	1	750,00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	10	u	141,37	1.413,70	5	706,85	3	424,11	30%	30%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	10	u	375,75	3.757,50	5	1.878,75	3	1.127,25	30%	30%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	10	u	91,81	918,10	5	459,05	3	274,83	30%	30%	
5	Instalación luminarias - vivienda	10	u	199,97	1.999,70	5	999,85	3	479,91	30%	30%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	10	u	38,78	387,80	5	193,90	3	116,34	30%	30%	
7	Toma de datos del sistema instalado	10	u	9,73	97,30	5	48,65	3	29,19	30%	30%	
8	Capacitación	1	global	357,87	357,87	1	357,87	1	357,87	100%	100%	
					8.279,77			5.193,72	3.869,39			
TOTAL						91.559,86	55.974,15	43.418,29				

PLANILLA No. 1 - COPATAZA
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

55.974,15
27.987,08
27.987,08
8.716,99
34.703,97

43.418,29
21.709,15
21.709,14
5.210,19
26.919,33

SON: VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE, 33100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Pabicio Garzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 08-mar-16

PROYECTO: FERUM B10 II
PROCESO: B10-FERUM2-AMB-OB-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD GUARANI
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: GUARANI		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		REBLTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU-MULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	32,000.00	32,000.00	1	32,000.00	1	32,000.00	100%	100%	
2	Adecuación de terreno	75	m2	11.03	827.25	75	827.25		0.00	0%	0%	
3	Instalación de corrimiento perimetral	45	m	25.70	1,156.50	40	1,028.00		0.00	0%	0%	
4	Construcción de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60	7	390.60		0.00	0%	0%	
5	Construcción de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.52	1,439.04	1	719.52		0.00	0%	0%	
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860.60	1,721.20	1	860.60		0.00	0%	0%	
7	Cuadro de control	1	u	4,577.65	4,577.65	0	0.00		0.00	0%	0%	
8	Batería de acumulador	2	u	380.52	761.04	1	380.52		0.00	0%	0%	
9	Medida de potencia	2	u	437.47	874.94	1	437.47		0.00	0%	0%	
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	15	u	91.61	1,374.15	5	458.05		0.00	0%	0%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	15	u	159.97	2,399.55	5	799.85		0.00	0%	0%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	15	u	38.78	581.70	5	193.90		0.00	0%	0%	
13	Replanteo	15	u	7.70	115.50	5	38.50		0.00	0%	0%	
14	Tendido de cable en zanja	1820	m	5.23	9,472.60	800	4,188.00		0.00	0%	0%	
15	Accesorios	15	u	256.24	3,843.60	7	1,793.68		0.00	0%	0%	
16	Toma de datos del sistema instalado	15	u	9.73	145.95	7	68.11		0.00	0%	0%	
17	Capacitación	1	global	520.11	520.11	1	520.11		520.11	100%	100%	
					67,600.38	43,664.76		32,620.71				
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750.00	750.00	1	750.00	1	750.00	100%	100%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	8	u	141.37	1,130.96	6	848.22		0.00	0%	0%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	8	u	375.75	3,006.00	6	2,254.50		0.00	0%	0%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	8	u	91.61	732.88	6	549.66		0.00	0%	0%	
5	Instalación luminarias - vivienda	8	u	159.97	1,279.76	6	959.82		0.00	0%	0%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	8	u	38.78	310.24	6	232.68		0.00	0%	0%	
7	Toma de datos del sistema instalado	8	u	9.73	77.84	6	58.38		0.00	0%	0%	
8	Capacitación	1	global	292.69	292.69	1	292.69	1	292.69	100%	100%	
					7,580.37	3,845.95		1,042.68				
TOTAL					69,080.75	49,610.11		33,582.60				

PLANILLA No. 1 - GUARANI 49,610.11 33,582.60
 (-) 50% DEL ANTICIPO 24,805.06 16,761.40
 VALOR A PAGARSE 24,805.06 16,761.40
 (-) 12% IVA 5,953.21 4,027.54
TOTAL 30,758.27 20,808.94

SOM: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO, 84100 DÓLARES

Oscar Alvarez
Fiscalizador EBASA

Ing. Ricardo Garzón
Administrador EBASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000240000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:05:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000240000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II. PLANILLA No. 1 COMUNIDAD PLAYAS		18592.49	0.00	0.00	0.00	18592.49

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
 Sistema: FenixPRO
 Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
 Telefono: 062612468
 Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
 Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 20823.59
 Plazo: 30 DIAS
 Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20823.59

SUBTOTAL 12%	18592.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18592.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2231.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20823.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
 (Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000250000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:09:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000250000000117

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II, PLANILLA No. 1 COMUNIDAD SUWA		15112.61	0.00	0.00	0.00	15112.61

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvolaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 16926.12
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	15112.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15112.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1813.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16926.12

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16926.12

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000260000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:12:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000260000000112

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

3 OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II, PLANILLA No. 1 COMUNIDAD WAYUSENTSA		22132.84	0.00	0.00	0.00	22132.84

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 24788.78
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	22132.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22132.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2655.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24788.78

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24788.78

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000270000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:15:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000270000000118

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 1COMUNIDAD WUISUI		7650.34	0.00	0.00	0.00	7650.34

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8568.38
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	7650.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7650.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	918.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8568.38

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8568.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000280000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:18:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000280000000113

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 1COMUNIDAD SANTIAC		28448.52	0.00	0.00	0.00	28448.52

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 052612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 31862.34
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31862.34

SUBTOTAL 12%	28448.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28448.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3413.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31862.34

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000290000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:22:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000290000000119

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guia Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 1.COMUNIDAD MASHIANT		22155.07	0.00	0.00	0.00	22155.07

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 24813.68
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24813.68

SUBTOTAL 12%	22155.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22155.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2658.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24813.68

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001
FACTURA

No. 001-004-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201801180234624500120010040000000300000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/03/2018 19:25:06

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000300000000114

BLIGADO A LLEVAR

SI

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección:

JUANA ATBALUPA 1187 Y CARLOS PRANO

Sucursal:

JUANA ATBALUPA 1187 Y CARLOS PRANO

Razón Social / Nombres y

Identificación

1890001439001

Fecha Emisión:

07/03/2018

Dirección:

AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPERO

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11	1.00	1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID IL PLANILLA No. COMUNIDAD ACHUAR		19400.34	0.00	0.00	0.00	19400.34

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11	1.00	1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID IL PLANILLA No. COMUNIDAD ACHUAR		19400.34	0.00	0.00	0.00	19400.34

Información Adicional

Móvil: dalvarez@easa.com.ec
Sistema: FinkPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Teléfono: 062612468
Correo Empresas: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 21728.38
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@easa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21728.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

VALOR TOTAL	21728.38
PROPIÑA	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	2328.04
ICE	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19400.34
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	19400.34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000310000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:27:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000310000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II PLANILLA No. 1 COMUNIDAD CHARAPACOCHA		34651.06	0.00	0.00	0.00	34651.06

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelasto@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 38809.19
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38809.19

SUBTOTAL 12%	34651.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34651.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4158.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38809.19

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000320000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:29:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000320000000115

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II PLANILLA No. 1 COMUNIDAD CHUMPI		12162.84	0.00	0.00	0.00	12162.84

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 13622.38
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	12162.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12162.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1459.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13622.38

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13622.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201801180234624500120010040000000340000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2018 11:44:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201801180234624500120010040000000340000000110

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 1890001439001
 Fecha Emisión: 08/03/2018 Guía Remisión:
 Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II PLANILLA No. 1 COMUNIDAD COPATAZA		43418.29	0.00	0.00	0.00	43418.29

Información Adicional	
Mail:	dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	SANTIAGO MARTINEZ
Teléfono:	062612468
Correo Empresa:	ovelaste@hotmail.com
Forma Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 48628.48
Plazo:	30 DIAS
Email cliente:	dalvarez@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	43418.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43418.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5210.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48628.48

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48628.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0703201801180234624500120010040000000330000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2018 19:35:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201801180234624500120010040000000330000000110

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guia Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID ILPLANILLA No. 1 COMUNIDAD GUARANI		33562.80	0.00	0.00	0.00	33562.80

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 052612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 37590.34
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37590.34

SUBTOTAL 12%	33562.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33562.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4027.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37590.34

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00