

T: 6795 / 2018



**MEMORANDO DZOP-AER-0041-2018**

**PARA:** DEPARTAMENTO FINANCIERO

**DE:** ÁREA ENERGÍA RENOVABLE

**ASUNTO:** SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 2, CONTRATO No. 134-2017: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II

**FECHA:** MARZO 19, 2018

En relación con la Planilla presentada por el contratista: ING. CRISTIAN VELASTEGUI por concepto de: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II (Contrato No. 134 / 2017), para la electrificación de:

| O.I.T.   | UBICACIÓN/PROYECTO  | PARTIDA PRESUPUESTARIA        |
|----------|---|-------------------------------|
| 180-2017 | Electrificación rural comunidades aisladas con sistemas fotovoltaicos. BID II (Charapacocha, Iniak, Kusutkau, Makusar, Playas, Suwa, Tinkias, Wayusentsa, Copataza, Mashiant, Santiak, Achuar, Guaraní, Nina Amarun, Chumpi, Yutsuntsa y Wisui) | 12101020102241806017550030203 |

En la provincia de Pastaza, la Jefatura de Área de Energía Renovable ha procedido a la revisión de la planilla misma que se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma, cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

|                                    |             |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | US\$        | 325.152,71        |
| (-) 50% ANTICIPO                   | US\$        | 162.576,40        |
| <b>VALOR A PAGARSE</b>             | <b>US\$</b> | <b>162.576,31</b> |
| (+) 12% IVA                        | US\$        | 39.018,32         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>US\$</b> | <b>201.594,63</b> |

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto Bueno,

Ing. Diego Álvarez J.  
Jefe Área Energías Renovables  
DA/da

Ing. Manuel Jaramillo  
Jefe Sección Técnica DZOP

Ing. Patricio Garzón  
Director DZOP

Adjunto: Planilla y documentos de respaldo

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000350000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000350000000114

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2COMUNIDAD YUTSUNSA |                   | 16344.20        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 16344.20     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvolaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 18305.50  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 16344.20 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16344.20 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1961.30  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 18305.50 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18305.50 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000360000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:24:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000360000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD INIAK |                   | 7496.26         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7496.26      |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@ceasa.com.ec  
 Sistema: FenixPRO  
 Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
 Telefono: 052612468  
 Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
 Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USO 8395.81  
 Plazo: 30 DIAS  
 Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 7496.26 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7496.26 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 899.55  |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 8395.81 |

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8395.81 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000370000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:26:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000370000000115

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID IL.PLANILLA No. 2COMUNIDAD MAKUSAR |                   | 13892.57        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 13892.57     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 15559.68  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 13892.57 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13892.57 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1667.11  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 15559.68 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15559.68 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000380000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:35:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000380000000110

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD TINKIAS |                   | 10106.61        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10106.61     |

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelasto@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 11319.40  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 10106.61 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 10106.61 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1212.79  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 11319.40 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11319.40 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000390000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:38:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000390000000116

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD KUSUTKAU |                   | 8780.83         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8780.83      |

| Información Adicional |  |
|-----------------------|--|
| eMail:                | dalvarez@eeasa.com.ec                                    |
| Sistema:              | FenixPRO   |
| Vendedor:             | SANTIAGO MARTINEZ  |
| Telefono:             | 062612468  |
| Correo Empresa:       | cvelaste@hotmail.com                                     |
| Forma Pago:           | OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 9834.53 |
| Plazo:                | 30 DIAS  |
| Email cliente:        | dalvarez@eeasa.com.ec                                    |

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9834.53 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 8780.83 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 8780.83 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| ICE  | 0.00    |
| IVA 12%  | 1053.70 |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 9834.53 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00    |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00    |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000400000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:41:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000400000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II, PLANILLA No. 2 COMUNIDAD NINA AMARUN |                   | 4387.39         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4387.39      |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
 Sistema: FenixPRO  
 Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
 Telefono: 052612468  
 Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
 Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 4913.88  
 Plazo: 30 DIAS  
 Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4913.88 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 4387.39 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4387.39 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 526.49  |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 4913.88 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000410000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:46:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000410000000117

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guia Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD PLAYAS |                   | 16485.57        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 16485.57     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec

Sistema: FenixPRO

Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ

Telefono: 052612468

Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 18463.84

Plazo: 30 DIAS

Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 16485.57 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16485.57 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1978.27  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 18463.84 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18463.84 |



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000420000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:52:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000420000000112

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

3LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD SUWA |                   | 10623.73        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10623.73     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelasto@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 11898.58  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11898.58 |

|  |          |
|--|----------|
| SUBTOTAL 12%   | 10623.73 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 10623.73 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00     |
| ICE  | 0.00     |
| IVA 12%  | 1274.85  |
| IRBPNR   | 0.00     |
| PROPINA  | 0.00     |
| VALOR TOTAL  | 11898.58 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00     |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00     |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000430000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:55:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000430000000118

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD WAYUSENTSA |                   | 29121.21        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 29121.21     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec

Sistema: FenixPRO

Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ

Telefono: 062612468

Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 32615.76

Plazo: 30 DIAS

Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 29121.21 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 29121.21 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 3494.55  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 32615.76 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

32615.76

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190320180118023462450012001004000000440000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 17:58:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190320180118023462450012001004000000440000000113

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II PLANILLA No. 2 COMUNIDAD WISUI |                   | 18504.28        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 18504.28     |

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 052612468  
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 20724.79  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 18504.28 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 18504.28 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 2220.51  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 20724.79 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20724.79 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000450000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:01:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000450000000119

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II. PLANILLA No. 2 COMUNIDAD SANTIAG |                   | 17978.62        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 17978.62     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 20136.05  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 17978.62 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 17978.62 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 2157.43  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 20136.05 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20136.05 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1903201801180234624500120010040000000460000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:07:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000460000000114

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
 Identificación 1890001439001  
 Fecha Emisión: 19/03/2018 Guía Remisión:  
 Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD MASHIANT |                   | 26060.34        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 26060.34     |

| Información Adicional |   |
|-----------------------|---|
| eMail:                | dalvarez@eeasa.com.ec                                     |
| Sistema:              | FenixPRO  |
| Vendedor:             | SANTIAGO MARTINEZ   |
| Telefono:             | 062612468   |
| Correo Empresa:       | cvelaste@hotmail.com                                      |
| Forma Pago:           | OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 29187.58 |
| Piazo:                | 30 DIAS   |
| Email cliente:        | dalvarez@eeasa.com.ec                                     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 26060.34 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 26060.34 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 3127.24  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 29187.58 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 29187.58 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000470000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:10:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000470000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD ACHUAR |                   | 18959.47        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 18959.47     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 21234.61  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 18959.47 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 18959.47 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 2275.14  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 21234.61 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 21234.61 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000480000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:13:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000480000000115

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

PLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2COMUNIDAD CHARAPACOCHA |                   | 43614.12        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 43614.12     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 48847.81  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 43614.12 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 43614.12 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 5233.69  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 48847.81 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 48847.81 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000490000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:16:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000490000000110

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 2.COMUNIDAD CHUMPI |                   | 17394.60        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 17394.60     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FerixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelasto@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 19481.95  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 17394.60 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 17394.60 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 2087.35  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 19481.95 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 19481.95 |



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000500000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:19:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000500000000116

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID IL PLANILLA No. 2 COMUNIDAD COPATAZA |                   | 37526.40        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 37526.40     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
 Sistema: FenixPRO  
 Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
 Telefono: 062612468  
 Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
 Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 42029.57  
 Plazo: 30 DIAS  
 Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 37526.40 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 37526.40 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 4503.17  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 42029.57 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 42029.57 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

## FACTURA

No. 001-004-000000051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201801180234624500120010040000000510000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2018 18:22:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201801180234624500120010040000000510000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 1890001439001

Fecha Emisión: 19/03/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3.11           |               | 1.00     | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II. PLANILLA No. 2 COMUNIDAD GUARANI |                   | 27876.51        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 27876.51     |

### Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ  
Telefono: 062612468  
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 31221.69  
Plazo: 30 DIAS  
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 27876.51 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 27876.51 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 3345.18  |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 31221.69 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 31221.69 |



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 880

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 19/03/2018 15:27:26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 201.594,63

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 19/03/2018 15:38:46

DESCRIPCIÓN: PAGO AVANCE DE PLANILLA 2 CONTRATO #134-2017

Fecha Aprob: 19/03/2018 15:36:16

| DPTO                   | PARTIDA   | COMPROMISO          | DEVENGADO  |
|------------------------|---|---------------------|------------|
| DZOP                   | 12101020102241806017550030203 2 0 ELECTRICACION RURAL COMUNIDADES AISLADAS CON SISTE<br>FOTOVOLTAICOS. BID II (CHARAPACOCHA, CHUMPI, COPASTAZA, I<br>KISUTKAD. MAKUSAR. MASHIANT. PLAYAS DEL BOROAZA. SANTIAG. SI | 201.594,63          | 201.594,63 |
|                        |   | <b>Tipo Recurso</b> |            |
|                        |   | <b>Valor</b>        |            |
| <b>FINANCIAMIENTO:</b> |   | RECURSOS PROPIOS    | 22.175,41  |
|                        |   | CREDITO BID         | 179.419,22 |
|                        |   |                     | 201.594,63 |

  
 ALVAREZ JACOME DIEGO ARMANDO  
 SOLICITADO POR:

  
 GARZON AVILA EDGAR PATRICIO  
 VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

ADJUNTO PARA SOLICITUD DE CANCELACION DE PLANILLAS

134-2017  
 ING. CHRISTIAN VELASTEGUI  
 CONTRATISTA  
 PROCESO Nº BID-FERUN/2-AMH-08-03  
 889-2018  
 TRAMITE PRESUPUESTARIO Nº:

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | NOMBRE PARTIDA | PLAN O PROGRAMA | TIPO SISTEMA | DATOS CONTRATO |           |                | AVANCE PLANILLA #1 - 40% |            | N              |               | PLANILLA - % ANTICIPO | VALOR A CANCELAR | DATOS PLANILLA # 2 - 40% |               | PLANILLA - % ANTICIPO | VALOR A CANCELAR |            |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|
|                        |                |                 |              | VALOR SIN IVA  | 12% IVA   | TOTAL CONTRATO | VALOR SIN IVA            | 22% IVA    | TOTAL PLANILLA | VALOR SIN IVA |                       |                  | 12% IVA                  | TOTAL FACTURA |                       |                  |            |
|                        |                |                 |              | 41,274.37      | 4,952.82  | 46,227.19      | 20,637.18                | 18,392.48  | 7,207.10       | 20,599.59     | 9,196.25              | 11,403.34        | 16,844.20                | 1,961.30      | 18,305.50             | 8,172.10         | 10,133.40  |
|                        | KUTSUHITSA     | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 18,829.17      | 2,293.90  | 21,088.07      | 9,414.95                 | 9,022.65   | 1,683.72       | 10,105.37     | 4,511.33              | 5,594.04         | 7,686.26                 | 899.55        | 8,395.81              | 3,748.13         | 4,647.68   |
|                        | INIAK          | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 34,975.57      | 4,197.07  | 39,172.64      | 17,487.79                | 15,369.83  | 1,843.50       | 17,206.03     | 7,681.27              | 9,514.76         | 13,897.57                | 1,691.11      | 15,595.68             | 6,842.38         | 8,753.30   |
|                        | MAKUGAR        | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 22,677.66      | 3,081.32  | 25,758.98      | 12,838.83                | 11,385.09  | 1,414.21       | 13,199.20     | 5,892.55              | 7,306.75         | 10,106.61                | 1,212.79      | 11,319.40             | 5,053.31         | 6,266.09   |
|                        | TIKWAS         | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 22,128.26      | 2,655.79  | 24,784.05      | 11,064.13                | 9,870.11   | 1,184.41       | 11,054.22     | 4,935.66              | 6,119.46         | 8,783.83                 | 1,052.70      | 9,836.53              | 4,181.28         | 5,655.25   |
|                        | FUSUTIVAU      | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 13,898.66      | 1,677.68  | 15,576.34      | 6,990.13                 | 6,160.37   | 819.22         | 7,351.41      | 4,310.10              | 5,191.31         | 4,389.39                 | 546.79        | 4,936.18              | 2,101.40         | 2,834.78   |
|                        | NHIA AMARUN    | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 41,474.37      | 4,976.92  | 46,451.29      | 20,737.19                | 18,592.49  | 2,151.10       | 20,833.95     | 9,296.25              | 11,547.34        | 16,485.57                | 1,746.92      | 18,232.49             | 8,242.76         | 10,021.05  |
|                        | FLAWAS         | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 28,187.97      | 3,382.56  | 31,570.53      | 14,092.99                | 15,132.61  | 1,813.51       | 16,956.12     | 7,596.31              | 9,368.81         | 13,051.31                | 1,374.82      | 14,426.13             | 6,167.49         | 8,258.64   |
|                        | BUWA           | FERUNA BID II   | INDIVIDUALES | 72,671.08      | 8,770.53  | 81,441.61      | 36,335.14                | 32,132.84  | 4,202.81       | 36,335.14     | 17,064.49             | 20,270.65        | 27,778.28                | 3,051.31      | 30,829.59             | 14,013.18        | 16,816.41  |
|                        | WUWUHI         | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 46,095.68      | 5,537.64  | 51,633.32      | 23,011.84                | 20,650.34  | 2,361.50       | 22,912.84     | 11,064.49             | 13,828.33        | 18,894.28                | 2,129.53      | 21,023.81             | 9,934.75         | 11,089.06  |
|                        | WUWUHI         | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 67,841.83      | 8,148.33  | 75,990.16      | 35,266.34                | 32,132.84  | 3,133.50       | 35,266.34     | 17,064.49             | 20,270.65        | 27,778.28                | 3,051.31      | 30,829.59             | 14,013.18        | 16,816.41  |
|                        | SANTIK         | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 66,613.71      | 7,993.03  | 74,606.74      | 33,308.85                | 30,448.51  | 2,860.34       | 33,308.85     | 16,521.17             | 20,049.81        | 26,570.98                | 2,929.83      | 29,500.81             | 13,601.34        | 15,899.47  |
|                        | ACHUUR         | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 46,071.80      | 5,624.62  | 51,696.42      | 23,459.59                | 21,155.09  | 2,304.50       | 23,459.59     | 11,064.49             | 13,828.33        | 18,894.28                | 2,129.53      | 21,023.81             | 9,934.75         | 11,089.06  |
|                        | MAASHANT       | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 105,093.37     | 12,970.00 | 118,063.37     | 57,041.66                | 52,018.84  | 5,022.82       | 57,041.66     | 27,020.83             | 33,020.83        | 44,020.83                | 4,000.00      | 48,020.83             | 24,010.41        | 28,010.41  |
|                        | CHAPAPCOCHA    | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 42,782.10      | 5,133.85  | 47,915.95      | 21,971.06                | 19,941.84  | 2,029.22       | 21,971.06     | 10,985.53             | 13,060.53        | 17,040.53                | 1,704.53      | 18,745.06             | 8,335.53         | 9,409.53   |
|                        | CHUNPI         | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 91,559.96      | 10,987.80 | 102,547.76     | 45,779.96                | 41,148.36  | 4,631.60       | 45,779.96     | 22,889.98             | 27,889.98        | 36,889.98                | 3,689.98      | 40,579.96             | 20,289.98        | 23,289.98  |
|                        | COPATZA        | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 69,080.79      | 8,289.89  | 77,370.68      | 35,560.38                | 32,560.38  | 3,000.00       | 35,560.38     | 17,780.19             | 21,780.19        | 28,780.19                | 2,780.19      | 31,560.38             | 15,780.19        | 18,780.19  |
|                        | GUARAN         | FERUNA BID II   | MIXTOS       | 83,487.56      | 9,969.31  | 93,456.87      | 41,543.78                | 37,980.26  | 3,563.52       | 41,543.78     | 20,771.89             | 25,771.89        | 33,771.89                | 3,371.89      | 37,143.78             | 18,771.89        | 21,371.89  |
|                        | TOTALES        |                 |              | 830,487.56     | 99,699.31 | 930,186.87     | 415,413.78               | 372,980.26 | 39,206.61      | 412,186.87    | 184,990.18            | 227,196.08       | 306,587.70               | 32,018.32     | 338,606.02            | 162,576.31       | 201,945.63 |



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía...!*

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA DEL 90%

CONTRATO No. 134 / 2017 (Ref. BID-FERUM2-AMB-OB-03)  
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II

### 1. ANTECEDENTES

- La EEASA suscribe el contrato No. 134 -2017 con el contratista ING. CRISTIAN VELASTEGUI con cédula No. 1802346245, para la INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II
- El monto del contrato es de OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE, 56/100 DÓLARES (US\$ 830.827,56) más IVA, se entrega un anticipo del 50% del valor contratado con un plazo de entrega de CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) días calendario.
- Los pagos se realizarán de conformidad a lo indicado en el proyecto del contrato, con cargo a los fondos provenientes del PROGRAMA FERUM BID II según lo siguiente:

| O.I.T.   | UBICACIÓN/PROYECTO  | PARTIDA PRESUPUESTARIA        |
|----------|---|-------------------------------|
| 180-2017 | Electrificación rural comunidades aisladas con sistemas fotovoltaicos. BID II (Charapacocha, Iniak, Kusutkau, Makusar, Playas, Suwa, Tinkias, Wayusentsa, Copataza, Mashiant, Santiak, Achuar, Guarani, Nina Amarun, Chumpi, Yutsuntsa y Wisui) | 12101020102241806017550030203 |

- De acuerdo a la cláusula quinta del contrato, numeral 5.2 El valor restante de la obra se cancelará mediante pago contra presentación de planillas y se descontará la amortización del anticipo. El pago de las planillas se efectuará de la siguiente manera: 40% del monto del contrato con un avance físico del 65%, el 40% del monto del contrato con un avance físico del 90% y el restante 20% al 100% de avance físico, contra entrega de la liquidación técnica y económica y firma del Acta Provisional.

### 2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Este proyecto contempla el: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II.

**NOTA:** EL EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICOS FUE PROPORCIONADO POR LA EEASA (MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, BATERIAS, REGULADORES, MEDIDORES MONOFÁSICOS, MÓDULOS DE POTENCIA E INVERSORES).

Calle 27 de Febrero s/n entre Ceslao Marín y Atahualpa  
Telf: (03) 2885347 - (03) 2885713 - (03) 2883063  
www.eeasa.com.ec e-mail: eeasa-pastaza@eeasa.com.ec  
Puyo - Ecuador





**3. CONDICIONES OPERATIVAS**

- La obra física se encuentra con un avance del 90% (Ref. Oficio No. CV-EEASA-038), lo cual mediante inspección realizada, ha sido avalada dicho avance de obra pudiendo constatar que las instalaciones hasta el momento están de acuerdo a lo contratado y a las disposiciones emitidas por fiscalización y administración del contrato.

**4. PLAZOS**

|   |  |
|---|--|
| Contrato de Construcción  | No. 134 / 2017   |
| Contratista   | ING. CRISTIAN VELASTEGUI<br>CÉDULA: 1802346245   |
| Fecha y firma del contrato (Suscripción)  | 20 de junio de 2017  |
| Objeto del Contrato   | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II |
| Valor del Contrato sujeto a liquidación final                                     | US\$ 830.827,56  |
| Fecha de inicio de obra: Notificación del anticipo (Ref. oficio DF- TES-451-2017) | 21 de julio de 2017  |
| Plazo de entrega de obra  | Ciento cuarenta y siete (147) días calendario  |
| Fecha de conclusión de la obra contractual  | 15 de diciembre de 2017  |
| Fecha de conclusión de la obra primera ampliación plazo                           | 03 de febrero de 2018  |
| Fecha de conclusión de la obra segunda ampliación plazo                           | 18 de febrero de 2018  |

**5. CONSTANCIA**

- De acuerdo a la fiscalización realizada en sitio de las obra y revisión de documentos presentados hasta el momento, se concluye que cumple con los requerimientos técnicos que se establece en el Contrato, ejecutándose según como indica el siguiente cuadro, valores que no incluyen IVA.

| MONTO CONTRATADO SIN I.V.A  | ANTICIPO (50%) | MONTO EJECUTADO (SIN IVA) |            |                    |       |            |       |
|---|----------------|---------------------------|------------|--------------------|-------|------------|-------|
|   |                | PLANILLA 1                | PLANILLA 2 | PLANILLA 3 (FINAL) | TOTAL | %          |       |
| INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. | 830.827,56     | 415.413,78                | 164.990,08 | 162.576,31         |       | 327.566,39 | 78,86 |



En el análisis económico se indica y según avance de obra hasta el momento se entregaría al contratista un valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA, 17/100 DÓLARES (US\$ 742.980,17) más IVA.**

Atentamente

Visto Bueno

Ing. Diego Álvarez J.  
**JEFE ÁREA ENERGIA  
RENOVABLE**  
Fiscalizador  
DA/da

Ing. Patricio Garzón A.  
**DIRECTOR DZOP**

**Administrador Contrato**

CONTRATISTA ING. CRISTIAN VELASTEGUI

FECHA:

RESUMEN PLANILLA 2

20-mar-18

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: PASTAZA  
CONTRATO No.: 134 - 2017


SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

| Comunidad   | Contratado | Planilla 1 - Fiscalización | Planilla 2 - Contratista | Planilla 2 - Fiscalización |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| YUTSUN TSA  | 41,274.37  | 18,392.49                  | 37,168.32                | 18,344.20                  |
| INI AK      | 18,829.17  | 9,022.65                   | 17,194.75                | 7,496.26                   |
| MAKUSAR     | 34,975.57  | 15,362.53                  | 31,706.73                | 13,892.57                  |
| TINKIAS     | 25,677.66  | 11,786.09                  | 23,226.03                | 10,106.61                  |
| KUSUTKAU    | 22,128.26  | 9,870.11                   | 19,818.00                | 8,780.83                   |
| NINA AMARUN | 13,980.65  | 8,260.19                   | 12,647.58                | 4,387.39                   |
| PLAYAS      | 41,474.37  | 18,592.49                  | 37,179.84                | 16,485.57                  |
| SUWA        | 28,187.97  | 15,112.61                  | 25,736.34                | 10,623.73                  |
| WAYUSENTSA  | 72,671.08  | 22,132.84                  | 70,630.56                | 29,121.21                  |
| WUISUI      | 46,083.68  | 7,650.34                   | 46,550.98                | 18,504.28                  |
| SANTI AK    | 60,573.08  | 28,448.52                  | 39,889.46                | 17,978.62                  |
| MASHIANT    | 66,613.71  | 22,155.07                  | 59,809.45                | 26,060.34                  |
| ACHUAR      | 46,871.80  | 19,400.34                  | 41,978.16                | 18,959.47                  |
| CHARAPACOA  | 108,083.37 | 34,651.06                  | 93,263.03                | 43,614.12                  |
| CHUMPI      | 42,782.10  | 12,162.84                  | 35,105.80                | 17,394.60                  |
| COPATAZA    | 91,559.96  | 43,418.29                  | 85,847.95                | 37,526.40                  |
| GUARANI     | 69,080.75  | 33,562.80                  | 68,039.57                | 27,876.51                  |

|                          | Planilla 2 - Contratista | Planilla 2 - Fiscalización |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| VALOR TOTAL PLANILLA # 2 | 745,812.53               | 325,152.71                 |
| (-) 50% ANTICIPO         | 372,906.27               | 162,576.40                 |
| VALOR A CANCELAR SIN IVA | 372,906.27               | 162,576.31                 |
| IVA 12%                  |                          | 39,018.32                  |
| TOTAL                    |                          | 201,594.63                 |
| PORCENTAJE FÍSICO        | 90%                      | 39.14%                     |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA | 830,827.560 |
| PLANILLA 1 (40% DEL CONTRATO)  | 332,331.024 |
| PLANILLA 2 (40% DEL CONTRATO)  | 332,331.024 |
| PLANILLA 3 (20% DEL CONTRATO)  | 166,165.512 |

  
Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

  
Ing. Patricio Garzon  
Administrador EEASA

  
Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA



CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 29-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD YUTSUNTSA  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: YUTSUNTSA                |   | VALORES CONTRATADOS |        |           |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                | RUBRO   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES |   |                     |        |           |           |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1                                   | Logística transporte  | 1                   | global | 17.450,00 | 17.450,00 | 1            | 17.450,00      |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2                                   | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 28                  | u      | 141,37    | 3.958,36  | 23           | 3.251,51       | 20                         | 2.827,40          | 71%                    | 71%         |               |
| 3                                   | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 28                  | u      | 375,75    | 10.521,00 | 23           | 8.642,25       | 20                         | 7.515,00          | 71%                    | 71%         |               |
| 4                                   | Instalación tomacorrientes - vivienda                       | 28                  | u      | 91,81     | 2.585,08  | 23           | 2.107,03       | 20                         | 1.832,20          | 71%                    | 71%         |               |
| 5                                   | Instalación luminarias - vivienda                           | 28                  | u      | 159,97    | 4.479,16  | 23           | 3.679,31       | 20                         | 3.199,40          | 71%                    | 71%         |               |
| 6                                   | Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda | 28                  | u      | 36,78     | 1.029,84  | 23           | 851,94         | 20                         | 775,80            | 71%                    | 71%         |               |
| 7                                   | Toma de datos del sistema instalado                         | 28                  | u      | 9,73      | 272,44    | 23           | 223,79         | 20                         | 184,80            | 71%                    | 71%         |               |
| 8                                   | Capacitación  | 1                   | global | 942,49    | 942,49    | 1            | 942,49         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|                                     |   |                     |        |           | 41.274,37 |              | 37.189,32      |                            | 16.344,20         |                        |             |               |

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| PLANILLA No. 2 - YUTSUNTSA | 37.189,32 | 16.344,20 |
| (-) 50% DEL ANTICIPO       | 18.594,16 | 8.172,10  |
| VALOR A PAGARSE            | 18.594,16 | 8.172,10  |
| (+) 12% IVA                | 4.482,50  | 1.961,30  |
| TOTAL                      | 23.076,66 | 10.133,40 |

SON: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES, 40/100 DÓLARES

Ing. Diego Álvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Pablo Gerzón  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID 8  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD INIAK  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: INIAK                           |   | VALORES CONTRATADOS |        |          |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|---|---------------------|--------|----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |   |                     |        |          |           |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte  | 1                   | global | 8.600,00 | 8.600,00  | 1            | 8.600,00       |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 12                  | u      | 141,37   | 1.696,44  | 10           | 1.413,70       | 10                         | 1.413,70          | 83%                    | 83%         |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 12                  | u      | 375,75   | 4.509,00  | 10           | 3.757,50       | 9                          | 3.381,75          | 75%                    | 75%         |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                       | 12                  | u      | 91,61    | 1.099,32  | 10           | 916,10         | 9                          | 824,49            | 75%                    | 75%         |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                           | 12                  | u      | 159,97   | 1.919,64  | 10           | 1.599,70       | 9                          | 1.439,73          | 75%                    | 75%         |               |
| 6  | Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda | 12                  | u      | 38,78    | 465,36    | 10           | 387,80         | 9                          | 349,02            | 75%                    | 75%         |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                         | 12                  | u      | 9,73     | 116,76    | 10           | 97,30          | 9                          | 87,57             | 75%                    | 75%         |               |
| 8  | Copadación  | 1                   | global | 422,65   | 422,65    | 1            | 422,65         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|  |   |                     |        |          | 18.829,17 | 17.194,75    |                | 7.496,26                   |                   |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - INIAK  
(-) 50% DEL ANTICIPO  
VALOR A PAGARSE  
(+) 12% IVA  
TOTAL

17.194,75  
8.597,38  
3.748,13  
2.063,37  
10.660,75

7.496,26  
3748,13  
3.748,13  
899,55  
4.647,68

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE, 68/100 DÓLARES

  
Ing. Oscar Alvarez  
Fiscalizador EEASA

  
Ing. Pablo Garza  
Administrador EEASA

  
Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD MAKUSAR  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| ITEM                                | RUBRO   | VALORES CONTRATADOS |        |           |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
|                                     |   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES |   |                     |        |           |           |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1                                   | Logística transporte  | 1                   | global | 14.550,00 | 14.550,00 | 1            | 14.550,00      |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2                                   | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 24                  | u      | 141,37    | 3.392,88  | 20           | 2.627,40       | 17                         | 2.403,29          | 71%                    | 71%         |               |
| 3                                   | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 24                  | u      | 373,75    | 9.018,00  | 20           | 7.543,00       | 17                         | 6.387,75          | 71%                    | 71%         |               |
| 4                                   | Instalación lincacorrientes - vivienda                      | 24                  | u      | 91,61     | 2.198,64  | 20           | 1.832,20       | 17                         | 1.557,37          | 71%                    | 71%         |               |
| 5                                   | Instalación luminarias - vivienda                           | 24                  | u      | 158,97    | 3.839,28  | 20           | 3.199,40       | 17                         | 2.719,48          | 71%                    | 71%         |               |
| 6                                   | Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda | 24                  | u      | 38,78     | 930,72    | 20           | 775,80         | 17                         | 659,26            | 71%                    | 71%         |               |
| 7                                   | Toma de datos del sistema instalado                         | 24                  | u      | 9,73      | 233,52    | 20           | 194,60         | 17                         | 165,41            | 71%                    | 71%         |               |
| 8                                   | Capacitación  | 1                   | global | 812,53    | 812,53    | 1            | 812,53         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|                                     |   |                     |        |           | 34.875,57 | 31.706,73    |                | 13.892,57                  |                   |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - MAKUSAR  
(-) 50% DEL ANTICIPO 15833,37  
VALOR A PAGARSE 8.946,28  
(+) 12% IVA 3.804,81  
TOTAL 19.668,17

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE, 39H00 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzon  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD TINKIAS  
CONTRATO No: 134 - 2017



| COMUNIDAD: TINKIAS                         |   | VALORES CONTRATADOS |        |           |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |   |                     |        |           |           |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte  | 1                   | global | 11.200,00 | 11.200,00 | 1            | 11.200,00      |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 17                  | u      | 141,37    | 2.403,29  | 14           | 1.979,18       | 12                         | 1.896,44          | 71%                    | 71%         |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 17                  | u      | 375,75    | 6.387,75  | 14           | 5.260,90       | 12                         | 4.509,00          | 71%                    | 71%         |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                       | 17                  | u      | 91,61     | 1.557,37  | 14           | 1.282,54       | 13                         | 1.180,93          | 76%                    | 76%         |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                           | 17                  | u      | 149,97    | 2.719,49  | 14           | 2.239,58       | 13                         | 2.079,61          | 76%                    | 76%         |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda | 17                  | u      | 38,78     | 659,28    | 14           | 542,92         | 13                         | 504,14            | 76%                    | 76%         |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                         | 17                  | u      | 9,73      | 165,41    | 14           | 136,22         | 13                         | 126,49            | 76%                    | 76%         |               |
| 8  | Capacitación  | 1                   | global | 585,09    | 585,09    | 1            | 585,09         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|  |   |                     |        |           | 25.677,65 | 23.226,03    |                | 10.108,61                  |                   |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - TINKIAS  
(-) 50% DEL ANTICIPO 11.613,02  
VALOR A PAGARSE 11.613,02  
(+) 12% IVA 1.212,79  
TOTAL 14.400,14

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS, 09/100 DÓLARES

Ing. Diego Álvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzón  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID #  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD KUSUTKAU  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: KUSUTKAU                 |   | VALORES CONTRATADOS |        |          |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                | RUBRO   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES |   |                     |        |          |           |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1                                   | Logística transporte  | 1                   | global | 9.350,00 | 9.350,00  | 1            | 9.350,00       |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2                                   | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 15                  | u      | 141,97   | 2.129,55  | 13           | 1.837,810      | 11                         | 1.555,07          | 73%                    | 73%         |               |
| 3                                   | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 15                  | u      | 375,76   | 5.636,25  | 12           | 4.509,00       | 11                         | 4.133,25          | 73%                    | 73%         |               |
| 4                                   | Instalación tomacorrientes - vivienda                       | 15                  | u      | 81,61    | 1.374,15  | 12           | 1.099,32       | 11                         | 1.007,71          | 73%                    | 73%         |               |
| 5                                   | Instalación luminarias - vivienda                           | 15                  | u      | 169,97   | 2.399,55  | 12           | 1.919,84       | 10                         | 1.599,70          | 67%                    | 67%         |               |
| 6                                   | Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda | 15                  | u      | 38,78    | 581,70    | 12           | 465,36         | 10                         | 387,80            | 67%                    | 67%         |               |
| 7                                   | Toma de datos del sistema instalado                         | 15                  | u      | 9,73     | 145,95    | 12           | 116,76         | 10                         | 97,30             | 67%                    | 67%         |               |
| 8                                   | Capacitación  | 1                   | global | 520,11   | 520,11    | 1            | 520,11         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|                                     |   |                     |        |          | 22.726,26 | 19.818,00    |                | 8.780,83                   |                   |                        |             |               |

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| PLANILLA No. 2 - KUSUTKAU | 19.818,00 | 8.780,83 |
| (-) 50% DEL ANTICIPO      | 9.909,00  | 4.390,42 |
| VALOR A PAGARSE           | 9.909,00  | 4.390,41 |
| (+) 12% IVA               | 2.378,16  | 1.053,70 |
| TOTAL                     | 12.287,16 | 5.444,11 |

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, 11/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzon  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
RISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-08-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACION: COMUNIDAD NINA AMARUN  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: NINA AMARUN              |   | VALORES CONTRATADOS |        |          |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACU. MULADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                | RUBRO   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |               |               |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES |   |                     |        |          |           |              |                |                            |                   |                        |               |               |
| 1                                   | Logística transporte  | 1                   | global | 8.000,00 | 8.000,00  | 1            | 8.000,00       |                            | 0,00              | 0%                     | 0%            |               |
| 2                                   | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 7                   | u      | 141,37   | 989,39    | 8            | 848,22         | 6                          | 848,22            | 86%                    | 86%           |               |
| 3                                   | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 7                   | u      | 375,75   | 2.630,25  | 5            | 1.878,75       | 5                          | 1.878,75          | 71%                    | 71%           |               |
| 4                                   | Instalación tomacorrientes - vivienda                       | 7                   | u      | 91,61    | 641,27    | 5            | 458,05         | 5                          | 458,05            | 71%                    | 71%           |               |
| 5                                   | Instalación luminarias - vivienda                           | 7                   | u      | 159,97   | 1.119,79  | 6            | 959,82         | 6                          | 959,82            | 86%                    | 86%           |               |
| 6                                   | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda | 7                   | u      | 38,78    | 271,48    | 5            | 193,90         | 5                          | 193,90            | 71%                    | 71%           |               |
| 7                                   | Toma de datos del sistema instalado                         | 7                   | u      | 9,73     | 68,11     | 5            | 48,65          | 5                          | 48,65             | 71%                    | 71%           |               |
| 8                                   | Capacitación  | 1                   | global | 250,19   | 250,19    | 1            | 250,19         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%            |               |
|                                     |   |                     |        |          | 13.980,66 |              | 12.647,58      |                            | 4.387,39          |                        |               |               |

PLANILLA No. 2 - NINA AMARUN  
(-) 50% DEL ANTICIPO 6.323,79  
VALOR A PAGARSE 2.193,69  
(+) 12% IVA 526,49  
TOTAL 7.844,50

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE, 18100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Pánciro Garzón  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD PLAYAS  
CONTRATO NO.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: PLAYAS                   |  | VALORES CONTRATADOS |        |           |           | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                | RUBRO  | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL     | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES |  |                     |        |           |           |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1                                   | Logística transporte                                       | 1                   | global | 17.650,00 | 17.650,00 | 1            | 17.650,00      |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2                                   | Instalación de estructura para generador fotovoltaico      | 28                  | u      | 141,37    | 3.958,36  | 23           | 3.251,51       | 21                         | 2.968,77          | 75%                    | 75%         |               |
| 3                                   | Instalación de sistemas fotovoltaico                       | 28                  | u      | 375,75    | 10.521,00 | 23           | 8.642,25       | 20                         | 7.515,00          | 71%                    | 71%         |               |
| 4                                   | Instalación tomacorrientes - vivienda                      | 28                  | u      | 91,61     | 2.565,08  | 23           | 2.107,03       | 20                         | 1.832,20          | 71%                    | 71%         |               |
| 5                                   | Instalación luminarias - vivienda                          | 28                  | u      | 159,97    | 4.479,16  | 22           | 3.519,34       | 20                         | 3.199,40          | 71%                    | 71%         |               |
| 6                                   | Instalación protectores electricos para circuitos vivienda | 28                  | u      | 38,78     | 1.085,84  | 22           | 853,16         | 20                         | 775,80            | 71%                    | 71%         |               |
| 7                                   | Prueba de datos del sistema instalado                      | 28                  | u      | 8,73      | 242,44    | 22           | 214,06         | 20                         | 194,60            | 71%                    | 71%         |               |
| 8                                   | Capacitación   | 1                   | global | 942,49    | 942,49    | 1            | 942,49         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|                                     |  |                     |        |           | 41.474,37 | 37.179,84    |                | 16.485,57                  |                   |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - PLAYAS  
(-) 50% DEL ANTICIPO  
VALOR A PAGARSE  
(+) 12% IVA  
TOTAL

37.179,84  
18589,92  
18.589,92  
4.461,58  
23.051,50

16.485,57  
8242,79  
8.242,78  
1.978,27  
10.221,05

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UNO, 05/100 DOLARES

Ing. Diego Anarez  
Fiscalizador EBASA

Ing. Patricia Garzón  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 28-mar-18

PROYECTO: FERUM BID I  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD SUWA  
CONTRATO NO.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: SUWA                            |   | VALORES CONTRATADOS |        |           |                  | PLANILLA # 2 |                | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                   | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|---|---------------------|--------|-----------|------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO   | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL            | CANT         | VALOR PLANILLA | CANT                       | VALOR FISCALIZADO |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |   |                     |        |           |                  |              |                |                            |                   |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte  | 1                   | global | 14.580,00 | 14.580,00        | 1            | 14.580,00      |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico       | 18                  | u      | 141,37    | 2.261,92         | 13           | 1.837,81       | 13                         | 1.837,81          | 81%                    | 81%         |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                        | 16                  | u      | 375,75    | 6.012,00         | 13           | 4.884,75       | 13                         | 4.884,75          | 81%                    | 81%         |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                       | 16                  | u      | 91,61     | 1.465,76         | 13           | 1.190,93       | 13                         | 1.190,93          | 81%                    | 81%         |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                           | 18                  | u      | 159,97    | 2.559,52         | 13           | 2.079,61       | 13                         | 2.079,61          | 81%                    | 81%         |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda | 18                  | u      | 38,78     | 620,48           | 13           | 504,14         | 13                         | 504,14            | 81%                    | 81%         |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                         | 18                  | u      | 9,73      | 155,68           | 13           | 126,49         | 13                         | 126,49            | 81%                    | 81%         |               |
| 8  | Capacitación  | 1                   | global | 552,61    | 552,61           | 1            | 552,61         |                            | 0,00              | 0%                     | 0%          |               |
|  |   |                     |        |           | <b>28.187,97</b> |              |                | <b>25.736,34</b>           | <b>10.623,73</b>  |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - SUWA  
(-) 50% DEL ANTICIPO  
VALOR A PAGARSE  
(+) 12% IVA  
TOTAL

25.736,34  
12.968,17  
12.968,17  
3.088,38  
15.956,53

10.623,73  
5.311,87  
5.311,86  
1.274,85  
6.586,71

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS, 71/100 DÓLARES

Inq. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Inq. Pardo Garzón  
Administrador EEASA

Inq. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA



CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 2  
FECHA: 26-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD WAYUSENTSA  
CONTRATO No.: 134 - 2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

| COMUNIDAD: WAYUSENTSA                      |  |      |        | VALORES CONTRATADOS |           |                  |           | PLANILLA # 2     |          | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |      | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------|--------|---------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|----------------------------|------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO  | CANT | UNIDAD | UNITARIO            | TOTAL     | CANT             | VALOR     | CANT             | VALOR    |                            |      |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-REO</b>      |  |      |        |                     |           |                  |           |                  |          |                            |      |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1    | global | 20.000,00           | 20.000,00 | 1                | 20.000,00 |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 100  | m2     | 11,03               | 1.103,00  | 100              | 1.103,00  | 100              | 1.103,00 | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 60   | m      | 25,70               | 1.542,00  | 60               | 1.542,00  | 60               | 1.542,00 | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 12   | u      | 55,80               | 669,60    | 12               | 669,60    | 12               | 669,60   | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 2    | u      | 719,52              | 1.439,04  | 1                | 719,52    |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 2    | u      | 890,60              | 1.721,20  | 1                | 890,60    |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 7  | Cable de control   | 2    | u      | 4.577,65            | 9.155,30  | 2                | 9.155,30  |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 8  | Banco de acumulador  | 2    | u      | 390,52              | 781,04    | 1                | 390,52    |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 2    | u      | 437,47              | 874,94    | 1                | 437,47    |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 18   | u      | 91,61               | 1.648,98  | 9                | 824,49    | 9                | 824,49   | 50%                        | 50%  |                        |             |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 18   | u      | 159,97              | 2.879,46  | 9                | 1.439,73  | 9                | 1.439,73 | 50%                        | 50%  |                        |             |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 18   | u      | 35,78               | 644,04    | 9                | 322,02    | 9                | 322,02   | 50%                        | 50%  |                        |             |               |
| 13   | Reelanteo  | 18   | u      | 7,70                | 138,60    | 9                | 69,30     | 9                | 69,30    | 50%                        | 50%  |                        |             |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 2124 | m      | 3,95                | 8.389,80  | 1979             | 7.813,10  |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 15   | Acometidas   | 18   | u      | 258,24              | 4.648,32  | 9                | 2.306,16  | 9                | 2.306,16 | 50%                        | 50%  |                        |             |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 18   | u      | 9,73                | 175,14    | 9                | 87,57     | 9                | 87,57    | 50%                        | 50%  |                        |             |               |
| 17   | Capacitación   | 1    | global | 65,25               | 65,25     | 1                | 65,25     |                  | 0,60     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
|  |  |      |        | 55.893,71           |           | 47.832,63        |           | 8.396,07         |          |                            |      |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |      |        |                     |           |                  |           |                  |          |                            |      |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1    | global | 1.450,00            | 1.450,00  | 1                | 1.450,00  |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 25   | u      | 141,37              | 3.534,25  | 25               | 3.534,25  | 25               | 3.534,25 | 139%                       | 139% |                        |             |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 25   | u      | 375,25              | 9.381,25  | 25               | 9.381,25  | 25               | 9.381,25 | 139%                       | 139% |                        |             |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 25   | u      | 91,61               | 2.290,25  | 25               | 2.290,25  | 25               | 2.290,25 | 144%                       | 144% |                        |             |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 25   | u      | 159,97              | 3.999,25  | 25               | 3.999,25  | 25               | 3.999,25 | 144%                       | 144% |                        |             |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 25   | u      | 35,78               | 894,50    | 25               | 894,50    | 25               | 894,50   | 144%                       | 144% |                        |             |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 25   | u      | 9,73                | 243,25    | 25               | 243,25    | 25               | 243,25   | 144%                       | 144% |                        |             |               |
| 8  | Capacitación   | 1    | global | 617,59              | 617,59    | 1                | 617,59    |                  | 0,00     | 0%                         | 0%   |                        |             |               |
|  |  |      |        | 16.777,37           |           | 22.797,93        |           | 29.729,34        |          |                            |      |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |      |        | <b>72.671,08</b>    |           | <b>70.630,59</b> |           | <b>29.121,21</b> |          |                            |      |                        |             |               |
| PLANILLA No. 3 - WAYUSENTSA                |  |      |        |                     |           | 70.630,56        |           | 29.121,21        |          |                            |      |                        |             |               |
| (-) 50% DEL ANTICIPO                       |  |      |        |                     |           | 35.315,28        |           | 14.560,61        |          |                            |      |                        |             |               |
| VALOR A PAGARSE                            |  |      |        |                     |           | 35.315,28        |           | 14.560,60        |          |                            |      |                        |             |               |
| (+ ) 12% IVA                               |  |      |        |                     |           | 8.475,67         |           | 3.494,85         |          |                            |      |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |      |        |                     |           | <b>43.790,95</b> |           | <b>18.055,15</b> |          |                            |      |                        |             |               |

SON: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO, 15100 DÓLARES

Ing. Diego Álvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-16

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD WISUI  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| ITEM                                       | RUBRO  | VALORES CONTRATADOS |        |                  |           | PLANILLA # 2     |           | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |          | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|---------------------|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------|-------------|---------------|
|  |  | CANT                | UNIDAD | UNITARIO         | TOTAL     | CANT             | VALOR     | CANT                       | VALOR    |                        |             |               |
| <b>COMUNIDAD: WISUI</b>                    |  |                     |        |                  |           |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |                     |        |                  |           |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1                   | global | 6.700,00         | 6.700,00  | 1                | 6.700,00  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 100                 | m2     | 11,03            | 1.103,00  | 100              | 1.103,00  | 100                        | 1.103,00 | 100%                   | 100%        |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 80                  | m      | 25,70            | 1.542,00  | 80               | 1.542,00  | 80                         | 1.542,00 | 100%                   | 100%        |               |
| 4  | Construcción de la base de la estructura                         | 12                  | u      | 55,50            | 666,00    | 12               | 666,00    | 12                         | 666,00   | 100%                   | 100%        |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 2                   | u      | 719,52           | 1.439,04  | 2                | 1.439,04  | 2                          | 1.439,04 | 100%                   | 100%        |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 2                   | u      | 890,60           | 1.721,20  | 2                | 1.721,20  | 2                          | 1.721,20 | 100%                   | 100%        |               |
| 7  | Cable de control   | 2                   | u      | 4.577,65         | 9.155,30  | 2                | 9.155,30  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 8  | Banqueta de computador   | 2                   | u      | 390,52           | 781,04    | 2                | 781,04    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 2                   | u      | 437,47           | 874,94    | 2                | 874,94    | 2                          | 874,94   | 100%                   | 100%        |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 17                  | u      | 91,51            | 1.557,37  | 12               | 1.098,32  | 12                         | 1.098,32 | 71%                    | 71%         |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 17                  | u      | 159,97           | 2.719,48  | 12               | 1.919,64  | 12                         | 1.919,64 | 71%                    | 71%         |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 17                  | u      | 38,78            | 659,26    | 12               | 465,36    | 12                         | 465,36   | 71%                    | 71%         |               |
| 13   | Reparación   | 17                  | u      | 7,70             | 130,89    | 12               | 92,40     | 12                         | 92,40    | 71%                    | 71%         |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 2050                | m      | 5,23             | 10.721,50 | 2000             | 10.460,00 |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 15   | Acometida  | 17                  | u      | 255,24           | 4.339,08  | 12               | 3.074,88  | 12                         | 3.074,88 | 71%                    | 71%         |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 17                  | u      | 9,73             | 165,41    | 12               | 116,76    | 12                         | 116,76   | 71%                    | 71%         |               |
| 17   | Capacitación   | 1                   | global | 585,09           | 585,09    | 1                | 585,09    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |        | <b>44.881,22</b> |           | <b>41.799,57</b> |           | <b>14.118,14</b>           |          |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |                     |        |                  |           |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1                   | global | 300,00           | 300,00    | 1                | 300,00    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 1                   | u      | 141,37           | 141,37    | 5                | 706,85    | 5                          | 706,85   | 500%                   | 500%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 1                   | u      | 375,75           | 375,75    | 5                | 1.878,75  | 5                          | 1.878,75 | 500%                   | 500%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 1                   | u      | 91,61            | 91,61     | 6                | 549,66    | 6                          | 549,66   | 600%                   | 600%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 1                   | u      | 159,97           | 159,97    | 6                | 959,82    | 6                          | 959,82   | 600%                   | 600%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 1                   | u      | 38,78            | 38,78     | 6                | 232,68    | 6                          | 232,68   | 600%                   | 600%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 1                   | u      | 9,73             | 9,73      | 6                | 58,38     | 6                          | 58,38    | 600%                   | 600%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1                   | global | 65,25            | 65,25     | 1                | 65,25     |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |        | <b>1.182,46</b>  |           | <b>4.751,29</b>  |           | <b>4.786,14</b>            |          |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |        | <b>48.063,68</b> |           | <b>46.550,96</b> |           | <b>18.504,28</b>           |          |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - WISUI  
(-) 50% DEL ANTICIPO  
VALOR A PAGARSE  
(+) 12% IVA  
TOTAL

46.550,96  
23.275,48  
33.275,48  
5.586,12  
28.889,60

18.504,28  
9.252,14  
9.252,14  
2.229,91  
11.472,65

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS, 69/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador REASA

Ing. Patricia Garzón  
Administrador REASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-16

PROYECTO: FERUM BID B  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTIAG  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: SANTIAG                         |  |      |        | VALORES CONTRATADOS |                  | PLANILLA #2 |                  | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                  | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------|--------|---------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO  | CANT | UNIDAD | UNITARIO            | TOTAL            | CANT        | VALOR            | CANT                       | VALOR            |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |      |        |                     |                  |             |                  |                            |                  |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1    | global | 20,000.00           | 20,000.00        |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 100  | m2     | 11.03               | 1,103.00         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 60   | m      | 25.70               | 1,542.00         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 12   | u      | 55.80               | 669.60           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 2    | u      | 719.52              | 1,439.04         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 2    | u      | 880.90              | 1,721.20         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 7  | Cuarto de control  | 2    | u      | 4,577.55            | 9,155.10         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 8  | Banca de acumulador  | 2    | u      | 390.52              | 781.04           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 2    | u      | 437.47              | 874.94           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 16   | u      | 91.61               | 1,465.76         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 16   | u      | 159.97              | 2,559.52         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 16   | u      | 38.78               | 620.48           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 13   | Reglanteo  | 16   | u      | 7.70                | 123.20           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 14   | Tendido de cable en zona   | 1982 | m      | 3.95                | 7,826.90         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 15   | Acornelidas  | 16   | u      | 256.24              | 4,099.84         |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 16   | u      | 9.73                | 155.68           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 17   | Capacitación   | 1    | global | 552.61              | 552.61           |             | 0.00             |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |      |        |                     | 64,892.11        |             | 0.00             |                            | 0.00             |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |      |        |                     |                  |             |                  |                            |                  |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1    | global | 750.00              | 750.00           | 28          | 21,000.00        |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 6    | u      | 141.37              | 848.22           | 22          | 3,110.14         | 22                         | 3,110.14         | 387%                   | 387%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 6    | u      | 375.75              | 2,254.50         | 22          | 8,286.50         | 22                         | 8,286.50         | 367%                   | 367%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 6    | u      | 91.61               | 549.66           | 22          | 2,015.42         | 22                         | 2,015.42         | 367%                   | 367%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 6    | u      | 159.97              | 959.82           | 22          | 3,519.34         | 22                         | 3,519.34         | 367%                   | 367%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 6    | u      | 38.78               | 232.68           | 22          | 853.18           | 22                         | 853.18           | 367%                   | 367%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 6    | u      | 9.73                | 58.38            | 22          | 214.06           | 22                         | 214.06           | 367%                   | 367%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1    | global | 227.71              | 227.71           | 4           | 910.84           |                            | 0.00             | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |      |        |                     | 5,680.97         |             | 39,889.46        |                            | 17,978.62        |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |      |        |                     | <b>68,573.08</b> |             | <b>39,889.46</b> |                            | <b>17,978.62</b> |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - SANTIAG  
(-) 50% DEL ANTICIPO 19,944.73 8,889.31  
VALOR A PAGARSE 19,944.73 8,989.31  
(+) 12% IVA 4,788.74 2,157.43  
TOTAL 24,733.47 11,146.74

SON: ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS, 74100 DÓLARES

Ing. Diego Álvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD MASHIANT  
CONTRATO No.: 134 - 2017



SUMINISTRO Y MAÑO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

| ITEM                                       | RUBRO  | VALORES CONTRATADOS |                |                  |           | PLANILLA # 2     |           | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |          | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|---------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------|-------------|---------------|
|  |  | CANT                | UNIDAD         | UNITARIO         | TOTAL     | CANT             | VALOR     | CANT                       | VALOR    |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |                     |                |                  |           |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1                   | global         | 18.000,00        | 18.000,00 | 1                | 18.000,00 |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 100                 | m <sup>2</sup> | 11,03            | 1.103,00  | 50               | 551,50    | 50                         | 551,50   | 50%                    | 50%         |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 60                  | m              | 25,70            | 1.542,00  | 60               | 1.542,00  | 60                         | 1.542,00 | 100%                   | 100%        |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 12                  | u              | 55,80            | 669,60    | 12               | 669,60    | 12                         | 669,60   | 100%                   | 100%        |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 2                   | u              | 719,52           | 1.439,04  | 2                | 1.439,04  | 1                          | 719,52   | 50%                    | 50%         |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 2                   | u              | 860,60           | 1.721,20  | 2                | 1.721,20  | 1                          | 860,60   | 50%                    | 50%         |               |
| 7  | Cuarto de control  | 2                   | u              | 4.577,85         | 9.155,70  | 2                | 9.155,70  | 2                          | 9.155,70 | 100%                   | 100%        |               |
| 8  | Banca de acumulador  | 2                   | u              | 390,52           | 781,04    | 2                | 781,04    | 2                          | 781,04   | 100%                   | 100%        |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 2                   | u              | 437,47           | 874,94    | 2                | 874,94    | 2                          | 874,94   | 100%                   | 100%        |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - viviendas                        | 18                  | u              | 91,61            | 1.648,98  | 12               | 1.099,32  | 12                         | 1.099,32 | 67%                    | 67%         |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 18                  | u              | 159,97           | 2.879,46  | 12               | 1.919,64  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 18                  | u              | 38,78            | 698,04    | 12               | 465,36    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 13   | Reparado   | 18                  | u              | 7,70             | 138,60    | 12               | 92,40     |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 2640                | m              | 3,95             | 10.428,00 | 1500             | 5.925,00  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 15   | Acometidas   | 18                  | u              | 296,24           | 5.332,32  | 12               | 3.074,88  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalada                              | 18                  | u              | 9,73             | 175,14    | 12               | 116,76    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 17   | Capacitación   | 1                   | global         | 817,59           | 817,59    | 1                | 817,59    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |                | <b>55.484,25</b> |           | <b>48.045,57</b> |           | <b>18.253,82</b>           |          |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |                     |                |                  |           |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1                   | global         | 750,00           | 750,00    | 1                | 750,00    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 11                  | u              | 141,37           | 1.555,07  | 13               | 1.837,81  | 12                         | 1.698,44 | 109%                   | 109%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 11                  | u              | 375,75           | 4.133,25  | 13               | 4.884,75  | 12                         | 4.509,00 | 109%                   | 109%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 11                  | u              | 91,61            | 1.007,71  | 13               | 1.190,93  | 12                         | 1.099,32 | 109%                   | 109%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 11                  | u              | 159,97           | 1.759,67  | 13               | 2.079,61  | 12                         | 1.919,64 | 109%                   | 109%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 11                  | u              | 38,78            | 426,58    | 13               | 504,14    | 12                         | 465,36   | 109%                   | 109%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 11                  | u              | 8,73             | 107,03    | 13               | 136,49    | 12                         | 116,76   | 109%                   | 109%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1                   | global         | 390,15           | 390,15    | 1                | 390,15    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |                | <b>70.128,46</b> |           | <b>71.763,60</b> |           | <b>9.888,52</b>            |          |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |                | <b>86.612,71</b> |           | <b>59.809,45</b> |           | <b>26.060,34</b>           |          |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - MASHIANT  
(-) 50% DEL ANTICIPO 59.809,45 26.060,34  
VALOR A PAGARSE 29.994,73 13.030,17  
(+) 12% IVA 28.894,73 13.030,17  
TOTAL 7.177,13 3.127,24  
TOTAL 37.081,86 16.157,41

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE, 41/100 DÓLARES

Ingo Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Guzman  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MAND DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD ACHUAR  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: ACHUAR                          |  | VALORES CONTRATADOS |        |           |                  | PLANILLA # 2     |           | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |          | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|---------------------|--------|-----------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO  | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL            | CANT             | VALOR     | CANT                       | VALOR    |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |                     |        |           |                  |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Lógica de transporte   | 1                   | global | 18.000,00 | 18.000,00        | 1                | 18.000,00 |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 50                  | m2     | 11,03     | 551,50           | 50               | 551,50    | 50                         | 551,50   | 100%                   | 100%        |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 30                  | m      | 23,70     | 711,00           | 30               | 711,00    | 30                         | 711,00   | 100%                   | 100%        |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 6                   | u      | 55,80     | 334,80           | 6                | 334,80    | 6                          | 334,80   | 100%                   | 100%        |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 1                   | u      | 719,52    | 719,52           | 1                | 719,52    | 1                          | 719,52   | 100%                   | 100%        |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 1                   | u      | 860,60    | 860,60           | 1                | 860,60    | 1                          | 860,60   | 100%                   | 100%        |               |
| 7  | Cuarto de control  | 1                   | u      | 4.577,65  | 4.577,65         | 1                | 4.577,65  | 1                          | 4.577,65 | 100%                   | 100%        |               |
| 8  | Banca de acumulador  | 1                   | u      | 390,52    | 390,52           | 1                | 390,52    | 1                          | 390,52   | 100%                   | 100%        |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 1                   | u      | 437,47    | 437,47           | 1                | 437,47    | 1                          | 437,47   | 100%                   | 100%        |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 11                  | u      | 91,81     | 1.007,71         | 5                | 549,66    | 5                          | 458,05   | 45%                    | 45%         |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 11                  | u      | 159,87    | 1.758,67         | 5                | 859,82    | 5                          | 799,85   | 45%                    | 45%         |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 11                  | u      | 38,78     | 426,58           | 5                | 232,68    | 5                          | 193,90   | 45%                    | 45%         |               |
| 13   | Replanteo  | 11                  | u      | 7,70      | 84,70            | 5                | 48,20     | 5                          | 38,50    | 45%                    | 45%         |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 1320                | m      | 5,23      | 6.903,60         | 584              | 3.054,32  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 15   | Accesorios   | 11                  | u      | 256,24    | 2.818,64         | 5                | 1.537,44  | 5                          | 1.281,20 | 45%                    | 45%         |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 11                  | u      | 9,73      | 107,03           | 5                | 58,38     | 5                          | 48,69    | 45%                    | 45%         |               |
| 17   | Capacitación   | 1                   | global | 390,15    | 390,15           | 1                | 390,15    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |        |           | 40.141,14        | 32.471,77        |           | 11.462,21                  |          |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |                     |        |           |                  |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Lógica de transporte   | 1                   | global | 750,00    | 750,00           | 1                | 750,00    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 7                   | u      | 141,37    | 989,69           | 10               | 1.413,70  | 10                         | 1.413,70 | 143%                   | 143%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 7                   | u      | 375,75    | 2.630,25         | 9                | 3.381,75  | 9                          | 3.381,75 | 129%                   | 129%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 7                   | u      | 91,61     | 641,27           | 9                | 824,49    | 9                          | 824,49   | 129%                   | 129%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 7                   | u      | 159,97    | 1.119,79         | 9                | 1.439,73  | 9                          | 1.439,73 | 129%                   | 129%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 7                   | u      | 38,78     | 271,46           | 9                | 349,02    | 9                          | 349,02   | 129%                   | 129%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 7                   | u      | 9,73      | 68,11            | 9                | 87,57     | 9                          | 87,57    | 129%                   | 129%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1                   | global | 280,19    | 280,19           | 1                | 280,19    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |        |           | 6.736,66         | 8.506,46         |           | 7.496,26                   |          |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |        |           | <b>46.871,80</b> | <b>41.978,16</b> |           | <b>18.956,47</b>           |          |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - ACHUAR  
(-) 50% DEL ANTICIPO  
VALOR A PAGARSE  
(+) 12% IVA  
TOTAL

41.978,16  
20.989,08  
20.989,08  
5.037,38  
28.026,46

18.956,47  
9.479,74  
9.479,73  
2.275,14  
11.754,87

SON: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, 87100 DÓLARES

Inge. Diego Alvarez  
Fiscalizador E.E.A.S.A.

Inge. Palmito Garzón  
Administrador E.E.A.S.A.

Inge. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRERA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD CHARAPACOCHA  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: CHARAPACOCHA                    |  | VALORES CONTRATADOS |        |           |                   | PLANILLA # 2     |           | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |          | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO  | CANT                | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL             | CANT             | VALOR     | CANT                       | VALOR    |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |                     |        |           |                   |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1                   | global | 16.000,00 | 16.000,00         | 1                | 16.000,00 |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 160                 | m2     | 11,03     | 1.764,80          | 225              | 2.481,75  | 100                        | 1.103,00 | 67%                    | 67%         |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 75                  | m      | 25,704    | 1.927,50          | 225              | 5.782,50  | 50                         | 1.285,00 | 67%                    | 67%         |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 24                  | u      | 45,80     | 1.139,20          | 35               | 2.804,80  | 18                         | 1.604,40 | 75%                    | 75%         |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 4                   | u      | 718,52    | 2.874,08          | 3                | 2.154,56  | 1                          | 718,52   | 25%                    | 25%         |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 4                   | u      | 860,60    | 3.442,40          | 3                | 2.581,60  | 1                          | 860,60   | 25%                    | 25%         |               |
| 7  | Cuarto de control  | 2                   | u      | 4.877,65  | 9.755,30          | 3                | 13.732,85 | 2                          | 9.155,30 | 100%                   | 100%        |               |
| 8  | Banca de acumulador  | 4                   | u      | 390,52    | 1.562,08          | 3                | 1.171,56  | 2                          | 781,04   | 50%                    | 50%         |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 4                   | u      | 437,47    | 1.749,88          | 3                | 1.312,41  | 2                          | 874,94   | 50%                    | 50%         |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 30                  | u      | 81,61     | 2.448,30          | 23               | 2.107,03  | 18                         | 1.468,98 | 60%                    | 60%         |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 30                  | u      | 159,67    | 4.790,10          | 23               | 3.679,31  | 18                         | 2.879,46 | 60%                    | 60%         |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 30                  | u      | 38,78     | 1.163,40          | 23               | 891,94    | 18                         | 698,04   | 60%                    | 60%         |               |
| 13   | Replanteo  | 30                  | u      | 7,70      | 231,00            | 23               | 177,10    | 18                         | 138,60   | 60%                    | 60%         |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 5160                | m      | 7,42      | 38.287,20         | 1800             | 13.260,00 | 400                        | 2.968,00 | 8%                     | 8%          |               |
| 15   | Acometidas   | 30                  | u      | 256,24    | 7.687,20          | 23               | 5.893,52  | 18                         | 4.512,32 | 60%                    | 60%         |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 30                  | u      | 9,73      | 291,90            | 23               | 223,79    | 18                         | 175,14   | 60%                    | 60%         |               |
| 17   | Capacitación   | 1                   | global | 1.007,47  | 1.007,47          | 1                | 1.007,47  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |        |           | <b>96.924,51</b>  | <b>74.566,43</b> |           | <b>28.904,34</b>           |          |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |                     |        |           |                   |                  |           |                            |          |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1                   | global | 1.080,00  | 1.080,00          | 1                | 1.080,00  |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 13                  | u      | 141,37    | 1.837,81          | 21               | 2.969,77  | 18                         | 2.544,66 | 138%                   | 138%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 13                  | u      | 375,75    | 4.884,75          | 21               | 7.890,75  | 18                         | 6.763,50 | 138%                   | 138%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 13                  | u      | 81,61     | 1.060,93          | 21               | 1.923,81  | 18                         | 1.468,86 | 138%                   | 138%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 13                  | u      | 159,97    | 2.079,61          | 21               | 3.358,37  | 18                         | 2.879,46 | 138%                   | 138%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 13                  | u      | 38,78     | 504,14            | 21               | 814,38    | 18                         | 698,04   | 138%                   | 138%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 13                  | u      | 9,73      | 126,49            | 21               | 204,33    | 18                         | 175,14   | 138%                   | 138%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1                   | global | 455,13    | 455,13            | 1                | 455,13    |                            | 0,00     | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |        |           | <b>12.168,86</b>  | <b>78.686,54</b> |           | <b>14.709,78</b>           |          |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |        |           | <b>108.093,37</b> | <b>93.263,03</b> |           | <b>43.614,12</b>           |          |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - CHARAPACOCHA  
(-) 50% DEL ANTICIPO 46.631,52 21.807,06  
VALOR A PAGARSE 46.631,52 21.807,06  
(+) 12% IVA 11.191,56 5.233,69  
**TOTAL 57.823,08 27.040,75**

SON: VEINTE Y SIETE MIL CUARENTA, 75700 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Pablo Simon  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-16

PROYECTO: FERUM BID II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD CHUMPI  
CONTRATO No.: 134 - 2017



| COMUNIDAD: CHUMPI                          |  | VALORES CONTRATADOS |                |          |                  | PLANILLA # 2 |                  | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |                  | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|---------------------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | DESCRIPCIÓN  | CANT                | UNIDAD         | UNITARIO | TOTAL            | CANT         | VALOR            | CANT                       | VALOR            |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |                     |                |          |                  |              |                  |                            |                  |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1                   | global         | 8.000,00 | 8.000,00         | 1            | 8.000,00         |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 100                 | m <sup>2</sup> | 11,03    | 1.103,00         | 50           | 551,50           | 50                         | 551,50           | 50%                    | 20%         |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 60                  | m              | 25,70    | 1.542,00         | 30           | 771,00           | 30                         | 771,00           | 50%                    | 50%         |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 12                  | u              | 55,80    | 669,60           | 9            | 502,20           | 9                          | 502,20           | 75%                    | 75%         |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 2                   | u              | 719,52   | 1.439,04         | 1            | 719,52           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 2                   | u              | 880,00   | 1.760,00         | 1            | 880,00           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 7  | Cuarto de control  | 2                   | u              | 4.577,65 | 9.155,30         | 1            | 4.577,65         | 1                          | 4.577,65         | 50%                    | 50%         |               |
| 8  | Banca de acumulador  | 2                   | u              | 390,52   | 781,04           | 1            | 390,52           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 2                   | u              | 437,47   | 874,94           | 1            | 437,47           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 12                  | u              | 91,81    | 1.099,32         | 7            | 642,67           | 5                          | 459,05           | 42%                    | 42%         |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 12                  | u              | 159,97   | 1.919,64         | 7            | 1.119,79         | 5                          | 799,85           | 42%                    | 42%         |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 12                  | u              | 38,78    | 465,36           | 7            | 271,46           | 5                          | 193,90           | 42%                    | 42%         |               |
| 13   | Replanteo  | 12                  | u              | 7,70     | 92,40            | 7            | 53,90            | 5                          | 38,50            | 42%                    | 42%         |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 1120                | m              | 3,95     | 4.424,00         | 785          | 3.140,25         |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 15   | Acometidas   | 12                  | u              | 256,24   | 3.074,88         | 7            | 1.793,68         | 5                          | 1.281,20         | 42%                    | 42%         |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 12                  | u              | 9,73     | 116,76           | 7            | 68,11            | 5                          | 48,65            | 42%                    | 42%         |               |
| 17   | Capacitación   | 1                   | global         | 422,65   | 422,65           | 1            | 422,65           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |                |          | 36.801,13        |              | 24.321,57        |                            | 9.222,50         |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |                     |                |          |                  |              |                  |                            |                  |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1                   | global         | 750,00   | 750,00           | 1            | 750,00           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 8                   | u              | 141,37   | 1.130,96         | 12           | 1.598,44         | 10                         | 1.413,30         | 167%                   | 167%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 5                   | u              | 375,75   | 1.878,75         | 12           | 4.509,00         | 10                         | 3.757,50         | 167%                   | 167%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 5                   | u              | 91,81    | 459,05           | 12           | 1.099,32         | 10                         | 918,10           | 167%                   | 167%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 5                   | u              | 159,97   | 799,85           | 12           | 1.519,64         | 10                         | 1.599,70         | 167%                   | 167%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 5                   | u              | 38,78    | 193,90           | 12           | 465,36           | 10                         | 387,60           | 167%                   | 167%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 5                   | u              | 9,73     | 48,65            | 12           | 116,76           | 10                         | 97,30            | 167%                   | 167%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1                   | global         | 227,71   | 227,71           | 1            | 227,71           |                            | 0,00             | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |                     |                |          | 5.880,97         |              | 10.784,23        |                            | 8.172,10         |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |                |          | <b>42.782,10</b> |              | <b>35.105,80</b> |                            | <b>17.394,60</b> |                        |             |               |
| PLANILLA No. 2 - CHUMPI                    |  |                     |                |          |                  |              | 35.105,80        |                            | 17.394,60        |                        |             |               |
| (-) 50% DEL ANTICIPO                       |  |                     |                |          |                  |              | 17.552,90        |                            | 8.697,30         |                        |             |               |
| VALOR A PAGARSE                            |  |                     |                |          |                  |              | 17.552,90        |                            | 8.697,30         |                        |             |               |
| (+/-) 12% IVA                              |  |                     |                |          |                  |              | 4.212,70         |                            | 2.087,35         |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |                |          |                  |              | <b>21.765,60</b> |                            | <b>10.784,65</b> |                        |             |               |

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA, 94/100 DÓLARES

Inga Dora Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Inga Patricia Ojeda  
Administrador EEASA

Inga Cristian Velastegui  
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BRO II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD COPATAZA  
CONTRATO No.: 134 - 2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

| COMUNIDAD: COPATAZA                        |  |      |        | VALORES CONTRATADOS |                  | PLANILLA # 2 |           | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |            | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------|--------|---------------------|------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO  | CANT | UNIDAD | UNITARIO            | TOTAL            | CANT         | VALOR     | CANT                       | VALOR      |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |      |        |                     |                  |              |           |                            |            |                        |             |               |
| 1  | Logística de transporte  | 1    | global | 22.000,00           | 22.000,00        | 1            | 22.000,00 |                            | 0,00       | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 150  | m2     | 11,03               | 1.654,50         | 150          | 1.654,50  | 100                        | 1.103,00   | 67%                    | 67%         |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 9    | m      | 25,70               | 231,30           | 9            | 231,30    | 6                          | 154,20     | 67%                    | 67%         |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 18   | u      | 55,50               | 1.004,40         | 18           | 1.004,40  | 8                          | 446,40     | 44%                    | 44%         |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 3    | u      | 719,32              | 2.157,96         | 3            | 2.157,96  | 2                          | 1.438,04   | 67%                    | 67%         |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 3    | u      | 860,60              | 2.581,80         | 3            | 2.581,80  | 2                          | 1.721,20   | 67%                    | 67%         |               |
| 7  | Cuarto de control  | 3    | u      | 4.577,65            | 13.732,95        | 3            | 13.732,95 | 2                          | 9.155,30   | 67%                    | 67%         |               |
| 8  | Bancada de acumulador  | 3    | u      | 390,52              | 1.171,56         | 3            | 1.171,56  | 2                          | 781,04     | 67%                    | 67%         |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 3    | u      | 437,47              | 1.312,41         | 3            | 1.312,41  | 2                          | 874,94     | 67%                    | 67%         |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 32   | u      | 91,61               | 2.931,92         | 22           | 2.015,42  | 16                         | 1.465,76   | 50%                    | 50%         |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 32   | u      | 169,97              | 5.439,04         | 22           | 3.739,34  | 16                         | 2.560,52   | 50%                    | 50%         |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 32   | u      | 38,76               | 1.240,32         | 22           | 852,72    | 16                         | 620,48     | 50%                    | 50%         |               |
| 13   | Reglaje  | 22   | u      | 7,70                | 170,14           | 22           | 169,40    | 16                         | 123,20     | 50%                    | 50%         |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 3310 | m      | 5,23                | 17.311,30        | 1890         | 9.894,70  | 890                        | 4.654,70   | 27%                    | 27%         |               |
| 15   | Acometidas   | 32   | u      | 258,24              | 8.199,68         | 22           | 5.637,28  | 16                         | 4.089,64   | 50%                    | 50%         |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalada                              | 32   | u      | 6,73                | 214,56           | 22           | 148,06    | 16                         | 106,88     | 50%                    | 50%         |               |
| 17   | Capacitación   | 1    | global | 1.072,45            | 1.072,45         | 1            | 1.072,45  |                            | 0,00       | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |      |        |                     | <b>82.290,75</b> |              |           | <b>68.213,29</b>           |            | <b>29.354,30</b>       |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |      |        |                     |                  |              |           |                            |            |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1    | global | 750,00              | 750,00           | 1            | 750,00    |                            | 0,00       | 0%                     | 0%          |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 10   | u      | 141,37              | 1.413,70         | 19           | 2.686,03  | 10                         | 1.413,70   | 100%                   | 100%        |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 10   | u      | 375,76              | 3.757,60         | 19           | 7.139,28  | 10                         | 3.757,60   | 100%                   | 100%        |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 10   | u      | 91,61               | 916,10           | 19           | 1.740,59  | 10                         | 916,10     | 100%                   | 100%        |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 10   | u      | 169,97              | 1.699,70         | 19           | 3.239,43  | 10                         | 1.699,70   | 100%                   | 100%        |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 10   | u      | 36,78               | 367,80           | 19           | 734,82    | 10                         | 367,80     | 100%                   | 100%        |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalada                              | 10   | u      | 9,73                | 97,30            | 19           | 184,87    | 10                         | 97,30      | 100%                   | 100%        |               |
| 8  | Capacitación   | 1    | global | 357,67              | 357,67           | 1            | 357,67    |                            | 0,00       | 0%                     | 0%          |               |
|  |  |      |        |                     | <b>3.279,77</b>  |              |           | <b>16.674,68</b>           |            | <b>8.172,90</b>        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |      |        |                     | <b>91.569,56</b> |              |           | <b>83.847,95</b>           | <b>94%</b> | <b>37.526,40</b>       | <b>41%</b>  |               |

PLANILLA No. 2 - COPATAZA  
(-) 50% DEL ANTICIPO 85.847,95 37.526,40  
VALOR A PAGARSE 42.923,98 18.763,20  
(+) 12% IVA 10.301,75 4.503,17  
**TOTAL 53.225,73 23.266,57**

SON: VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS, 37/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EASA

Ing. Patricio Garzón  
Administrador EASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA



CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 2  
FECHA: 20-mar-18

PROYECTO: FERUM BIC II  
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03  
UBICACIÓN: COMUNIDAD GUARANI  
CONTRATO No: 134 - 2017



| COMUNIDAD: GUARANI                         |  |      |        | VALORES CONTRATADOS |           |      |           | PLANILLA # 2 |           | RESULTADO DE FISCALIZACIÓN |      | % AVANCE ESTA PLANILLA | % ACUMULADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------|--------|---------------------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------|-------------|---------------|
| ITEM                                       | RUBRO  | CANT | UNIDAD | UNITARIO            | TOTAL     | CANT | VALOR     | CANT         | VALOR     |                            |      |                        |             |               |
| <b>SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED</b>      |  |      |        |                     |           |      |           |              |           |                            |      |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1    | global | 32.000,00           | 32.000,00 | 1    | 32.000,00 |              | 0,00      |                            | 0%   | 0%                     |             |               |
| 2  | Adecuación de terreno  | 75   | m2     | 11,03               | 827,25    | 150  | 1.654,50  | 150          | 1.654,50  | 200%                       | 200% |                        |             |               |
| 3  | Instalación de cerramiento perimetral                            | 45   | m      | 25,70               | 1.156,50  | 90   | 2.313,00  | 90           | 2.313,00  | 200%                       | 200% |                        |             |               |
| 4  | Cimentación de la base de la estructura                          | 12   | u      | 55,80               | 669,60    | 24   | 1.339,20  | 24           | 1.339,20  | 200%                       | 200% |                        |             |               |
| 5  | Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico              | 2    | u      | 719,52              | 1.439,04  | 2    | 1.439,04  | 2            | 1.439,04  | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 6  | Instalación de arreglo fotovoltaico                              | 2    | u      | 680,60              | 1.361,20  | 2    | 1.361,20  | 2            | 1.361,20  | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 7  | Cable de control   | 1    | u      | 4.577,65            | 4.577,65  | 2    | 9.155,30  | 2            | 9.155,30  | 200%                       | 200% |                        |             |               |
| 8  | Bancada de acumulador  | 2    | u      | 390,52              | 781,04    | 2    | 781,04    | 2            | 781,04    | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 9  | Módulo de potencia   | 2    | u      | 437,47              | 874,94    | 2    | 874,94    | 2            | 874,94    | 100%                       | 100% |                        |             |               |
| 10   | Instalación de tomacorrientes - vivienda                         | 15   | u      | 91,61               | 1.374,15  | 8    | 732,88    | 8            | 732,88    | 53%                        | 53%  |                        |             |               |
| 11   | Instalación de luminarias - vivienda                             | 15   | u      | 159,97              | 2.399,55  | 8    | 1.279,76  | 8            | 1.279,76  | 53%                        | 53%  |                        |             |               |
| 12   | Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda | 15   | u      | 38,78               | 581,70    | 8    | 310,24    | 8            | 310,24    | 53%                        | 53%  |                        |             |               |
| 13   | Replanteo  | 15   | u      | 7,70                | 115,50    | 8    | 61,60     | 8            | 61,60     | 53%                        | 53%  |                        |             |               |
| 14   | Tendido de cable en zanja  | 1620 | m      | 5,23                | 8.472,60  | 1262 | 6.600,26  |              | 0,00      |                            | 0%   | 0%                     |             |               |
| 15   | Acometidas   | 15   | u      | 256,24              | 3.843,60  | 8    | 2.049,92  | 8            | 2.049,92  | 53%                        | 53%  |                        |             |               |
| 16   | Toma de datos del sistema instalado                              | 15   | u      | 9,73                | 145,95    | 8    | 77,84     | 8            | 77,84     | 53%                        | 53%  |                        |             |               |
| 17   | Capacitación   | 1    | global | 520,11              | 520,11    | 1    | 520,11    |              | 0,00      |                            | 0%   | 0%                     |             |               |
|  |  |      |        |                     | 67.500,36 |      | 62.936,62 |              | 22.786,46 |                            |      |                        |             |               |
| <b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES</b> |  |      |        |                     |           |      |           |              |           |                            |      |                        |             |               |
| 1  | Logística transporte   | 1    | global | 750,00              | 750,00    | 1    | 750,00    |              | 0,00      |                            | 0%   | 0%                     |             |               |
| 2  | Instalación de estructura para generador fotovoltaico            | 8    | u      | 441,37              | 3.530,96  | 5    | 2.006,85  | 5            | 2.006,85  | 63%                        | 63%  |                        |             |               |
| 3  | Instalación de sistemas fotovoltaico                             | 8    | u      | 375,75              | 3.006,00  | 5    | 1.878,75  | 5            | 1.878,75  | 63%                        | 63%  |                        |             |               |
| 4  | Instalación tomacorrientes - vivienda                            | 8    | u      | 91,61               | 732,88    | 5    | 458,05    | 5            | 458,05    | 63%                        | 63%  |                        |             |               |
| 5  | Instalación luminarias - vivienda                                | 8    | u      | 159,97              | 1.279,76  | 5    | 799,85    | 5            | 799,85    | 63%                        | 63%  |                        |             |               |
| 6  | Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda      | 8    | u      | 38,78               | 310,24    | 5    | 193,90    | 5            | 193,90    | 63%                        | 63%  |                        |             |               |
| 7  | Toma de datos del sistema instalado                              | 8    | u      | 9,73                | 77,84     | 5    | 48,65     | 5            | 48,65     | 63%                        | 63%  |                        |             |               |
| 8  | Capacitación   | 1    | global | 292,69              | 292,69    | 1    | 292,69    |              | 0,00      |                            | 0%   | 0%                     |             |               |
|  |  |      |        |                     | 7.580,37  |      | 6.726,74  |              | 4.068,05  |                            |      |                        |             |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |      |        |                     | 69.080,75 |      | 68.039,57 |              | 27.876,51 |                            | 40%  |                        |             |               |

PLANILLA No. 2 - GUARANI 68.039,57 27.876,51  
 (-) 50% DEL ANTICIPO 34.019,79 13.938,26  
 VALOR A PAGARSE 34.019,79 13.938,26  
 (+) 12% IVA 8.184,75 3.345,18  
**TOTAL 42.184,53 17.283,43**

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES, 43M00 DOLARES

Ing. Diego Alvarez  
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzon  
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui  
CONTRATISTA