



T: 10791 / 2018

MEMORANDO DZOP-AER-0063-2018

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: ÁREA ENERGÍA RENOVABLE
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 3 (FINAL), CONTRATO No. 134-2017: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II
FECHA: MAYO 08, 2018

En relación con la Planilla presentada por el contratista: ING. CRISTIAN VELASTEGUI por concepto de: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, FINANCIADO CON EL BID, PROGRAMA FERUM BID II (Contrato No. 134 / 2017), para la electrificación de:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
180-2017	Electrificación rural comunidades aisladas con sistemas fotovoltaicos. BID II (Charapacocha, Iniak, Kusutkau, Makusar, Playas, Suwa, Tinkias, Wayusentsa, Copataza, Mashiant, Santiak, Achuar, Guaraní, Nina Amarun, Chumpi, Yutsuntsa y Wisui)	12101020102241806017550030203

En la provincia de Pastaza, la Jefatura de Área de Energía Renovable ha procedido a la revisión de la planilla misma que se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma, cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

VALOR TOTAL PLANILLA # 3 (FINAL)	US\$	146,122.77
(-) SALDO ANTICIPO	US\$	87,847.20
SUMAN	US\$	58,275.57
IVA 12%	US\$	17,534.75
SALDO	US\$	75,810.32
(-) VALOR TOTAL EQUIPOS	US\$	9,021.34
TOTAL A CANCELAR	US\$	66,788.98

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto Bueno,

Ing. Diego Álvarez J.
Jefe Área Energías Renovables
DA/da

Ing. Manuel Jaramillo
Jefe Sección Técnica DZOP

Ing. Patricio Garzón
Director DZOP

Adjunto: Planilla y documentos de respaldo

CONTRATISTA ING. CRISTIAN VELASTEGUI

RESUMEN PLANILLA 3

FECHA: 08-may-18

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03
UBICACIÓN: PASTAZA
CONTRATO No.: 134 - 2017

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS


Comunidad	Contratado	Planilla 1 - Fiscalización	Planilla 2 - Fiscalización	Planilla 3 - Contratista	Planilla 3 - Fiscalización
YUTSUN TSA	41,274.37	18,392.49	16,344.20	38,822.74	3,268.84
INI AK	18,829.17	9,022.65	7,496.26	18,829.17	2,310.26
MAKUSAR	34,975.57	15,362.53	13,892.57	36,609.99	817.21
TINKIAS	25,677.66	11,785.09	10,106.61	25,677.66	3,785.96
KUSUTKAU	22,128.26	9,870.11	8,780.83	22,128.26	3,477.32
NINA AMARUN	13,980.66	8,260.19	4,387.39	17,249.50	4,601.92
PLAYAS	41,474.37	18,592.49	16,485.57	41,474.37	6,396.31
SUWA	28,187.97	15,112.61	10,623.73	28,187.97	2,451.63
WAYUSENTSA	72,671.08	22,132.84	29,121.21	74,606.05	23,352.00
WUISUI	46,063.68	7,650.34	18,504.28	47,381.88	21,227.26
SANTI AK	60,573.08	28,448.52	17,978.62	39,889.46	817.21
MASHIANT	66,613.71	22,155.07	26,060.34	70,729.93	22,514.52
ACHUAR	46,871.80	19,400.34	18,959.47	44,288.42	5,928.61
CHARAPACOCOA	108,083.37	34,651.06	43,614.12	97,784.36	19,519.18
CHUMPI	42,782.10	12,162.84	17,394.60	35,196.65	5,639.21
COPATAZA	91,559.96	43,418.29	37,526.40	85,847.95	4,903.26
GUARANI	69,080.75	33,562.80	27,876.51	76,551.38	15,112.07

	Planilla 3 - Contratista	Planilla 3 - Fiscalización
VALOR TOTAL PLANILLA #3	801,255.74	146,122.77
(-) SALDO ANTICIPO		87,847.20
SUMAN		58,275.57
IVA 12%		17,534.75
SALDO		75,810.32
(-) VALOR TOTAL EQUIPOS		9,021.34
TOTAL A CANCELAR		66,788.98
PORCENTAJE FISICO	100%	17.59%

VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA	830,827.560
PLANILLA 1 (40% DEL CONTRATO)	332,331.024
PLANILLA 2 (40% DEL CONTRATO)	332,331.024
PLANILLA 3 (20% DEL CONTRATO)	166,165.512


Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA


Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AVEBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: E-D-FERUM2-AV5-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD MAKUSAR
CONTRATO No: 134-2017



COMUNIDAD: MAKUSAR		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUERO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Compra de materiales	1	global	14.550,00	14.550,00	1	14.550,00	1	0,00	0%	0%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	24	u	141,37	3.392,88	26	3.675,62	1	141,37	4%	4%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	24	u	375,75	9.018,00	26	9.769,50	1	375,75	4%	4%	
4	Instalación luminarias - vivienda	24	u	91,61	2.198,64	26	2.381,86	1	91,61	4%	4%	
5	Instalación luminarias - vivienda	24	u	159,97	3.839,28	26	4.159,22	1	159,97	4%	4%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	24	u	38,78	930,72	26	1.008,28	1	38,78	4%	4%	
7	Toma de datos del sistema instalado	24	u	9,73	233,52	26	252,98	1	9,73	4%	4%	
8	Capacitación	1	global	812,53	812,53	1	812,53	1	0,00	0%	0%	
					34.975,57		36.609,99		817,21			

PLANILLA No 3 - MAKUSAR
(-) SALDO ANTICIPO 18.305,00
VALOR A PAGARSE 18.305,00
(+) 12% IVA 4.393,20
TOTAL 22.698,18

SON: DOSCIENTOS NOVENTA, 29/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Párcio Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AVARATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM B/D
PROCESO: B D-FERUM VZ-AYB-02-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD INIAK
CONTRATO No: 134-2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: INIAK		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU. MULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte		global	6.600,00	6.600,00		6.600,00		0,00	0%	0%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	12	u	141,37	1.696,22	12	1.696,22	2	289,74	17%	17%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	12	u	375,79	4.509,00	12	4.509,00	3	1.127,25	25%	25%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	12	u	91,61	1.099,32	12	1.099,32	3	274,83	25%	25%	
5	Instalación luminarias - vivienda	12	u	159,97	1.919,64	12	1.919,64	3	479,91	25%	25%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	12	u	38,78	465,36	12	465,36	3	116,34	25%	25%	
7	Toma de datos del sistema instalado	12	u	9,73	116,76	12	116,76	3	29,19	25%	25%	
8	Cabecación	1	global	422,65	422,65	1	422,65		0,00	0%	0%	
					18.829,17	18.829,17		2.310,26				


PLANILLA No 3 - INIAK
(-) SALDO ANTICIPO 9,414.59
VALOR A PAGARSE 9,414.59
(+) 12% IVA 2,259.50
TOTAL 11,674.09

SON: QUINIENTOS CINCO. 63/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Pablo Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA



PROYECTO: FERRETERIA VELOZ
 PROCESO: BID-FERRETERIA VELOZ
 UBICACIÓN: COMUNIDAD KUSUTKAU
 CONTRATO: 124-2011

PLANILLA # 3
 FECHA: 09-may-18

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA VELOZ
 DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
 FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU. MULADO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES											
1	Instalación de paneles	1	UBIDE	9.360.000	1	9.360.000	0	0,00	0%		
2	Instalación de estructura de aluminio	15	U	2.200.000	15	2.200.000	4	585.428	27%	27%	
3	Instalación de estructura de aluminio	15	U	5.636.250	15	5.636.250	4	309.901	2%	27%	
4	Instalación de estructura de aluminio	15	U	1.372.125	15	1.372.125	4	385.424	2%	33%	
5	Instalación de estructura de aluminio	15	U	2.399.525	15	2.399.525	5	799.851	3%	33%	
6	Instalación de estructura de aluminio	15	U	581.700	15	581.700	5	183.901	3%	33%	
7	Instalación de estructura de aluminio	15	U	145.950	15	145.950	5	45.603	0%	0%	
8	Instalación de estructura de aluminio	1	U	520.111	1	520.111	1	520.111	0%	0%	
				Total		22.128.26		3.477.32			
						22.128.26		3.477.32			
						3.445.65		3.445.65			
						11.084.13		36.87			
						2.695.39		417.28			
						13.719.52		447.95			

PLANILLA No. 3 - KUSUTKAU
 (-) SALDO ANTERIOR
 VALOR A PAGARSE
 (+) 12% IVA
TOTAL

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE, 95/100 DÓLARES

[Signature]
 Ing. Diego Amador
 Fiscalizador-EEASA

[Signature]
 Ing. Patricia García
 Administrador-EEASA

[Signature]
 Ing. Cristian Velastegui
 CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AVBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL, PASTAZA

PLANILLA #3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: PERUV BDI
PROCESO: B D PERUV AVBATO-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD TINKIAS
CONTRATO: 154-2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: TINKIAS		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA #3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU. MULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	unidad	11,200.00	11,200.00	1	11,200.00	1	11,200.00	0%	0%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	17	u	121.37	2,063.29	17	2,063.29	5	705.85	29%	29%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	17	u	376.76	6,387.75	17	6,387.75	5	1,878.75	29%	29%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	17	u	91.61	1,557.37	17	1,557.37	4	356.44	24%	24%	
5	Instalación luminarias - vivienda	17	u	159.97	2,719.49	17	2,719.49	4	639.89	24%	24%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	17	u	38.78	659.26	17	659.26	4	155.12	24%	24%	
7	Toma de datos del sistema instalado	17	u	9.73	165.41	17	165.41	4	38.92	24%	24%	
8	Capacitación	1	unidad	585.09	585.09	1	585.09	1	585.09	0%	0%	
					25,677.66		25,677.66		3,785.96			

PLANILLA No 3 - TINKIAS
(-) SALDO ANTICIPO 25,677.66 3,785.96
VALOR A PAGARSE 12,838.83 48.87
(+)- 12% IVA 3,081.32 454.32
TOTAL 15,920.15 501.19

SON: QUINIENTOS UNO, 19/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Perico Garzón
Administrador EEASA


Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTROAVANZO
DEPARTAMENTO ZONAL DE TRABAJO ESPECIALIZADO

PLANILLA 1
FECHA: 08-nov-18

PROYECTO: FERR/ B/D
PROCESO: EJECUCION DE OBRAS
UBICACION: COMUNIDAD PLAYAS
CONTRATACION: 36-2017



SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
COMUNIDAD PLAYAS

ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 2			RESULTADO DE FISCALIZACION		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	CONSUMIBLES DE SERVICIO	1	UNIDAD	3,200.00	3,200.00	1	3,200.00	1	3,200.00	31%	25%	
2	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
3	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
4	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
5	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
6	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
7	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
8	RENDIMIENTO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS	28	UNIDAD	3,588.57	100,539.96	28	100,539.96	28	100,539.96	28%	25%	
TOTAL		1	UNIDAD	3,200.00	3,200.00	1	3,200.00	1	3,200.00	31%	25%	
TOTAL		1	UNIDAD	3,200.00	3,200.00	1	3,200.00	1	3,200.00	31%	25%	

PLANILLA No. 3 - PLAYAS
(-) SALDO ANTERIOR
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

41,474.37
20,737.19
4,879.92
26,714.11

6,396.31
4,556.65
1,810.63
787.55
2,578.19

[Signature]
Ing. Diego Avarez
Fiscalizador EEASA

[Signature]
Ing. Patricia Garzon
Administrador EEASA

[Signature]
Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

SOL: DOS MIL CINCUENTOS SETENTA Y OCHO, 18/100 DOLARES

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRO AMARU
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASAZA

SUBMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 3
FECHA 06-may-18

PROYECTO: BARRIO B.D. FERIA LA VERDE
UBICACION: COMUNIDAD NINA AMARU
CONTRATO N°: 34-2017



ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	PLANILLA # 3		OBSERVACIONES
						VALOR PLANILLA	CANT PLANILLA	
COMUNIDAD NINA AMARU								
VALORES CONTRATADOS								
						RESULTADO DE FISCALIZACION	% AVANCE	
						VALOR PLANILLA	ESTA PLANILLA	
						CANT PLANILLA	% ACU. MUELDO	
						VALOR FISCALIZADO		
1	TIPO BARRIO PASAZA	1	OBRA	8.000,00	8.000,00	0%	0%	
2	INSTALACION DE ESTACION DE TRANSFORMACION	1	OBRA	889,59	889,59	77%	77%	
3	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	11	U	2.630,25	28.932,75	66%	66%	285%
4	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	11	U	1.037,71	11.414,81	66%	66%	25%
5	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.759,67	8.798,35	71%	71%	55%
6	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	426,68	2.133,40	96%	96%	21%
7	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	11	U	69,11	760,21	96%	96%	96%
8	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	11	U	280,15	3.081,65	96%	96%	96%
9	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	11	U	167,03	1.837,33	96%	96%	96%
10	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	52,38	261,90	96%	96%	96%
11	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	232,68	1.163,40	96%	96%	96%
12	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	798,65	3.993,25	96%	96%	96%
13	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	629,66	3.148,30	96%	96%	96%
14	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
15	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
16	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
17	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
18	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
19	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
20	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
21	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
22	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
23	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
24	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
25	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
26	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
27	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
28	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
29	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
30	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
31	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
32	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
33	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
34	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
35	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
36	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
37	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
38	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
39	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
40	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
41	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
42	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
43	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
44	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
45	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
46	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
47	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
48	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
49	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
50	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
51	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
52	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
53	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
54	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
55	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
56	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
57	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
58	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
59	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
60	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
61	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
62	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
63	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
64	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
65	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
66	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
67	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
68	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
69	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
70	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
71	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
72	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
73	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
74	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
75	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
76	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
77	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
78	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
79	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
80	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
81	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
82	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
83	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
84	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
85	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
86	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
87	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
88	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
89	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
90	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
91	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
92	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
93	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
94	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
95	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
96	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
97	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
98	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
99	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
100	INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	5	U	1.007,71	5.038,55	96%	96%	96%
TOTAL					17.249,50			4.601,92
VALOR A PAGARSE					8.624,75			2.007,23
(-) SALDO ANTERIOR					8.624,75			2.007,23
VALOR A PAGARSE (+) 12% IVA					2.069,84			352,23
TOTAL					10.694,69			3.146,93

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS, 934100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EASA

Ing. Patricio Garzon
Administrador EASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA



PROYECTO: FERUM 810 H
 SÍD-FERUM-AV-08-03
 PROCESO: COMUNIDAD SANTIAK
 UBICACIÓN: 134-2017
 CONTRATO: 134-2017

PLANILLA 3
 FECHA: 08-may-18

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI
 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
 DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASAÇA

SUBMINISTRO Y MANO DE OBRA
 FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

ITEM#	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 3			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
		CANT.	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
COMUNIDAD: SANTIAK												
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	1	ROOF#	750.00	750.00	28	21,300.00	0.00	0.00	0%	0%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	6	U	843.22	5,059.32	22	3,110.14	143.97	143.97	17%	17%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaicos	6	U	375.76	2,254.56	22	8,268.50	375.75	375.75	17%	17%	
4	Instalación transformadores - viviendas	6	U	91.81	550.86	22	2,315.42	91.81	91.81	17%	17%	
5	Instalación luminarias - viviendas	6	U	159.97	959.82	22	3,518.34	159.97	159.97	17%	17%	
6	Instalación conexiones eléctricas para edificios viviendas	6	U	39.78	238.68	22	855.16	39.78	39.78	17%	17%	
7	Forma de salda del sistema instalado	6	U	9.75	58.50	22	214.08	9.75	9.75	17%	17%	
8	Capacitación	1	GRUPO	227.71	227.71	4	916.84	0.00	0.00	0%	0%	
							54,893.14	0.00	0.00	0%	0%	
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Laborar terreno	1	ROOF#	750.00	750.00	28	21,300.00	0.00	0.00	0%	0%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	6	U	843.22	5,059.32	22	3,110.14	143.97	143.97	17%	17%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaicos	6	U	375.76	2,254.56	22	8,268.50	375.75	375.75	17%	17%	
4	Instalación transformadores - viviendas	6	U	91.81	550.86	22	2,315.42	91.81	91.81	17%	17%	
5	Instalación luminarias - viviendas	6	U	159.97	959.82	22	3,518.34	159.97	159.97	17%	17%	
6	Instalación conexiones eléctricas para edificios viviendas	6	U	39.78	238.68	22	855.16	39.78	39.78	17%	17%	
7	Forma de salda del sistema instalado	6	U	9.75	58.50	22	214.08	9.75	9.75	17%	17%	
8	Capacitación	1	GRUPO	227.71	227.71	4	916.84	0.00	0.00	0%	0%	
							54,893.14	0.00	0.00	0%	0%	
TOTAL:							60,573.08	39,889.48	87.21	87.21		

PLANILLA No. 3 - SANTIAK
 (-) SALDO ANTICIPADO
 VALOR A PAGARSE
 (+) 12% IVA
 TOTAL

SON: CIENTO NOVENTA Y UNO, 63100 DOLARES

[Signature]
 Ing. Diego Arévalo
 Fiscalizador EEASA

[Signature]
 Ing. Pascual Gatozón
 Administrador EEASA

[Signature]
 Ing. Cristian Velastegui
 CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA ARBATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM BID 1
PROCESO: BO-FERUM2-AYB-09-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD SUWA
CONTRATO N°: 134-2017



COMUNIDAD SUWA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA #3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	unidad	14.560,00	14.560,00	1	14.560,00	1	0,00	0%	0%	
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	16	u	141,37	2.261,92	16	2.261,92	3	424,11	19%	19%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	16	u	375,75	6.012,00	16	6.012,00	3	1.127,35	19%	19%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	16	u	91,61	1.465,76	16	1.465,76	3	274,83	19%	19%	
5	Instalación luminarias - vivienda	16	u	159,87	2.558,52	16	2.558,52	3	478,91	19%	19%	
6	Instalación protecciones electricas para circuitos viviendas	16	u	38,78	620,48	16	620,48	3	116,34	19%	19%	
7	Toma de datos del sistema instalado	16	u	9,73	155,68	16	155,68	3	29,19	19%	19%	
8	Capacitación	1	unidad	552,61	552,61	1	552,61	1	0,00	0%	0%	
					28.187,97		28.187,97		2.451,63			

PLANILLA No 3 - SUWA
(-) SALDO ANTICIPO 14.093,99
VALOR A PAGARSE 14.093,99
(+) 12% IVA 3.382,56
TOTAL 17.476,54

SON: SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE, 18/100 DOLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA



PROYECTO: FERLUK BID 11
 PROCESO: BID FERLUK2-AMB-06-03
 UBICACIÓN: COMUNIDAD WISU
 CONTRATO N°: 136-7-2017

PLANILLA 3
 FECHA: 08-may-18

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI
 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
 DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
 FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA #3			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED													
1	Lógica de transporte	1	global	6,700.00		6,700.00	1	6,700.00	0.00	0%	0%		
100	Adecuación de terreno	100	m2	1,103.00		1,103.00	100	1,103.00	0.00	0%	0%		
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	1,543.00		1,543.00	60	1,543.00	0.00	0%	0%		
4	Construcción de la base de la estructura	12	m	659.50		659.50	12	659.50	0.00	0%	0%		
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.32		1,438.64	2	1,438.64	0.00	0%	0%		
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	890.60		1,721.20	2	1,721.20	0.00	0%	0%		
7	Cuarto de control	2	u	4,577.89		9,155.78	2	9,155.78	0.00	0%	0%		
8	Bancada de acumulación	2	u	360.52		721.04	2	721.04	0.00	0%	0%		
9	Módulo de colector	2	u	437.47		874.94	2	874.94	0.00	0%	0%		
10	Instalación de terminaciones - vivienda	17	u	91.61		1,557.37	17	1,557.37	0.00	0%	0%		
11	Instalación de luminarias - vivienda	17	u	160.97		2,736.49	17	2,736.49	0.00	0%	0%		
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	17	u	38.78		659.26	17	659.26	0.00	0%	0%		
13	Reservorio	17	u	7.70		130.90	17	130.90	0.00	0%	0%		
14	Tendido de cable en zanja	20350	m	5.23		107,215.50	20350	107,215.50	20350	100%	100%		
15	Acomodación	17	u	256.24		4,356.08	17	4,356.08	0.00	0%	0%		
16	Toma de corrientes del sistema instalada	17	u	9.73		165.41	17	165.41	0.00	0%	0%		
17	Capacitación	1	global	585.09		585.09	1	585.09	0.00	0%	0%		
				44,881.22				44,881.22					
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES													
1	Lógica de transporte	1	global	365.00		365.00	1	365.00	0.00	0%	0%		
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	1	u	141.37		141.37	1	141.37	141.37	100%	100%		
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	1	u	375.75		375.75	1	375.75	375.75	100%	100%		
4	Instalación terminaciones - vivienda	1	u	91.61		91.61	1	91.61	0.00	0%	0%		
5	Instalación luminarias - vivienda	1	u	159.87		159.87	1	159.87	0.00	0%	0%		
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	1	u	38.78		38.78	1	38.78	0.00	0%	0%		
7	Toma de corrientes del sistema instalada	1	u	9.73		9.73	1	9.73	0.00	0%	0%		
8	Capacitación	1	global	55.25		55.25	1	55.25	55.25	100%	100%		
				1,182.48				1,182.48					
TOTAL				46,063.68				46,063.68					
				21,227.26				21,227.26					
				47,381.88				47,381.88					
				5,204.18				5,204.18					
				16,023.10				16,023.10					
				5,585.83				5,585.83					
				2,547.27				2,547.27					
				18,370.37				18,370.37					

PLANILLA No. 3 - WISU
 (-) SALDO ANTICIPO
 VALOR A PAGARSE
 (*) 12% IVA
TOTAL

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA, JTH/08 DÓLARES

[Signature]
 Ing. Jorge Astay
 Fiscalizador EEASA

[Signature]
 Ing. Patricio Guzmán
 Administrador EEASA

[Signature]
 Ing. Cristian Velastegui
 CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA #3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-DB-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD WAYUSENTSA
CONTRATO NO: 134 - 2017



COMUNIDAD: WAYUSENTSA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA #3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Log. de transporte	1	global	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	0.00%	0%	0%
2	Apoyos Anticipo	1	global	1,133.33	1,133.33	1	1,133.33	1	1,133.33	0.00%	0%	0%
3	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	16	u	141.37	2,261.92	27	3,818.99	2	282.74	11%	11%	
4	Instalación de sistemas fotovoltaico	18	u	375.75	6,763.50	27	10,145.25	2	751.50	11%	11%	
5	Instalación tomacorrientes - vivienda	18	u	91.61	1,648.98	27	2,473.47	1	91.61	6%	6%	
6	Instalación luminarias - vivienda	18	u	159.97	2,879.46	27	4,319.19	1	159.97	6%	6%	
7	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	15	u	38.78	581.74	27	1,047.06	1	38.78	6%	6%	
8	Toma de datos del sistema instalado	18	u	9.73	175.14	27	262.71	1	9.73	6%	6%	
9	Capacitación	1	global	817.59	817.59	1	817.59	1	817.59	0.00%	0%	
					55,892.71			50,472.70	22,017.67			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	1,450.00	1,450.00	1	1,450.00	1	1,450.00	0.00%	0%	0%
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	16	u	141.37	2,261.92	27	3,818.99	2	282.74	11%	11%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	18	u	375.75	6,763.50	27	10,145.25	2	751.50	11%	11%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	18	u	91.61	1,648.98	27	2,473.47	1	91.61	6%	6%	
5	Instalación luminarias - vivienda	18	u	159.97	2,879.46	27	4,319.19	1	159.97	6%	6%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	15	u	38.78	581.74	27	1,047.06	1	38.78	6%	6%	
7	Toma de datos del sistema instalado	18	u	9.73	175.14	27	262.71	1	9.73	6%	6%	
8	Capacitación	1	global	817.59	817.59	1	817.59	1	817.59	0.00%	0%	
					16,777.37			24,132.25	1,334.33			
TOTAL					72,671.08			74,606.05	23,352.00			

PLANILLA No 3 - WAYUSENTSA
(-) SALDO ANTICIPO 37,303.03
VALOR A PAGARSE 37,303.03
(+) 12% IVA 8,952.73
TOTAL 46,255.75

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO, 07/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES, 22180 DÓLARES

[Signature]
Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Pedro Garzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velazquez
CONTRATISTA

EMPRESA ELÉCTRICA AMARITO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y AVANCES DE OBRAS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANTILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD ACHUAR
CONTRATO NO.: 134 - 2017



ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANTILLA # 1	FISCALIZACIÓN	PLANTILLA	% AVANCE ESTA PLANTILLA	% ACU. MUELDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO						
1	Logística de transporte	1	global	18.000,00	1	18.000,00	0,00	0%		
2	Adecuación de terreno	50	m ²	661,80	50	771,00	3,00	0%		
3	Instalación de cerramiento perimetral	6	m	334,80	6	334,80	0,00	0%		
4	Ortometría de la base de la estructura	1	u	719,92	1	719,92	0,00	0%		
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	1	u	880,80	1	880,80	0,00	0%		
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	1	u	4.577,65	1	4.577,65	0,00	0%		
7	Cable de control	1	u	380,52	1	380,52	0,00	0%		
8	Banqueta de alumbrador	1	u	407,47	1	407,47	0,00	0%		
9	Módulo de potencia	1	u	81,61	1	1.007,11	0,00	0%		
10	Instalación de interruptores - vivienda	11	u	159,97	6	1.759,61	0,00	0%		
11	Instalación de luminarias - vivienda	11	u	38,79	6	429,58	0,00	0%		
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	11	u	7,70	6	84,70	0,00	0%		
13	Replanteo	1320	m	5,23	584	3.054,32	584	44%		
14	Tendido de cable en zanja	11	m	256,24	6	1.537,44	1	9%		
15	Acomodación	11	u	9,73	107,03	390,15	0,00	0%		
16	Toma de cables del sistema instalado	1	global	350,15	1	390,15	0,00	0%		
17	Capacidad			40.167,14		33.477,71				
1	Logística transporte	1	global	750,00	1	750,00	0,00	0%		
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	2	u	141,37	2	1.896,44	28%	29%		
3	Instalación de sistemas fotovoltaicos	2	u	91,61	2	1.099,32	43%	43%		
4	Instalación de luminarias - vivienda	2	u	159,97	2	1.759,61	43%	43%		
5	Instalación luminarias - vivienda	2	u	77,00	2	84,70	43%	43%		
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	2	u	15,40	2	177,40	43%	43%		
7	Instalación luminarias - vivienda	2	u	15,40	2	177,40	43%	43%		
8	Instalación de sistemas fotovoltaicos	2	u	454,50	2	5.454,00	43%	43%		
9	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	91,61	2	1.007,11	43%	43%		
10	Instalación de interruptores - vivienda	2	u	159,97	2	1.759,61	43%	43%		
11	Instalación de luminarias - vivienda	2	u	38,79	2	429,58	43%	43%		
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	2	u	15,40	2	177,40	43%	43%		
13	Replanteo	2	m	10,46	2	209,20	43%	43%		
14	Tendido de cable en zanja	2	m	256,24	2	512,48	43%	43%		
15	Acomodación	2	u	19,46	2	229,52	43%	43%		
16	Toma de cables del sistema instalado	2	u	350,15	2	700,30	43%	43%		
17	Capacidad			6.730,66		5.730,66				
TOTAL				46.811,60		44.298,42			5.928,61	
PLANTILLA No. 3 - ACHUAR				44.298,42		44.298,42			5.928,61	
(-) SALDO ANTICIPO				22.144,21		22.144,21			4.856,02	
VALOR A PAGARSE				24.154,19		22.144,21			1.031,79	
(+) 12% IVA				2.916,61		2.458,82			711,43	
TOTAL				27.070,80		27.070,80			1.743,22	

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD MASHIANT
CONTRATO No. 134 - 2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: MASHIANT		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA #3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	18,000.00	18,000.00	1	18,000.00			0.00	0%	0%
2	Adecuación de terreno	100	m2	11.03	1,103.00	100	1,103.00	50	551.50	50%	50%	
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25.70	1,542.00	60	1,542.00			0.00	0%	0%
4	Cimentación de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60	12	669.60			0.00	0%	0%
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.22	1,438.04	2	1,438.04			0.00	0%	0%
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860.60	1,721.20	2	1,721.20			0.00	0%	0%
7	Cuarto de control	2	u	4,577.65	9,155.30	2	9,155.30			0.00	0%	0%
8	Bancada de acumulador	2	u	390.52	781.04	2	781.04			0.00	0%	0%
9	Módulo de potencia	2	u	437.47	874.94	2	874.94			0.00	0%	0%
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	18	u	91.61	1,649.98	13	1,485.76	4	366.44	22%	22%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	18	u	159.97	2,879.46	16	2,559.52	16	2,559.52	89%	89%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	18	u	39.78	716.04	16	620.48	16	620.48	89%	89%	
13	Replanteo	18	u	7.70	138.60	16	123.20	16	123.20	89%	89%	
14	Tendido de cable en zanja	2640	m	3.95	10,428.00	3347	13,220.85	3347	13,220.85	127%	127%	
15	Acometidas	18	u	256.24	4,612.32	16	4,099.84	16	4,099.84	89%	89%	
16	Toma de datos del sistema instalado	18	u	9.73	175.14	16	155.68	16	155.68	89%	89%	
17	Capacitación	1	global	617.59	617.59	1	617.59			0.00	0%	0%
					56,484.26			58,148.84	21,687.31			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750.00	750.00	1	750.00			0.00	0%	0%
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	11	u	121.37	1,335.07	14	1,679.18	1	121.37	9%	9%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	11	u	375.75	4,133.25	14	5,260.50	1	375.75	3%	3%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	11	u	81.61	907.71	14	1,142.54	1	81.61	9%	9%	
5	Instalación luminarias - vivienda	11	u	159.97	1,759.67	14	2,239.58	1	159.97	9%	9%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	11	u	38.78	426.58	14	542.92	1	38.78	9%	9%	
7	Toma de datos del sistema instalado	11	u	9.73	107.03	14	135.22	1	9.73	9%	9%	
8	Capacitación	1	global	390.15	390.15	1	390.15			0.00	0%	0%
					10,129.48			12,987.09	817.21			
TOTAL					66,613.71			70,729.93	22,514.52			

PLANILLA No. 3 - MASHIANT
(-) SALDO ANTICIPO 70,729.93 22,514.52
VALOR A PAGARSE 35,364.97 14,978.00
(+) 12% IVA 8,487.59 2,701.74
TOTAL 43,852.56 19,238.26

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, 26/100 DÓLARES

Ing. Diego Álvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S A
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-16

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AM0-03-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD CHUMPI
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: CHUMPI		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	8.000,00	8.000,00	1	8.000,00			0,00	0%	0%
2	Adecuación de terreno	100	m2	11,03	1.103,00	50	551,50			0,00	0%	0%
3	Instalación de cerramiento perimetral	60	m	25,70	1.542,00	30	771,00			0,00	0%	0%
4	Cimentación de la base de la estructura	12	u	55,80	669,60	9	502,20			0,00	0%	0%
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719,52	1.439,04	1	719,52	1	719,52	719,52	50%	50%
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860,60	1.721,20	1	860,60	1	860,60	860,60	50%	60%
7	Cuadro de control	2	u	4.577,65	9.155,30	1	4.577,65			0,00	0%	0%
8	Bancada de acumulador	2	u	390,52	781,04	1	390,52	1	390,52	390,52	50%	50%
9	Módulo de potencia	2	u	437,47	874,94	1	437,47	1	437,47	437,47	50%	50%
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	12	u	51,61	1.098,32	7	641,27			0,00	0%	0%
11	Instalación de luminarias - vivienda	12	u	159,97	1.919,64	7	1.119,79			0,00	0%	0%
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	12	u	38,78	465,36	7	271,46			0,00	0%	0%
13	Repelente	12	u	7,70	92,40	7	53,80			0,00	0%	0%
14	Tendido de cable en zanja	1120	m	3,95	4.424,00	818	3.231,10	818	3.231,10	3.231,10	73%	73%
15	Acometicas	12	u	256,24	3.074,88	7	1.793,68			0,00	0%	0%
16	Toma de datos del sistema instalado	12	u	9,73	116,76	7	68,11			0,00	0%	0%
17	Capacitación	1	global	422,65	422,65	1	422,65			0,00	0%	0%
					35.807,73	24.412,42		5.638,21				
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750,00	750,00	1	750,00			0,00	0%	0%
2	Instalación de estructura para generación fotovoltaico	6	u	141,37	848,22	12	1.666,44			0,00	0%	0%
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	6	u	375,75	2.254,50	12	4.509,00			0,00	0%	0%
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	6	u	91,61	549,66	12	1.098,32			0,00	0%	0%
5	Instalación luminarias - vivienda	6	u	159,97	959,82	12	1.919,64			0,00	0%	0%
6	Instalación protecciones electricas para circuitos vivienda	6	u	38,78	232,68	12	465,36			0,00	0%	0%
7	Toma de datos del sistema instalado	6	u	9,73	58,38	12	116,76			0,00	0%	0%
8	Capacitación	1	global	227,71	227,71	1	227,71			0,00	0%	0%
					5.860,97	10.784,23		0,00				
TOTAL					42.742,10	35.196,65		5.638,21				

PLANILLA No. 3 - CHUMPI

(-) SALDO ANTICIPO

VALOR A PAGARSE

(+) 12% IVA

TOTAL

35.196,65

17.598,33

17.998,33

4.229,60

21.821,82

5.639,21

3.681,53

1.767,88

678,71

2.434,39

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO, 39/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI
 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
 DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASI 2A

PLANILLA 3
 FECHA: 08/05/18

PROYECTO: FERVA BID II
 PROCESO: BID-FERVA-AMB-OB-03
 UBICACION: COMUNIDAD CHARAPACCOCHA
 CONTRATO No. 134 - 2017



ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 3			RESULTADO DE FISCALIZACION		OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED										
1	Logística de transporte	1	global	18,000.00	18,000.00	1	18,000.00			
2	Instalación de terreno	180	m2	11.03	1,985.40	225	2,481.75	75	837.23	0%
3	Conexión de cableado perimetral	75	m	28.70	2,152.50	112.5	3,243.75	37.5	1,081.13	0%
4	Conexión de al cableado para el sistema	24	u	55.80	1,339.20	38	2,091.60	12	669.60	0%
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	4	u	719.82	2,879.28	3	2,159.56	0.00	0.00	0%
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	4	u	890.60	3,562.40	3	2,681.80	0.00	0.00	0%
7	Cableado de control	2	u	4,577.66	9,155.30	3	13,732.98	0.00	0.00	0%
8	Batería de almacenamiento	4	u	380.52	1,522.08	3	1,171.56	0.00	0.00	0%
9	Modulo de potencia	4	u	437.47	1,749.88	3	1,312.21	0.00	0.00	0%
10	Instalación de transformadores - vivienda	30	u	91.61	2,748.30	23	2,107.23	0.00	0.00	0%
11	Instalación de luminarias - viviendas	159	u	159.97	25,435.23	23	3,639.31	0.00	0.00	0%
12	Instalación de protecciones electricas para circuitos - viviendas	30	u	58.78	1,753.40	23	891.54	0.00	0.00	0%
13	Resistencia	5180	m	7.42	38,287.20	2769	20,768.58	2389	17,684.58	45%
14	Acromotrices	30	u	256.76	7,702.80	23	5,883.52	0.00	0.00	0%
15	Toma de agua del sistema instalado	30	u	9.79	293.70	23	225.17	0.00	0.00	0%
16	Capacidad	1	global	1,007.47	1,007.47	1	1,007.47			0%
17	Capacidad	1	global	1,007.47	1,007.47	1	1,007.47			0%
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES										
1	Logística transporte	1	global	1,080.00	1,080.00	1	1,080.00			0%
2	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	13	u	141.31	1,837.03	21	2,967.51	0.00	0.00	0%
3	Instalación de sistema fotovoltaico	13	u	375.75	4,884.75	21	7,890.75	0.00	0.00	0%
4	Instalación luminarias - vivienda	13	u	81.61	1,060.93	21	1,723.81	0.00	0.00	0%
5	Instalación protecciones electricas para circuitos - vivienda	13	u	159.97	2,079.61	21	3,359.37	0.00	0.00	0%
6	Toma de agua del sistema instalado	13	u	38.78	504.34	21	814.38	0.00	0.00	0%
7	Capacidad	13	u	9.79	127.37	21	204.33	0.00	0.00	0%
8	Capacidad	1	global	455.13	455.13	1	455.13			0%
TOTAL				108,003.37		79,794.36		18,519.18		

PLANILLA No. 3 - CHARAPACCOCHA
 (-) SALDO ANTICIPO
 VALOR A PAGARSE
 (+) 12% IVA
 TOTAL

97,794.36
 48,892.18
 48,892.18
 11,734.12
 60,626.30

18,519.18
 10,087.27
 9,431.91
 2,342.90
 11,774.21

SON: ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO, 31/100 DOLARES

[Signature]
 Ing. Diego Alvarez
 Fiscalizador EASA

[Signature]
 Ing. Patricia Garzon
 Administrador EASA

[Signature]
 Ing. Cristian Velastegui
 CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: PERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AM8-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD GUARANI
CONTRATO No.: 134 - 2017



COMUNIDAD: GUARANI		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	32,000.00	32,000.00	1	32,000.00			0.00	0%	0%
2	Adecuación de terreno	75	m2	11.03	827.25	150	1,554.50			0.00	0%	0%
3	Instalación de carramiento perimetral	45	m	25.70	1,156.50	90	2,313.00			0.00	0%	0%
4	Orimención de la base de la estructura	12	u	55.80	669.60	24	1,339.20			0.00	0%	0%
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	2	u	719.52	1,439.04	2	1,439.04			0.00	0%	0%
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	2	u	860.60	1,721.20	2	1,721.20			0.00	0%	0%
7	Cuadro de control	1	u	4,577.65	4,577.65	2	9,155.30			0.00	0%	0%
8	Bancada de acumulador	2	u	350.52	701.04	2	701.04			0.00	0%	0%
9	Módulo de potencia	2	u	437.47	874.94	2	874.94			0.00	0%	0%
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	15	u	91.61	1,374.15	13	1,190.93	5	458.05	33%	33%	
11	Instalación de luminarias - vivienda	15	u	159.87	2,398.05	13	2,079.61	5	799.85	33%	33%	
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	15	u	38.78	581.70	13	504.14	5	193.60	33%	33%	
13	Replanteo	15	u	7.70	115.50	13	100.10	5	38.50	33%	33%	
14	Tendido de cable en zanja	1620	m	5.23	8,472.60	1569	8,205.87	1569	8,205.87	97%	97%	
15	Acmeñidas	15	u	255.24	3,828.60	13	3,331.12	5	1,281.20	33%	33%	
16	Toma de datos del sistema instalado	15	u	8.73	130.95	13	126.49	5	48.66	33%	33%	
17	Capacitación	1	global	520.11	520.11	1	520.11			0.00	0%	0%
					67,500.38	67,336.59		11,026.02				
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750.00	750.00	1	750.00			0.00	0%	0%
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	8	u	141.37	1,130.96	10	1,413.70	5	706.85	63%	63%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	5	u	375.75	3,066.00	10	3,757.50	5	1,078.75	63%	63%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	8	u	91.61	732.88	10	916.10	5	458.05	63%	63%	
5	Instalación luminarias - vivienda	8	u	159.87	1,279.76	10	1,598.70	5	799.85	63%	63%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	8	u	38.78	310.24	10	387.80	5	193.60	63%	63%	
7	Toma de datos del sistema instalado	8	u	9.73	77.84	10	97.30	5	48.65	63%	63%	
8	Capacitación	1	global	292.59	292.59	1	292.59			0.00	0%	0%
					7,568.37	9,214.79		4,086.05				
TOTAL					69,060.75	76,551.38		15,112.07				
PLANILLA No. 3 - GUARANI							76,551.38	15,112.07				
(-) SALDO ANTECIPADO							38,275.89	10,285.34				
VALOR A PAGARSE							38,275.89	4,826.73				
(+12% IVA							8,188.17	1,813.45				
TOTAL							46,464.06	6,640.18				

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA, 18/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

CONTRATISTA CRISTIAN VELASTEGUI

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 3
FECHA: 08-may-18

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-08-03
UBICACIÓN: COMUNIDAD COPATAZA
CONTRATO No.: 134 - 2017



SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: COPATAZA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Logística de transporte	1	global	22.000,00	22.000,00	1	22.000,00			0,00	0%	0%
2	Adecuación de terreno	150	m ²	11,03	1.654,50	150	1.654,50			0,00	0%	0%
3	Instalación de cerramiento perimetral	9	m	25,70	231,30	9	231,30			0,00	0%	0%
4	Cimentación de la base de la estructura	18	u	55,80	1.004,40	18	1.004,40			0,00	0%	0%
5	Instalación de estructura para arreglo fotovoltaico	3	u	719,52	2.158,56	3	2.158,56			0,00	0%	0%
6	Instalación de arreglo fotovoltaico	3	u	850,60	2.551,80	3	2.551,80			0,00	0%	0%
7	Cuarto de control	3	u	4.577,65	13.732,95	3	13.732,95			0,00	0%	0%
8	Banca de acumulador	3	u	390,52	1.171,56	3	1.171,56			0,00	0%	0%
9	Módulo de potencia	3	u	437,47	1.312,41	3	1.312,41			0,00	0%	0%
10	Instalación de tomacorrientes - vivienda	32	u	91,61	2.931,52	22	2.015,42			0,00	0%	0%
11	Instalación de luminarias - vivienda	32	u	159,67	5.119,04	22	3.519,34			0,00	0%	0%
12	Instalación de protecciones eléctricas para circuitos - vivienda	32	u	38,78	1.240,96	22	853,16			0,00	0%	0%
13	Replanteo	32	u	7,70	246,40	22	169,40			0,00	0%	0%
14	Tendido de cable en zanja	3310	m	5,23	17.311,30	1650	9.884,70			0,00	0%	0%
15	Acometidas	32	u	256,24	8.199,68	22	5.637,28			0,00	0%	0%
16	Toma de datos del sistema instalado	32	u	9,73	311,36	22	214,06			0,00	0%	0%
17	Capacitación	1	global	1.072,45	1.072,45	1	1.072,45			0,00	0%	0%
					82.280,19		69.213,29			0,00		
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Logística transporte	1	global	750,00	750,00	1	750,00			0,00	0%	0%
2	Instalación de estructura para generador fotovoltaico	10	u	141,37	1.413,70	19	2.686,03	6	848,22	60%	60%	
3	Instalación de sistemas fotovoltaico	10	u	375,75	3.757,50	19	7.139,25	6	2.254,30	60%	59%	
4	Instalación tomacorrientes - vivienda	10	u	91,61	916,10	19	1.740,58	6	549,65	60%	59%	
5	Instalación luminarias - vivienda	10	u	159,97	1.599,70	19	3.039,43	6	959,82	60%	59%	
6	Instalación protecciones eléctricas para circuitos vivienda	10	u	38,78	387,80	19	736,82	6	232,68	60%	60%	
7	Toma de datos del sistema instalado	10	u	9,73	97,30	19	184,87	6	58,38	60%	60%	
8	Capacitación	1	global	357,67	357,67	1	357,67			0,00	0%	0%
					8.278,77		16.634,66		4.903,26			
TOTAL					91.558,96		85.847,95		4.603,26			

PLANILLA No. 3 - COPATAZA
(-) SALDO ANTICIPO 42.923,95
VALOR A PAGARSE 42.923,95
(+) 12% IVA 515,08
TOTAL 63.225,73

SON: SETECIENTOS VEINTE Y OCHO, 67100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Carzon
Administrador EEASA

Ing. Cristian Velastegui
CONTRATISTA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000560000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:37:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000560000000119

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD YUTSUNTS		3268.84	0.00	0.00	0.00	3268.84

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 3661.10
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3661.10

SUBTOTAL 12%	3268.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3268.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	392.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3661.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000570000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:46:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000570000000114

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Identificación 1890001439001
Fecha Emisión: 07/05/2018 Guía Remisión:
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD INIAK		2310.26	0.00	0.00	0.00	2310.26

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 2587.49
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2587.49

SUBTOTAL 12%	2310.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2310.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	277.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2587.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000580000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:48:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000580000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II PLANILLA No. 3 COMUNIDAD MAKUSAR		817.21	0.00	0.00	0.00	817.21

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 915.28
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	915.28

SUBTOTAL 12%	817.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	817.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	98.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	915.28

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000600000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:52:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000600000000110

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

PLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD KUSUTKAU		3477.32	0.00	0.00	0.00	3477.32

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 3894.60
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3894.60

SUBTOTAL 12%	3477.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3477.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	417.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3894.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201801180234624500120010040000000590000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:50:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000590000000115

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3COMUNIDAD TINKIAS		3785.96	0.00	0.00	0.00	3785.96

Información Adicional

eMail: dalvarez@eessa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 4240.28
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eessa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4240.28

SUBTOTAL 12%	3785.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3785.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	454.32
IRBPNR	0.00
PROFINA	0.00
VALOR TOTAL	4240.28

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201801180234624500120010040000000610000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:54:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000610000000116

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

UNLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Identificación	1890001439001
Fecha Emisión:	07/05/2018
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO
	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II PLANILLA No. 3 COMUNIDAD NINA AMARUN		4601.92	0.00	0.00	0.00	4601.92

Información Adicional

eMail:	dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	SANTIAGO MARTINEZ
Telefono:	062612468
Correo Empresa:	cvelaste@hotmail.com
Forma Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 5154.15
Plazo:	30 DIAS
Email cliente:	dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5154.15

SUBTOTAL 12%	4601.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4601.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	552.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5154.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201801180234624500120010040000000620000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:56:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000620000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II. PLANILLA No. 3 COMUNIDAD PLAYAS		6396.31	0.00	0.00	0.00	6396.31

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 7163.87
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7163.87

SUBTOTAL 12%	6396.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6396.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	767.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7163.87

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000630000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 10:58:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000630000000117

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

UNIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II. PLANILLA No. 3 COMUNIDAD SUWA		2451.63	0.00	0.00	0.00	2451.63

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 2745.83
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	2451.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2451.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	294.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2745.83

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2745.83

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000640000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:00:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000640000000112

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

UNLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II. PLANILLA No. 3 COMUNIDAD WAYUSENTSA		23352.00	0.00	0.00	0.00	23352.00

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612466
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 26154.24
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26154.24

SUBTOTAL 12%	23352.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23352.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2802.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26154.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000650000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:05:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000650000000118

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

ALIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID #PLANILLA No. 3COMUNIDAD WUISUI		21227.26	0.00	0.00	0.00	21227.26

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 052512468
Correo Empresa: cvelasta@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 23774.53
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23774.53

SUBTOTAL 12%	21227.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21227.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
IJE	0.00
IVA 12%	2547.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23774.53

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


070520180118023462450012001004000000066000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:07:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070520180118023462450012001004000000066000000113

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

UNIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD SANTIAG		817.21	0.00	0.00	0.00	817.21

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 915.28
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	915.28

SUBTOTAL 12%	817.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	817.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	98.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	915.28

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000670000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:09:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000670000000119

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

RELIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Identificación 1890001439001
Fecha Emisión: 07/05/2018 Guía Remisión:
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD MASHIANT		22514.52	0.00	0.00	0.00	22514.52

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelasto@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 25216.26
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25216.26

SUBTOTAL 12%	22514.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22514.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2701.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25216.26

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000680000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:11:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000680000000114

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

RELIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3COMUNIDAD ACHUAR		5928.61	0.00	0.00	0.00	5928.61

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6640.04
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6640.04

SUBTOTAL 12%	5928.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5928.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	711.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6640.04

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000690000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:16:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000690000000111

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

¿LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II, PLANILLA No. 3 COMUNIDAD CHARAPACocha		19519.18	0.00	0.00	0.00	19519.18

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
 Sistema: FenixPRO
 Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
 Telefono: 062612468
 Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
 Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 21861.48
 Plazo: 30 DIAS
 Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21861.48

SUBTOTAL 12%	19519.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19519.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2342.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21861.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
 (Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000700000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:22:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000700000000115

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD CHUMPI		5639.21	0.00	0.00	0.00	5639.21

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6315.92
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6315.92

SUBTOTAL 12%	5639.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5639.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	676.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6315.92

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000710000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:24:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000710000000110

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3.COMUNIDAD COPATAZA		4903.26	0.00	0.00	0.00	4903.26

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 5491.65
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5491.65

SUBTOTAL 12%	4903.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4903.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	588.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5491.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000720000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:26:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000720000000116

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

REQUERIDO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Identificación	1890001439001
Fecha Emisión:	07/05/2018
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO
	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3COMUNIDAD GUARANI		15112.07	0.00	0.00	0.00	15112.07

Información Adicional

eMail:	dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	SANTIAGO MARTINEZ
Telefono:	062612468
Correo Empresa:	cvelaste@hotmail.com
Forma Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 16925.52
Plazo:	30 DIAS
Email cliente:	dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16925.52

SUBTOTAL 12%	15112.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15112.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1813.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16925.52

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802346245001

FACTURA

No. 001-004-000000072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0705201801180234624500120010040000000720000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2018 11:26:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801180234624500120010040000000720000000116

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID

Dirección Matriz: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

Dirección Sucursal: JUANA ATABALIPA 1187 Y CARLOS PROANO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación 1890001439001

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.11		1.00	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS A IMPLEMENTARSE EN LAS AREAS DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA FINANCIADO CON EL BID PROGRAMA FERUM BID II.PLANILLA No. 3COMUNIDAD GUARANI		15112.07	0.00	0.00	0.00	15112.07

Información Adicional

eMail: dalvarez@eeasa.com.ec
Sistema: FenixPRO
Vendedor: SANTIAGO MARTINEZ
Telefono: 062612468
Correo Empresa: cvelaste@hotmail.com
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 16925.52
Plazo: 30 DIAS
Email cliente: dalvarez@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16925.52

SUBTOTAL 12%	15112.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15112.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1813.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16925.52

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00