



T: 72376 / 2017

MEMORANDO DZOP-ATE-0037-2017

**PARA:** DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**DE:** JEFE ÁREA SECCIÓN TÉCNICA DZOP  
**ASUNTO:** SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No.2 POR LA ELECTRIFICACIÓN DEL PROYECTO "REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE". CONTRATO # 004-2017  
**FECHA:** 04 DE ABRIL DE 2017.

En relación con la Planilla presentada por el ING. WILSON R. CHILUIZA C. Contratista, por concepto de Suministro y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio (Contrato No. 004/2017) para la electrificación de:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
68-2017	Repotenciación de Redes Eléctricas Vía Unión Base CONFENAIE	12101020101231606017791010203
69-2017	Alumbrado Público – Vía Unión Base CONFENAIE	12101020101231706018794010306

En la Provincia de Pastaza, la Jefatura de Área de la Sección Técnica ha procedido a la revisión de la Planilla la cual se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN REDES :	US\$	25.342,99
DESMANTELAMIENTO:	US\$	-
SUMINISTRO ALUMBRADO PÚBLICO	US\$	10.442,12
(-) 50% DEL ANTICIPO:	US\$	- 17.892,56
VALOR A PAGARSE	US\$	17.892,55
(+) 14 % I V A:	US\$	5.009,92
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>22.902,47</b>

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto Bueno


Ing. Marco Lozay C.  
JEFE DE ÁREA S. T.  
Fiscalizador

Ing. Manuel Jaramillo V.  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Ing. Patricio Garzón A.  
DIRECTOR DZOP  
Administrador Contrato

ML.

Adjunto: Planilla y documentos de respaldo.



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO**  
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA  
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - CONSTRUCCION REDES

PROYECTO BID III - RSND - EEASA - DI - OB - 001 - 2016  
UBICACIÓN: MEJORAMIENTO VIA UNIÓN BASE  
CONTRATO 004-12017 CON ING WILSON CHILUIZA

HOJA 1 DE 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 2 FECHA: 07/MARZO/15		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLAZ		% ACUMULDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	PRECIO/REFERENCIAL	PRECIO/OFERTADO	CANT	VALOR PLANILLA	CANT		
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO DE RED	500	Km	1.226,79	1.224,23			4.593	5.609,81	55%
3.1	Construcción al servicio ACSIN # 10 AWG	270	Km	3.754,59	2.893,47	270	7.812,37	2.600	5.786,84	74%
3.2	Conductor Preensamblado de Al Aluminio 2x100/(70) AWG	4	Cm	1.622,82	1.993,78	4	5.955,12	4	5.955,12	100%
4.1	Transform. 13 KV 1F Autoexcitado 10 KVA en poste con puesta a tierra	3	Cm	1.694,74	1.927,00	3	4.965,00	3	4.965,00	100%
4.2	Transform. 13 KV 1F Autoexcitado 15 KVA en poste con puesta a tierra	1	Cm	2.422,79	1.837,12	1	1.837,12	1	1.837,12	100%
4.3	Transform. 13 KV 1F Autoexcitado 25 KVA en poste con puesta a tierra	5	Cm	29.14	25,34	2	50,68	2	50,68	40%
5.1	Estructura 13.8 KV 1F cantonada pasante (CPT)	60	Cm	19,02	16,63	7	116,41	7	116,41	12%
5.20	Estructura para sujeción del neutro	20	Cm	118,09	84,13	5	420,65	5	420,65	25%
5.21	Tensor a tierra cable en red de distrib. 13.8 KV	10	Cm	76,30	71,19	13	711,50	13	711,50	100%
5.22	Tensor a tierra simple en redes de distrib. 240V/120V	10	Cm	64,35	59,73	0		0	359,38	60%
5.26	Puesta tierra en red secund. presen cand de Cu calibre 2 AWG 1 varilla	10	Cm	104,80	96,61	3	289,83	3	289,83	30%
6.2	Luminaria 240V Na de 150W en poste con red Preensamblada	5200	Cm	208,34	200,87	5200	10.442,12	5200	10.442,12	100%
8.4	Dist. CCS	1.830	Cm	0,54	0,20	0		0	0,05	0%

SUMINISTRO DE CONSTRUCCION REDES (PPP 1210102910123160601779101263)  
LUMINARIAS (PPP 12101029101231705018794010365)

PLANILLA 2 : AVANCE DEL 90%  
( \* : 14 % I V A.

TOTAL: 40.795,03  
( \* : 50% DEL ANTICIPO  
VALOR A PAGARSE: 22.902,47

26.282,82  
10.442,12  
35.734,94  
5.142,89  
41.877,83  
18.367,47  
23.510,36

23

90  
Planilla 1: 57% avance de obra  
Planilla 2: 23% avance de obra  
Acumulado 80% avance de obra

SON: VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS CON 47/100 DÓLARES

Ing. Marco Lozay C.  
Fiscalizador EEARNSA

Ing. Wilson Chiluiza  
CONTRATISTA