



copiá

T: 10331/2017

MEMORANDO DZOP-ATE-0049-2017

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DE: JEFE ÁREA SECCIÓN TÉCNICA DZOP  
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No.3 POR LA ELECTRIFICACIÓN DEL PROYECTO "REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE". CONTRATO # 004-2017  
FECHA: 12 DE MAYO DE 2017.

En relación con la Planilla presentada por el ING. WILSON R. CHILUIZA C. Contratista, por concepto de Suministro y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio (Contrato No. 004/2017) para la electrificación de:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
68-2017	Repotenciación de Redes Eléctricas Vía Unión Base CONFENAIE	12101020101231606017791010203
69-2017	Alumbrado Público – Vía Unión Base CONFENAIE	12101020101231706018794010306

En la Provincia de Pastaza, la Jefatura de Área de la Sección Técnica ha procedido a la revisión de la Planilla la cual se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN REDES :	US\$	21.095,58
DESMANTELAMIENTO:	US\$	254,50
SUMINISTRO ALUMBRADO PÚBLICO	US\$	89,44
(-) 50% DEL ANTICIPO:	US\$	- 8.946,27
VALOR A PAGARSE	US\$	12.493,25
(+) 14 % I V A:	US\$	3.001,53
TOTAL	US\$	15.494,77

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atentamente

Ing. Marco Lozay C.  
JEFE DE ÁREA S. T.  
Fiscalizador

ML.

Adjunto: Planilla y documentos de respaldo.

Visto Bueno

Ing. Patricio Garzón A.  
DIRECTOR DZOP  
Administrador Contrato



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO: BID III - RSHD - EEASA - DI - OB - 001-2016  
UBICACIÓN: MEJORAMIENTO VIA UNION BASE  
CONTRATO: 004 / 2017 CON ING. WILSON CHILUIZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN REDES

HOJA: 1 DE 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3 FECHA: 25/ABRIL/2017		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% DE ESTA PLANILLA	% ACUMULDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	PRECIO/U REFERENCIAL	PRECIO/U OFERTADO	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO DE RED											
1.1	Reconocimiento, replanteo e inventario RECC-INV	2,500	Km	141.15	122.14	0.347	42.38	0.347	42.38	14%	114%	
2.1	Posta hormigón armado circular de 12m carga de rotura 500Kc	65	c/c	397.67	399.02	10.00	3,956.20	10.00	3,956.20	15%	115%	
2.2	Posta hormigón armado circular de 10m carga de rotura 400Kc	5	c/c	204.59	262.91	11.00	2,892.01	11.00	2,892.01	220%	320%	
3.1	Conductor AL desnudo ACSR # 1/0 AWG	9.00	Km	1,229.79	1,124.23	2.28	2,567.62	2.28	2,567.62	25%	61%	
3.4	Conductor Preensamblado de Al Alistado 2x1/0-1/0 4/AVG	2.70	Km	3,754.69	2,883.47	0.717	2,674.62	0.717	2,674.62	27%	101%	
5.1	Estructura 13.8 KV 1F centrada ensamble (1CPT)	5	c/c	29.14	26.34	2.00	50.68	2.00	50.68	40%	146%	
5.2	Estructura 13.8 KV 1F centrada anular (1CAT)	4	c/c	26.29	41.99	4.00	107.96	4.00	107.96	100%	200%	
5.13	Estructura 13.8 KV 3F Vuelta anular	12	c/c	265.33	236.39	27.00	6,382.53	27.00	6,382.53	225%	17%	
5.14	Estructura 13.8 KV 3F centrada retención o terminal (3CRT)	3	c/c	238.82	187.54	1.00	187.54	1.00	187.54	33%	133%	
5.16	Estructura 240V Preensamblada Poste para 3 y 4 Conductores	50	c/c	18.66	10.10	15.00	271.50	15.00	271.50	30%	130%	
5.19	Estructura 240V Preensamblada Doble Retención para 3 y 4 Conductores	6	c/c	36.28	33.27	1.00	33.27	1.00	33.27	17%	117%	
5.21	Tensor a tierra simple en redes de distribución 13.8 KV	10	c/c	76.30	71.19	35.00	2,512.65	35.00	2,512.65	350%	460%	
8.1	Levantamiento e Ingreso al ARCGIS de Luminarias	60.00	c/c	0.93	1.72	52.00	89.44	52.00	89.44	85%	65%	
8.3	Levantamiento e Ingreso postes al ARCGIS (Ingreso Redes, Numeración Poste)	60.00	c/c	3.57	3.33	98.00	336.34	98.00	336.34	123%	123%	
0.4	Colocación Placa de Seccionador e Ingreso al ARCGIS	2.00	c/c	8.24	8.18	2.00	16.36	2.00	16.36	100%	100%	
8.5	Destrucción	1,630	c/c	0.52	0.20	53.56	10.72	53.56	10.72	3%	100%	

SUMINISTRO DE CONSTRUCCION REDES (PPP 1 2.1.01.02.01 01 02.1400755401 02.03)	21,166.77	21,095.58		
DESMAJITELAMENTO REDES (PPP 1 2.1.01.02.01 01 02.1400755401 02.03)	346.12	254.90		
SUMINISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO (PPP 1 2.1.01.02.01 01 02.1400755401 02.03)	89.44	89.44		
PLANILLA 3 - PAGO FINAL	21,602.33	21,439.52	23.59	23.59
(+) 14 % IVA	3,024.35	3,001.53		
TOTAL:	24,626.66	24,441.05		
(+) SALDO DEL ANTICIPO	5,945.47	8,646.27		
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 78/100 DÓLARES	VALOR A PAGARSE:	15,680.39		
	VALOR DEL CONTRATO	89,482.78		

Ing. Marco Lozay  
Fiscalizador EEARCNSA

Ing. Wilson Chiluiza  
CONTRATISTA





**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO**  
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.  
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO: BID III - RSND - EEASA - DI - OB - 001- 2016  
UBICACIÓN: MEJORAMIENTO VIA UNION BASE  
CONTRATO: 004 / 2017 CON ING. WILSON CHILUIZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA  
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN REDES

HOJA: 1 DE 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 3 FECHA: 25/ABRIL/2017		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% DE ESTA PLANILLA	% ACUMULDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	PRECIO/U REFERENCIA	PRECIO/U OFERTADO	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
1	<b>CAPÍTULO I - RECONOCIMIENTO</b>											
6.3	Retiro, transporte, reingreso de estructura de baja voltaje	15	c/u		10.18	18	183.24	9	91.62			
7.2	Desconexión y reconexión de Acometidas red preensamblada y aerea	15	c/u		10.18	16	162.88	16	162.88			
DESMANTELAMIENTO REDES (PP# 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755401.02.03):							346.12	254.50				
DESMANTELAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (PP# 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755401.02.03):							-	-				
TOTAL DESMANTELAMIENTO VIA UNIÓN BASE:							346.12	254.50				
 Ing. Marco Lozay Fiscalizador EEARCNSA							 Ing. Wilson Chiluliza CONTRATISTA					