



MEMORANDO DZOP-ATE-0051-2017

PARA: DIRECTOR ZONA ORIENTAL PASTAZA
DE: JEFE ÁREA SECCIÓN TÉCNICA DZOP
ASUNTO: OIT:068/2017 LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS "REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE" DE REDES
FECHA: 10 DE MAYO DE 2017

Adjunto a la presente me permito remitir los formularios de Acta de Entrega-Recepción de Obra y Liquidación de trabajos correspondientes a:

O.T.: 18/2017
ÓRDEN DE TRABAJO: 68/2017
DEPARTAMENTO: DZOP
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 12101020101231606017791010203
REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VÍA
PROYECTO: UNIÓN BASE CONFENAIE
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN PASTAZA
UBICACIÓN: VÍA UNIÓN BASE

El resumen de trabajos efectuados fue de:

- Tendido-Regulado de: 648m de 1B1x1/0, 2.135m de 3B3x1/0 en M.V.;
40m de 1B1X1/02.638m de XLPE 2X1/0+1/0 en B.V.
- Instalación de: 2(1CRT), 3(1CDT), 7(1CPT), 8(1CAT), 1(1BAT), 4(3CRT), 4(3CDT), 17(3VPT), 39(3VAT), 10(1ER), 3(2ER), 7(1PD3), 65(1PP3), 6(1PR3), 1(1S100T), 16PHC10_400, 75PHC12_500, 4(1A10T), 3(1A15T), 1(1A25T), 3TTDT, 46TTST, 6TTSD, 1TFST, 15TPST y 11PTPC2_1,
- Trabajos Complementarios Viviendas a servir en total 16

El costo referencial para el Suministro de Materiales, Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio, CONTRATO 004/2017 con el Ing. Wilson Raúl Chiluzza Carrillo es de US\$77.386,26

El financiamiento es con recursos del BID 2016, proceso realizado mediante "Comparación de Precios No. BID III RSND-EEASA-DI-OB-001-2016"

Atentamente,

Visto Bueno

Ing. Marco Lozay C.
JEFE DE ÁREA S. T.

ML.

Adjunto lo indicado

Ing. Manuel Jaramillo V.
JEFE TÉCNICO DZOP

*Secretaría: Favor tramitar
usual de liquidación*



FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

Fecha: Puyo, 10 de mayo del 2017

1.- DATOS GENERALES:			
ÓRDEN DE TRABAJO No.	: 68/2017		
PARTIDA PRESUPUESTARIA No.	: 12101020101231606017791010203		
NOMBRE DEL PROYECTO	: REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE CONFENAI E		
DEPARTAMENTO	: DZOP		
AGENCIA	: PASTAZA		
UBICACIÓN	: VÍA UNIÓN BASE		
FECHA DE CONCLUSIÓN DE TRABAJOS	: Marzo 20, 2017 (Ref. Of No. DY001-2017)		
2.- INFORME DE LIQUIDACIÓN No:	DZOP-ATE-0051-2017 FECHA: 10 de mayo del 2017		
3.- ACTA DE RECEPCIÓN #:	18/2017 FECHA: 10 de mayo del 2017		
4.- VALORES ECONÓMICOS:	PRESUPUESTADO EJECUTADO		
4.1 Materiales Egresados:	-		
4.2 Mano de Obra:	-		
4.3 Contrato No.004/2017 con Ing Wilson Chiluiza	77,386.26 82,478.18		
4.4 Costos Administrativos:	-		
4.5 Costos Financieros:	-		
4.6 Otros (Diseño):	-		
TOTAL INVERSIÓN:	77,386.26 82,478.18		
4.7 Devoluciones:	-		
4.8 Reingresos:	-		
INVERSIÓN NETA	82,478.18		
Contribución clientes \$:			
5.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS:			
Contrato No:	Contratista y Asunto:	Acta de Entrega-Recepción (Fecha)	
004/2017	Ing. Wilson Raúl Chiluiza Carrillo	Provisional: : 30/Marzo/2017	
6.- CONVENIO CON HCPP :		FECHA :	
7.- PERÍODO DE EJECUCIÓN:		150 días	
		Del: 12/01/2017 Al: 11/06/2017	
8.- DATOS FÍSICOS DEL PROYECTO EJECUTADO: (Líneas, trafos, etc.)			
CONSTRUCCIÓN			
<u>ESTRUCTURAS M.V. y</u>	<u>ESTRUCTURAS B.V.</u>	<u>TRANSFORMADOR</u>	<u>PUESTA A TIERRA</u>
1CRT 2	3VPT 17	1A10T 4	PTPC2_1 11
1CDT 3	3VAT 39	1A15T 3	
1CPT 7	1ER 10	1A25T 1	
1CAT 8	2ER 3		
1BAT 1	1PD3 7		
3CRT 4	1PP3 65		
3CDT 4	1PR3 6		
<u>SECCIONAMIENTO</u>	<u>RED M.V.</u>	<u>RED B.V.</u>	<u>POSTES</u>
1S100T 1	1B1X1/0 648 m	XLPE 2X1/0(1/0) 2.638 m	PHC10_400 16
	3B3X1/0 2.135 m	1B1X1/0 40 m	PHC11_400e 7
			PHC12_500 75
			Nota: "e"= existente
<u>TENSORES</u>			
TTDT 3			
TTST 46			
TTSD 6			
TFST 1			
TPST 15			
RETIRO			

Ing. Patricio Garzón A.
Director Zona Oriental P.