



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. 064-2015

REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON PELILEO RURAL. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC

(REF: CAF-RSND-EEASA-LPN-OB-014-2015)” – PROYECTOS CAF.

En la ciudad de Ambato, a los 21 días de Abril del 2016, se procede a suscribir el acta de entrega recepción definitiva de la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON PELILEO RURAL. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC
CAF-RSND-EEASA-DI-OB-014 – PROYECTOS CAF.

PRIMERA: ANTECEDENTES.

La Empresa Eléctrica Ambato con fecha 23 de Enero de 2015, realizó la publicación de los pliegos del proceso CAF-RSND-EERSA-LPN-OB-014, a través del portal de la EEASA y del MEER con el objeto de realizar la contratación de la obra mencionada.

Luego de proceso correspondiente, la EEASA mediante Resolución Motivada No. PE-0412-2015 del 24 de Febrero de 2015, el Ingeniero Jaime Astudillo Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Ambato S.A, adjudicó la ejecución de la obra. REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON PELILEO RURAL. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC - CAF-RSND-EEASA-DI-OB-014 – PROYECTOS CAF.

El presente proyecto forma parte del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, la EEASA y el Ing. Edwin Domínguez, suscriben el Contrato No. 064-2015 cuyo objeto es la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON PELILEO RURAL. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC - CAF-RSND-EEASA-DI-OB-014 – PROYECTOS CAF, por un valor de USD 386.259,36 sin IVA y un plazo de ejecución de la obra de 240 días contados a partir de la fecha de notificación de la transferencia del anticipo.

Con fecha 08 de febrero de 2016, en calidad de Administrador del contrato de la EEASA el Ingeniero Héctor Bustos, Supervisor Ingeniero Mauricio Marín, Profesional Técnico Ingeniero Oswaldo Mayorga y Fiscalizador Externo Ingeniero Luis Lalaleo M, se suscribió con el Ingeniero Edwin Domínguez el ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

91

En el transcurso del período de la firma del acta entrega recepción provisional y la presente fecha, por parte de fiscalización, delegado de Presidencia Ejecutiva y supervisor se realiza una nueva inspección de campo, para constatar que el objeto del contrato, esté cumplido a satisfacción.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Este proyecto contempla la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON PELILEO RURAL. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC - CAF-RSND-EEASA-DI-OB-014 – PROYECTOS CAF, con ímpetu de cambio de sistemas de medición de monofásicos a bifásicos.

El proyecto fue concebido para que el contratista provea los materiales y mano de obra, con excepción de los contadores de energía.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.

La obra se encuentra concluida de acuerdo al contrato No. 064-2015 y a los pliegos del proceso, las redes eléctricas y centros de transformación se encuentran instaladas conforme a las disposiciones del DEPARTAMENTO COMERCIAL y fiscalización, especificados en las normativas del MEER. Los sistemas de medición se instalaron mediante los requisitos solicitados por el DEPARTAMENTO COMERCIAL los cuales al ser cambio de medidor fueron actualizados en el sistema SISCOM e incluido la actualización en el sistema ARCGIS.

Se concluye que la obra se encuentra ejecutada a satisfacción y de conformidad con los términos establecidos en el contrato, previo haberse corregido las observaciones emitidas por fiscalización y otras instancias de la contratante.

CUARTA: PLAZOS.

Firma del contrato (No. 064-2015).	31-mar-15
Pago del anticipo (DF-TES-0161-2015).	15-abr-15
Plazo contractual días	240 días
Prórroga ampliación de plazo (OF DC-DIR-617-2015).	26-nov-15
Días de prórroga	60 días
Fecha de terminación de plazo con prórroga.	9-feb-16
Fecha de terminación de la obra	3-feb-16
Acta Entrega - Recepción Provisional.	8-feb-16
Solicitud de suscripción Acta Entrega Recepción Definitiva	19-abr-16

QUINTA: CONSTANCIA.

La EEASA realizo el desembolso del anticipo, el mismo que corresponde al 40% (USD \$ 154.503,74 sin IVA), del valor del contrato.

De acuerdo a la fiscalización realizada previa a la entrega, concluye que los servicios cumplen con los requerimientos técnicos que establece el contrato ejecutado según anexo.

Por lo tanto el valor total a cancelar es de USD \$ 389.486,56 sin incluir el 12% del IVA, determinándose que con referencia al presupuesto referencial existe un incremento del 0.84 % (USD \$ 3.227,22).

SEXTA: CUMPLIMIENTO DE PLAZO O MORA.

El contratista ha cumplido con el plazo estipulado en el contrato, de acuerdo a la cláusula CUARTA de este documento por lo tanto no existe mora no tiene multa alguna.

SÉPTIMA: GARANTIAS

De acuerdo con la Cláusula Sexta GARANTIAS del Contrato No. 064-2015, el contratista entregó tres garantías: la del anticipo, la de fiel cumplimiento y la garantía técnica del contrato; éstas serán devueltas de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la EEASA.

OCTAVA: ACEPTACIÓN

Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas y se ratifican en el contenido de las mismas, para constancia y fe de conformidad firman en unidad de acto esta Acta Entrega – Recepción Definitiva relacionada al Contrato No.064-2015.



Ing. Héctor Bustos.

**DIRECTOR COMERCIAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



**Ing. Mauricio Marin.
SUPERVISOR DE CONTRATO**



**Ing. Oswaldo Mayorga.
PROFESIONAL TÉCNICO**



**Ing. Luis Lalaleo.
FISCALIZADOR EXTERNO.**



**Ing. Edwin Dominguez
CONTRATISTA.**

MM/Cr

ANEXO 1

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
DEPARTAMENTO COMERCIAL

PROYECTO: REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJO VOLTAJE Y SISTEMAS DE MEDICION PARA LAS PARROQUIAS: MATRIZ, PICAIHUA, HUACHI CHICO Y PISHILATA, CANTON AMBATO, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA



FECHA: 25/04/2016 11:38
 PROYECTO: CAF 2015
 FISCALIZADOR: ING. LUIS F LALALEO
 CONTRATISTA: ING. EDWIN DOMINGUEZ
 SECTOR: VARIOS SECTORES TUNGURAHUA
 P.P.: 1.2.1.01.02.01.01.13.1500743214.02.03
 1.2.1.01.02.01.01.13.1500443314.04.07
 CONTRATO N° 064-2015

VALORES CONTRATADOS		PLANILLA # 1					PLANILLA # 2					PLANILLA LIQUIDACION					ACUMULADO		
	VALOR	VALOR	IVA	MENOS ANTICIPO	VALOR A CANCELAR	% P1	VALOR	IVA	MENOS ANTICIPO	VALOR A CANCELAR	% P2	VALOR	IVA	MENOS ANTICIPO	VALOR A CANCELAR	% P3	CONSTRUCCIO	AMORTIZACION ANTICIPO	PORCENTAJE
		163,844.86	19,661.38	65,537.94	117,968.30	42.42	165,443.86	19,853.26	66,177.54	119,119.58	42.83	60,197.86	7,223.74	22,788.26	44,633.34	15.58	389,486.58	154,503.75	100.84
TOTAL	386,259.36																		
ANTICIPO	154,503.75																		


 ING. LUIS F LALALEO
 FISCALIZADOR