



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. 047-2015

“REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO RURAL PARRROQUIA HUACHI GRANDE, MONTALVO Y TOTORAS. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC. CAF-RSND-EEASA-DI-OB-005

En la ciudad de Ambato, a los 30 días de Marzo del 2016, se procede a suscribir el acta de entrega recepción definitiva de la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIA HUACHI GRANDE, MONTALVO Y TOTORAS. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC. CAF-RSND-EEASA-DI-OB-005 – PROYECTOS CAF.

PRIMERA: ANTECEDENTES.

La Empresa Eléctrica Ambato con fecha 23 de Enero de 2015, realizó la publicación de los pliegos del proceso CAF-RSND-EERSA-LPN-OB-005, a través del portal de la EEASA y del MEER con el objeto de realizar la contratación de la obra mencionada.

Luego de proceso correspondiente, la EEASA mediante Resolución Motivada No. PE-0410-2015 del 24 de Febrero de 2015, el Ingeniero Jaime Astudillo Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Ambato S.A, adjudicó la ejecución de la obra. REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIA HUACHI GRANDE, MONTALVO Y TOTORAS. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC. CAF-RSND-EEASA-DI-OB-005 – PROYECTOS CAF.

El presente proyecto forma parte del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

En la ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de Marzo del 2015, la EEASA y el Ingeniero Miguel Cañar con R.U.C. No.1800799536001, suscriben el Contrato No. 047-2015 cuyo objeto es la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO RURAL PARRROQUIA HUACHI GRANDE, MONTALVO Y TOTORAS. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC. CAF-RSND-EEASA-DI-OB-005 – PROYECTOS CAF., por un valor de US \$417.635,59 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO CON 59/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin IVA y un plazo de ejecución de la obra de 240 días contados a partir de la fecha de notificación de la transferencia del anticipo.

Con fecha 12 de Enero de 2016, en calidad de Administrador del contrato de la EEASA el Ingeniero Héctor Bustos, Supervisor Ingeniero Mauricio Marín, Profesional



Técnico Ingeniero Oswaldo Mayorga y Fiscalizador Externo Ingeniero Carlos Molina, se suscribió con el Ingeniero Miguel Cañar el ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

En el transcurso del período de la firma del acta entrega recepción provisional y la presente fecha, por parte de fiscalización, delegado de Presidencia Ejecutiva y supervisor se realiza una nueva inspección de campo, para constatar que el objeto del contrato, esté cumplido a satisfacción.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

El proyecto contempla la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO RURAL PARRROQUIA HUACHI GRANDE, MONTALVO Y TOTORAS. PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, PEC. CAF-RSND-EEASA-DI-OB-005 – PROYECTOS CAF.

El proyecto fue concebido para que el contratista provea los materiales y mano de obra, a excepción de los contadores de energía.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.

La obra se encuentra concluida de acuerdo al contrato No. 047-2015 y a los pliegos del proceso, las redes eléctricas y centros de transformación se encuentran instaladas conforme a las disposiciones del DEPARTAMENTO COMERCIAL y fiscalización, especificados en las normativas del MEER. Los sistemas de medición se instalaron mediante los requisitos solicitados por el DEPARTAMENTO COMERCIAL los cuales al ser cambio de medidor fueron actualizados en el sistema SISCOM e incluido la actualización en el sistema ARCGIS.

Se concluye que la obra se encuentra ejecutada a satisfacción y de conformidad con los términos establecidos en el contrato, previo haberse corregido las observaciones emitidas por fiscalización y otras instancias de la contratante.

CUARTA: PLAZOS.

Firma del contrato (No. 047-2015).	10-mar-15
Pago del anticipo (DF-TES-0131-2015).	31-mar-15
Plazo contractual días	240 días
Prórroga ampliación de plazo (OF DC-DIR-360-2015).	14-ago-15
Días de prórroga	60 días
Fecha de terminación de plazo con prórroga.	25-ene-16
Fecha de terminación de la obra (OF 2015-MCZ-057)	30-dic-15
Acta Entrega - Recepción Provisional.	12-ene-16
Solicitud de suscripción Acta Entrega Recepción Definitiva	22-ene-16

QUINTA: CONSTANCIA.



La EEASA realizó el desembolso del anticipo, el mismo que corresponde al 40% del valor del contrato es decir (USD \$ 167.054,24 sin IVA) CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 24/100 DOLARES.

De acuerdo a la fiscalización realizada previa a la entrega, concluye que los servicios cumplen con los requerimientos técnicos que establece el contrato ejecutado según el cuadro adjunto, valores que no incluyen el IVA.

ING. MIGUEL CAÑAR - CONTRATO 047/2015						
P.P.	VALOR US\$	IVA US\$	VALOR TOTAL CONTRATO	TOTAL %		
REDES	54491.39	6538.97	61030.36	13.05		
ACOMETIDAS	363144.20	43577.30	406721.50	86.95		
VALOR DEL CONTRATO (\$)	417635.59	50116.27	467751.86	100.00		
PLANILLA # 1						
P.P.	VALOR US\$	IVA US\$	MENOS ANTICIPO US\$	VALOR A CANCELAR US\$	PORCENTAJE 1%	
REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACOMETIDAS	167085.73	20050.29	66834.29	120301.73	40.01	
VALOR PLANILLA # 1				120301.73	40.01	
PLANILLA # 2						
P.P.	VALOR US\$	IVA US\$	MENOS ANTICIPO US\$	VALOR A CANCELAR US\$	PORCENTAJE 2%	
REDES	18327.33	2199.28	7330.93	13195.68	4.39	
ACOMETIDAS	194313.43	23317.61	77725.37	139905.67	46.53	
VALOR PLANILLA # 2				153101.35	50.92	
PLANILLA FINAL						
P.P.	VALOR US\$	IVA US\$	MENOS ANTICIPO US\$	VALOR A CANCELAR US\$	PORCENTAJE 3%	
REDES	8130.22	975.63	3308.76	5797.09	1.95	
ACOMETIDAS	29129.54	3495.54	11854.88	20770.20	6.97	
VALOR PLANILLA FINAL				26567.29	8.92	
TOTAL EJECUTADO						
VALOR TOTAL PLANILLADO SIN IVA (US\$)					PORCENTAJE TOTAL %	
ANTICIPO				167054.24		
PLANILLA # 1				120301.73	40.01	
PLANILLA # 2				153101.35	50.92	
PLANILLA # 3				26567.29	8.92	
% TOTAL EJECUTADO					99.84	

[Handwritten signature]



Por lo tanto el valor total a cancelar es de USD \$ 416.986,25 sin incluir el 12% del IVA, como resultado del valor de contrato el presupuesto referencial disminuye el 0,16% (USD \$ 649,34).

SEXTA: CUMPLIMIENTO DE PLAZO O MORA.

El contratista ha cumplido con el plazo estipulado en el contrato, de acuerdo a la cláusula CUARTA de este documento por lo tanto no existe mora no tiene multa alguna.

SÉPTIMA: GARANTIAS

De acuerdo con la Cláusula Sexta GARANTIAS del Contrato No. 047-2015, el contratista entregó tres garantías: la del anticipo, la de fiel cumplimiento y la garantía técnica del contrato; éstas serán devueltas de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la EEASA.

OCTAVA: ACEPTACIÓN

Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas y se ratifican en el contenido de las mismas, para constancia y fe de conformidad firman en unidad de acto esta Acta Entrega – Recepción Definitiva relacionada al Contrato No.047-2015.

Ing. Héctor Bustos.

**DIRECTOR COMERCIAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**Ing. Mauricio Marín.
SUPERVISOR DE CONTRATO**

**Ing. Oswaldo Mayorga.
PROFESIONAL TÉCNICO**

**Ing. Carlos Molina.
FISCALIZADOR EXTERNO.**

MM/Cr

**Ing. Miguel Cañar
CONTRATISTA.**