



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DEL CONTRATO N° 001-2017 (REF. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001) SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Tena, a los 19 días de febrero del 2018, luego de transcurridos más de 6 meses de la suscripción del acta recepción provisional, se proceden a suscribir la recepción definitiva del proyecto SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para este propósito comparecen los Ingenieros Víctor Uyaguari Díaz y Marco Chagcha López, fiscalizadores, el Ing. Nelson Muso Duchitanga administrador del contrato por parte de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Norte y el Ing. Edwin Segovia Albarrasín con RUC 0503067902001 contratista de la Obra.

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción:	001-2017 (REF. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)
- Contratista:	Ing. Edwin Segovia Albarrasín
- Fecha firma del contrato:	04 de enero de 2017
- Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA
- Valor contratado total (no incluye IVA):	US\$ 239.701,31
- Valor real según liquidación (no incluye IVA):	US\$ 237.583,43
- Fecha de inicio de obra:	10 de enero de 2017
- Plazo de entrega de la obra:	180 días calendario

CONCLUSIÓN.- Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra no presenta defectos constructivos, encontrándose conforme al objeto contrato y a las normas vigentes en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. por lo que considera procedente la recepción definitiva

de la obra, luego de transcurrido más de 6 meses de la recepción provisional de la obra el 15 de agosto de 2017. Cabe indicar que el 22 de octubre la crecida del río Napo provocó daños en parte de la red de medio voltaje del proyecto Santa Rosa Baja sin determinar responsabilidad por parte del contratista.

Para constancia firman:


Ing. Victor Uyaguari Díaz
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)


Ing. Marco Chagcha López
JEFE SECCIÓN COMERCIAL


Ing. Edwin Segovia Albarrasín
CONTRATISTA


Ing. Nelson Muso Duchitanga
DIRECTOR DZON