



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Puyo, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, se constituyen por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., el Ing. Patricio Garzón e Ing. Diego Álvarez, administrador y fiscalizador respectivamente; y por otra el Ing. Santiago Sánchez, Representante Legal del CONSORCIO ENERCYM, para suscribir la presente Acta referente a la obra: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COMUNIDADES: JUUINTSA, WIRIRIMA, SANTO TOMÁS, MANKU URKU Y MURUPISHI.

**Antecedentes:** La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, realiza la invitación a través del diario el Telégrafo el 30 de octubre de 2016, para participar en la ejecución de la obra: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COMUNIDADES: JUUINTSA, WIRIRIMA, SANTO TOMÁS, MANKU URKU Y MURUPISHI, BIDIII-FERUM-AISL-EEASA-OB-001.

Al término del proceso correspondiente y Mediante Resolución Motivada No. PE-2698-2016, emitida el 16 de diciembre de 2016 por Presidencia Ejecutiva, se adjudica la ejecución de la obra mencionada al oferente CONSORCIO ENERCYM, representada legalmente por el Ing. Santiago Sánchez, el cual suscribe conjuntamente con la EEASA el Contrato No. 010-2017 con fecha 13 de enero de 2017 por un valor de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECISEIS, 01/100 DÓLARES (US\$ 575.016,01) más IVA y con un plazo de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días calendario contado a partir de la fecha de la notificación que el anticipo se encuentra acreditada en la cuenta del Contratista, mismo que ocurrió el 19/01/2017.

Una vez notificado por parte del contratista la finalización de los trabajos, fiscalización ingresa conjuntamente con el contratista a las cinco comunidades y procede con la revisión de todos los sistemas fotovoltaicos instalados de manera individual y concentrados con micro-red, la cantidad de sistemas instalados son:

Comunidad	Cantidad SFV Individuales	Cantidad SFV en micro-red
Wiririma	6	15
Juuintsa	7	12
Murupishi	18	
Manku Urku	40	
Santo Tomás	24	
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>27</b>

**Resultado de Fiscalización:** Una vez notificado por el contratista que las observaciones realizadas a la parte constructiva de las instalaciones, mismas que constan en el Acta Entrega-Recepción Provisional, han sido subsanadas, fiscalización ingresa conjuntamente con el contratista para realizar la verificación en sitio.

De la verificación efectuada se establece que el trabajo: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COMUNIDADES: JUYUINTSA, WIRIRIMA, SANTO TOMÁS, MANKU URKU Y MURUPISHI, se recibe a satisfacción en la parte operativa y corregidas las observaciones en la parte constructiva.

**Liquidación económica:** Se ha cancelado al contratista tres planillas, dos planillas equivalentes cada una al 40% del monto total de contrato y una del 20% del monto del contrato correspondiente a la liquidación.

**Valor ejecutado:** QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, 25/100 DÓLARES (US\$ 570.849,25) más IVA.

Anticipo: US\$ 287.508,00

Pago 1era planilla: US\$ 114.927,30

Pago 2 da planilla: US\$ 114.650,54

Pago 3 era planilla: US\$ 53.763,41

En cuanto a tiempo no hay mora (Ref.: OFICIO No. CE-09-2017- fecha 30/06/2017).

Para constancia firman en la ciudad de Puyo el día 05 de febrero de 2018.

p. EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

p. CONTRATISTA,

Ing. Diego Álvarez  
FISCALIZADOR

Ing. Patricio Garzón  
ADMINISTRADOR

Ing. Santiago Sánchez  
CONSORCIO ENERCYM

DA/da