



## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CANTON BAÑOS, SECTOR VISCAYA

### ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Ambato, el día 25 de Septiembre del 2017 se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Única de las obras del programa:

PROGRAMA: COMPARACIÓN DE PRECIOS N° BID III-FERUM-EEASA-OB-004

SECTORES: (12101020101221601057453060203) CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR. BAÑOS - SECTOR VISCAYA

CONTRATO: 008/2017

Para este propósito comparecen el Lenin Arturo Montaña Rivas Fiscalizador por parte de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Norte, Tisalema Peralta Wilson Guillermo contratista y el Ing. Milton Iván Naranjo Proaño administrador del contrato.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

-Contrato de construcción: 008/2017  
-Contratista: Tisalema Peralta Wilson Guillermo  
-Fecha firma del contrato: Jueves ,12 de Enero de 2017  
-Objeto del contrato

EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CANTON BAÑOS, SECTOR VISCAYA

-Fecha de notificación de anticipo/inicio contrato: DF-TES-034-2017-13-01-2017 Viernes ,13 de Enero de 2017  
-Valor aproximado del contrato sujeto a liquidación de redes. \$ 40686.95  
-Plazo entrega: 70 DÍAS calendario de construcción  
-Fecha de tope para entrega de obra: Viernes ,24 de Marzo de 2017  
-Fecha de tope de ampliación para entrega de obra: 0 DÍAS DE AMPLIACIÓN  
-Fecha de notificación conclusión de construcción de obra: Miércoles,22 de Marzo de 2017  
-Mora en construcción y desmantelamiento: NO existe mora en construcciones  
-Fecha acta energización y puesta de servicio de obra 29/03/2017


### RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN.-

#### Aspectos técnicos:

De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción y de la inspección final realizada los días 23, 28 de Marzo del 2017 y desde la firma del acta provisional se ha realizado una inspección mensual con la finalidad de comprobar el estado de la obra, se concluye que: Ejecutada las inspecciones y verificaciones de los DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES se han constatado que efectivamente la obra está concluida, liquidada y en operación, incluyendo los egresos y ingresos de materiales a las bodegas de la EEASA las correspondientes hojas estacamiento y la certificación de ingreso de la información al sistema informático.

En consecuencia, se procede a suscribir el acta de entrega recepción ÚNICA de la obra.

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:

  
Tisalema Peralta Wilson Guillermo  
CONTRATISTA

  
Ing. Milton Iván Naranjo  
ADMINISTRADOR

  
Lenin Arturo Montaña Rivas  
FISCALIZADOR