



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Puyo, se constituyen por una parte los Srs. Ings. Manuel Jaramillo y Jorge Montes, Fiscalizadores de la Empresa y por otra el Ing. Pablo Garzón Soria, contratista para los **Suministro de materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y Puesta en Servicio** para la Construcción de Redes de Distribución en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, para realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional.

Contrato de trabajo No: **003 / 2017 (Ref: BID III FERUM EEASA-OB-002-2016)** financiado com fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, parte III
Fecha de suscripción: **4 de Enero del 2017**
Fecha de inicio: **16 de enero 2017**

Objeto del trabajo: **Suministro de materiales y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza**".

Valor del contrato: **\$ 202.807,81 USD** (Más valor del IVA)
Multa: **Dos por mil del valor del contrato por cada día de retraso.**
Plazo: **180 días calendario.**

Resultado de Fiscalización: **Una vez constituida Fiscalización en el sitio de la obra, establece que los Suministros de materiales, Mano de Obra, Dirección de Técnica y Puesta en Servicio de los Proyectos: "Comunidad Kayamentsa", "Comunidad San Alfonso", Los Laureles", " Comunidad San Francisco de Llandia, "Km 3 vía Tarqui" y "Barrio El Recreo" son satisfactorias tanto operativa como constructivamente .**

En cuanto a tiempo las obras se terminan el : **11/Julio/2017 (Ref: of # 082-CPGS 2017).**

No hay mora con respecto a tiempo.

Para constancia firman en Puyo a los 21 días del mes de Julio del 2017.


Ing. Manuel Jaramillo V.
FISCALIZADOR S.T.


Ing. Jorge Montes
FISCALIZADOR SISCOM


Ing. Pablo Garzón Soria
CONTRATISTA