



EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL

En la ciudad de Puyo, se constituyen por una parte el Sr. Ing. Manuel Jaramillo, Fiscalizador de la Empresa y por otra el Ing. Santiago Sancho Aguilera, contratista para los **Suministro de materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y Puesta en Servicio** para la Construcción de Redes de Distribución en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, para realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional.

Contrato de trabajo No: **130 / 2017 (Ref: BID III-FERUM-EEASA-OB-005-2017)** financiado com fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, parte III

Fecha de suscripción: **16 de Junio del 2017**
Fecha de inicio: **21 de Junio del 2017**


Objeto del trabajo: **Suministro de materiales y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio** en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza”.

Valor del contrato: **US\$ 165.320,13 (Más IVA)**
Multa: **Dos por mil del valor del contrato por cada día de retraso.**
Plazo: **130 días calendario.**

Resultado de Fiscalización: **Una vez constituida Fiscalización en el sitio de la obra, establece que los Suministros de materiales, Mano de Obra, Dirección de Técnica y Puesta en Servicio de los Proyectos: “Chonta Yaku, La Moravia y Mushuc Allpa” son satisfactorias tanto operativa como constructivamente.**

En cuanto a tiempo las obras se terminarán aproximadamente el 28 de octubre del 2017. Las redes se encuentran listas, faltando una parte de acometidas y medidores.

Para constancia firman en Puyo a los 18 días del mes de Octubre del 2017.


Ing. Manuel Jaramillo V.
FISCALIZADOR S.T.


Ing. Santiago Sancho A.
CONTRATISTA