



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
REGIONAL CENTRO NORTE**

ACTA PROVISIONAL- ACTA DE ENERGIZACION, PUESTA EN SERVICIO

CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° BID III-FERUM-EEASA-OB-004

CONTRATO No.: 008/2017

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Ambato, el día **29 de marzo de 2017** se procede a suscribir el Acta Provisional o Acta de Energización y Puesta en Servicio de la obra del programa: BID III-FERUM-EEASA-OB-004. Sectores: VISCAYA, CANTON BAÑOS, del contrato de construcción de obra No. 008/2017, proyecto BID III-FERUM-EEASA-OB-004 Para este propósito comparecen el **ING. Lenin Montaña** Fiscalizador e **ING. Ivan Naranjo** Administrador por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., y con el Ing. Wilson Tisalema Peralta Contratista.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción:	008/2017
- Fecha firma del contrato:	jueves, 12 de enero de 2017
- Fecha notificación del anticipo:	martes, 17 de enero de 2017

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO, de acuerdo a los planos y datos que se incorporan al contrato


- Valor aproximado del contrato sujeto a liquidación:	\$40,686.95
- Fecha de inicio de obra:	martes, 17 de enero de 2017
- Plazo de entrega :	70 días calendario de construcción de obra
- Fecha de tope para entrega de Obra:	martes, 28 de marzo de 2017
- Fecha de Notificación conclusión de construcción de obra:	miércoles, 22 de marzo de 2017
- Mora en Construcción y Desmantelamiento:	No existe mora en construcción y desmantelamiento
- Fecha energización y puesta de servicio de obra:	miércoles, 22 de marzo de 2017

RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN.-

De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción y de las inspecciones realizadas el 23 y 28 de Marzo de 2017, se ha constatado que efectivamente la obra está concluida y en operación, sin detectar ningún defecto de construcción y a satisfacción de la EEASA, la operación de las obras e instalaciones será transferida a la EEASA con supervisión asistida del Contratista según cláusula Decimo cuarta del contrato, hasta la Recepción Definitiva.


ING. Lenin Montaña
FISCALIZADOR
EEASA
Im/


ING. Ivan Naranjo
ADMINISTRADOR
EEASA


ING. Wilson Tisalema
CONTRATISTA