



EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de Puyo, se constituyen por una parte el Sr. Ing. Manuel Jaramillo, Fiscalizador de la Empresa y por otra el Ing. Santiago Sancho Águilera, contratista para los Suministro de materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y Puesta en Servicio para la Construcción de Redes de Distribución en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, para realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional.

Contrato de trabajo No: 113 / 2017 (Ref: BID III RSND EEASA-DI-OB-002-2017) financiado com fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, parte III

Fecha de suscripción: 7 de Junio del 2017

Fecha de inicio: 9 de Junio del 2017

Objeto del trabajo: Suministro de materiales y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza".

Valor del contrato: US\$ 19.891,15 (Más IVA)

Multa: Dos por mil del valor del contrato por cada día de retraso.


Plazo: 60 días calendario.


Resultado de Fiscalización: Una vez constituida Fiscalización en el sitio de la obra, establece que los Suministros de materiales, Mano de Obra, Dirección de Técnica y Puesta en Servicio del Proyecto: "Ciudadela Pastaza" son satisfactorias tanto operativa como constructivamente.

En cuanto a tiempo las obras se terminan el : 26/Julio/2017 (Ref: of # SSA-2017-07-034).

No hay mora con respecto a tiempo.

Para constancia firman en Puyo a los 10 días del mes de Agosto del 2017.


Ing. Manuel Jaramillo V.
FISCALIZADOR S.T.


Ing. Santiago Sancho A.
CONTRATISTA