



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DEL CONTRATO N° 219-2014 (REF. BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002) SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES VÍA A LOS ZORROS, ATUNY, NUEVA ESPERANZA, TZAWATA, VILLAFLORES Y VIRTUD DE DIOS

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Tena, a los 15 días de septiembre del 2015, luego de de la suscripción del acta recepción provisional, se proceden a suscribir la recepción definitiva del proyecto SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES VÍA A LOS ZORROS, ATUNY, NUEVA ESPERANZA, TZAWATA, VILLAFLORES Y VIRTUD DE DIOS.

Para este propósito comparecen los Ingenieros Víctor Uyaguari Díaz y Marco Chagcha López, fiscalizadores, el Ing. Nelson Muso Duchitanga administrador del contrato por parte de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Norte y la IMHOTEP CON CÍA. LTDA. con RUC 1792179580001 contratista de la Obra representado por el Ing. Francisco Guillermo Molina Cáceres con C.I. 0501881569.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.-

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	PARTIDA PRESUPUESTARIA N°
FERUM BID II - 2014.- VIA LOS ZORROS	DISTRIBUCIÓN	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755701.02.03
FERUM BID II - 2014.- SECTOR TZAWATA	DISTRIBUCIÓN	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755702.02.03
FERUM BID II - 2014.- SERCTOR VILLAFLORES	DISTRIBUCIÓN	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755703.02.03
FERUM BID II - 2014.- SERCTOR VIRTUD DE DIOS	DISTRIBUCIÓN	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755704.02.03
FERUM BID II - 2014.- SECTOR ATUNY	DISTRIBUCIÓN	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755705.02.03
FERUM BID II - 2014.- SECTOR NUEVA ESPERANZA	DISTRIBUCIÓN	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755706.02.03
FERUM BID II - 2014.- VIA LOS ZORROS	ALUMBRADO	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855701.03.06
FERUM BID II - 2014.- SECTOR TZAWATA	ALUMBRADO	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855702.03.06
FERUM BID II - 2014.- SERCTOR VILLAFLORES	ALUMBRADO	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855703.03.06
FERUM BID II - 2014.- SERCTOR VIRTUD DE DIOS	ALUMBRADO	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855704.03.06
FERUM BID II - 2014.- SECTOR ATUNY	ALUMBRADO	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855705.03.06
FERUM BID II - 2014.- SECTOR NUEVA ESPERANZA	ALUMBRADO	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855706.03.06
FERUM BID II - 2014.- VIA LOS ZORROS	MEDIDORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455701.04.07

FERUM BID II - 2014.- SECTOR TZAWATA	MEDIDORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455702.04.07
FERUM BID II - 2014.- SERCTOR VILLAFLOR	MEDIDORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455703.04.07
FERUM BID II - 2014.- SERCTOR VIRTUD DE DIOS	MEDIDORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455704.04.07
FERUM BID II - 2014.- SECTOR ATUNY	MEDIDORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455705.04.07
FERUM BID II - 2014.- SECTOR NUEVA ESPERANZA	MEDIDORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455706.04.07

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción:	219-2014 (REF. BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)
- Contratista:	IMHOTEPCON CÍA. LTDA.
- Fecha firma del contrato:	2 de octubre de 2014
- Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES VÍA A LOS ZORROS, ATUNY, NUEVA ESPERANZA, TZAWATA, VILLAFLOR Y VIRTUD DE DIOS.
- Valor contratado sujeto a liquidación total:	US\$ 430.075,73
- Valor real según liquidación:	US\$ 419.006,08
- Fecha de notificación de Anticipo (Oficio DF-TES-554-2014):	20 de octubre de 2014
- Fecha de inicio de obra:	20 de octubre de 2014
- Plazo de entrega de la obra:	270 días calendario
- Fecha de tope para entrega de Obra:	17 de julio de 2015
- Fecha de notificación de conclusión de la obra Trámite SISSOL 2015-5624:	18 de marzo de 2015
- Fecha de entrega liquidación: Trámite SISSOL 2015-10465:	21 de mayo de 2015
- Mora en entrega de obra y liquidación:	0 días calendario

CONCLUSIÓN.- Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra no presenta defectos constructivos al momento de la firma del acta, encontrándose conforme al objeto contrato y a las normas vigentes en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. por lo que considera procedente la recepción definitiva de la obra, luego de suscrita el acta de recepción provisional de la obra el 19 de mayo de 2015.



Para constancia firman:

Ing. Víctor Uyaguari Díaz
JEFE AREA TÉCNICA

Ing. Marco Chagcha López
JEFE SECCIÓN COMERCIAL

Ing. Francisco Molina Cáceres
IMHOTEP CON CÍA. LTDA
CONTRATISTA

Ing. Nelson Muso Duchitanga
DIRECTOR DZON