



T: 28124/2017

MEMORANDO DZOP-AER-0108-2017

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: ÁREA ENERGÍA RENOVABLE
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 1, CONTRATO No. 164-2017:
CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS
PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO
FECHA: DICIEMBRE 04, 2017

En relación con la Planilla presentada por el contratista: ING. VINICIO GÓMEZ AGUIRRE, por concepto de: CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO (Contrato No. 164-2017), para la electrificación de:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
56-2017	Construcción de los Proyectos en zonas Aisladas Provincia de Pastaza, Cantones Pastaza y Arajuno	12101020101241706017400010205

En la provincia de Pastaza, la Jefatura de Área de Energía Renovable ha procedido a la revisión de la planilla misma que se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma, cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	US\$	132.677,51
(-) 50% ANTICIPO	US\$	66.338,75
VALOR A PAGARSE	US\$	66.338,76
(+) 12% IVA	US\$	15.921,30
TOTAL	US\$	82.260,06

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto Bueno,

Ing. Diego Álvarez J.
Jefe Área Energías Renovables
DA/da

Ing. Manuel Jaramillo
Jefe Sección Técnica DZOP

Ing. Patricio Garzón
Director DZOP

Adjunto: Planilla y documentos de respaldo

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES

SINELECT

ING.VINICIO DAVID GOMEZ AGUIRRE

R.U.C: 1711845998001

FACTURA S 001-001

000000415

AUT. SRI. 1119925081

Cliente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte SA. Guia de Remisión

Fecha: 04 de Diciembre del 2017

R.U.C.: 1890001439001

Dirección: Av. 12 de noviembre 11-29 y Espejo

Teléfono.: 03 2 885 713

[illegible]

SON: Trece mil seiscientos cuarenta y nueve 70/100

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

NOTES

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	%	12.187,23
----------	---	-----------

IVA 0%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

12. 187, 23

1. 462.47

13.649.70

Dirección: Rumiñahui Sabanilla OE2-103 y Real Audiencia Celular: 099-141-9018 * Teléfono: (593) 2801-983 / (593) 2479-450		VALOR TOTAL	13.649,00
---	--	-------------	-----------

QUITO - ECUADOR E-MAIL: vdgomeza@yahoo.es TEL: 248 3194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0000401 AL 0000450 ELAB. 14/12/2016 VALIDA SU EMISIÓN 14/DICIEMBRE/2017



ING.VINICIO DAVID GOMEZ AGUIRRE

AUT. SRI. 1119925081

Teléfono.: 03 2 885-713

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: 1RA. EXISOR

17,373.99

SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO TELF.: 248 3194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0000401 AL 0000450 *ELAB. 14/12/2016 VALIDA SU EMISIÓN 14/DICIEMBRE/2017

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES

SINELECT

ING.VINICIO DAVID GOMEZ AGUIRRE

R.U.C: 1711845998001

FACTURA S 001-001

000000417

AUT. SRI. 1119925081

Cliente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte SA. Guia de Remisión

Fecha: 04 de Diciembre del 2017

R.U.C.: 189000/439001

Dirección: Av. 12 de noviembre 11-29 y Espejo

Teléfono.: 03 2885 713

[illegible]

SON: Veintion mil trescientos setenta 19/100

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

GTRO3

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	%	19.030, 53
----------	---	------------

IVA 0%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

Dirección: Rumiñahui Sabanilla OE2-103 y Real Audiencia Celular: 099-141-9018 * Teléfono: (593) 2801-983 / (593) 2479-450
 Quito - Ecuador E-mail: vdgomez@yahoos.es

Quito - Ecuador E-mail: vdgomez@ynhoo.es
 SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO TELF: 248 3194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0000401 AL 0000450 *ELAB. 14/12/2016 VALIDA SU EMISIÓN 14/DICIEMBRE/2017



ING.VINICIO DAVID GOMEZ AGUIRRE

AUT. SRI. 1119925081

Teléfono.: 03 2 885 713

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: 1RA. EYISOR

53. 301 54

LOTROS

Firma Cliente

SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO TELF.: 248 3194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0000401 AL 0000450 *ELAB. 14/12/2016 VALIDA SU EMISIÓN 14/DICIEMBRE/2017

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CIVILES

SINELECT

ING.VINICIO DAVID GOMEZ AGUIRRE

R.U.C: 1711845998001
FACTURA S 001-001
000000420
AUT. SRI. 1119925081

Cliente: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. **Guía de Remisión**

Fecha: 04 de Diciembre del 2017

R.U.C.: 1890001439001

Dirección: Av. 12 de noviembre 11-29 y Espejo

Teléfono.: 03 2 885 713

[illegible]

SON: Veintinueve mil ciento cuarenta y tres 89/100

SUBTOTAL	%	26.021,33
----------	---	-----------

IVA 0%

- I.V.A. 12%

3. 122. 56

VALOR TOTAL

29. 143, 39

FORMA DE PAGO

EFECCIND

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

~~Firma Cliente~~

Dirección: Rumiñahui Sabanilla OE2-103 y Real Audiencia Celular: 099-141-9018 * Teléfono: (593) 2801-983 / (593) 2479-450
Quito - Ecuador E-mail: vdgomeza@yahoo.es

CONTRATISTA VINICIO GOMEZ

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

RESUMEN PLANILLA 1	
FECHA:	28-nov-17

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-04
UBICACIÓN: PASTAZA
CONTRATO No.: 164 - 2017


**SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**


Comunidad	Contratado	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
KALLANA	24.589,48	17.554,60	12.187,23
ALTO CORRIENTES	31.258,18	21.874,34	15.512,49
VALLE HEROSO	38.293,06	24.223,30	19.080,53
MAWKALLACTA	95.600,64	51.046,40	47.590,66
YANAYAKU	24.575,22	15.195,38	12.285,27
SISA	52.518,98	30.349,36	26.021,33

	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
VALOR TOTAL PLANILLA # 1	160.243,38	132.677,51
(-) 50% ANTICIPO	80.121,69	66.338,75
VALOR A CANCELAR SIN IVA	80.121,69	66.338,76
IVA 12%		15.921,30
TOTAL		82.260,08
PORCENTAJE FISICO	60,05%	49,72%

VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA	288.888,66
PLANILLA 1 (25% DEL CONTRATO)	66.708,89
PLANILLA 2 (25% DEL CONTRATO)	66.708,89


X Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA


Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA



PROYECTO: BID-PERU/02/AMB-08-04
UBICACIÓN: COMUNIDAD KALLANA
CONTRATO N°: 164/2017

PLANILLA 1
FECHA: 28/06/17

CONTRATISTA VINCIO GOMEZ
EMPRESA ELECTRICA AMBATO
RESERVA CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUBMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: KALLANA

COMUNIDAD: KALLANA										OBSERVACIONES	
ITEM	RUBRO	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA #1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU- MULADO
		CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO		
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NUEVOS VALORES											
1	Montaje de sistemas fotovoltaicos (1 módulo)	3	u	501.93	4,017.24	3	3,047.48	3	4,504.69	35%	35%
2	Montaje cable de conexión	3	u	609.26	4,574.00	3	3,047.48	3	1,927.73	35%	35%
3	Montaje de sistema de baterías (2 baterías)	3	u	893.03	3,552.24	3	3,047.48	3	2,007.03	35%	35%
4	Proyecto de sistema fotovoltaico (1 módulo)	3	u	117.50	3,854.40	3	3,047.48	3	1,123.80	35%	35%
5	Proyecto de sistema fotovoltaico (2 módulos)	3	u	452.85	3,822.40	3	3,047.48	3	1,905.70	35%	35%
6	Instalación de sistema fotovoltaico (1 módulo)	3	u	899.00	3,895.40	3	3,047.48	3	1,009.00	35%	35%
7	Transporte	1	global	4,930.90	24,855.48	1	4,930.90	1	4,930.90	100%	100%
								17,664.60	12,117.33		

PLANILLA #1 - KALLANA
(-) SON DEL ANTERIOR
VALOR A PAGAR
(*) 12% IVA
TOTAL


17,854.80
8,927.40
8,927.40
2,106.55
10,883.95

SON: SIETE MIL CUARENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS DOLARES

Ing. Pedro Guevara
Administrador EASA

Vencio Gomez
CONTRATISTA

Unicó GómeZ
Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA



PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-04
UBICACIÓN: COMUNIDAD VALLE HERMOSO
CONTRATO No.: 164 - 2017

PLANILLA 1
FECHA: 28-nov-17

CONTRATISTA VINICIO GÓMEZ
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS														
COMUNIDAD: VALLE HERMOSO				VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU- MULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO					
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES														
1	Montaje modulo fotovoltaico (1 modulo)	11	u	501.53	5,516.83	5	2,507.65	3	1,504.59	27%	27%			
2	Montaje caja de equipos	11	u	609.25	6,701.75	5	3,046.25	3	1,827.75	27%	27%			
3	Montaje banco de baterias (2 baterias)	11	u	669.03	7,359.33	5	3,345.15	3	2,007.09	27%	27%			
4	Puesta a tierra individual (1 vanilla)	11	u	112.30	1,235.30	5	561.50	3	336.90	27%	27%			
5	Instalacion electrica de la vivienda	11	u	452.85	4,981.35	5	2,264.25	2	905.70	18%	18%			
6	Capacitacion	1	global	899.00	899.00	1	899.00	1	899.00	100%	100%			
7	Transporte	1	global	11,599.50	11,599.50	1	11,599.50	1	11,599.50	100%	100%			
					36,293.06	24,223.30		19,080.53						

PLANILLA No. 1 - VALLE HERMOSO
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

24,223.30
12,111.65
12,111.65
2,366.66
15,018.93

19,080.53
9,540.27
9,540.27
2,266.66
11,828.93

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE, 93/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA

Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA

CONTRATISTA VINICIO GÓMEZ

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

PLANILLA 1
FECHA: 29-nov-17

PROYECTO: FERUM B10 II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-04
UBICACIÓN: COMUNIDAD MAWKALLACTA
CONTRATO No.: 164 - 2017




COMUNIDAD: MAWKALLACTA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU-MULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES												
1	Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo)	34	u	501.53	17,052.02	15	7,522.95	13	6,519.89	38%	38%	
2	Montaje caja de equipos	34	u	609.25	20,714.50	15	9,138.75	13	7,920.25	38%	38%	
3	Montaje banco de baterías (2 baterías)	34	u	669.03	22,747.02	15	10,035.45	14	9,366.42	41%	41%	
4	Puesta a tierra individual (1 varilla)	34	u	112.30	3,818.20	15	1,684.50	14	1,572.20	41%	41%	
5	Puesta a tierra individual (1 varilla)	34	u	452.95	15,396.90	15	6,792.75	14	6,339.90	41%	41%	
6	Instalación eléctrica de la vivienda	1	global	899.00	899.00	1	899.00	1	899.00	100%	100%	
7	Capacitación	1	global	14,973.00	14,973.00	1	14,973.00	1	14,973.00	100%	100%	
7	Transporte											
					95,600.64	51,046.40		47,590.66				


PLANILLA No. 1 - MAWKALLACTA
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

51,046.40
25,523.20
25,523.20
6,125.57
31,648.77

47,590.66
23,795.33
23,795.33
5,710.88
29,506.21

SON: VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS, 21/100 DÓLARES


Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA


Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA



CONTRATISTA VINICIO GÓMEZ
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-04
UBICACIÓN: COMUNIDAD YANAYAKU
CONTRATO No.: 164 - 2017



PLANILLA 1
FECHA: 28-nov-17

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS													
COMUNIDAD: YANAYAKU			VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACU- MULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO				
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES													
1	Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo)	7	u	501.53	3,510.71	3	1,504.59	2	1,003.06	29%	25%		
2	Montaje caja de equipos	7	u	609.25	4,264.75	3	1,827.75	2	1,218.50	29%	25%		
3	Montaje banco de baterías (2 baterías)	7	u	668.03	4,683.21	3	2,007.09	2	1,338.06	29%	25%		
4	Puesta a tierra individual (1 vanilla)	7	u	112.30	786.10	3	336.90	1	112.30	14%	14%		
5	Instalación eléctrica de la vivienda	7	u	452.85	3,169.95	3	1,358.55	1	452.85	14%	14%		
6	Capacitación	1	global	899.00	899.00	1	899.00	1	899.00	100%	100%		
7	Transporte	1	global	7,261.50	7,261.50	1	7,261.50	1	7,261.50	100%	100%		
					24,575.22	15,195.38		12,285.27					

PLANILLA No 1 - YANAYAKU
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

12,285.27
6,142.64
6,142.64
1,474.23
7,616.87

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS, 87/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricio Garzon
Administrador EEASA

Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA

7/10/17

CONTRATISTA VINICIO GÓMEZ

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PLANILLA 1
FECHA: 29-nov-17

PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-04
UBICACIÓN: COMUNIDAD SISA
CONTRATO No.: 164 - 2017



DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

COMUNIDAD: SISA		VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% AVANCE ESTA PLANILLA	% ACUMULADO	OBSERVACIONES
ITEM	RUBRO	CANT	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
SISTEMA FOTOVOLTAICO MICRO-RED												
1	Montaje módulo fotovoltaico (8 módulos)	1	u	4.686.62	4.686.62	0.50	2.343.31	0.50	2.343.31	50%	50%	
2	Montaje caja micro-red	12	u	329.88	3.958.56	7.00	2.309.16	7.00	2.309.16	58%	58%	
3	Montaje banco baterías (8 baterías micro-red)	1	u	3.340.20	3.340.20	0.50	1.670.10	0.50	1.670.10	50%	50%	
4	Puesta a tierra micro-red	1	u	138.06	138.06	0.50	69.03	0.50	69.03	50%	50%	
5	Instalación eléctrica vivienda micro-red	12	u	596.45	7.157.40	7.00	4.175.15	7.00	4.175.15	58%	58%	
6	Pararrayos micro-red	1	u	2.532.94	2.532.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
7	Instalación del módulo de potencia	1	u	3.694.54	3.694.54	0.50	1.847.27	0.50	1.847.27	50%	50%	
8	Construcción casa de equipos	1	u	4.901.40	4.901.40	1.00	4.901.40	1.00	4.901.40	100%	100%	
9	Instalación eléctrica casa de equipos	1	u	617.05	617.05	0.25	154.26	0.25	154.26	25%	25%	
10	Red de distribución	1	global	5.015.21	5.015.21	0.25	1.253.80	0.15	752.28	15%	15%	
11	Capacitación usuarios	1	global	585.50	585.50	0.25	146.38	0.25	146.38	25%	25%	
12	Capacitación técnicos EEASA (operación y mantenimiento micro-red y sistemas fotovoltaicos	1	global	585.50	585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
13	Transporte	1	global	15.306.00	15.306.00	0.75	11.479.50	0.50	7.653.00	50%	50%	
					52,518.98			30,349.36	26,021.34			

PLANILLA No. 1 - SISA
(-) 50% DEL ANTICIPO
VALOR A PAGARSE
(+) 12% IVA
TOTAL

30,349.36
15,174.68
15,174.68
3,641.92
18,816.60

26,021.34
13,010.67
13,010.67
3,122.56
16,133.23

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES, 23/100 DÓLARES

Ing. Diego Alvarez
Fiscalizador EEASA

Ing. Patricia Garzón
Administradora EEASA

Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA

CONTRATISTA VINICIO GOMEZ

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

RESUMEN PLANILLA 1

FECHA:

29-nov-17


PROYECTO: FERUM BID II
PROCESO: BID-FERUM2-AMB-OB-04
UBICACIÓN: PASTAZA
CONTRATO No.: 164 - 2017


SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS


Comunidad	Contratado	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
KALLANA	24.589,48	17.554,60	12.187,23
ALTO CORRIENTES	31.258,18	21.874,34	15.512,49
VALLE HEROSO	38.293,06	24.223,30	19.080,53
MAWKALLACTA	95.600,64	51.046,40	47.590,66
YANAYAKU	24.575,22	15.195,38	12.285,27
SISA	52.518,98	30.349,36	26.021,33

	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
VALOR TOTAL PLANILLA # 1	160.243,38	132.677,51
(-) 50% ANTICIPO	80.121,69	66.338,75
VALOR A CANCELAR SIN IVA	80.121,69	66.338,76
IVA 12%		15.921,30
TOTAL		82.260,06
PORCENTAJE FISICO	60,05%	49,72%

VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA	266.835,56
PLANILLA 1 (25% DEL CONTRATO)	66.708,89
PLANILLA 2 (25% DEL CONTRATO)	66.708,89


X Ing. Diego Álvarez
Fiscalizador EEASA


Ing. Patricio Garzón
Administrador EEASA


Ing. Vinicio Gómez
CONTRATISTA



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía...!

INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA DEL 60%

CONTRATO 164/2017 (Ref. BID-FERUM2-AMB-OB-04) CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO

1. ANTECEDENTES

- La EEASA suscribe el contrato No. 164/2017 con el contratista Ing. Vinicio Gómez Aguirre con cédula identidad 1711845998 para la CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO.
- El monto del contrato es de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, 56/100 DÓLARES (US\$ 266.835,56) más IVA, se entrega un anticipo del 50% del valor contratado con un plazo de entrega de CIENTO VEINTE (120) días calendario.
- Los pagos se realizarán de conformidad a lo indicado en el proyecto del contrato, con cargo a los fondos provenientes del programa FERUM BID II según lo siguiente:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
56-2017	Construcción de los Proyectos en zonas Aisladas Provincia de Pastaza, Cantones Pastaza y Arajuno	12101020101241706017400010205

- De acuerdo a la cláusula quinta del contrato, numeral 5.2 El valor restante de la obra se cancelará de la siguiente manera: el 25% de saldo con un avance físico de la obra del 60% o más y el restante 25% al 100% de avance físico y contra entrega de la liquidación técnica y económica.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Este programa contempla la CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO.

3. CONDICIONES OPERATIVAS

- La obra física se encuentra con un avance del 60% (Ref. Oficio No. 22-GG-11-2016), lo cual mediante inspección realizada, ha sido avalada dicho avance de obra pudiendo constatar que las instalaciones hasta el momento en su mayoría están de acuerdo a las disposiciones de fiscalización y administración.

**4. PLAZOS**

Contrato de Construcción	No. 164/2017
Contratista	VINICIO GÓMEZ AGUIRRE con C.I. 1711845998
Fecha y firma del contrato (Suscripción)	25 de julio de 2017
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO
Valor del Contrato sujeto a liquidación final	US\$ 266.835,56
Fecha de inicio de obra: Notificación del anticipo (Ref. oficio DF-TES-469-2017)	02 de agosto de 2017
Plazo de entrega de obra	Ciento veinte (120) días calendario
Fecha de tope conclusión de la obra	30 de noviembre de 2017

5. CONSTANCIA

- De acuerdo a la fiscalización realizada en sitio de las obra y revisión de documentos presentados hasta el momento, se concluye que cumple parcialmente con los requerimientos técnicos que se establece en el Contrato, ejecutándose según como indica el siguiente cuadro, valores que no incluyen IVA.

MONTO CONTRATADO SIN I.V.A		ANTICIPO (50%)	MONTO EJECUTADO (SIN IVA)			
			PLANILLA 1	PLANILLA 2	TOTAL	%
Construcción de los Proyectos en zonas Aisladas Provincia de Pastaza, Cantones Pastaza y Arajuno	266.835,56	133.417,78	66.338,76		66.338,76	49,72

En el análisis económico se indica y según avance de obra hasta el momento se entregaría al contratista un valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, 54/100 DÓLARES (US\$ 199.756,54) más IVA.**

Atentamente

Visto Bueno

Ing. Diego Alvarez J.
**JEFE ÁREA ENERGIA
RENOVABLE**

Fiscalizador

Ing. Patricio Garzón A.
DIRECTOR DZOP

Administrador Contrato

DA/da



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3408

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA #1 CONTRATO #164-2017

FECHA: 29/11/2017 12:13:19

TOTAL TRAMITE: 82.260,06

Fecha Imp: 29/11/2017 14:38:21

Fecha Aprob: 29/11/2017 14:26:14

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP 1210102010124170601740001C	2 CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO	,00	82.260,06

FINANCIAMIENTO:

ALVAREZ JACOME DIEGO ARMANDO

SOLICITADO POR:

GARZON AVILA EDGAR PATRICIO

VISTO BUENO:

MANUELJ 29/11/2017 14:38:21

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.