



MEMORANDO DZON-ST-157-2017

**PARA:** DIRECTORA FINANCIERA  
**DE:** JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA DZON (E)  
**ASUNTO:** PAGO DE PLANILLA 3 FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 001-2017 REF. LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001  
**FECHA:** septiembre 25, 2017

Adjunto remito la documentación de la planilla 3 final y liquidación con la respectiva Acta de Entrega Recepción Única del contrato 001-2017, suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y el Ing. Edwin Oswaldo Segovia Albarracín con RUC 0503067902001, para la provisión de **"SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO"** REF. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001, por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla y liquidación del contrato 001-2017, por el valor total de **US\$51,321.07 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO, CON 07/100 DOLARES)**, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

ITEM	Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN
1	12101020101221616017457070203	REDES.- SANTA ROSA BAJA
2	121010204012217160184570400306	ALUMBRADO PÚBLICO.- SANTA TERESITA
3	12101020401221716018457050306	ALUMBRADO PÚBLICO.- AYAPATA
4	12101020401221716018457060306	ALUMBRADO PÚBLICO.- CAMPOS FELICES
5	121010204012217160184570800306	ALUMBRADO PÚBLICO.- SANTA ROSA BAJA
6	12101020401221716018457070306	ALUMBRADO PÚBLICO.- LAURELES DE APUYA
7	121010201012217160144570402	MEDIDORES.- SANTA TERESITA
8	121010201012217160144570502	MEDIDORES.- AYAPATA
9	121010201012217160144570602	MEDIDORES.- CAMPOS FELICES
10	121010201012217160144570702	MEDIDORES.- SANTA ROSA BAJA
11	121010201012217160144570802	MEDIDORES.- LAURELES DE APUYA

**PLANILLA 3 FINAL Y LIQUIDACIÓN**

<b>VALOR DE PLANILLA</b>	\$ 45,822.39
Total gravado con tarifa IVA 0%:	
Total gravado con tarifa IVA 12%:	\$ 45,822.39
+ IVA 12%:	\$ 5,498.68
-ANTICIPO	\$ 23,970.14
-FONDO DE GARANTÍA 0%	\$ -
-MULTA POR MORA:	\$ -
<b>SALDO A CANCELARSE:</b>	<b>\$ 27,350.93</b>



Cabe señalar que en la presente planilla de liquidación prevalece la mano de obra sobre el intelecto.

Atentamente,

Ing. Víctor Uyaguari  
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Ing. Marco Chagcha  
JEFE DE SECCIÓN COMERCIAL

Visto bueno,

Ing. Nelson Muso  
DIRECTOR DZON

Anexo: Documentos de respaldo para pagos.

UV/Leyda A.



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

**RESUMEN PLANILLA #3 FINAL**

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.

FISCALIZACIÓN REDES Y AP: ING. VÍCTOR UYAGUARI  
FISCALIZACIÓN ACOMETIDAS Y MEDIDORES: ING. MARCO CHAGCHA

CONTRATISTA: ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN

SECTOR: PROVINCIA DE NAPO, SECTOR: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA, LAURELES DE APUYA  
CONTRATO N° 001-2017 (LPN No: BIDIH-FERUM-EEASA-08-001)

**PLANILLA DE AVANCE # 3 FINAL**

ÍTEM	N° PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD	ORDEN DE TRABAJO USD	PLANILLA # 3 FINAL US\$	IVA 12%	TOTAL PLANILLA # 3 CON IVA	- ANTICIPO	TOTAL A CANCELAR
1	12101020101221616017457040203	REDES - SANTA TERESITA	16,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	12101020101221616017457050203	REDES - AYAPATA	20,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	12101020101221616017457060203	REDES - CAMPOS FELICES	29,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	12101020101221616017457070203	REDES - SANTA ROSA BAJA	110,771.54	4,539.08	25,909.06	3,109.09	29,018.15	14,013.46	15,004.69
5	12101020101221616017457080203	REDES - LAURELES DE APUYA	33,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	121010204012217160184570400306	ALUMBRADO PUBLICO - SANTA TERESITA	1,000.86	0.00	428.94	51.47	480.41	214.47	265.94
7	12101020401221716018457050306	ALUMBRADO PUBLICO - AYAPATA	1,429.80	0.00	3,145.56	377.47	3,523.03	1,572.78	1,950.25
8	12101020401221716018457060306	ALUMBRADO PUBLICO - CAMPOS FELICES	2,001.72	0.00	1,286.82	154.42	1,441.24	643.41	797.83
9	121010204012217160184570800306	ALUMBRADO PUBLICO - SANTA ROSA BAJA	5,433.24	0.00	571.92	68.63	640.55	285.96	354.59
10	12101020401221716018457070306	ALUMBRADO PUBLICO - LAURELES DE APUYA	3,288.54	0.00	2,287.68	274.52	2,562.20	1,143.84	1,418.36
11	121010201012217160144570402	MEDIDORES - SANTA TERESITA	1,653.11	0.00	1,521.81	182.62	1,704.43	780.91	943.52
12	121010201012217160144570502	MEDIDORES - AYAPATA	1,653.11	0.00	1,653.11	198.37	1,851.48	826.56	1,024.92
13	121010201012217160144570602	MEDIDORES - CAMPOS FELICES	2,667.65	0.00	2,029.08	243.49	2,272.57	1,014.54	1,258.03
14	121010201012217160144570702	MEDIDORES - SANTA ROSA BAJA	7,909.44	0.00	5,504.39	660.52	6,164.91	2,752.20	3,412.71
15	121010201012217160144570802	MEDIDORES - LAURELES DE APUYA	1,822.20	0.00	1,484.02	178.08	1,662.10	742.01	920.09
<b>TOTAL:</b>			<b>239,701.31</b>	<b>4,539.08</b>	<b>45,822.39</b>	<b>5,498.68</b>	<b>51,321.07</b>	<b>23,970.14</b>	<b>27,350.93</b>

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCION COMERCIAL

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCION TECNICA (E)



Segovia Albarrasín Edwin Oswaldo

Servicio de capacitación - Actividades de ingeniería eléctrica  
Actividades de subcontratación de mano de obra

Dirección: Cuatro Esquinas, Sinchaguasín 11 y Luis Vicente Segovia  
Teléfonos: 0995951606 - 03 2723526 - PUJILI

RUC: 0503067902001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000662

AUT. SRI. 1120469823

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	25	04	20 17

SEÑOR: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A

RUC/CI: 1890001439001 GUIA REM: .....

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo TELF: 032 998600

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Planilla final "Suministro de materiales, mano de obra, dirección Técnica y Puesta en servicio para la construcción de redes eléctricas nuevas de distribución de medio y bajo voltaje en la Provincia de Napo; CONTRATO 001-2017 del Sector Ayapato	4798,67	4798,67

WILLAN NÁN LÓPEZ BENAVIDES - AUT 1591 - RUC 0500641824001 DEL 0601 AL 0700  
Fecha Aut: 27 Marzo 2017 - CADUCA: 27 MARZO 2018

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta crédito / débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

FIRMA RESPONSABLE

SUBTOTAL	4798,67
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
DESCUENTO	
I.V.A. 12%	575,84
TOTAL DOLARES	5374,51

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor



**Segovia Albarrasín Edwin Oswaldo**

Servicio de capacitación - Actividades de ingeniería eléctrica  
Actividades de subcontratación de mano de obra

Dirección: Cuatro Esquinas, Sinchaguasín 11 y Luis Vicente Segovia  
Teléfonos: 0995951606 - 03 2723526 - PUJILI

RUC: 0503067902001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000661

AUT. SRI. 1120469823

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*

DIA	MES	AÑO
25	09	2017

SEÑOR: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte SA

RUC/CI: 1890001439001 ..... GUIA REM: .....

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo TELF: 032998600

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Planilla final " Suministro de materiales, mano de obra, dirección Técnica y Puesta en servicio para la construcción de redes eléctricas nuevas de distribución de medio y bajo voltaje en la Provincia de Napo, CONTRATO 001-2017 del Sector Santa Teresita	1950,75	1950,75

WILLAN IVÁN LÓPEZ BENAVIDES - AUT. 1591 - RUC. 0500641824001 DEL 0601 AL 0700  
Fecha Aut: 27 Marzo 2017 - CADUCA: 27 MARZO 2018

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta crédito / débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

FIRMA RESPONSABLE

SUBTOTAL	1950,75
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
DESCUENTO	
I.V.A. 12.0%	234,09
TOTAL DOLARES	2184,84

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor



Segovia Albarrasin Edwin Oswaldo

Servicio de capacitación - Actividades de ingeniería eléctrica  
Actividades de subcontratación de mano de obra

Dirección: Cuatro Esquinas, Sinchaguasin 11 y Luis Vicente Segovia  
Teléfonos: 0995951606 - 03 2723526 - PUJILI

RUC: 0503067902001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000663

AUT. SRI. 1120469823

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*

Fecha:

DIA	MES	AÑO
25	09	2017

SEÑOR: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte SA

RUC/CI: 189.000.1439001 GUIA REM:

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-24 y Espartero TELF: 032498600

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Planilla final " Suministro de materiales, mano de obra, dirección Técnica y Puesta en servicio para la construcción de redes eléctricas nuevas de distribución de medio y bajo voltaje en la Provincia de Napo; CONTRATO 001-2017 del Sector Campos Felices	3315,90	3315,90

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

WILLAN VÁN LÓPEZ BENAVIDES - AUT 1591 - RUC 0500641824001 DEL 0601 AL 0700  
Fecha Aut: 27 Marzo 2017 - CADUCA: 27 MARZO 2018

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta crédito / débito	
Otros	

SUBTOTAL	3315,90
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
DESCUENTO	
I.V.A. 12%	397,91
TOTAL DOLARES	3713,81

FIRMADO CLIENTE

FIRMADO RESPONSABLE



# Segovia Albarrasín Edwin Oswaldo

Servicio de capacitación - Actividades de ingeniería eléctrica  
 Actividades de subcontratación de mano de obra  
 Dirección: Cuatro Esquinas, Sinchaguasín 11 y Luis Vicente Segovia  
 Teléfonos: 0995951606 - 03 2723526 - PUJILI

RUC: 0503067902001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000664

AUT. SRI. 1120469823

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	25	09	2017

SEÑOR: Empresa Eléctrica Ambiente Regional Centro Norte S.A

RUC/CI: 1840001439001

GUIA REM: .....

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-24 y Espejo TELF: 032998600

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Planilla final " Suministro de materiales mano de obra, dirección Técnica y Puesta en servicio para la construcción de redes eléctricas nuevas de distribución de medio y bajo voltaje en la Provincia de Napo - CONTRATO 001-2017 del Sector Santa Rosa Baja	31985,37	31985,37

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

WILLAN IVÁN LÓPEZ BENAVIDES - AUT 1591 - RUC 0500641824001 DEL 0601 AL 0700  
 Fecha Aut: 27 Marzo 2017 - CADUCA: 27 MARZO 2018

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta crédito / débito	
Otros	

SUBTOTAL	31985,37
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
DESCUENTO	
I.V.A. 12%	3838,24
TOTAL DOLARES	35823,61

  
 FIRMA CLIENTE

  
 FIRMA RESPONSABLE

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.



PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.  
 FISCALIZACIÓN REDES Y AP: ING. VÍCTOR UYAGUARI  
 FISCALIZACIÓN ACOMETIDAS Y MEDIDORES: ING. MARCO CHAGCHA  
 CONTRATISTA: ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN  
 SECTOR: SANTA ROSA BAJA.  
 DESCRIPCIÓN: REDES DE DISTRIBUCIÓN  
 CONTRATO N°: 001-2017 (LPN N°: BIDIII-FERUM-EEASA-08-001)

PLANILLA FINAL #3


ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			VALOR ORDEN DE TRABAJO			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3	
		UNIDAD	CANTIDAD	PIUNITARIO	PIOTAL	CANTIDAD	PIUNITARIO	PIOTAL	CANTIDAD
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE (RECTO)	KM	7,8	116,72	910,42			0	0,00
1,1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED	KM	7,8	116,72	910,42			0	0,00
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES DE LA LINEA	KM	7,8	474,17	3698,53			1,28515	609,38
2,1	POSTES HORNICÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG	CU	2	323,79	647,58			0	0,00
2,2	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR	KM	11,3	897,64	10143,33			0	0,00
3	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 110 AWG	KM	3	3713,92	11141,76			0	0,00
3,1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 110 AWG	KM	11,3	897,64	10143,33			0	0,00
3,2	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 110 AWG	KM	3	3713,92	11141,76			0	0,00
3,3	CONDUCTOR PRENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	KM	3	3713,92	11141,76			0	0,00
3,4	CONDUCTOR PRENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	KM	3	3713,92	11141,76			0	0,00
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA	CU	6	1352,29	8113,74			0	0,00
4,1	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	6	1352,29	8113,74			0	0,00
4,2	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	9	1573,66	14162,94			0	0,00
4,3	SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV 1F 200 AMP. EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	1	195,49	195,49			0	0,00
4,4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS	CU	30	21,59	647,70			0	0,00
5	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	CU	6	30,53	183,18			0	0,00
5,1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	CU	6	30,53	183,18			0	0,00
5,2	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	CU	6	30,53	183,18			0	0,00
5,3	ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DEL NEUTRO	CU	46	17,57	809,22			0	0,00
5,4	ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DEL NEUTRO	CU	16	34,63	554,08			0	0,00
5,5	ESTRUCTURA 13,8KV 1F DOBLE RETENCIÓN TERMINAL	CU	6	84,54	507,24			0	0,00
5,6	ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	29	11,68	338,72			0	0,00
5,7	ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	32	17,68	565,76			0	0,00
5,8	ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	CU	1	49,61	49,61			0	0,00
5,9	ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	CU	1	49,61	49,61			0	0,00
5,10	ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	CU	1	49,61	49,61			0	0,00
5,11	ESTRUCTURA 240V PRENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES EN PUENTES	CU	1	49,61	49,61			0	0,00
5,12	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	CU	24	81,37	1952,88			0	0,00
5,20	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	CU	12	60,35	724,20			0	0,00
5,21	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	CU	12	60,35	724,20			0	0,00
5,22	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 2,400V	CU	30	46,50	1395,00			0	0,00
6	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACIÓN AL GIS	CU	83	3,98	331,17			0	0,00
6,1	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCSIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACION DE MEDIDORES)	CU	83	3,98	331,17			0	0,00
6,2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCSIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE)	CU	1	2,60	2,60			0	0,00
6,3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCSIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE)	CU	1	2,60	2,60			0	0,00
6,4	COLOCACION PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL ARCSIS	CU	1	6,01	6,01			0	0,00
7	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES PLÁSTICOS	CU	52	655,61	34091,72			0	0,00
7,1	POSTES PLÁSTICOS 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG	CU	33	593,16	19574,28			35	20760,60
7,2	POSTES PLÁSTICOS 18 m CARGA DE ROTURA 400 KG	CU	3	593,16	1779,48			2	4277,26
7,3	POSTES PLÁSTICOS 18 m CARGA DE ROTURA 1000 KG	CU	2	103,63	207,26			2	207,26
OT 1	BAZALZA PARA SEÑALIZACIÓN	CU	4	13,64	54,56			4	54,56
OT 2	AMORTIGUADORES DE VIBRACION	CU	4	13,64	54,56			4	54,56
	SUBTOTAL SIN IVA:				116.771,54			4.539,08	25.909,06

*(Signature)*  
 ING. VÍCTOR UYAGUARI  
 JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

*(Signature)*  
 ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA  
 CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**



PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:  
DESCRIPCIÓN:  
CONTRATISTA:  
SECTOR:  
CONTRATO Nº

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
ALUMBRADO PÚBLICO  
ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN  
SANTA TERESITA  
001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

**PLANILLA #3 DE ALUMBRADO PÚBLICO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD				RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA # 3	
		UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/TOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIA 240V N8 DE 100W EN POSTE CON RED	C/U	7	142,40	996,80	3	427,20
6,1	PRENSAMBLADA	C/U	7	0,58	4,06	3	1,74
8,1	LEVANTAMIENTO E INGRESO AL ARCOGIS DE LUMINARIA				1.000,86		428,94
TOTAL SIN IVA:					1.000,86		

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )

ING. NELSON MUJSO  
DIRECTOR DZON

ING. EDWIN SEGOVIA  
CONTRATISTA

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**



SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE

PROYECTO:

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:  
DESCRIPCIÓN:  
CONTRATISTA:  
SECTOR:  
CONTRATO Nº

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
ALUMBRADO PÚBLICO  
ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN  
PROVINCIA DE NAPO, SECTOR: AYAPATA  
001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

**PLANILLA # 3 DE ALUMBRADO PÚBLICO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/TOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO						
6,1	LUMINARIA 240V, Na DE 100W EN POSTE CON RED PREENSAMBLADA	C/U	10	142,40	1.424,00	22	3.132,80
8,1	LEVANTAMIENTO E INGRESO AL ARGOSIS DE LUMINARIA	C/U	10	0,58	5,80	22	12,76
TOTAL SIN IVA:					1.429,80		3.145,56

ING. NELSON MUSO  
DIRECTOR DZON

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )

ING. EDWIN SEGOVIA  
CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE  
DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.

PROYECTO:

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:

DESCRIPCIÓN:

CONTRATISTA:

SECTOR:

CONTRATO Nº

ING. VÍCTOR UYAGUARI

ALUMBRADO PÚBLICO

ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN

CAMPOS FELICES

001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

PLANILLA # 3 DE ALUMBRADO PÚBLICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD				RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3	
		UNIDAD	CANTIDAD	PIUNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/TOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO						
6.1	LUMINARIA 240V Na DE 100W EN POSTE CON RED	C/U	14	142,40	1.993,60	9	1.281,60
8.1	PREENSAMBLADA	C/U	14	0,58	8,12	9	5,22
				TOTAL SIN IVA:		2.001,72	
						1.286,82	

  
ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )

  
ING. NELSON MUSO  
DIRECTOR DZON

  
ING. EDWIN SEGOVIA A.  
CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

PROYECTO:

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:

DESCRIPCIÓN:

CONTRATISTA:

SECTOR:

ING. VÍCTOR UYAGUARI

ALUMBRADO PÚBLICO

ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN

PROVINCIA DE NAPO, SECTOR: SANTA ROSA

BAJA

001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-08-001)

**PLANILLA # 3 DE ALUMBRADO PÚBLICO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	PIUNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	PITOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO						
6.1	LUMINARIA 240V, Na DE 100W EN POSTE CON RED	C/U	38	142,40	5.411,20	4	569,60
8.1	LEVANTAMIENTO E INGRESO AL ARCGIS DE LUMINARIA	C/U	38	0,58	22,04	4	2,32
				<b>SUBTOTAL SIN IVA:</b>	<b>5.433,24</b>		<b>571,92</b>

  
ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )

  
ING. NELSON MUSO  
DIRECTOR DZON

  
ING. EDWIN SEGOVIA A.  
CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
ALUMBRADO PÚBLICO  
ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN  
LAURELES DE APUYA  
001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

**PLANILLA # 3 DE ALUMBRADO PÚBLICO**

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:  
DESCRIPCIÓN:  
CONTRATISTA:  
SECTOR:  
CONTRATO Nº

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	PIUNITARIO	PITOTAL	CANTIDAD	PITOTAL
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO						
6,1	LUMINARIA 240V.Na DE 100W EN POSTE CON RED PREENSAMBLADA	C/U	23	142,40	3.275,20	16,00	2.278,40
8,1	LEVANTAMIENTO E INGRESO AL ARCGIS DE LUMINARIA	C/U	23	0,58	13,34	16,00	9,28
<b>TOTAL SIN IVA:</b>					<b>3.288,54</b>		<b>2.287,68</b>

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )

ING. NELSON MUSO  
DIRECTOR DZON

ING. EDWIN SEGOVIA A.  
CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

PROYECTO:

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.

FISCALIZACIÓN ACOMETIDAS Y MEDIDORES:

ING. MARCO CHAGCHA

ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN

PROVINCIA DE NAPO, SECTOR: SANTA TERESITA

001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

CONTRATO N°

**PLANILLA #3 DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA # 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	PIUNITARIO	PI TOTAL	CANTIDAD	PI TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR						
7.1	ACOMETIDA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE AL. PARA MEDIDOR BIFASICO	C/U	10	97,49	974,90	9	877,41
7.2	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO SIN TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	1	33,81	33,81	0,00	0,00
7.3	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	9	71,60	644,40	9	644,40
		TOTAL SIN IVA:			1.653,11		1.521,81

  
 ING. MARCO CHAGCHA  
 FISCALIZADOR ACOMETIDAS Y MEDIDORES

  
 ING. NELSON MIJANG  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
 ING. EDWIN SEGOVIA  
 CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

**PROYECTO:** SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE

**FISCALIZACIÓN REDES Y AP:**  
**FISCALIZACIÓN ACOMETIDAS Y MEDIDORES:**  
**CONTRATISTA:**  
**SECTOR:**  
**CONTRATO N°**

**ING. VÍCTOR UYAGUARI**  
**ING. MARCO CHAGCHA**  
**ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN**  
**PROVINCIA DE NAPO, SECTOR: AYAPATA**  
**001-2017**

**PLANILLA #3 DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR						
7.1	ACOMETIDA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE AL. PARA MEDIDOR BIFASICO	C/U	10	97,49	974,90	10	974,90
7.2	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO SIN TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	1	33,81	33,81	1	33,81
7.3	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	9	71,60	644,40	9	644,40
<b>TOTAL SIN IVA:</b>					<b>1.653,11</b>		<b>1.653,11</b>

*(Signature)*  
**ING. NELSON MUSO**  
DIRECTOR DZON

*(Signature)*  
**ING. EDWIN SEGOVIA**  
CONTRATISTA

*(Signature)*  
**ING. MARCO CHAGCHA**  
FISCALIZADOR ACOMETIDAS Y MEDIDORES



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:  
DESCRIPCIÓN:  
CONTRATISTA:  
SECTOR:  
CONTRATO Nº

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
REDES DE DISTRIBUCIÓN  
ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN  
CAMPOS FELICES  
001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-08-001)

PLANILLA #3 DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR						
7.1	ACOMETIDA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE AL. PARA MEDIDOR BIFASICO	C/U	16	97,49	1.559,84	12	1.169,88
7.2	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO SIN TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	1	33,81	33,81	0,00	0,00
7.3	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	15	71,60	1.074,00	12	859,20
<b>TOTAL SIN IVA:</b>					<b>2.667,65</b>		<b>2.029,08</b>

  
ING. MARCO CHAGCHA  
FISCALIZADOR ACOMETIDAS Y MEDIDORES

  
ING. NELSON MUSO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ING. EDWIN SEGOVIA A.  
CONTRATISTA





**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

**PROYECTO:** SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.

**FISCALIZACIÓN REDES Y AP:**  
**FISCALIZACIÓN ACOMETIDAS Y MEDIDORES:**  
**CONTRATISTA:**  
**SECTOR:**

ING. VÍCTOR UYAGUARI  
ING. MARCO CHAGCHA  
ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN  
PROVINCIA DE NAPO, SECTOR: SANTA ROSA  
BAJA  
001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

**CONTRATO N°**

**PLANILLA #3 DE MEDIDORES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3		
		UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR						
7.1	ACOMETIDA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE AL. PARA MEDIDOR BIFASICO	C/U	47	97,49	4.582,03	33	3.217,17
7.2	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO SIN TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	1	33,81	33,81	2	67,62
7.3	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	46	71,60	3.293,60	31	2.219,60
<b>SUBTOTAL SIN IVA:</b>					<b>7.909,44</b>		<b>5.504,39</b>

  
ING. MARCO CHAGCHA  
FISCALIZADOR ACOMETIDAS Y MEDIDORES

  
ING. NELSON MUSO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ING. EDWIN SEGOVIA A.  
CONTRATISTA



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE.

PROYECTO:

FISCALIZACIÓN REDES Y AP:

DESCRIPCIÓN:

CONTRATISTA:

SECTOR:

CONTRATO N°

ING. VÍCTOR UYAGUARI

REDES DE DISTRIBUCIÓN

ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASÍN

LAURELES DE APUYA

001-2017 (LPN No.: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

**PLANILLA #3 DE MEDIDORES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD			RESULTADO DE FISCALIZACIÓN / PLANILLA 3			
		UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR							
7.1	ACOMETIDA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE AL. PARA MEDIDOR BIFASICO	C/U	11	97,49	1.072,39	9	97,49	877,41
7.2	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO SIN TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	1	33,81	33,81	1	33,81	33,81
7.3	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA)	C/U	10	71,60	716,00	8	71,60	572,80
<b>TOTAL SIN IVA:</b>					<b>1.822,20</b>			<b>1.484,02</b>

  
ING. NELSON MURO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ING. MARCO CHAGCHA

FISCALIZADOR ACOMETIDAS Y MEDIDORES

  
ING. EDWIN SEGOVIA A.  
CONTRATISTA



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

En la ciudad de Tena, se constituyen por una parte los Ing. Nelson Muso administrador del contrato y los Ingenieros Víctor Uyaguari Díaz, Ing. Marco Chagcha López, como Fiscalizadores por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y por otra el Ing. Edwin Oswaldo Segovia Albarrasín, contratista para el SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA BAJA, LAURELES DE APUYA, en el Departamento de la Zona Oriental Napo, y realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de Obra.

**Contrato de trabajo No:** 001-2017

**Fecha de suscripción:** 04 de enero de 2017

**Fecha de inicio (Notificación):** 10 de enero de 2017 (DF-TES-1009-2017)

**Objeto del trabajo:** Ejecución del Proyecto denominado SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA BAJA, LAURELES DE APUYA.

**Valor del contrato:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON 31/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 239.701,31) más IVA.

**Multa:** Dos por mil del valor del contrato por cada día de retraso.

**Plazo:** CIENTO OCHENTA (180) días calendario, desde el 10 de enero de 2017 al 09 de julio de 2017

**Fecha de notificación de conclusión de obra:** 06 de julio de 2017 (trámite 2017-14983)

**Mora:** No existe mora

**Resultado de Fiscalización:** Una vez constituida fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de "SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA BAJA, LAURELES DE APUYA", es satisfactoria constructivamente.

De acuerdo a las planillas presentadas, previa verificación en el sitio de la obra, se tiene los resultados que se indican a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO USD	ORDEN DE TRABAJO	PLANILLA AVANCE # 1	PLANILLA AVANCE # 2	PLANILLA FINAL # 3	TOTAL PLANILLAS
REDES.- SANTA TERESITA	16.190,87	0,00	13.293,72	506,03	0,00	13.799,75
REDES.- AYAPATA	20.867,53	0,00	14.156,48	4.082,47	0,00	18.238,95
REDES.- CAMPOS FELICES	29.788,80	0,00	22.104,18	2.439,74	0,00	24.543,92
REDES.- SANTA ROSA BAJA	110.771,54	4.539,08	14.923,66	88.474,61	25.909,06	129.307,33
REDES.- LAURELES DE APUYA	33.222,90	0,00	31.402,48	377,67	0,00	31.780,15
ALUMBRADO PÚBLICO.- SANTA TERESITA	1.000,86	0,00	0,00	0,00	428,94	428,94
ALUMBRADO PÚBLICO.- AYAPATA	1.429,80	0,00	0,00	0,00	3.145,56	3.145,56
ALUMBRADO PÚBLICO.- CAMPOS FELICES	2.001,72	0,00	0,00	0,00	1.286,82	1.286,82
ALUMBRADO PÚBLICO.- SANTA ROSA BAJA	5.433,24	0,00	0,00	0,00	571,92	571,92
ALUMBRADO PÚBLICO.- LAURELES DE APUYA	3.288,54	0,00	0,00	0,00	2.287,68	2.287,68
MEDIDORES.- SANTA TERESITA	1.653,11	0,00	0,00	0,00	1.521,81	1.521,81
MEDIDORES.- AYAPATA	1.653,11	0,00	0,00	0,00	1.653,11	1.653,11
MEDIDORES.- CAMPOS FELICES	2.667,65	0,00	0,00	0,00	2.029,08	2.029,08
MEDIDORES.- SANTA ROSA BAJA	7.909,44	0,00	0,00	0,00	5.504,39	5.504,39
MEDIDORES.- LAURELES DE APUYA	1.822,20	0,00	0,00	0,00	1.484,02	1.484,02
<b>TOTAL:</b>	<b>239.701,31</b>	<b>4.539,08</b>	<b>95.880,52</b>	<b>95.880,52</b>	<b>45.822,39</b>	<b>237.583,43</b>

En el análisis económico se indica que la obra ejecutada NO supera al valor contratado llegando a un nivel de ejecución del contrato del 99,12%, de acuerdo al avance de obra de los trabajos realizados.

En cuanto a tiempo **No hay mora.**

Para constancia firman en la ciudad de Tena el día 15 de Agosto de 2017.

  
 Ing. Nelson Muso D.  
 Director DZON

  
 Ing. Marco Chagcha L.  
 Jefe de Sección Comercial

  
 Ing. Victor Uyaguari D.  
 Jefe Sección Técnica (E)

  
 Ing. Edwin Segovia A.  
 Contratista



## ACTA DE ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO

**SECTOR:** SANTA TERESITA, AYAPATA, CAMPOS FELICES, SANTA ROSA BAJA, LAURELES DE APUYA

**CONTRATO:** 001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001)

**PROGRAMA:** DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ACOMETIDAS Y MEDIDORES

### ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Tena, el día 10 de julio de 2017 luego de verificada la construcción, la que se encuentra operable, se procede a suscribir el Acta de Energización y Puesta del sector de: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO del contrato de construcción de obra material Contrato: 001-2017 (LPN No: BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001). Para este propósito comparecen los Ingenieros Víctor Uyaguari Díaz y Marco Chagcha López en calidad de fiscalizadores por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte y el Ing. Edwin Oswaldo Segovia Albarracín contratista.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción: 001/2017
- Contratista: Ing. Edwin Oswaldo Segovia Albarracín
- Fecha firma del contrato: 04 de Enero de 2017
- Fecha de notificación de anticipo/inicio contrato: 10 de enero de 2017 (DF-TES-1009-2017)
- Plazo entrega: 180 días calendario
- Fecha de tope para entrega de obra: 09 de julio de 2017
- Fecha de tope de ampliación para entrega de obra: 0 DÍAS DE AMPLIACIÓN
- Fecha de notificación conclusión de construcción de obra: 06 de julio de 2017 (trámite 2017-14983)
- Mora en construcción y desmantelamiento: NO existe mora en construcciones

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:

  
\_\_\_\_\_  
JEFE SECCIÓN COMERCIAL

  
\_\_\_\_\_  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E.)

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA