



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN  
SECCIÓN:..... *EUR*  
TRÁMITE N°:..... *7542-2017*  
FECHA:..... *08 ABR 2017*  
RECIBIDO POR:..... *[Signature]*

**MEMORANDO DIST-EUR-096-2017**

**PARA:** DIRECTOR FINANCIERO  
**DE:** JEFE DE AREA ELECTRIFICACION URBANA  
**ASUNTO:** SOLICITANDO PAGO PLANILLA CONTRATO 008/2017  
**FECHA:** ABRIL 05, 2017

Adjunto la presente sírvase encontrar la planilla No 1 avance obra del contrato # 008/2017, realizado por Ing. Wilson Tisalema Peralta con RUC 1802649937001 para la CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTON BAÑOS - SECTOR VISCAYA así como también el acta de energización y puesta en servicio del mismo.

El departamento financiero deberá retener los valores pertinentes, respecto a las cláusulas contractuales y valores de ley correspondientes.

Por la atención que se sirva dar la presente anticipo mis agradecimientos

Elaborado y revisado,

*[Signature]*  
Ing. Lepín Montaña R.  
JEFE AREA ELECT.URBANA

Aprobado,

*[Signature]*  
Ing. Ángel Silva  
DIRECTOR DISTRIBUCION (E)

Adjunto documentos de Respaldo.  
LM

**DEPARTAMENTO DISTRIBUCION  
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO CONTRATOS**

DATOS PERSONALES	
Nº DE RUC	1802649937001
RAZON SOCIAL / NOMBRE	WILSON TISALEMA PERALTA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (si es persona jurídica)	
CORREO ELECTRONICO 1 (obligatorio - recibirá documento electrónico)	<u>wilsongtisalema_p@hotmail.com</u>
CORREO ELECTRONICO 2 (opcional)	
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	
TELÉFONO CONVENCIONAL	
TELÉFONO CELULAR	0998218439
DIRECCION ACTUAL	AV.VICTOR HUGO 140 Y BATALLA DE PICHINCHA
CIUDAD	AMBATO

**DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIÓN CONTABILIDAD  
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS**

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Garantías de anticipo		3
Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		3
Garantía Técnica		3
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		X
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		X
Planilla de avance		X
Copia de planillas de aportes al IESS		X
Certificado de no adeudar al IESS		X
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		X
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Trámite presupuestario		
Facturas validadas		
Planilla de liquidación		
Formulario de liquidación de obra		
Acta de unica		
Acta de baja de materiales		
Acta de entrega recepción definitiva		
Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
Autorización por incremento de obra (si corresponde)		
Contrato complementario (cuanto sobrepasa el 25% de obra)		
Solicitud de pago - Contratista		
Certificado del ARCGIS - SYSCOM		
Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
Liquidación de materiales (egresos, reingresos, devol.)		
Hojas de estancamiento		
Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
Inventario de redes existentes (antiguos)		
Inventario de redes existentes (nuevas)		
Copia de planillas de aportes al IESS		1
Certificado de no adeudar al IESS		1
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Pago de pliegos		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Garantías de fiel cumplimiento		3
Garantía técnica		3
Copia de la transferencia		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Informes de recibo		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Garantías del anticipo		3
Garantías de fiel cumplimiento		3
Garantía técnica		3
Acta de entrega recepción definitiva		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Copias de las facturas de compra por parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir un bien o servicio		
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Orden de trabajo servicios		
Copia de comprobante de retención		
Contrato de servicios		
Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA (Bienes y n	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes		
Pedido de Compra		
Orden de compra		
Factura		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes iguales o mayores a US\$ 50.00		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

Otros		
-------	--	--

Elaborado por:

Revisado por:  
Jefe Área de Egresos

Digitalizado por  
Contador Ayudante

**REFERENCIAS:**


AS = Área solicitante

DF = Departamento Financiero

1.- Constituyen un requisito de pago establecido en los pliegos

2.- Es un requisito obligatorio según el artículo 103 de la LRTI. Se requiere para evitar retraso del pago y evitar el desperdicio de tiempo y recursos.

3.- Responsabilidad fijada en el Instructivo para la administración y fiscalización de contratos vigente. Parte III numeral 6



# TIMCO

Wilson Guillermo Tisalema Peralta

INGENIERO ELECTRICO

LP:03-18-135 E.P.N

Aut. SRI. 1120092876  
Documento Categorizado: NO  
Obligado a llevar Contabilidad

**FACTURA**  
S002-001-

000000382

**R.U.C. 1802649937001**

Fecha de aut. de Impresión 16 Enero 2017  
Válida su emisión hasta 16 Enero 2018

Planificación, Diseño e Instalación de Sistemas Eléctricos

Cableado Estructurado, Fibra Óptica

Construcción de Redes:

Datos Telefónicos

Dirección: Av. Victor Hugo 140 y Batalla de Pichincha  
Teléfonos: 2600-389 / Cel.: 09 9821 8439, 09 9821 9072  
e-mail: wilsongtisalema\_p@hotmail.com  
Ambato - Ecuador

FECHA:

CLIENTE:

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Nork S.A.

RUC/C.I.

1890001439001

DIRECCION:

Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo


TELEFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Precio Total
1	Construcción e Implementación de nuevas redes en media y baja tensión en el Cantón Baños - Sector Viscaya, Provincia de Tungurahua con suministro de materiales, Mano de Obra, Dirección técnica y puesta en servicio.	32873,91	32873,91

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta De Credito / Débito
Otros	Dinero Electrónico

  
Firma Cliente

  
Firma Autorizada

Subtotal 14 %	32873,91
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14 %	4602,35
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>37476,26</b>

O # 39482 @





INGENIEROS ELECTRICOS  
 DISEÑO, CONSTRUCCION, FISCALIZACION DE PROYECTOS  
 ELECTRICOS Y TELEFONICOS

896



REF: OFF-071-2017

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN  
 TRÁMITE N°: 6424/17  
 FECHA: 20 MAR 2017  
 RECIBIDO POR: [Signature]  
 Ambato, 28 de marzo del 2017

Señor Ingeniero  
**Ivan Naranjo**  
**DIRECTOR DE DISTRIBUCION**  
**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar el pago de la Factura referente a la Planilla #2 del contrato N°-008-2017CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN EL CANTON BAÑOS, SECTOR VISCAYA (REF: BID III FERUM-EEASA-OBO004-2016).

Adjunto: la Planilla, factura y la documentación respectiva para el pago.

Por la atención que se dé al presente le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

[Signature]  
 -----  
 Wilson G. Tisalema Peralta  
 Ingeniero Eléctrico - EPN  
 LP: 03-T-135-EPN

Inj. Lenin Montoya  
 en función  
 [Signature]



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 896

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 05/04/2017 11:25:27

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 21,039.31

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 05/04/2017 12:09:02

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION NUEVAS REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE VISCAYA BAÑOS FACTURA 0382

Fecha Aprob: 05/04/2017 11:40:39

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	1210102010122160105745 2 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR. BAÑOS - SECTOR VISCAYA	20,039.65	20,039.65
DIST	1210102010122160105845 2 ALUMBRADO PUBLICO BAÑOS-SECTOR VISCAYA	999.66	999.66

FINANCIAMIENTO:	Tipo Recurso	Valor
	PRESUPUESTO DEL ESTADO	2,404.76
	CREDITO BID	17,634.89
		20,039.65

  
MONTAÑO RIVAS LENIN ARTURO  
SOLICITADO POR:

  
NARANJO PROAÑO MILTON IVAN  
VISTO BUENO:



Ambato, octubre 24, 2016  
DF-PRE-2499-2016  
TP# 1890

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**N° 0205-2016**

La Dirección Financiera (Enc), de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando N° DIST-EUR-195-2016 del 14 de octubre de 2016, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el Departamento de Distribución con el Memorando N° DIST-EUR-194-2016 de Octubre 21 de 2016, para la Construcción e Implementación De Nuevas Redes En Media Y Baja Tensión En El Sector Baños-Sector Viscaya, por el valor de US \$ 50.561,53 (incluido IVA), según Oficio N° MEER-SDCE-2016-1100-OF y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria de Inversión del 2016 con la siguiente información:

1. Datos para Liquidación Presupuesto de Inversión año 2016 (anexo)


2. Financiamiento

El monto de este compromiso asciende a US\$ 50.561,53 (incluido IVA), es financiado con Presupuesto del Estado y Crédito BID III, según Oficio N° MEER-SDCE-2016-0651-OF de 21 de julio de 2016, para lo cual se realizará la provisión de recursos correspondientes.

Lo Certifico

  
Dra. Silvia Garcés  
DIRECTORA FINANCIERA (ENC)

Elaborado por:

  
Dra. María Elena Guevara  
JEFE PRESUPUESTOS

Con copia: Tesorería, DP, Contabilidad, DF

24/10/2016 11:40:29



**EMPRESA ELECTRICA**  
AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.  
REGIONAL CENTRO NORTE**

REFORMA PRESUPUESTARIA 45

**MEMORANDO: MEMO-DIST-EUR-065-2017**

SECRETARIA GENERAL  
2 - MAR. 2017  
4587  
TRAMITE N.  
4587

PARA: PRESIDENCIA EJECUTIVA

DE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

ASUNTO: FORMATO PARA MODIFICACIÓN Y/O TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: 24/02/2017 11:46:27

Fecha Imp: 24/02/2017 11:59:17

Fecha Aprob: REJ: # 069/2017

Sobre la base de la siguiente información consignada y en razón que es necesario ejecutar CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA, solicitamos se realice la Modificación y/o Traspaso Presupuestario por el valor de US\$ 6,000.00


Con estos antecedentes, en cumplimiento a las Disposiciones para la ejecución presupuestaria según memorando No DF-PRE-051-2016, se procede a realizar las modificaciones presupuestarias, acorde a lo solicitado, mediante traspasos de créditos entre asignaciones de grupos de gasto o inversión, por la cantidad solicitada, sin que este altere el techo del Presupuesto Institucional del Ejercicio Económico del 2017.

Financiamiento: La presente Reforma sera financiada con Recursos Propios.  
REFORMA DEL PRESUPUESTO DE:

MODIFICACIÓN POR AUMENTO O DISMINUCIÓN DE MONTOS DPTO	X	MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN DE PROYECTO	TIPO	VALOR
DIST 1210102010122160105745	2	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR. BAÑOS - SECTOR VISCAYA	REBAJA	-6,000.00
DIST 1210102010122160105845	2	ALUMBRADO PUBLICO BAÑOS-SECTOR VISCAYA	AUMENTO	3,500.00
DIST 121010201012220207	2	ACOMETIDAS Y MEDIDORES BAÑOS SECTOR VISCAYA	AUMENTO	2,500.00


Tipo Recurso	Valor	Objeto de la Disponibilidad
CREDITO BID	-5,280.00	Materiales <input type="checkbox"/>
PRESUPUESTO DEL ESTADO	-720.00	Mano de Obra <input type="checkbox"/>
<b>FINANCIAMIENTO:</b>	<b>-6,000.00</b>	Servicio <input checked="" type="checkbox"/>
		Bienes <input checked="" type="checkbox"/>

  
MONTAÑO RIVAS LENIN ARTURO  
SOLICITADO POR:

  
NARANJO PROAÑO MILTON IVAN  
VISTO BUENO:

Ing. Lenin Montano Rivas  
Atencido



  
ING. JAIME ASTUDILLO R.  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
APROBADO



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.  
REGIONAL CENTRO NORTE**

**ACTA PROVISIONAL- ACTA DE ENERGIZACION, PUESTA EN SERVICIO  
CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS**

**CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA  
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° BID III-FERUM-EEASA-OB-004**

CONTRATO No.: 008/2017

**ANTECEDENTES:**

En la ciudad de Ambato, el día **29 de marzo de 2017** se procede a suscribir el Acta Provisional o Acta de Energización y Puesta en Servicio de la obra del programa: BID III-FERUM-EEASA-OB-004. Sectores VISCAYA, CANTON BAÑOS, del contrato de construcción de obra No 008/2017, proyecto BID III-FERUM-EEASA-OB-004. Para este propósito comparecen el **ING. Lenin Montaña** Fiscalizador e **ING. Ivan Naranjo** Administrador por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., y con el Ing. **Wilson Tisalema Peralta** Contratista.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción:	<b>008/2017</b>
- Fecha firma del contrato:	<b>Jueves, 12 de enero de 2017</b>
- Fecha notificación del anticipo:	<b>martes, 17 de enero de 2017</b>

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL CANTÓN BAÑOS - SECTOR VISCAYA, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO, de acuerdo a los planos y datos que se incorporan al contrato


- Valor aproximado del contrato sujeto a liquidación:	<b>\$40,686.95</b>
- Fecha de inicio de obra:	<b>martes, 17 de enero de 2017</b>
- Plazo de entrega :	<b>70 días calendario de construcción de obra</b>
- Fecha de tope para entrega de Obra:	<b>martes, 28 de marzo de 2017</b>
- Fecha de Notificación conclusión de construcción de obra	<b>miércoles, 22 de marzo de 2017</b>
- Mora en Construcción y Desmantelamiento:	<b>No existe mora en construcción y desmantelamiento</b>
- Fecha energización y puesta de servicio de obra	<b>miércoles, 22 de marzo de 2017</b>

**RESULTADOS DE FISCALIZACION:**

De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción y de las inspecciones realizadas el: 23 y 28 de Marzo de 2017, se ha constatado que efectivamente la obra está concluida y en operación, sin detectar ningún defecto de construcción y a satisfacción de la EEASA, la operación de las obras e instalaciones será transferida a la EEASA con supervisión asistida del Contratista según cláusula Decimo cuarta del contrato, hasta la Recepción Definitiva.

  
ING. Lenin Montaña  
FISCALIZADOR  
EEASA  
Inv

  
ING. Ivan Naranjo  
ADMINISTRADOR  
EEASA

  
ING. Wilson Tisalema  
CONTRATISTA

**FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS**

CONSTRUCCION REDES EN MEDIO Y BAJO  
 PROYECTO: VOLTAJE CANTON BAÑOS SECTOR VISACAYA  
 SECTOR.: VISACAYA  
 O.I.T

CONTRATO No.: # 008/2017  
 CONTRATISTA / GRUPO: ING. WILSON TISALEMA  
 FISCALIZACION: ING. LENIN MONTAÑO

PARTIDA PRESUPUESTARIA 12101020101221601057453060203  
 12101020101221601058455840206  
 12101020101241601014453060207

DISTRIBUCION - EEASA  
 HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO CONTRATADO	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION		ACUMULADO PLAN ANTERIORES CONSTRUCCION		PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION 90%		PLANILLA CONSTRUCCION 80%		AVANCE CONSTRUCCION 90%		OBSERVACIONES	
				Cantidad	Valor / Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor/Total	Cantidad	Valor / Total	Cantidad	Valor / Total	Planilla	Acumulada		
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	130 000	2.2600	293 800			2.1666	281.658	2.167	281.658			0.000	95.87	95.87	
2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LINEA	KM	509 010	0.3461	176.168			0.3461	176.168	0.346	176.168			0.000	100.00	100.00	
3	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGON 12m CARGA DE ROTURA 500KG	C/U	330 000	44.000	14.520.000			43.0000	14.190.000	43.000	14.190.000	43.000	14.190.000	97.73	97.73		
4	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGON 10m CARGA DE ROTURA 400KG	C/U	268.000	15.000	4.020.000			10.0000	2.680.000	10.000	2.680.000	10.000	2.680.000	66.67	66.67		
8	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	KM	909.000	2.500	2.272.500			2.6570	2.415.213	2.657	2.415.213	2.657	2.415.213	106.28	106.28		
11	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2-(1/0) AWG	KM	3,000.000	1.900	5,700.000			2.2180	6,654.000	2.218	6,654.000	2.218	6,654.000	116.74	116.74		
16	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1,019.400	3.000	3,058.200			3.0000	3,058.200	3.000	3,058.200	0.000	0.000	100.00	100.00		
24	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15 KV, 1F 100 AMP.	C/U	110.000	1.000	110.000			1.0000	110.000	1.000	110.000	0.000	0.000	100.00	100.00		
30	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	27.600	30.000	828.000			21.0000	579.600	21.000	579.600	21.000	579.600	70.00	70.00		
31	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	47.500	15.000	712.500			19.0000	902.500	19.000	902.500	19.000	902.500	126.67	126.67		
32	ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	18.300	11.000	201.300			9.0000	164.700	9.000	164.700	9.000	164.700	81.82	81.82		
33	ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	26.700	12.000	320.400			12.0000	320.400	12.000	320.400	12.000	320.400	100.00	100.00		
35	ESTRUCTURA 13.8KV 1F DOBLE RETENCION	C/U	108.880	2.000	217.760			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
46	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	19.600	33.000	646.800			34.0000	666.400	34.000	666.400	34.000	666.400	103.03	103.03		
47	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	26.700	23.000	614.100			25.0000	667.500	25.000	667.500	25.000	667.500	108.70	108.70		
48	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	51.160	1.000	51.160			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
49	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	111.000	10.000	1,110.000			24.0000	2,664.000	24.000	2,664.000	24.000	2,664.000	240.00	240.00		
51	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	60.600	12.000	727.200			16.0000	969.600	16.000	969.600	16.000	969.600	133.33	133.33		
55	PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	87.600	1.000	87.600			6.0000	525.600	6.000	525.600	0.000	0.000	600.00	600.00		
56	PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	10.000	1.000	10.000			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
57	PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	50.000	2.000	100.000			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
58	LUMINARIA 240V.Na DE 100W EN POSTE CON RED PREENSAMBLADA	C/U	155.200	19.000	2,948.800			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
63	INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE ALUMINIO Y ACCESORIOS CON TUBO	C/U	115.000	15.000	1,725.000			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
72	LEVANTAMIENTO E INGRESO AL ARCGIS DE LUMINARIA	C/U	1.690	19.000	32.110			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		
73	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACION DE MEDIDORES)	C/U	3.450	59.000	203.550			0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-		

TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION: 0.00  
 40,686.95  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %):  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (14 %): 40,686.95  
 + IVA (14 %): 5,696.17  
**VALOR A LIQUIDAR: 46,383.12**  
 VALOR ANTICIPO SIN IVA 100%: 20,343.47  
 SALDO SIN IVA 20,343.47

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION: 32,873.91  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (14 %): \$ 32,873.91  
 + IVA (14 %): \$ 4,602.35  
**VALOR A LIQUIDAR: \$ 37,476.26**  
 - VALOR AMORTIZACION ANTICIPO: \$ 16,436.96  
 SUBTOTAL: \$ 21,039.31  
**TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: \$ 21,039.31**

D. Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en Km.  
 OBSERVACION: Al material reutilizado no se aplica el factor de distancia.

ELABORADO: FECHA

*Wilson Tisalema*

ING. WILSON TISALEMA  
 CONTRATISTA / GRUPO

APROBADO - FECHA

*Lenin Montano*

ING. LENIN MONTAÑO  
 FISCALIZACION

VISTO BUENO

ING. IVAN NARANJO  
 ADMINISTRADOR

NOTA: Los valores indicados incluyen todos los costos directos (materiales, Equipos, mano de obra y transporte) y los indirectos (gastos generales, utilidad, bodega).



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 27/03/2017

Consolidado de Planillas  
 CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2017-2	1804057097	CASTRO NOBOA CESAR ABEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2017-1	1804057097	CASTRO NOBOA CESAR ABEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	275.00	22	30.66	25.99	0.00	0.00	1.00	2.75	56.65
2017-2	0503349144	ZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	184.80
2017-1	0503349144	ZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.80
2016-12	0503349144	ZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.80
2017-2	1712467750	MOYA PEREZ GLORIA KARINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2017-2	1712467735	MOYA PEREZ TATIANA ARACELY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.80
2017-1	1712467735	MOYA PEREZ TATIANA ARACELY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.80
2016-12	1712467735	MOYA PEREZ TATIANA ARACELY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	1.00	8.00	164.80
2017-2	1102206636	PAREDES CORDOVA MARIA MATILDE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2017-1	1102206636	PAREDES CORDOVA MARIA MATILDE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2016-12	1102206636	PAREDES CORDOVA MARIA MATILDE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	366.00	30	40.81	34.59	0.00	0.00	1.00	3.66	75.40
<b>Totales :</b>				<b>8,941.00</b>		<b>773.91</b>	<b>655.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69.41</b>	<b>1,429.85</b>



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Consulta Consolidada de Planillas**

Fecha: 27/03/2017

CCC: Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Cívicos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)

**Consolidado de Planillas**

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2017-2	1603433414	CASTRO HOBBA HECTOR ARMANDO	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	71.25
2017-1	1603433414	CASTRO HOBBA HECTOR ARMANDO	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	275.00	22	30.66	25.99	0.00	0.00	1.00	2.75	66.65
2017-2	3503635435	ESTRELLA ESTRELLA JOHN XAVIER	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2017-1	3503635435	ESTRELLA ESTRELLA JOHN XAVIER	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2016-12	3503635435	ESTRELLA ESTRELLA JOHN XAVIER	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2017-2	1604602096	JASCAHO ACOSTA JESUS ISRAEL	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2017-1	1604602096	JASCAHO ACOSTA JESUS ISRAEL	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2016-12	1604602096	JASCAHO ACOSTA JESUS ISRAEL	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	470.00	30	52.41	44.41	0.00	0.00	1.00	4.70	96.82
2017-2	1604647370	MANOANDA VERDESOTO CHRISTIAN ISRAEL	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	1.00	3.75	77.25
2017-1	1604647370	MANOANDA VERDESOTO CHRISTIAN ISRAEL	30-CODIGO DEL TRABAJO - CT	275.00	22	30.66	25.99	0.00	0.00	1.00	2.75	66.85
2017-2	1602649937	TRSALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,300.00	30	144.95	122.85	0.00	0.00	1.00	13.00	267.80
2017-1	1602649937	TRSALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,300.00	30	144.95	122.85	0.00	0.00	1.00	13.00	267.80
2016-12	1602649937	TRSALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,300.00	30	144.95	122.85	0.00	0.00	1.00	13.00	267.80
Totales :												
											8,560.00	
											854.48	
											698.90	
											0.00	
											0.00	
											85.60	
											1,763.38	



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO, representante legal de la empresa TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO con RUC Nro. 1802649937001 y dirección SAN DIEGO. ALOBAMBA BARRIO SAN DIEGO. LOTE 2. VIA PRINCIPAL. A 2 CUADRAS DE LA P., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia  
Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 05 de abril de 2017

Validez del Certificado 30 días



Desconectado

**Autorización de  
Documentos**

Menú consultas / [Consulta de Estado Tributario](#)

**Consulta de Estado Tributario**

Fecha : 05-04-2017

RUC : 1802649937001  
Razón Social : TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO  
Estado Tributario : AL DIA EN SUS OBLIGACIONES  
Plazo de Vigencia : 12 meses  
Clase contribuyente : Otro

El tiempo reflejado en el Plazo de Vigencia de los Documentos, corresponde al tiempo que tendrá vigencia los documentos impresos el día de hoy.

**Importante:** Se le recuerda que puede realizar sus declaraciones ingresando en la página WEB [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) en la parte de Declaraciones por Internet. Si aún no tiene su clave, por favor ingrese **Aquí** para imprimir el Acuerdo de Responsabilidad y presentar en cualquier ventanilla del Servicio de Rentas Internas.

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Desconectado

**Autorización de Documentos**

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 05-04-2017

RUC : 1802649937001  
 AUTORIZACIÓN : 1120092876  
 FECHA DE EMISIÓN : 05/04/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 000000382  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO  
 Fecha de Caducidad : 16/Enero/2018  
 Dirección de la Matriz : AV VICTOR HUGO 140 Y BATALLA DE PICHINCHA  
 Dirección del Establecimiento : AV VICTOR HUGO 140 Y BATALLA DE PICHINCHA  
 Nombre Comercial : TIMCO  
 Código de Imprenta : 10521  
 Documento Categorizado: NO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

**Siguiente**

**Finalizar**

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Abril de 2017 | 11:22

RUC: 1802649937001 | Empresa: TISALEMA PERALTA WILSON GUILLERMO | Usuario: WILSONGTISALEMA | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Administración](#) | [Mi Catálogo](#) | [Reclamos](#)

### »Información General



#### Datos de Ingreso al Sistema

* Nombre Usuario	TISALEMA PERALTA WILSON GUILI	 Consultar Estado Tributario <a href="#">Consultar</a>
* Usuario	WILSONGTISALEMA	Cambiar Contraseña <a href="#">Cambiar</a>
* Correo Electrónico	wilsongtisalema_p@hotmail.com	Ingrese el correo en donde desea recibir toda la información sobre Compras Públicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras consultas.
En Lista de Proveedores Cumplidos :	Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO	
Estado Actual en el Rup:	Habilitado	
<b>Tipo de Persona</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
<b>Origen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
<b>Forma parte de la EPS</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si forma parte de la EPS debe poder sustentarlo.

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.

