



20286/2016

MEMORANDO SUBT-DYC-150-2016

PARA : DIRECCION FINANCIERA
DE : SECCION SUBTRANSMISION
ASUNTO : CANCELACION PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO #
280-2015 CONSTRUCCION SUBESTACION BATAN 69/13.8 KV Y LINEA DE
SUBTRANSMISION A 69 KV ASOCIADA .

FECHA : Septiembre, 21 del 2016

Referente al contrato No. 280-2015 suscrito con el ENSILECTRIC S.A. para la
CONSTRUCCION SUBESTACION BATAN 69/13.8 KV Y LINEA DE
SUBTRANSMISION A 69 KV ASOCIADA . adjunto la documentación para la
cancelación de la Planilla de Avance de Obra No.1 una vez que se ha revisado y
aprobado la planilla respectiva y cuyo detalle es el siguiente:

De la Planilla de Avance de Obra:

VALOR TOTAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 1	USD \$	240 805,19
DESCUENTOS: POR ANTICIPO (50%)	USD \$	120 402 60

SON DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO DOLARES, 19/100 CENTAVOS

Al valor de la planilla de avance, se sumara el 14% del IVA, y se descontará la
parte proporcional del anticipo y los impuestos de ley correspondientes

Por lo indicado solicito el trámite para su cancelación, por medio de las Partidas
Presupuestarias: N° 1.2.1.01.02.01.04.1500642113.01.02-CONSTRUCCIÓN S/E
BATAN, N° 1.2.1.01.02.01.04.1500642114.01.02-CONSTRUCCIÓN LINEA DE S/E
BATAN; planilla que tiene un avance del 10,95%, según se indica en el análisis de
la planilla adjunta. El porcentaje acumulado planillado es de 10,95% respecto al
monto contratado.

Atentamente,

Ing. Christian Erazo
Jefe de Subtransmisión

Ing. Joel Valle V.
Jefe Área Civil

Visó Bueno

Ing. Hector Barrera

Director SUBTRANSMISION (E)

HBf/jvv
Adj. Factura
Trámite Presupuestario
Planilla Avance # 1
Anexos
Pago Planilla IEES