



21702

DEPARTAMENTO FINANCIERO

RAMITE No.

FECHA: 22-11-2017

INFORMACION: *[Signature]*

MEMORANDO-DF-EGRE-2796- 2017

PARA: DIRECTORA FINANCIERA EN.

DE: AREA EGRESOS

ASUNTO: Cancelación Planilla N° 1 Contrato 130/2017-FERUM BID III suscrito con el Ing. SANCHO AGUILERA SANTIAGO.

FECHA: Noviembre 22 del 2017

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla N°1 del contrato N° 130/2017-FERUM BID III, para el SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA de acuerdo a la siguiente documentación: Memos N°DZOP-STE-0282-2017, Facturas N°1656,1657,1655, trabajo que se ejecuta con cargo a la siguiente Orden de Trabajo: N°1214707450419/418/417.

PLANILLA N°1						
CTTO. 130/2017 SANCHO SANTIAGO	CHOTA YACU	MUSHU ALLPA	LA MORAVIA	OBRA EJECUTADA	OBRA CONTARTADA	% AVANCE
CONSTRUCCION	42,392.37	27,355.93	4,162.77	73,911.07	185,158.55	
DIFERENCIA	42,392.37	27,355.93	4,162.77	73,911.07	185,158.55 (111,247.48)	39.92
SUMAN IGUALES				73,911.07	73,911.07	

De acuerdo a lo anterior de procede a cancelar la planilla N°1

P.PRESUPUESTARIA	CHOTA YACU	MUSHU ALLPA	LA MORAVIA	EJECURADO EJECUTADO	PRESENTE PLANILLA
CONSTRUCCION	37,850.33	24,424.94	3,716.76	65,992.03	73,911.07
SUBTOTAL	37,850.33	24,424.94	3,716.76	65,992.03	
12% IVA	4,542.04	2,930.99	446.01	7,919.04	
TOTAL	42,392.37	27,355.93	4,162.77	73,911.07	
MENOS					(36,031.65)
ANTICIPO	(18,925.17)	(12,212.47)	(1,858.38)	(32,996.02)	
1% IMPUESTO RENTA				(659.92)	
30% IVA				(2,375.71)	
PLEIGOS				-	
MULTAS				-	
VALOR A CANCELAR					37,879.42

Por lo antes indicado, se deberá emitir la Orden de pago por el valor de US\$37.879,42.

RESPONSABLE					DISPOSICION	
ADQUISICIONES					CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL	
BODEGA	B1	B2	B3	B4	B5	CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD	JEF	ING	COS	EGR	TRI	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFOR.						PERSONAL DF CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTOS						PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DF						RECEPCION DE BIENES
TESORERIA						REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
FIRMA:						REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION

[Signature]
22/11/2017



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No.

FECHA: 17-11-2017

RECIBIDO POR: *[Signature]*

T: 26433 / 2017
21702

MEMORANDO: DZOP – STE – 0282 - 2017

PARA: JEFATURA DE COSTOS

DE: JEFE SECCION TÉCNICA DZOP

ASUNTO: SOLICITASE PAGO DE PLANILLA # 1 PROYECTOS FERUM BID III PASTAZA CONTRATO 0130-2017 CON ING. SANTIAGO SANCHO.

FECHA: NOVIEMBRE 15, 2017

En relación con la planilla # 1 presentada por el Ing. Santiago Sancho contratista por concepto de Suministro de materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica (contrato 0130-2017) para la construcción de: Comunidad Chonta Yaku, Mushuc Allpa y La Moravia.

De el Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, la Jefatura Técnica ha procedido a la revisión de la Planilla # 1 y que se adjunta, después de efectuar la respectiva fiscalización.

Luego del análisis, se solicita el trámite para efectuar el pago de la misma cuyo valor asciende a US \$ 32,996.02 más IVA cuyo desglose es de la siguiente manera:

Proyecto	\$	Valor
Comunidad Chonta Yaku (Redes)	\$	37,850.33
Mushuc Allpa (Redes)	\$	24,424.94
La Moravia (Redes)	\$	3,716.76
Total Planilla N° 1	\$	65,992.03
(-) 50% del Anticipo	\$	(32,996.02)
Valor a cancela sin IVA		32,996.02

Se debe tomar en cuenta que este trabajo se lo realiza mediante un Proceso de Licitación Pública Nacional BID III – FERUM – EEASA – OB – 005 - 2017, ejecutado mediante Contrato 0130-2017 con el Ing. Santiago Sancho, financiado con FERUM BID III.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Manuel Jaramillo V.
L.P. 03-T-045
Jefe Sección Técnica DZOP.



[Signature]
Ing. Patricio Garzón A.
L.P. 03-T-016
Director Zona Oriental Pastaza

Adjunto: Planillas y documentos de respaldo.

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL
BODEGA	CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFOR	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTOS	PROCESAR CONFORME L.O. S.N.C.P.
SECRETARIA	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
FIRMA:	REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION

[Signature]



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 05/04/2017 09:52:25

TRAMITE CERTIFICACION 145 PRESUPUESTARIA

Fecha Aprob: 05/04/2017 09:51:47

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, una vez que la Reforma Presupuestaria ha sido aprobada por la Junta de Accionistas según Resolución DF-PRE-0813-2017 del 5 de Abril de 2017, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-STE-073-2017 del 4 de Abril de 2017, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 244,421.05 (incluido IVA), y que se incluirá en la Reforma Presupuestaria del 2017 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 244,421.05 (incluido IVA), financiado con Recursos Propios, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 12101020101221706037450011:2	1320 PASTAZA.-	REDES	CHONTA	YAKU	\$102,423.17
DZOF 12101020401221706038450010:2	1321 PASTAZA.-	ALUMBRADO PUBLICO	CHONTA YAKU		\$4,517.68
DF 12101020101221706034450011:2	1322 PASTAZA.-	ACOMETIDAS Y MEDIDORES	CHONTA YAKU		\$6,550.84
DZOF 12101020101221706027450010:2	1323 PASTAZA.-	REDES LA MORAVIA			\$18,480.92
DF 12101020401221706028450010:2	1324 PASTAZA.-	ALUMBRADO PUBLICO LA MORAVIA			\$1,882.37
DZOF 12101020101221706024450010:2	1325 PASTAZA.-	ACOMETIDAS Y MEDIDORES LA MORAVIA			\$3,388.37
DZOF 12101020101221706027450020:2	1326 PASTAZA.-	REDES MUSHUC ALLPA			\$73,670.89
DZOF 12101020401221706028450020:2	1327 PASTAZA.-	ALUMBRADO PUBLICO MUSHUC ALLPA			\$12,047.16

Elaborado por:

JEFE PRESUPUESTOS

JEFE DE PRESUPUESTOS

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS

DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 05/04/2017 09:52:25

TRAMITE CERTIFICACION 145
PRESUPUESTARIA

Fecha Aprob: 05/04/2017 09:51:47

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, una vez que la Reforma Presupuestaria ha sido aprobada por la Junta de Accionistas según Resolución DF-PRE-0813-2017 del 5 de Abril de 2017 , CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-STE-073-2017 del 4 de Abril de 2017, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 244,421.05 (incluido IVA), y que se incluirá en la Reforma Presupuestaria del 2017 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 244,421.05 (incluido IVA), financiado con Recursos Propios, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 12101020101221706024450020; 2 1328 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES MUSHUC ALLPA

\$21,459.65

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:



JEFE PRESUPUESTOS
JEFE DE PRESUPUESTOS

Certificado por:



DRA. SILVIA GARCES
DIRECTOR FINANCIERO

E-TECH
electricidad & serviciosIng. Santiago Sancho Aguilera
SOLUCIONES EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA**RUC: 0501872220001**

DIRECCIÓN: Ceslao Marín s/n y Vicente Rocafuerte

Fono: 03 2887 505 Celular 098 225 985

PUYO - PASTAZA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD****FACTURA**N° 001-001- ~~N°~~ **001656****AUTORIZACIÓN SRI N° 1121145174**Sr. (es): **EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.** R.U.C.: 1890001439001Ciudad / Dirección: **AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO**

Teléfono: 2998-600

Fecha: **Puyo, 15 de Noviembre del 2017**

Forma de Pago:

Vence:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 130-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	1,00	3.716,76	3.716,76
	LA MORAVIA			-
	CONTRATO: No- 130-2017			-
				-
				-
				-
				-

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS


SUBTOTAL 1: _____ DESCUENTO: _____ SUBTOTAL 2: 3.716,76 IVA 12 %: 446,01 TOTAL: 4.162,77

PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA Imp. y Enc. "ARTES" RUC.:1600117491001 Aut.:13410 del 001651 al 001700 Fecha de Impresión: 25-07-2017 Válido Hasta: 25 Julio 2018



 CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor



 EMISOR

E-TECH

electricidad & servicios

Ing. Santiago Sancho Aguilera

SOLUCIONES EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA**RUC: 0501872220001**

DIRECCIÓN: Ceslao Marín s/n y Vicente Rocafuerte

Fono: 03 2887 505 Celular 098 225 985

PUYO - PASTAZA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD****FACTURA**N° 001-001- ~~N°~~ **001657****AUTORIZACIÓN SRI N° 1121145174**Sr. (es): **EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.** R.U.C.: 1890001439001Ciudad / Dirección: **AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO** Teléfono: 2998-600Fecha: **Puyo, 15 de Noviembre del 2017** Forma de Pago: Vence:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 130-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	1,00	24.424,94	24.424,94
	MUSHUC ALLPA CONTRATO: No- 130-2017			-
				-
				-
				-
				-
				-

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO _____ OTROS _____

SUBTOTAL 1: _____ DESCUENTO: _____ SUBTOTAL 2: 24.424,94 IVA 12 %: 2.930,99 TOTAL: 27.355,93

PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA Imp. y Enc. "ARTES" RUC.: 1600117491001 Aut.:13410 del 001651 al 001700 Fecha de Impresión: 25-07-2017 Válido Hasta: 25 Julio 2018



.....

CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor



.....

EMISOR

RUC: 0501872220001

DIRECCIÓN: Ceslao Marín s/n y Vicente Rocafuerte

Fono: 03 2887 505 Celular 098 225 985

PUYO - PASTAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Nº 001-001- **Nº 001655**

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1121145174

Sr. (es): **EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.** R.U.C.: 1890001439001

Ciudad / Dirección: **AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO** Teléfono: 2998-600

Fecha: **Puyo, 15 de Noviembre del 2017** Forma de Pago: _____ Vence: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 130-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	1,00	37.850,33	37.850,33
	COMUNIDAD CHONTA YAKU CONTRATO: No- 130-2017			-
				-
				-
				-
				-
				-

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO _____ OTROS _____

SUBTOTAL 1: _____ DESCUENTO: _____ SUBTOTAL 2: 37.850,33 IVA 12 %: 4.542,04 **TOTAL: 42.392,37**

PILCO LAGUA LAURA ZENEIDA Imp. y Enc. "ARTES" RUC.: 1600117491001 Aut.:13410 del 001651 al 001700 Fecha de Impresión: 25-07-2017 Válido Hasta: 25 Julio 2018



 CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor



 EMISOR



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3262

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA #1 CONTRATO 130-2017

FECHA: 15/11/2017 16:59:20

TOTAL TRAMITE: 40.915,05

Fecha Imp: 15/11/2017 17:05:05

Fecha Aprob: 15/11/2017 17:03:50

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101221706037450011 2 PASTAZA.- REDES CHONTA YAKU 745419	,00	23.467,20
DZOP	12101020401221706038450010 2 PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO CHONTA YAKU	,00	,00
DZOP	12101020101221706034450011 2 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES CHONTA YAKU	,00	,00
DZOP	12101020101221706027450010 2 PASTAZA.- REDES LA MORAVIA 745418	,00	2.304,39
DZOP	12101020401221706028450010 2 PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO LA MORAVIA	,00	,00
DZOP	12101020101221706024450010 2 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES LA MORAVIA	,00	,00
DZOP	12101020101221706027450020 2 PASTAZA.- REDES MUSHUC ALLPA 745417	,00	15.143,46
DZOP	12101020401221706028450020 2 PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO MUSHUC ALLPA	,00	,00
DZOP	12101020101221706024450020 2 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES MUSHUC ALLPA	,00	,00

FINANCIAMIENTO:

JARAMILLO VALAREZO MANUEL DE JESUS

SOLICITADO POR:

GARZON AVILA EDGAR PATRICIO

VISTO BUENO:

MANUELJ 15/11/2017 17:05:05

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

ADJUNTO PARA SOLICITUD DE CANCELACION DE PLANILLAS

CONTRATO N° 130/2017
 CONTRATISTA ING. SANTIAGO SANCHO
 PROCESO N° BID III-FERUM-EEASA-OB-005-2017
 TRAMITE PRESUPUESTAF 3262/2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	PLAN O PROGRAMA		DATOS CONTRATO			ANTICIPO	AVANCE PLANILLA # 1 40%			%	PLANILLA - % ANTICIPO	VALOR A CANCELAR
				VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO	50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA	ANTICIPO		
	COMUNIDAD CHONTA YAKU	FERUM BID III	REDES	78.176,66	9.381,20	87.557,86	39.088,33	37.850,33	4.542,04	42.392,37	18.925,17	18.925,17	23.467,20
			A.P.										
			ACOM.										
	COMUNIDAD MUSHUC ALLPA	FERUM BID III	REDES	72.423,66	8.690,84	81.114,50	36.211,83	24.424,94	2.930,99	27.355,93	12.212,47	12.212,47	15.143,46
			A.P.										
			ACOM.										
	LA MORAVIA	FERUM BID III	REDES	14.719,81	1.766,38	16.486,19	7.359,91	3.716,76	446,01	4.162,77	1.858,38	1.858,38	2.304,39
			A.P.										
			ACOM.										
TOTALES				165.320,13	19.838,42	185.158,55	82.660,06	65.992,03	7.919,04	73.911,07	32.996,02	32.996,02	40.915,05



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO FERUM BID III 2016
PROCESO: BID III - FERUM - EEASA - OB - 005- 2017
UBICACIÓN: COMUNIDAD CHONTA YAKU
CONTRATO: 130 - 2017 CON ING. SANTIAGO SANCHO


SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - CONSTRUCCION REDES

HOJA: 1 DE 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 1 FECHA: 18/SEP/17		RESULTADO DE FISCALIZACION		% DE ESTA PLANILLA	% ACUMULDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	PRECIO/U REFERENCIAL	PRECIO/U OFERTADO	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO DE RED											
1.1	Reconocimiento, replanteo e inventario RECO-INV	5.000	Km	141.15	48.92	6.076	297.24		-	0%	0%	
1.2	Deabroce de vegetación, 5 mts a cada lado del eje de la línea	4.000	Km	540.25	149.28	5.000	746.40		-	0%	0%	
2.1	Poste hormigón armado circular de 12m carga de rotura 500Kg	89	c/u	397.87	309.73	90	27.875.70	80	24.778.40	90%	90%	
2.2	Poste hormigón armado circular de 10m carga de rotura 400Kg	31	c/u	304.58	237.06	21	4.978.26	20	4.741.20		65%	
3.1	Conductor AL desnudo ACSR # 1/0 AWG	11.25	Km	1.220.79	971.91	12.106	11.765.94		-	0%	0%	
3.2	Conductor Preensamblado de Al Aislado 2x1/0+(1/0) AWG	0.60	Km	3.754.98	3.336.85	1.628	5.432.39		-	0%	0%	
	Conductor Preensamblado de Al Aislado 2x2+(1/0) AWG	0.24	Km		3.216.85	-	-		-	0%	0%	
4.1	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 5 KVA en poste con puesta a tierra	4	c/u		1.297.83	4	5.191.32	4	5.191.32	100%	100%	
4.1	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 10 KVA en poste con puesta a tierra	1	c/u	1.622.82	1.393.45	1	1.393.45	1	1.393.45	100%	100%	
4.2	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 25 KVA en poste con puesta a tierra	1	c/u	2.422.79	1.745.96	1	1.745.96	1	1.745.96	100%	100%	
	Seccionador Portafusible 15 KV, 1F 200 Amp.	1	c/u	184.36	157.81	1	157.81		-	0%	0%	
4.5	Protección 13 KV, 1F con descargador 10 KV y puesta tierra	2	c/u		150.45	3	451.35		-	0%	0%	
5.1	Estructura 13.8 KV 1F centrada pasante (1CPT)	31	c/u	29.14	25.06	44	1.102.64		-	0%	0%	
5.2	Estructura 13.8 KV 1F centrada angular (1CAT)	45	c/u	49.29	45.03	34	1.531.02		-	0%	0%	
5.3	Estructura para sujeción del neutro	91	c/u	19.02	14.69	84	1.233.96		-	0%	0%	
5.4	Estructura 13.8 KV 1F retención o terminal (1CRT)	8	c/u	48.85	42.93	4	171.72		-	0%	0%	
5.5	Estructura 13.8 KV 1F centrada doble retención (1CDT)	8	c/u	124.55	88.93	9	800.37		-	0%	0%	
5.16	Estructura 240V Preensamblada Pasante para 3 Y 4 Conductores	14	c/u	18.66	14.13	27	381.51		-	0%	0%	
5.17	Estructura 240V Preensamblada Retención para 3 Y 4 Conductores	12	c/u	26.02	21.20	20	424.00		-	0%	0%	
5.18	Estructura 240V Preensamblada doble retención para 3 Y 4 conduct en puentes	1	c/u	58.10	48.29	-	-		-	0%	0%	
5.20	Tensor a tierra doble en redes de distrib 13,8 KV	6	c/u	118.09	94.86	20	1.897.20		-	0%	0%	
5.21	Tensor a tierra simple en redes de distrib 13,8 KV	65	c/u	76.30	69.35	33	2.288.55		-	0%	0%	
5.22	Tensor a tierra simple en redes de distrib 240/120V	9	c/u	64.35	55.94	11	615.34		-	0%	0%	
5.26	Puesta tierra en red secund. preens cond de Cu calibre 2 AWG 1 vanilla	10	c/u	104.80	90.33	9	812.97		-	0%	0%	
5.27	Puente Aéreo para cable desnudo	2.00	c/u	10.59	15.07	-	-		-	0%	0%	
5.28	Puente Aéreo para cable Preensamblado	3	c/u	52.18	44.96	4	179.84		-	0%	0%	
6.1	Luminaria 240V, Na de 100W en poste con red Preensamblada	24.00	c/u	164.32	130.26	24.00	3.126.24		-	0%	0%	
7.1	Acomet Conductor Concéntrico Antifraude de AL. Para Medidor Bifásico	29.00	c/u	119.80	90.38	32.00	2.892.16		-	0%	0%	
7.2	Accesorios para Instalación de Medidor Bifásico oTrifásico Con tubo poste (Incluye instalación a tierra)	29.00	c/u	78.35	48.24	32.00	1.543.68		-	0%	0%	
8.1	Levantamiento e Ingreso al ARCGIS de Luminarias	24.00	c/u	0.80	1.26	24.00	30.24		-	0%	0%	
8.2	Levantamiento e ingreso de postes al ARCGIS (Incluye redes, numeración de poste, Acometidas y Numeración de Medidores)	120.00	c/u		3.26	111.00	361.86		-	0%	0%	
8.3	Colocación Placa de Seccionador e Ingreso al ARCGIS	1.00	c/u	8.24	10.79	1.00	10.79		-	0%	0%	

SUMINISTRO CONSTRUCCION REDES (PP# 12101020101221606017454040203):	71,847.59	37,850.33
SUMINISTRO ALUMBR. PUBLICO (PP# 12101020401221606018454040303):	3,156.48	-
SUMINISTRO ACOMETIDAS Y MEDIDORES (PP#):	4,435.84	-
PLANILLA 1 - COMUNIDAD CHONTA YAKU:	79,439.91	37,850.33
(-) 50% DEL ANTICIPO:	(39,719.96)	(18,925.17)
VALOR A PAGARSE:	39,719.96	18,925.17
(+) 12% I V A:	9,532.79	4,542.04
TOTAL:	49,252.75	23,467.20

SON: VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 DOLARES


Ing. Manuel Jaramillo Valarezo
Fiscalizador EEARCNSA


Ing. Santiago Sancho
CONTRATISTA



EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO FERUM BID III 2016
PROCESO: BID III - FERUM - EEASA - OB - 005- 2017
UBICACIÓN: MUSHUC ALLPA
CONTRATO: 130 - 2017 CON ING. SANTIAGO SANCHO

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACION Y AVANCES DE OBRAS - CONSTRUCCION REDES

HOJA: 1 DE 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALORES CONTRATADOS			PLANILLA # 1 FECHA: 18/SEP/17		RESULTADO DE FISCALIZACION		% DE ESTA PLANILLA	% ACUMULDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	PRECIO/U REFERENCIAL	PRECIO/U OFERTADO	CANT	VALOR PLANILLA	CANT			
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO DE RED										
1.1	Reconocimiento, replanteo e inventario RECO-INV	2.500	Km	141.15	48.92	3.200	156.54	-	0%	228%	
1.2	Deabrce de vegetación, 5 mts a cada lado del eje de la linea	1.000	Km	540.00	149.28	2.000	298.56	-	0%	300%	
2.1	Poste hormigón armado circular de 12m carga de rotura 500Kg	60	c/u	397.87	309.73	60	18.583.80	40	12.389.20	67%	267%
2.2	Poste hormigón armado circular de 10m carga de rotura 400Kg	24	c/u	304.58	237.06	29	6.874.74	23	5.452.38	96%	317%
3.1	Conductor AL desnudo ACSR # 1/0 AWG	1.50	Km	1.220.79	971.91	2.20	2.138.20	-	0%	247%	
3.2	Conductor Preensablado de Al Aislado 2x1/0+(1/0) AWG	2.50	Km	3.754.98	3.236.85	3.30	10.681.61	-	0%	232%	
4.2	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 15 KVA en poste con puesta a tierra	2	c/u	1.894.74	1.545.72	4	6.182.88	2	3.091.44	100%	400%
	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 25 KVA en poste con puesta a tierra	4	c/u	2.422.79	1.745.96	4	6.983.84	2	3.491.92	50%	250%
	Seccionador Portafusible 15 KV, 1F 200 Amp.	1	c/u	184.36	157.81	2	315.62	-	0%	300%	
5.1	Estructura 13.8 KV 1F centrada pasante (1CPT)	20	c/u	29.14	25.06	41	1.027.46	-	0%	305%	
5.2	Estructura 13.8 KV 1F centrada angular (1CAT)	2	c/u	49.29	45.03	-	-	-	0%	100%	
5.3	Estructura para sujeción del neutro	7	c/u	19.02	14.69	6	88.14	-	0%	186%	
5.4	Estructura 13.8 KV 1F retención o terminal (1CRT)	7	c/u	48.85	42.93	14	601.02	-	0%	300%	
5.5	Estructura 13.8 KV 1F centrada doble retención (1CDT)	2	c/u	124.55	88.93	2	177.86	-	0%	200%	
5.6	Estructura 240V Preensablada Pasante para 3 Y 4 Conductores	40	c/u	18.66	14.13	53	748.89	-	0%	233%	
5.7	Estructura 240V Preensablada Retención para 3 Y 4 Conductores	20	c/u	26.02	21.20	32	678.40	-	0%	260%	
	Estructura 240V Preensablada Doble Retención para 3 Y 4 Conductores	3	c/u	36.28	48.29	7	338.03	-	0%	333%	
	Tensor a tierra doble en redes de distrib 13,8 KV	6	c/u	118.09	94.86	12	1.138.32	-	0%	300%	
5.8	Tensor a tierra simple en redes de distrib 13,8 KV	8	c/u	76.30	69.35	2	138.70	-	0%	125%	
5.9	Tensor a tierra simple en redes de distrib 240/120V	15	c/u	64.35	55.94	22	1.230.68	-	0%	247%	
5.10	Puesta tierra en red secund. preens cond de Cu calibre 2 AWG 1 varilla	20	c/u	104.80	90.33	14	1.264.62	-	0%	170%	
5.11	Puente Aéreo para cable desnudo	6.00	c/u	10.59	15.07	6.00	90.42	-	0%	200%	
5.12	Puente Aéreo para cable Preensablado	2	c/u	52.18	44.96	12	539.52	-	0%	700%	
6.1	Luminaria 240V, Na de 100W en poste con red Preensablada	64.00	c/u	164.32	130.26	73.00	9.508.98	-	0%	214%	
7.1	Acomet Conductor Concéntrico Antifraude de AL Para Medidor Bifásico	95.00	c/u		90.38	10.00	903.80	-	0%	111%	
7.2	Accesorios para Instalación de Medidor Bifásico oTrifásico Con tubo poste (Incluye instalación a tierra)	95.00	c/u		48.24	10.00	482.40	-	0%	111%	
8.1	Levantamiento e Ingreso al ARCGIS de Luminarias	64.00	c/u	0.80	1.26	73.00	91.98	-	0%	214%	
	Levantamiento e ingreso de postes al ARCGIS (Incluye redes, numeración de poste, Acometidas y Numeración de Medidores)	71.00	c/u		3.26	96.00	312.96	-	0%	235%	
8.3	Colocación Placa de Seccionador e Ingreso al ARCGIS	2.00	c/u	8.24	10.79	1.00	10.79	-	0%	150%	

SUMINISTRO CONSTRUCCION REDES (PP# 12101020101221606017454050203):

60,601.60

24,424.94

SUMINISTRO ALUMBR. PUBLICO (PP# 12101020401221606018454050303):

9,600.96

-

SUMINISTRO ACOMETIDAS Y MEDIDORES (PP#):

1,386.20

-

PLANILLA 1 - MUSHUC ALLPA:

71,588.76

24,424.94

(-) 50% DEL ANTICIPO:

35,794.38

12,212.47

VALOR A PAGARSE:

107,383.14

36,637.41

(+) 12% I V A:

8,590.65

2,930.99

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100 DOLARES

TOTAL:

115,973.79

39,568.40

Ing. Manuel Jaramillo Valarezo
Fiscalizador EEARCNSA

Ing. Santiago Sancho
CONTRATISTA



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 10/07/2017

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2017 - 6	2017/07/17

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
SANCHO AGUILERA SANTIAGO SANCHO AGUILERA SANTIAGO	0501872220001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LIBERTAD. CESLAO MARIN. SN. VICENTE ROCAFUERTE. IMPORTADORA ANDINA.		032887505

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
SANCHO AGUILERA SANTIAGO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	0501872220	SANCHO AGUILERA SANTIAGO	391.90	30	0.00	84.65		0.00		0.00	1.00	3.92		
		Totales	391.90			84.65		0.00		0.00		3.92		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	391.90	80.73	0.00	0.00
TOTAL	391.90	80.73	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			80.73	



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 14/08/2017

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2017 - 7	2017/08/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
SANCHO AGUILERA SANTIAGO SANCHO AGUILERA SANTIAGO	0501872220001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LIBERTAD. CESLAO MARIN. SN. VICENTE ROCAFUERTE. IMPORTADORA ANDINA.		032887505

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
SANCHO AGUILERA SANTIAGO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
2	1205808106	AGUIAR VARGAS JORGE MAGNO	390.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.90		
3	1600444119	CARRANZA BASANTES JIMMY CRISTIAN	390.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.90		
4	0501872220	SANCHO AGUILERA SANTIAGO	391.90	30	0.00	84.65		0.00		0.00	1.00	3.90		
1	1718284713	SEGURA ESPINOZA JOSE LUIS	390.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.90		
Totales			1,561.90			337.37		0.00		0.00	1.00	3.90		
												15.62		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	391.90	80.73	0.00	0.00
35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,170.00	241.02	0.00	0.00
TOTAL	1,561.90	321.75	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR				321.75



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 13/09/2017

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2017 - 8	2017/09/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
SANCHO AGUILERA SANTIAGO SANCHO AGUILERA SANTIAGO	0501872220001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LIBERTAD. CESLAO MARIN. SN. VICENTE ROCAFUERTE. IMPORTADORA ANDINA.		032887505

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
SANCHO AGUILERA SANTIAGO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1205808106	AGUIAR VARGAS JORGE MAGNO	390.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.90		
2	1800444118	CARRANZA BASANTES JIMMY CRISTIAN	390.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.90		
3	0501872220	SANCHO AGUILERA SANTIAGO	391.80	30	0.00	84.65		0.00		0.00	1.00	3.92		
4	1718264713	SEGURA ESPINOZA JOSE LUIS	390.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.90		
Totales			1,561.80			337.37		0.00		0.00		15.62		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	391.90	80.73	0.00	0.00
35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,170.00	241.02	0.00	0.00
TOTAL	1,561.90	321.75	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			321.75	



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 09/11/2017

Período de Pago		Fecha Max. de pago	
2017 - 10		2017/11/15	
Nombre o Razón Social de la Empresa			
SANCHO AGUILERA SANTIAGO SANCHO AGUILERA SANTIAGO		N° RUC	
		0501872220001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa			
LIBERTAD. CESLAO MARIN. SN. VICENTE ROCAFUERTE. IMPORTADORA ANDINA.		Sector Municipal	
		Teléfono	
		032887505	
Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado			
SANCHO AGUILERA SANTIAGO			
Esta planilla es pagada con :			
FONDOS PROPIOS			

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	0501872220	SANCHO AGUILERA SANTIAGO	391.80	30	0.00	84.65		0.00		0.00				
		Totales	391.80			84.65		0.00		0.00	1.00	3.92		
								0.00		0.00		3.92		

Relación de Trabajo		Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
08-CODIGO DEL TRABAJO - CT					
TOTAL		391.80	80.73	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		391.80	80.73	0.00	0.00
				80.73	



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 11/10/2017

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2017 - 9	2017/10/16

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
SANCHO AGUILERA SANTIAGO SANCHO AGUILERA SANTIAGO	0501872220001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LIBERTAD. CESLAO MARIN. SN. VICENTE ROCAFUERTE. IMPORTADORA ANDINA.		032887505

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
SANCHO AGUILERA SANTIAGO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"	Detalle de la Planilla
---	-------------------------------

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1205808106	AGUIAR VARGAS JORGE MAGNO	380.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.80		
2	1800444119	CARRANZA BASANTES JIMMY CRISTIAN	13.00	1	0.00	2.81		0.00		0.00	1.00	0.13		
3	0501872220	SANCHO AGUILERA SANTIAGO	381.80	30	0.00	84.65		0.00		0.00	1.00	3.92		
4	1719264713	SEGURA ESPINOZA JOSE LUIS	380.00	30	0.00	84.24		0.00		0.00	1.00	3.80		
Totales			1,184.80			255.94		0.00		0.00	1.00	11.85		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	793.00	163.36	0.00	0.00
08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	391.80	80.73	0.00	0.00
TOTAL	1,184.80	244.09	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			244.09	



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

PROYECTO FERUM BID III 2016
PROCESO: BID III - FERUM - EEASA - OB - 005- 2017
UBICACIÓN: LA MORAVIA
CONTRATO: 130 - 2017 CON ING. SANTIAGO SANCHO

SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
FISCALIZACIÓN Y AVANCES DE OBRAS - CONSTRUCCION REDES

HOJA: 1 DE 1

ITEM	ACTIVIDAD	VALORES CONTRATADOS				PLANILLA # 2 FECHA: 18/SEP/17		RESULTADO DE FISCALIZACIÓN		% DE ESTA PLANILLA	% ACUMULDO	OBSERVACIONES
		CANT	UNIDAD	PRECIO/U REFERENCIAL	PRECIO/U OFERTADO	CANT	VALOR PLANILLA	CANT	VALOR FISCALIZADO			
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO DE RED											
1.1	Reconocimiento, replanteo e inventario RECO-INV	0.500	Km	141.15	48.92	0.578	28.28		-	0%	5142%	Concluido
1.2	Debroce de vegetación, 5 mts a cada lado del eje de la línea	0.300	Km	540.00	149.28	0.500	74.64		-	0%	15193%	Concluido
2.1	Poste hormigón armado circular de 12m carga de rotura 500Kg	12	c/u	397.87	309.73	14	4,336.22	12	3,716.76	100%	30973%	Concluido
3.1	Conductor AL desnudo ACSR # 1/0 AWG	0.50	Km	1,220.79	971.91	0.537	521.92		-	0%	97376%	Concluido
3.2	Conductor Preensamblado de Al Aislado 2x1/0+(1/0) AWG	0.50	Km	3,754.98	3,236.85	0.568	1,838.53		-	0%	323902%	
4.1	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 15 KVA en poste con puesta a tierra	1	c/u	1,894.74	1,545.72	1	1,545.72		-	0%	154572%	
4.2	Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 25 KVA en poste con puesta a tierra	1	c/u	2,422.79	1,745.96	1	1,745.96		-	0%	174596%	
	Seccionador Portafusible 15 KV, 1F 200 Amp.	2	c/u	184.36	157.81	2	315.62		-	0%	15781%	
5.1	Estructura 13.8 KV 1F centrada pasante (1CPT)	8	c/u	29.14	25.06	10	250.60		-	0%	2569%	
5.2	Estructura 13.8 KV 1F centrada angular (1CAT)	4	c/u	49.29	42.93		-		-	0%	4368%	
5.3	Estructura para sujeción del neutro		c/u	19.02	14.69		-		-	#;DIV/0!	#;DIV/0!	
5.4	Estructura 13.8 KV 1F retención o terminal (1CRT)		c/u	48.85	42.93	6	257.58		-	#;DIV/0!	#;DIV/0!	
5.5	Estructura 13.8 KV 1F centrada doble retención (1CDT)		c/u	124.55	88.93		-		-	#;DIV/0!	#;DIV/0!	
5.16	Estructura 240V Preensamblada Pasante para 3 Y 4 Conductores	6	c/u	18.66	14.13	10	141.30		-	0%	1613%	
5.17	Estructura 240V Preensamblada Retención para 3 Y 4 Conductores	4	c/u	26.02	21.20	6	127.20		-	0%	2470%	
5.19	Estructura 240V Preensamblada Doble Retención para 3 Y 4 Conductores		c/u	36.28	48.29		-		-	#;DIV/0!	#;DIV/0!	
5.20	Tensor a tierra doble en redes de distrib 13,8 KV	4	c/u	118.09	94.86	3	284.58		-			
5.21	Tensor a tierra simple en redes de distrib 13,8 KV	2	c/u	76.30	69.35	1	69.35		-	0%	6985%	
5.22	Tensor a tierra simple en redes de distrib 240/120V		c/u	64.35	55.94		-		-	#;DIV/0!	#;DIV/0!	
5.26	Puesta tierra en red secund. preens cond de Cu calibre 2 AWG 1 varilla	6	c/u	104.80	90.33	3	270.99		-	0%	9116%	
5.27	Puente Aéreo para cable desnudo	2.00	c/u	10.59	15.07	2.00	30.14		-	0%	1507%	
5.28	Puente Aéreo para cable Preensamblado	3	c/u	52.18	44.96	1	44.96		-	0%	4596%	
6.1	Luminaria 240V, Na de 100W en poste con red Preensamblada	10.00	c/u	164.32	130.26	12.00	1,563.12		-	0%	13026%	
7.1	Acomet Conductor Concéntrico Antifraude de AL. Para Medidor Bifásico	15.00	c/u		90.38		-		-	0%	9038%	
7.2	Accesorios para Instalación de Medidor Bifásico o Trifásico Con tubo poste (Incluye instalación a tierra)	15.00	c/u		48.24		-		-	0%	4824%	
8.1	Levantamiento e Ingreso al ARCGIS de Luminarias	10.00	c/u	0.80	1.26	12.00	15.12		-	0%	296%	
8.3	Levantamiento e ingreso de postes al ARCGIS (Incluye redes, numeración de poste, Acometidas y Numeración de Medidores)	12.00	c/u		3.26	14.00	45.64		-	0%	534%	
8.4	Colocación Placa de Seccionador e Ingreso al ARCGIS	2.00	c/u	8.24	10.79	2.00	21.58		-			

SUMINISTRO CONSTRUCCION REDES (PP# 12101020101221606017454060203):
SUMINISTRO ALUMBR. PUBLICO (PP# 12101020401221606018454060303):
SUMINISTRO ACOMETIDAS Y MEDIDORES (PP#):
PLANILLA 1 - LA MORAVIA:

11,950.80
1,578.24
-
13,529.04

3,716.76
-
-
3,716.76

(-) 50% DEL ANTICIPO:
VALOR A PAGARSE:
(+) 12% IVA:
TOTAL:

(6,764.52)
6,764.52
1,623.49
8,388.01

(1,858.38)
1,858.38
446.01
2,304.39

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 39/100 DOLARES

Ing. Manuel Jaramillo Valarezo
Fiscalizador EEARNCSA

Ing. Santiago Sancho
CONTRATISTA

RESUMEN DE LA PLANILLA N° 1 - CONTRATO 130-2017 CON ING. SANTIAGO SANCHO

COMUNIDAD CHONTA YAKU	CONTRATADO	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
VALOR CONTRATADO REDES:	71,000.20	71,847.59	37,850.33
CONTRATADO ALUMBRADO PUBLICO:	3,156.48	3,156.48	-
CONTRATADO ACOMETIDA Y MEDIDOR:	4,019.98	4,435.84	-
VALOR CONTRATADO SIN IVA	78,176.66	79,439.91	37,850.33

COMUNIDAD MUSHUC ALLPA	CONTRATADO		
VALOR CONTRATADO REDES:	50,837.48	60,601.60	24,424.94
CONTRATADO ALUMBRADO PUBLICO:	8,417.28	9,600.96	-
CONTRATADO ACOMETIDA Y MEDIDOR:	13,168.90	1,386.20	-
VALOR CONTRATADO SIN IVA	72,423.66	71,588.76	24,424.94

LA MORAVIA	CONTRATADO		
VALOR CONTRATADO REDES:	11,325.31	11,950.80	3,716.76
CONTRATADO ALUMBRADO PUBLICO:	1,315.20	1,578.24	-
CONTRATADO ACOMETIDA Y MEDIDOR:	2,079.30	-	-
VALOR CONTRATADO SIN IVA	14,719.81	13,529.04	3,716.76

	Planilla 1 - Contratista	Planilla 1 - Fiscalización
VALOR TOTAL PLANILLA # 1	164,557.72	65,992.03
(-50 % DEL ANTICIPO)	82,278.86	32,996.02
VALOR A CANCELAR SIN IVA	82,278.86	32,996.02

PORCENTAJE FISICO 65%

99.54%

39.92%

VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA:	165,320.13
PLANILLA 1 (40% DEL CONTRATO)	66,128.05
PLANILLA 2 (40% DEL CONTRATO)	66,128.05
PLANILLA 3 (FINAL) (20% DEL CONTRATO)	33,064.03

