



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Puyo, se constituyen por una parte el Sr. Ing. Manuel Jaramillo, Fiscalizador de la Empresa y por otra el Ing. Santiago Sancho Aguilera, contratista para los **Suministro de materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y Puesta en Servicio** para la Construcción de Redes de Distribución en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, para realizar la presente **Acta de Entrega Recepción Definitiva**.

Contrato de trabajo No: **113 / 2017 (Ref: BID III RSND EEASA-DI-OB-002-2017)** financiado com fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, parte III

Fecha de suscripción: **7 de Junio del 2017**

Fecha de inicio: **9 de Junio del 2017**

Objeto del trabajo: **Suministro de materiales y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio** en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza”.

Valor del contrato: **US\$ 19.891,15 (Más IVA)**

Multa: **Dos por mil del valor del contrato por cada día de retraso.**

Plazo: **60 días calendario.**

Resultado de Fiscalización: **Una vez constituida Fiscalización en el sitio de la obra, establece que los Suministros de materiales, Mano de Obra, Dirección de Técnica y Puesta en Servicio del Proyecto: “Ciudadela Pastaza” son satisfactorias tanto operativa como constructivamente.**

En cuanto a tiempo las obras se terminan el : **26/Julio/2017 (Ref: of # SSA-2017-07-034).**

No hay mora con respecto a tiempo.

Para constancia firman en Puyo a los **28 días del mes de Febrero del 2018.**


Ing. Manuel Jaramillo V.
FISCALIZADOR S.T.


Ing. Santiago Sancho A.
CONTRATISTA