



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

En la ciudad de Puyo, se constituyen por una parte el Sr. Ing. Marco Lozay C., como Fiscalizador de la Empresa Eléctrica Ambato RCN-SA y por otra el Sr. Ing. Wilson R Chiluzza C., contratista para el trabajo de CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LA VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, y realizar la presente Acta de Energización y Puesta en Servicio de la Obra.

Contrato de trabajo No: **004-2017**

Fecha de suscripción: **05 de enero de 2017**

Fecha de inicio (Notificación): **12 de enero de 2017**

Objeto del trabajo: **Ejecución del Proyecto denominado REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LA VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO.**

Valor del contrato: **OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON, 78/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$89.462,78) más IVA.**

Multa: **Uno por mil del valor del contrato por cada día de retraso.**

Plazo: **CIENTO CINCUENTA (150) días calendario. Desde el 12/enero/2017 al 11/junio/2017**

Acta de Entrega Recepción Parcial de la Obra 1: **03/marzo/2017**

Acta de Entrega Recepción Parcial de la Obra 2: **24/marzo/2017**

Resultado de Fiscalización: **Una vez constituida Fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de Mano de Obra en el proyecto de "REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LA VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE", es satisfactoria tanto operativa como constructivamente.**

En cuanto a tiempo **No hay mora** (Ref.: OFICIO No. DY001-2017 - fecha 2017-03-20).

Para constancia firman en la ciudad de Puyo el día 30 de marzo de 2017

Ing. Marco Lozay C.  
**FISCALIZADOR S.T.**  
ML.

Ing. Wilson Chiluzza C.  
**CONTRATISTA**