



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA DEL 100% CONTRATO 004/2017 (Ref. BID III RSND-EEASA-DI-OB-001-2016) REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE

### 1. ANTECEDENTES

- La EEASA suscribe el contrato No. 004/2017 con el Ing. Wilson Raúl Chiluita Carrillo con RUC 1801125962001 para la REPOTENCIACION DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE.
- El monto del contrato es de **OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON, 78/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$89.462,78) más IVA**, se entrega un anticipo del 50% del valor contratado a un plazo el cual es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario.
- Los pagos se realizarán de conformidad a lo indicado en el proyecto del contrato, con cargo a los fondos provenientes del PLAN BID III RSND según lo siguiente:

O.I.T.	UBICACIÓN/PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
68-2017	Repotenciación de Redes Eléctricas Vía Unión Base CONFENAIE	12101020101231606017791010203
69-2017	Alumbrado Público – Vía Unión Base CONFENAIE	12101020101231706018794010306

- De acuerdo al numeral 6.2.1 de la cláusula sexta del contrato, se gestiona el primer pago del 40%, mediante la presentación de la Planilla 1 al tener un avance del 67% y el pago restante (60%) será mediante pago de planilla 2 (40%) y a la suscripción del Acta Recepción Provisional (20%).

### 2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

- Este programa contempla la REPOTENCIACION DE REDES ELÉCTRICAS VÍA UNIÓN BASE CONFENAIE con la finalidad de implementar la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO.

### 3. CONDICIONES OPERATIVAS

- La obra se encuentra con un avance del 100% (Ref. Libro de obra presentado 10/marzo/2017 y Oficio No. DY007-2017), lo cual mediante inspección realizada, ha sido avalada dicho avance de obra pudiendo constatar que las instalaciones hasta el momento están de acuerdo a las disposiciones de fiscalización, administración y especificaciones del MEER.

En consecuencia la obra está ejecutada a satisfacción y de conformidad con los términos establecidos en el contrato.

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



#### 4. PLAZOS

Contrato de Construcción	No. 004/2017
Contratista	Ing. Wilson Raúl Chiluita Carrillo RUC 1801125962001
Fecha y firma del contrato (Suscripción)	05 de enero de 2017
Objeto del Contrato	Construcción de Redes de Distribución de Medio y Bajo Voltaje en la Provincia De Pastaza para la Repotenciación de Redes Eléctricas en la Vía Unión Base Confenaie Con Suministro de Materiales, Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio
Valor del Contrato sujeto a liquidación final	US\$ 89.462,78
Fecha de inicio de obra: Notificación del anticipo (Ref. oficio DF-TES-017-2017)	12 de enero de 2017
Plazo de entrega de obra	Ciento cincuenta (150) días calendario
Fecha de tope conclusión de la obra	11 de junio de 2017

#### 5. CONSTANCIA

- De acuerdo a la fiscalización realizada en sitio de las obra y revisión de documentos presentados hasta el momento, se concluye que cumple con los requerimientos técnicos que se establece en el Contrato, ejecutándose según como indica el siguiente cuadro, valores que no incluyen IVA

MONTO CONTRATADO SIN I.V.A		ANTICIPO (50%)	MONTO EJECUTADO (SIN I.V.A.)				
			PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3 FINAL	TOTAL	%
Repotenciación de Redes y Alumbrado Público	89.462,78	44.731,39	17.892,55	17.892,55	12.493,25	48.278,35	100

En el análisis económico se indica y según avance de obra hasta el momento se entregaría al contratista un valor de **NOCHENTA Y TRES MIL NUEVE CON, 74/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$93.009,74) más IVA**, teniendo un 3.965% mas de lo planificado.

Atentamente

Ing. Marco Lozay C.  
**JEFE DE ÁREA S. T.**  
Fiscalizador

Visto Bueno

Ing. Patricio Garzón A.  
**DIRECTOR DZOP**  
Administrador Contrato

ML.