



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL O DE ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURO

SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURO, PROVINCIA DEL NAPO

CONTRATO: 002-2021 (BIDIII-FERUM-EEASA-OB-009)

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Tena, el día 30 de julio de 2021 luego de verificada la construcción, la que se encuentra operable, se procede a suscribir el acta entrega recepción provisional parcial o de energización y puesta en servicio de la obra para provisión de materiales, mano de obra y dirección técnica para ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURO en la provincia del napo, comparecen el Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla contratista de la obra, Ing. Nelson Muso Duchitanga Administrador, Ing. Víctor Uyaguari Díaz fiscalizador de la Sección Técnica y el Ing. Rubén Hernández Gavilánez técnico delegado que no participó en la ejecución del contrato.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

-Contrato de construcción:	002-2021 (BIDIII-FERUM-EEASA-OB-009)
-Contratista:	Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla
-Valor del contrato sin IVA:	US\$ 95.784,39
-Fecha firma del contrato:	07 de enero de 2021
-Fecha de inicio contrato (día siguiente a la acreditación del anticipo):	15 de enero de 2021
-Plazo entrega:	150 días calendario
-Ampliación de plazo	No aplica
-Fecha de tope para entrega de obra:	14 de junio de 2021
-Fecha de notificación conclusión de construcción de obra:	30 de julio de 2021 (SISSOL 2021-29179)
-Mora en construcción y desmantelamiento:	46 días calendario de mora en construcción

Resultado de Fiscalización: Una vez constituida fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de "ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURO" es satisfactoria constructivamente, por lo que se procede a energizar. Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:

Ing. Nelson Muso Duchitanga
DIRECTOR DZON

Ing. Víctor Uyaguari Díaz
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Ing. Rubén Hernández Gavilánez
ASISTENTE DE INGENIERÍA

Ing. Marco Chagcha López
CONTRATISTA

Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla
CONTRATISTA