

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA  
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA		DF	AS
1	Contrato		
2	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3	Trámite Presupuestario		
4	Garantías de anticipo		
5	Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6	Garantía Técnica		
7	Garantía de Responsabilidad Civil (si es del caso)		
8	Espectáculos (si es del caso)		
9	Oficio notificando el pago del anticipo		
10	Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS		DF	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador		
2	Facturas validadas		
3	Trámite presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7	Planilla de avance de obra		
8	Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de estar subcontratado)		
10	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de estar subcontratado)		
11	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de estar subcontratado)		
12	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de estar subcontratado)		
13	Autorización de EGASA para subcontratación y copia de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
14	Certificado de ingreso al OIG-Planificación (si es del caso)		
15	Certificado de Alcantarado Público (si es del caso)		
16	Certificado de Facturación Comercialización (si es del caso)		
17	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. 4 literal B/ Reglamento de Higiene y Seguridad EGASA)		
18	Copia de comprobantes de retención		
19	Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA		DF	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador		
2	Facturas validadas		
3	Trámite Presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7	Planilla de liquidación		
8	Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
9	Acta entrega - recepción obras concluidas		
10	Acta de baja de materiales en caso de existir		
11	Acta de entrega y puesta en servicio de la obra		
12	Liquidación de plazo (valor recibos) (si corresponde)		
13	Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
14	Recursos nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
15	Contratos complementarios hasta 5% del valor contrato original		
16	Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
17	Formulario de liquidación de orden de trabajo		
18	Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
19	Certificado de ingreso al OIG-Planificación (si es del caso)		
20	Certificado de Alcantarado Público (si es del caso)		
21	Certificado de Facturación Comercialización (si es del caso)		
22	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (ingreso, ingresos, devoluciones)		
23	Tarjeta de control de materiales egresados		
24	Tarjeta de control de materiales devueltos		
25	Tarjeta de control de materiales reingresados		
26	Listado de materiales para la conformación de estructura		
27	Listado de estructuras conformadas		
28	Listado de materiales adicionales		
29	Hojas de estacionamiento		
30	Solicitud de pago del Contratista		
31	Oficio de autorización de Conformación de Obra		
32	Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES		DF	AS
1	Contrato		
2	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3	Trámite presupuestario		
4	Garantías de anticipo		
5	Garantías de fiel cumplimiento		
6	Garantía Técnica		
7	Oficio notificando el pago del anticipo		
8	Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES		DF	AS
1	Orden de liquidación		
2	Facturas validadas (pagina del SRI)		
3	Trámite presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7	Recursos de recibo (ingreso de ingreso)		
8	Acta de entrega recepción definitiva		
9	Pago de pliegos		
10	Oficio notificando el pago del anticipo		
11	Garantía técnica		
12	Garantías del anticipo		
13	Garantías de fiel cumplimiento		
14	Cuadro de cálculo de métricas		
15	Copias de las facturas de compra Bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16	Copia orden de compra catálogo electrónico		
17	Copia de comprobantes de retención		
18	Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		DF	AS
1	Solicitud de pago (incluye código CPC a B digitos en el caso de mantenimiento correctivos o similares)		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluye copia de partida de la consulta al área o servicio de emergencia en Catálogo Electrónico, código CPC a B digitos de Bienes y servicios específicos)		
3	Formas (si)		
4	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5	Control de servicios		
6	Orden de Trabajo		
7	Servicio mediante convenio		
8	Facturas validadas		
9	Trámite presupuestario		
10	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
12	Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
13	Acta de entrega recepción parcial-catalogo electrónico		
14	Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15	Recursos nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16	Contratos complementarios hasta 5% del valor contrato original		
17	Copia de planillas de aportes al IESS		
18	Certificado de no adeudar al IESS		
19	Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20	Pago de pliegos		
21	Copia de comprobantes de retención		
22	Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SF (Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieren por catálogo electrónico		DF	AS
1	Solicitud de pago		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluye copia de partida de la consulta al área o servicio de emergencia en Catálogo Electrónico, código CPC a B digitos de Bienes y servicios específicos)		
3	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
4	Pedido de Compra y Distributivo		
5	Requerimiento Índice Cuantía (ingresado en SERCCOP y SRI)		
6	Formas (si)		
7	Cuadro de Análisis de Estrategias (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8	Orden de compra generada SF		
9	Factura		
10	Trámite Presupuestario		
11	Certificado de disponibilidad presupuestaria		

13	Valor de componentes de venta (DNI)	
14	Copias de comprobantes de recepción	
15	Copias de la transferencia	
16	OTROS PREVISIONES DE ROL, REPUBLICAN RL, ERS, IMPUESTO Y GASTOS, TASA DE BANCOS, TASA DE BANCOS, LIBERACIÓN DE	DF AS
17	Saldo de pago	
18	Transferencias	
19	Transferencias	
20	Transferencias	
21	Transferencias	
22	Transferencias	
23	Transferencias	
24	Transferencias	
25	Transferencias	
26	Transferencias	
27	Transferencias	
28	Transferencias	
29	Transferencias	
30	Transferencias	
31	Transferencias	
32	Transferencias	
33	Transferencias	
34	Transferencias	
35	Transferencias	
36	Transferencias	
37	Transferencias	
38	Transferencias	
39	Transferencias	
40	Transferencias	
41	Transferencias	
42	Transferencias	
43	Transferencias	
44	Transferencias	
45	Transferencias	
46	Transferencias	
47	Transferencias	
48	Transferencias	
49	Transferencias	
50	Transferencias	
51	Transferencias	
52	Transferencias	
53	Transferencias	
54	Transferencias	
55	Transferencias	
56	Transferencias	
57	Transferencias	
58	Transferencias	
59	Transferencias	
60	Transferencias	
61	Transferencias	
62	Transferencias	
63	Transferencias	
64	Transferencias	
65	Transferencias	
66	Transferencias	
67	Transferencias	
68	Transferencias	
69	Transferencias	
70	Transferencias	
71	Transferencias	
72	Transferencias	
73	Transferencias	
74	Transferencias	
75	Transferencias	
76	Transferencias	
77	Transferencias	
78	Transferencias	
79	Transferencias	
80	Transferencias	
81	Transferencias	
82	Transferencias	
83	Transferencias	
84	Transferencias	
85	Transferencias	
86	Transferencias	
87	Transferencias	
88	Transferencias	
89	Transferencias	
90	Transferencias	
91	Transferencias	
92	Transferencias	
93	Transferencias	
94	Transferencias	
95	Transferencias	
96	Transferencias	
97	Transferencias	
98	Transferencias	
99	Transferencias	
100	Transferencias	

Indicaciones: Si va a estar en los cuadros en blanco la documentación que se requiere para el pago. (DF = Departamento Financiero, AS = Area Administrativa)

Elaboración: [Firma] / [Nombre] / [Cargo] / [Fecha]

1	OTROS PREVISIONES DE ROL Y BANCOS, TASA DE BANCOS, LIBERACIÓN DE GASTOS, TASA DE BANCOS, TASA DE BANCOS, LIBERACIÓN DE	DF AS
2	Transferencias	
3	Transferencias	
4	Transferencias	
5	Transferencias	
6	Transferencias	
7	Transferencias	
8	Transferencias	
9	Transferencias	
10	Transferencias	
11	Transferencias	
12	Transferencias	
13	Transferencias	
14	Transferencias	
15	Transferencias	
16	Transferencias	
17	Transferencias	
18	Transferencias	
19	Transferencias	
20	Transferencias	
21	Transferencias	
22	Transferencias	
23	Transferencias	
24	Transferencias	
25	Transferencias	
26	Transferencias	
27	Transferencias	
28	Transferencias	
29	Transferencias	
30	Transferencias	
31	Transferencias	
32	Transferencias	
33	Transferencias	
34	Transferencias	
35	Transferencias	
36	Transferencias	
37	Transferencias	
38	Transferencias	
39	Transferencias	
40	Transferencias	
41	Transferencias	
42	Transferencias	
43	Transferencias	
44	Transferencias	
45	Transferencias	
46	Transferencias	
47	Transferencias	
48	Transferencias	
49	Transferencias	
50	Transferencias	
51	Transferencias	
52	Transferencias	
53	Transferencias	
54	Transferencias	
55	Transferencias	
56	Transferencias	
57	Transferencias	
58	Transferencias	
59	Transferencias	
60	Transferencias	
61	Transferencias	
62	Transferencias	
63	Transferencias	
64	Transferencias	
65	Transferencias	
66	Transferencias	
67	Transferencias	
68	Transferencias	
69	Transferencias	
70	Transferencias	
71	Transferencias	
72	Transferencias	
73	Transferencias	
74	Transferencias	
75	Transferencias	
76	Transferencias	
77	Transferencias	
78	Transferencias	
79	Transferencias	
80	Transferencias	
81	Transferencias	
82	Transferencias	
83	Transferencias	
84	Transferencias	
85	Transferencias	
86	Transferencias	
87	Transferencias	
88	Transferencias	
89	Transferencias	
90	Transferencias	
91	Transferencias	
92	Transferencias	
93	Transferencias	
94	Transferencias	
95	Transferencias	
96	Transferencias	
97	Transferencias	
98	Transferencias	
99	Transferencias	
100	Transferencias	

Elaboración: [Firma] / [Nombre] / [Cargo] / [Fecha]





**MEMORANDO DZON-ST-428-2021**

**PARA:** DIRECTORA FINANCIERA  
**DE:** JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )  
**ASUNTO:** PAGO DE PLANILLA No 2 Y LIQUIDACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO 002-2021 REF. (BID III FERUM-EEASA-OB-009)  
**FECHA:** octubre 25, 2021

Adjunto remito la documentación de la planilla N° 2 y liquidación con la respectiva Acta Provisional Total de Entrega de Recepción del contrato del 002-2021 (Ref. BID III FERUM-EEASA-OB-009), suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y el Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla, con RUC 0102266541001, para la "ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla # 2 y liquidación del contrato 002-2021 según facturas No. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, por el valor total de TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE, 64/100), (US\$ 32.039,64) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA
3434	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO
3437	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU
3440	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO
3435	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO
3438	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU
3441	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO
3436	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO
3439	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU
3442	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

VALOR DE PLANILLA:	32,039.64
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	32,039.64
+ IVA 12%:	3,843.12
- ANTICIPO 50%:	13,412.19
-Valor nota de crédito:	-568.59
-IVA Nota de crédito:	-68.23
-MULTA:	7,118.54
SALDO A CANCELARSE:	14,715.21

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la obra sobre el intelecto.

Atentamente,



Ing. Victor Uyaguari  
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno



Ing. Nelson Muso  
DIRECTOR DZON ( E )

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001311234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001311234567810

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 601

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021

Placa / Matricula: null

Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-RED-SL	0-RED-SL	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YAMALURKU Y KOLALRICO CONTRATO N° 002-2021 (030111- FERUM-EEASA-08-009)	PARTELA EJECUCION FINAL OBRAS CONSTRUCCION DE REDES SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO PP. 251020210102220100 745207010203	12780,23	0,00	0,00	0,00	12780,23

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 012998600

Email: mrespo@eesa-cent.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14313,86

SUBTOTAL 12%	12780,23
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12780,23
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1533,63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPIÑA	0,00
VALOR TOTAL	14313,86

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

Nº. 002-001-000000129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001291234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:37:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001291234567811

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
O-RED-Y	O-RED-Y	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAJURKI Y KOLAURICO CONTRATO N° 002-2021 (BIOBIFERUM-EEASA-018-009)	FARELA, LIQUIDACIÓN FINAL OBRA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR YANAJURKI PP. 021010201012220198 0740207020203	3980.76	0.00	0.00	0.00	3980.76

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032990900

Email: mrespa@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4458.45

SUBTOTAL 12%	3980.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3980.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	477.69
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROFNA	0.00
VALOR TOTAL	4458.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001261234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:34:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001261234567813

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001438001

Fecha: 25/10/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
O-RED-K	O-RED-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YAMAURO Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (SIDM PERUMEEASA-08-009)	PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL OBRA CONSTRUCCIÓN DE REDES SECTOR KOLAURCO PP. 12101029101226160 1743207932085	3141.19	0.00	0.00	0.00	3141.19

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 052968600

Email: rrosp@perusa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3018.13

SUBTOTAL 12%	3141.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3141.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	376.94
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3518.13

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001381234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:48:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001381234567819

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 81

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 189001439001

Fecha: 25/10/2021

Placa / Matrícula: nul

Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-AP-SL	0-AP-SL	1,00	ELECTRIFICACION COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO. CONTRATO N° 002-2021 (BIDIFERUM-EEASA-08-009)	PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL OBRA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO RP. 121010204012220100 1845207910306	424,52	0,00	0,00	0,00	424,52

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032999999

Email: teorespo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	475,48

SUBTOTAL 12%	424,52
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	424,52
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	50,94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	475,48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001361234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:45:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001361234567818

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 189001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matricula: nul Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-AP-Y	0-AP-Y	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES- SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO. CONTRATO N° 002-2021 (BIDB-FERUM-EEASA-08-009)	PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR: YANAURCO PP: 021810204012000160 0843207020006	1061.30	0.00	0.00	0.00	1061.30

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 0020988900

Email: moreipo@eesa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1188.66

SUBTOTAL 12%	1061.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1061.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	127.36
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRIPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1188.66

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001331234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:42:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001331234567811

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-AP-K	0-AP-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BID)-FERUM-EEASA-08-009)	PLANETA LIQUIDACIÓN FINAL DORA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR: KOLAURCO TP, 021010204012220199 0845307030908	636.78	0.00	636.78	0.00	636.78

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032998600

Email: hcespo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	713.19

SUBTOTAL 12%	636.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	636.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	76.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPNA	0.00
VALOR TOTAL	713.19

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001451234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:58:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001451234567817

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-MED-SL	0-MED-SL	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDB)-FERUM-EEASA-08-009)	PLANELA LICUACION FINAL OBRAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO P.P. 02101020102220180 3445207010467	1084,90	0,00	0,00	0,00	1084,90

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032998400

Email: mrosp@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1215,09

SUBTOTAL 12%	1084,90
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1084,90
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	130,19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPIA	0,00
VALOR TOTAL	1215,09

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye I/A cuando corresponda)	0,00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

251022101010226654100120020010000001431234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:56:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



251022101010226654100120020010000001431234567816

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCNE

Dirección Matric: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-MED-Y	0-MED-Y	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDII-FERUM-EEASA-08-009)	PLANELA LIQUIDACION FINAL OBRA ACCOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR: YANAURCO pp. 1210102010102220160 1445207020457	2071.98	0.00	0.00	0.00	2071.98

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032598600

Email: mcresto@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
29 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2320.62

SUBTOTAL 12%	2071.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2071.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	248.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2320.62

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001401234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:51:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001401234567811

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 189001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matricula: null Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0-MED-K	0-MED-R	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURCO Y KOLAURO. CONTRATO N° 002-2021 (BIDB-FERUM-EEASA-05-009)	PLANELA LIQUIDACION FINAL OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR: P# 121010201012220193 1445267000407	1335,72	0,00	0,00	0,00	1335,72

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032988000

Email: morepo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1498,01

SUBTOTAL 12%	1335,72
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1335,72
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	160,29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	1498,01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001321234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:41:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001321234567816

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890091439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-RED-SL	MOC-RED-SL	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAJURKU Y KOLAJURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDIFERUM-EEASA-OB-059)	PLANELA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO PP. 1210102010122201001745207010203	237.87	0.00	0.00	0.00	237.87

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032998090

Email: mcewpd@easa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	266.41

SUBTOTAL 12%	237.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	237.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRFPNR	0.00
PIOPINA	0.00
VALOR TOTAL	266.41

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001301234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:39:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001301234567815

PALJINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001430001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-RED-Y	MOC-RED-Y	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURICO CONTRATO N° 002-2021 (BIID-FERUM-EEASA-08-009)	PLANTA LIQUIDACION FINAL MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE REDES SECTOR: YANAURICO N° 121516291812220168 1745267920200	2638.91	0.00	0.00	0.00	2638.91

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032998806

Email: mtesco@eesa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2638.91

SUBTOTAL 12%	2638.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2638.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	316.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2955.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001411234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:53:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001411234567815

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001435001

Fecha: 25/10/2021

Placa / Matrícula: nul

Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-MED-K	MOC-MED-K	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KCLAJRCCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDIFERUM-EEASA-05-009)	PLANELA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AGUJETAS Y MEDIDORES SECTOR: PP, 121010201012220160 1445207030407	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 012990099

Email: mcespo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
30 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	229,32

SUBTOTAL 12%	229,32
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	229,32
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	27,52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	256,84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001281234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:38:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001281234567814

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1690001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: nul Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOD-RED-K	MOD-RED-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAJURU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (RIDB-FERUM-EEASA-CB-002)	PLANELA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO DE REDES SECTOR: pp. 021610001012220190 174520700003	951.96	0.00	0.00	0.00	951.96

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032998600

Email: morepo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1000.20

SUBTOTAL 12%	951.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	951.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	114.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1066.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001351234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:45:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001351234567812

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matriculación: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOD-AP-K	MOD-AP-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUMBUNO, YANAMURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDIFERUM-EEASA-08-009)	PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA DESMANTLAMIENTO O ALUMBRADO PUBLICO SECTOR: KOLAURCO PP. 021016204012220169 9345207030336	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Información Adicional	
Dirección	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono	032696666
Email	mceepa@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.80

SUBTOTAL 12%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	44.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510202101010226654100120020010000001421234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:55:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001421234567810

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBIATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
Identificación: 1890001439001  
Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Gala  
Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOD-MED-K	MOD-MED-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (SIDB- FERLIM-ESASA-08-000)	PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA DESMANTLAMIENTO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR: FT, 021810301012320160 0443207039497	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00

Información Adicional	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	012988000
Email:	microspo@eeisa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	52.64

SUBTOTAL 12%	47.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPVA	0.00
VALOR TOTAL	52.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001271234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:35:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001271234567819

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1800001430001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: sul Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-RED-K	MOC-RED-K	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAUURCO CONTRATO N° 002-2021 (RIDEFERUM-EEASA-OB-009)	FORMELA ACUDACIÓN FINAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE REDES SECTOR: KOLAUURCO sp. 021010201012220100 1745207000003	766,10	0,00	0,00	0,00	766,10

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 052998600

Email: mcespo@eeesa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	856,03

SUBTOTAL 12%	766,10
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	766,10
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	91,93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	856,03

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001391234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:50:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001391234567814

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001429001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matrícula: sul Gula

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-20 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-AP-SL	MOC-AP-SL	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDB-FERUM-EEASA-08-009)	PLAZA DE LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PÚBLICO SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO RR. 12101029401220100 1845207910306	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48

Información Adicional	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-20 Y ESPEJO
Teléfono:	032000000
Email:	increspo@hata.com.ec

Forma de pago	Valor
30 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.14

SUBTOTAL 12%	5.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPFNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.14
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2510202101010226654100120020010000001371234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:46:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001371234567813

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1850001439001

Fecha: 22/10/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-AP-Y	MOC-AP-Y	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDB-FERUM-EEASA-08-009)	PLANILLA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR: YANAURCO PP. 021010004012220100 084207020330	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032998400

Email: mrosas@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13,34

SUBTOTAL 12%	13,70
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,70
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPIA	0,00
VALOR TOTAL	15,34

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0,00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0,00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001341234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:43:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001341234567817

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1800001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-AP-K	MOC-AP-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (DIBIS-FERUM-EEASA-08-003)	PLAZETA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRERA CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR KOLAURCO PP. 121010204012220100 184520700000	58.84	0.00	0.00	0.00	58.84

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032993000

Email: rrecoepo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	63.88

SUBTOTAL 12%	58.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	63.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001461234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:58:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001461234567812

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-MED-SL	MOC-MED-SL	1,00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURIKU Y KOLAURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDII-FERUM-EEASA-08-009)	PLANEA LIQUIDACIÓN FINAL MANO DE OBRRA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO RP 021010201012220160 0445267010467	191,10	0,00	0,00	0,00	191,10

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 032098600

Email: emrejo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	214,03

SUBTOTAL 12%	191,10
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	191,10
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	22,93
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	214,03
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102266541001

FACTURA

No. 002-001-000000144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101010226654100120020010000001441234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 09:57:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101010226654100120020010000001441234567811

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA

DCME

Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha: 25/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC-MED-Y	MOC-MED-Y	1.00	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAMURKU Y KOLALURCO CONTRATO N° 002-2021 (BIDN-FERUM-EEASA-09-009)	PLANELA LIQUIDACIÓN FINAL WANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR: YANAMURCO P.P. 2510102010102220100 3445207020407	343.98	0.00	0.00	0.00	343.98

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Teléfono: 022586600

Email: infoespo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	385.26

SUBTOTAL 12%	343.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	343.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	385.26

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



R.U.C.: 0102266541001  
**NOTA DE CRÉDITO**  
 No. 002-001-000000002  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 2510202104010226654100120020010000000021234567818  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/10/2021 10:14:13.000  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**



2510202104010226654100120020010000000021234567818

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA  
 DCME  
 Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS  
 Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
 Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO Identificación: 1890001439001  
 Fecha de emisión 25/10/2021  
 Comprobante que se modifica FACTURA 002-001-000000012  
 Fecha Emisión (Comprobante a modificar) 15/07/2021  
 Razón de Modificación: CAMBIOS EN CANTIDADES DE OBRA

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Q-RED-Y	Q-RED-Y	1.00	ELECTRIFICACION	PLANELA LIQUIDACION FINAL	OBRA CONSTRUCCION DE REDES	PP. 1210102010122 2016017452070	211.05	0	211.05

SECTOR: 20203  
 YANAUICO

**Información Adicional**  
 Dirección AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO  
 Teléfono 032998600  
 Email mcrespo@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 02%	211.05
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	211.05
ICE	0.00
IVA 12%	25.33
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	236.38





R.U.C.: 0102266541001  
**NOTA DE CRÉDITO**  
 No. 002-001-000000001  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 2510202104010226654100120020010000000011234567812  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/10/2021 10:11:43.000  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**



2510202104010226654100120020010000000011234567812

PAULINO AMADEO PEREZ PULLA  
 DCME  
 Dirección Matriz: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS  
 Dirección Sucursal: CESAR AUGUSTO RUEDA SIN Y FEDERICO MONTEROS  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
 Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO Identificación: 1890001439001  
 Fecha de emisión 25/10/2021  
 Comprobante que se modifica FACTURA 002-001-000000010  
 Fecha Emisión (Comprobante a modificar) 15/07/2021  
 Razón de Modificación: CAMBIO EN CANTIDADES DE OBRA

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
G-RED-K	0-RED-K	1.00	ELECTRIFICACIÓN	PLANILLA LIQUIDACIÓN ENL	OBRA CONSTRUCCIÓN DE REDES	PP. 1210102010122 2018017452070	357.54	0	357.54

SECTOR: 30203  
 KOLAURCO

**Información Adicional**  
 Dirección AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO  
 Teléfono 032998600  
 Email mcrespo@eeasa.com.ec

SUBTOTAL 12%	357.54
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	357.54
ICE	0.00
IVA 12%	42.90
IRPFNR	0.00
VALOR TOTAL	400.44

## Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial	No
Negociable	
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	OCME
Número RUC	0102204644001
Clave de acceso	2510200109010220464100120000014000001201234567813
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencia	00000120
Dirección matriz	CE SAR AUGUSTO RUEDA SAN Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 10:08:00
Dirección Establecimiento	CE SAR AUGUSTO RUEDA SAN Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención Mro. Radicación	001
Tipo Identificación Comproedor	04
Cofe Remisión	
Razón Social Comproedor	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación tributaria 0102204644001 y la clave de acceso 2510200109010220464100120000014000001201234567813, el día 25/10/2021 a las 10:08:00.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación tributaria 0102204644001 y la clave de acceso 2510200109010220464100120000014000001201234567813, el día 25/10/2021 a las 10:08:00.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación tributaria 0102204644001 y la clave de acceso 2510200109010220464100120000014000001201234567813, el día 25/10/2021 a las 10:08:00.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación tributaria 0102204644001 y la clave de acceso 2510200109010220464100120000014000001201234567813, el día 25/10/2021 a las 10:08:00.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación tributaria 0102204644001 y la clave de acceso 2510200109010220464100120000014000001201234567813, el día 25/10/2021 a las 10:08:00.

## Guía del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0102266541001
Clima de acceso	25100021010102266541001000001000001271234567819
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	00000127
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Competitivo	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agencia Emisora No. Resolución	001
Tipo Identificación Comprobador	04
Código Remisor	.....



## Datos del Comprobante

Aprobante	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PALMIRO AMAZOSO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCAME
Número BUC	0102268541001
Código de acceso	251020210101822685418012002081000001281234567814
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	00000120
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEBOS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEBOS
Contribuyente Especial	
Órgano Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agencia Emisión	001
Nro. Resolución	
Tipo de Emisión Compañía	04
Data Resolución	.....

## Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	T
Fecha Comprobante Negociable	No
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Razón Comercial	UDME
Número RUC	0102204541001
Clave de acceso	2510202141010220454100120201000001291234567811
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencia	00000129
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00 #
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Urgente	SI
Controlado	
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención No. Resolución	001
Tipo Identificación Comprobante	04
Código Emisión	.....

## DATOS DE COMPROBANTE

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0102346541001
Código de emisión	251020210101022646410012012001000001301234567815
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Sucursal	00000130
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO BUELA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00.0
Dirección	CESAR AUGUSTO BUELA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Estado del comprobante	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Registro Múltiple	SI
Agencia Emisión Mto. Resuelto	001
Tipo identificación Consumidor	04
Código Emisión	.....

### Validez de comprobantes electrónicos

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	OCME
<b>Número BUC</b>	0102286641001
<b>Código de acceso</b>	2510202147010228664100120820018000001311234567890
<b>Establecimiento</b>	DR2
<b>Punto de Emisión</b>	009
<b>Sucursal</b>	00000921
<b>Dirección emisor</b>	CESAR AUGUSTO BUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 00:00:00 0
<b>Dirección Establecimiento</b>	CESAR AUGUSTO BUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Origen Contribuyente</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen</b>	SI
<b>Monocmprensos</b>	
<b>Agente Retención</b>	001
<b>Nro. Retención</b>	
<b>Tipo Identificación Comprobante</b>	04
<b>Fecha Emisión</b>	

Se informa que la ley de modificaciones que altera el régimen de contribuciones y compelexos, incluye en el artículo 145 de la ley 10.963 de 2008, el inciso que permite la validez de los comprobantes de venta, retención e descuentos en el momento de su emisión, antes de haber sido emitidos, con pena por culpa de lista. Debe tenerse presente la ley de número 17 Código Orgánico Integral Penal artículo 206.

El presente comprobante es válido en el momento de su emisión por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

Este comprobante es válido en el momento de su emisión por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

Este comprobante es válido en el momento de su emisión por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante es válido en el momento de su emisión por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.



## Datos del Comprobante

Atributos	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Nopechable	No
Razón Social	FRANCO AMADEO PÉREZ PULLA
Nombre Comercial	OCME
Número RUC	0102266541001
Clave de acceso	267028210107023445410012802001000001221224567816
Establecimiento	040
PARTE DE AMBOS	001
Secuencia	00000132
Dirección receptor	CESAR AUGUSTO RUEBA S/N Y FEDERICO MONTERO B
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00.0
Dirección	CESAR AUGUSTO RUEBA S/N Y FEDERICO MONTERO B
Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contable	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agencia Receptor	001
Nro. Remisión	
Tipo Identificación Comprobante	04
Código Remisión	.....

### Validez de comprobantes electrónicos

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	PAULINO AMAÑO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	OCME
<b>Número RUC</b>	0102266541001
<b>Clave de acceso</b>	257622210101022665410012082001000001351234567211
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencia</b>	00000133
<b>Dirección matriz</b>	CESAR ALBERTO RUEDA S/N Y FIDELICO MONTEROS
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 00:00:00
<b>Dirección</b>	CESAR ALBERTO RUEDA S/N Y FIDELICO MONTEROS
<b>Establecimiento</b>	
<b>Código Especial</b>	
<b>Obligación Contable</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen</b>	SI
<b>Moneda</b>	
<b>Agente Retención No. Retención</b>	001
<b>Tipo Identificación Comprobador</b>	01
<b>Código Remisión</b>	

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación de acceso 257622210101022665410012082001000001351234567211, el cual debe ser verificado con el código de verificación de venta, el cual se encuentra disponible en el portal de Internet del SRI, en el sitio web [www.sri.gub.ek](http://www.sri.gub.ek) con el fin de garantizar la validez del comprobante electrónico emitido por el contribuyente con el número de identificación de acceso 257622210101022665410012082001000001351234567211.

El emisor responsable de este comprobante es el contribuyente con el número de identificación de acceso 257622210101022665410012082001000001351234567211.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación de acceso 257622210101022665410012082001000001351234567211.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación de acceso 257622210101022665410012082001000001351234567211.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con el número de identificación de acceso 257622210101022665410012082001000001351234567211.

## Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

<b>Ampliación</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	7
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Receptor</b>	
<b>Razón Social</b>	PUBLICO AMADEO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	DOGUE
<b>Número RUC</b>	0102266541001
<b>Código de negocio</b>	2819202101010226654100120020010600081341234567817
<b>Establecimiento</b>	002
<b>PUNTO de EMISIÓN</b>	001
<b>Secuencial</b>	000000134
<b>Dirección matriz</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 08:00:00
<b>Dirección</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	01
<b>Código Contribuyente</b>	01
<b>Régimen Microempresas</b>	
<b>Agencia Receptora resp. Resolución</b>	001
<b>Tipo Identificación Comprobante</b>	D4
<b>Clave Emisión</b>	

Se informa que la emisión de cualquier comprobante electrónico, por que no tiene validez, a menos que se emita de manera correcta y se registre en el sistema de comprobantes electrónicos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, para efectos de la Ley de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, con pena pecuniaria de multa de hasta 50 veces el monto de la operación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, con pena pecuniaria de multa de hasta 50 veces el monto de la operación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos.

El comprobante electrónico de venta de bienes muebles adquiridos se emite por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El comprobante electrónico de venta de bienes muebles adquiridos se emite por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El comprobante electrónico de venta de bienes muebles adquiridos se emite por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El comprobante electrónico de venta de bienes muebles adquiridos se emite por el Sistema de Comprobantes Electrónicos.

## Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Reproducible</b>	
<b>Razón Social</b>	PAULINO ANADCO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	OCME
<b>Número RUC</b>	0102246541001
<b>Código de acceso</b>	2FF0292101070224654100120020010000601867234567812
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencia</b>	000000135
<b>Dirección matriz</b>	CESAR ALBASTO BUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Fecha emisión</b>	2021-10-25 00:00:00.0
<b>Dirección</b>	CESAR ALBASTO BUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contribuyente</b>	\$1
<b>Contribuyente</b>	\$1
<b>Régimen</b>	
<b>RGV-compra</b>	
<b>Agencia Retención</b>	001
<b>Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprobante</b>	04
<b>Código Emisión</b>	

Se garantiza que la información contenida en este documento fue generada por el sistema electrónico de comprobantes electrónicos que procede de la plataforma de gestión de comprobantes electrónicos del sistema de información tributaria, para el año 2021, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Organismo Integral Penal, artículo 293.

Este es un comprobante generado por el sistema electrónico de comprobantes electrónicos de Manifiesto Interno.

Este es un comprobante generado por el sistema electrónico de comprobantes electrónicos.

Este es un comprobante generado por el sistema electrónico de comprobantes electrónicos.

Este es un comprobante generado por el sistema electrónico de comprobantes electrónicos.



## Datos del Contribuyente

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0102266541001
Código de comercio	25102001010102266541001209200100000136123456789
Establecimiento	002
Parte de planta	001
Sociedad	00000000
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO BUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO BUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agencia Rotación	001
Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprobador	04
Fecha Rotación	-----

### Validez de comprobantes electrónicos

**Cuota del Comprobante**

<b>Anulamiento</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	PABLO AMADEO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	DCME
<b>Número RUC</b>	0702246547801
<b>Clave de acceso</b>	29102021018102264547800120028010000801371234567893
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencial</b>	00800017
<b>Dirección matriz</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA SAN Y FEDERICO MONTEROS
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 08:00:00.0
<b>Dirección</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA SAN Y FEDERICO MONTEROS
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Débito Contabilidad</b>	51
<b>Contribuyente Régimen</b>	51
<b>Agrupación</b>	
<b>Agencia Referencia</b>	001
<b>Res. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprobante</b>	04

**Cuota Remisión**

Se resalta que la inclusión de cuotas que no se han emitido, ocasionando rebajas, en emisión de facturas, o en sucesivas, a los que preceden implícitamente comprobantes de venta, solo es un mecanismo complementario para cubrir el pago de los tributos, debidos a la emisión de comprobantes de Venta. Base Legal: Código Tributario, artículo 12, Código Orgánico Integral Penal, artículo 219.

El presente comprobante es emitido por el contribuyente responsable del Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es válido para ser utilizado como evidencia por prescrito.

Este comprobante es susceptible de ser anulada.

El presente comprobante es susceptible de ser anulada.

### Validez de comprobantes electrónicos

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	Ne
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	DCMI
<b>Número RUC</b>	8102266541001
<b>Código de acceso</b>	251002210701022665410012002070000001381234867819
<b>Establecimiento</b>	802
<b>Punto de emisión</b>	801
<b>Secuencial</b>	80090738
<b>Dirección matriz</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 08:00:00
<b>Dirección Establecimiento</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	SI
<b>Agente Retención No. Resolución</b>	801
<b>Tipo Identificación Compañía</b>	04
<b>Fecha Recepción</b>	

Se ha verificado la validez de este comprobante electrónico. Agradecemos, toda la información que nos aporte y nos permita mejorar los servicios que ofrecemos a los que propiamente se trata de un comprobante de venta, impresa o documento contable, emitido por el proveedor y el comprador, para ser utilizado como soporte para la contabilidad de la empresa. Código de barras: 81022665410012002070000001381234867819

Este comprobante fue emitido por el establecimiento 801 del Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es válido y tiene en estado por pagar.

Este comprobante es válido y puede ser utilizado.

Este comprobante es válido y puede ser utilizado.

### Validez de comprobantes electrónicos

**Datos del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	NO
<b>Razón Social</b>	PAYLINO AMAADO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	DCME
<b>Número EUC</b>	0102258841001
<b>Código de acceso</b>	Z510202101018226454180120020010000001291234867814
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencia</b>	00000199
<b>Dirección emisor</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 00:00:00
<b>Dirección Establecimiento</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contribuyente</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	SI
<b>Aporte Patronal No. Retención</b>	001
<b>Tipo Identificación Comprobador</b>	04
<b>Ocup. Remisión</b>	

Se declara que el emisor de los datos de este comprobante electrónico, en cumplimiento de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Comercio Exterior, garantiza la veracidad de los datos que se muestran en este comprobante electrónico, en cumplimiento de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Comercio Exterior.

Este comprobante es válido para el Sistema de Facturas Electrónicas

Este comprobante es válido para el Sistema de Facturas Electrónicas

Este comprobante es válido para el Sistema de Facturas Electrónicas

Este comprobante es válido para el Sistema de Facturas Electrónicas



### Validiez de comprobantes electrónicos

Detalles del Comprobante

<b>Ambiente</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de emisión</b>	<b>1</b>
<b>Factura Comercial Negociable</b>	<b>No</b>
<b>Razón Social</b>	<b>PABLO AMARDO PEREZ PULLA</b>
<b>Nombre Comercial</b>	<b>DOME</b>
<b>Número RUC</b>	<b>0102206541001</b>
<b>Código de acceso</b>	<b>2510021010102360541001200200100000140123456789</b>
<b>Establecimiento</b>	<b>002</b>
<b>Punto de emisión</b>	<b>001</b>
<b>Secuencial</b>	<b>00000140</b>
<b>Dirección matriz</b>	<b>CESAR AUGUSTO RUIDA S/N Y FEDERICO MONTEROS</b>
<b>Fecha Emisión</b>	<b>2021-10-25 00:00:00.0</b>
<b>Dirección Establecimiento</b>	<b>CESAR AUGUSTO RUIDA S/N Y FEDERICO MONTEROS</b>
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	<b>SI</b>
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	<b>SI</b>
<b>Agencia Emisora No. Resolución</b>	<b>001</b>
<b>Tipo Identificación Compañía</b>	<b>D4</b>
<b>Data Resolución</b>	

Este documento es una reproducción de un comprobante electrónico emitido por el SRI. No es válido para fines de pago de impuestos. Para más información consulte el artículo 10 de la Ley Orgánica del SRI y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOAIP). Este documento es una reproducción de un comprobante electrónico emitido por el SRI. No es válido para fines de pago de impuestos. Para más información consulte el artículo 10 de la Ley Orgánica del SRI y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOAIP).

Este comprobante electrónico fue emitido por el SRI el 25 de Octubre de 2021 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el SRI el 25 de Octubre de 2021 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el SRI el 25 de Octubre de 2021 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el SRI el 25 de Octubre de 2021 a las 00:00:00.0.

## Validez de comprobantes electrónicos

### Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial** No  
**Negociable**  
**Razón Social** PULCINO AMADEO PEREZ PULLA  
**Nombre Comercial** DOME  
**Número RUC** 0102259541001  
**Código de acceso** 251020210101022595410012002801000000111234567815  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 00000141  
**Dirección matriz** CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS  
**Fecha Emisión** 2021-10-25 09:30:00.0  
**Dirección** CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS  
**Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Origen** 81  
**Contabilidad**  
**Gestor** 58  
**Régimen**  
**Microempresas**  
**Agencia Receptor** 001  
**Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación** D4  
**Compukey**  
**Data Receptor**

Este comprobante electrónico es válido, siempre y cuando sea emitido por el Servicio de Rentas Internas y se presente en el momento de la compra de bienes o servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 del Código de Comercio y el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Este comprobante es válido, siempre y cuando sea emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es válido, siempre y cuando sea emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es válido, siempre y cuando sea emitido por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es válido, siempre y cuando sea emitido por el Servicio de Rentas Internas.

## Validez de comprobantes electrónicos

### Datos del Comprobante

Ambiente	Z
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PABLO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número BUC	0102256641001
Código de negocio	2510202101010226434100120020010000001421234567890
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Sucursal	00000142
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 08:00:00
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agencia Racionalizadora Nro. Radicación	001
Tipo Identificación Comprobador	04
Fecha Radicación	

Este comprobante electrónico es válido para fines de contabilidad, facturación, conciliación bancaria, facturación electrónica, declaración de impuestos, etc., siempre que el emisor y el receptor estén inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el emisor sea responsable de la información declarada. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para fines de pago de impuestos o para fines de pago de servicios públicos. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para fines de pago de impuestos o para fines de pago de servicios públicos.

Este comprobante electrónico es válido para fines de contabilidad, facturación, conciliación bancaria, facturación electrónica, declaración de impuestos, etc., siempre que el emisor y el receptor estén inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el emisor sea responsable de la información declarada.

Este comprobante electrónico es válido para fines de contabilidad, facturación, conciliación bancaria, facturación electrónica, declaración de impuestos, etc., siempre que el emisor y el receptor estén inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el emisor sea responsable de la información declarada.

Este comprobante electrónico es válido para fines de contabilidad, facturación, conciliación bancaria, facturación electrónica, declaración de impuestos, etc., siempre que el emisor y el receptor estén inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el emisor sea responsable de la información declarada.

Este comprobante electrónico es válido para fines de contabilidad, facturación, conciliación bancaria, facturación electrónica, declaración de impuestos, etc., siempre que el emisor y el receptor estén inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el emisor sea responsable de la información declarada.

## Validaz de comprobantes electrónicos

## Datos del Comprobante

**Aerólite** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial** No  
**Negociable**  
**Razón Social** PAULINO AMAURO PÓRCE PULLA  
**Nombre Comercial** OCME  
**Número RUC** 0102266541001  
**Código de acceso** 25102221010102266541001200001000001431234567814  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencia** 00000143  
**Dirección emitir** CESAR ALVARO RIVERA S/M Y FEDERICO MONTEROS  
**Fecha Emisión** 2021-10-26 00:00:00J  
**Dirección Establecimiento** CESAR ALVARO RIVERA S/M Y FEDERICO MONTEROS  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contribuyente** SI  
**Contribuyente Régimen** MI  
**Microempresas**  
**Agencia Retención Nro. Resolución** 001  
**Tipo Identificación Comprobador** 01  
**Código Retención**

Se informa que el uso de estos códigos de identificación (emitidos por el SRI) es obligatorio para todos los contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos, así como para los contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos en el marco de la Ley de Régimen Tributario Especial (Ley N° 29571) y sus modificatorias, así como para los contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos en el marco de la Ley de Régimen Tributario Especial (Ley N° 29571) y sus modificatorias, así como para los contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos en el marco de la Ley de Régimen Tributario Especial (Ley N° 29571) y sus modificatorias.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.



## Validez de comprobantes electrónicos

**Detalle del Comprobante**

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial</b>	No
<b>Negociable</b>	
<b>Razón Social</b>	PAULINO ANASTASO PEREZ PULLA
<b>Nombre Comercial</b>	D&M
<b>Número RUC</b>	0182266541801
<b>Código de acceso</b>	2E1E2B210101022665410012032001000001441234567811
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencia</b>	00000144
<b>Dirección materia</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTERO B
<b>Fecha Emisión</b>	2021-10-25 00:00:00
<b>Dirección</b>	CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTERO B
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Código Contribuyente</b>	01
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Régimen</b>	SI
<b>Agencia Revisión</b>	001
<b>Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación</b>	04
<b>Compañía</b>	
<b>Guía Remisión</b>	

Se garantiza que la información contenida en este documento es verdadera y no ha sido alterada, modificada o falsificada. Cualquier intento de falsificación o alteración de la información contenida en este documento será sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema Integrado de Recaudación Tributaria del Ecuador.

El presente comprobante es válido para fines de declaración de renta e IVA.

Este comprobante es válido para fines de declaración de renta e IVA.

Este comprobante es válido para fines de declaración de renta e IVA.

## Validaz de comprobantes electrónicos

### Estado del Comprobante

Atributos	2
Tipo de emisión	1
Fecha Comercial	No
Negociable	
Razón Social	PAULINO AMAREO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	DCME
Número RUC	0102206541061
Clave de acceso	251020210101022065410012002001000001451234567817
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	000000146
Dirección matriz	CECASA AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 09:00:00.0
Dirección	CECASA AUGUSTO RUEDA SRI Y FEDERICO MONTEROS
Establecimiento	
Comentario Especial	
Código Contabilidad	01
Código Registro Electrónico	B1
Agencia Receptor	001
Nro. Resolución	
Tipo Identificación	04
Comprobante	
Este comprobante	

Se garantiza la inclusión de todos los datos de los comprobantes electrónicos en el sistema de validación que proceda legalmente al punto de emisión de venta, recepción o documento comercial, para el caso de comprobantes recibidos, será sancionado con pena privativa de libertad hasta el grado de multa de multa 12. Código Orgánico Integral Penal artículo 205

Este comprobante electrónico es válido y está en estado emitido por el Sistema de Rentas Internas.

Este comprobante electrónico es válido y está en estado por emitir.

Este comprobante es susceptible de impugnación al de emitir.

El presente comprobante es susceptible de impugnación.

## Validez de comprobantes electrónicos

### Datos del Comprobante

Ayudante	2
Tipo de emisión	1
Fuente Comercial	No
Repetible	
Razón Social	PAULINO AMARCO PÉREZ PULLA
Nombre Comercial	D-CM8
Número RUC	018226541807
Código de negocio	251028210101022654100120028018000091461234567812
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	00000148
Dirección matriz	CESAR AUGUSTO RUEDA SRI Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CESAR AUGUSTO RUEDA SRI Y FEDERICO MONTEROS
Contribuyente Especial	
Obligado Contable	SI
Contribuyente Régimen Microempresario	SI
Agente Retención Mro. Resolución	001
Tipo Identificación Comprobador	04
Data Remisión	

Se declara que la información aquí publicada es verídica, correcta y completa, de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmado y sellado digitalmente con el código QR que acompaña a este documento, el cual puede ser verificado en el sitio web del SRI (www.sri.gub.ve) o a través de la aplicación móvil del SRI (SRI Móvil) disponible en Google Play y Apple Store. Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de conciliación con el plan de pagos de IVA.

El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y fines de conciliación con el plan de pagos de IVA.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y fines de conciliación con el plan de pagos de IVA.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y fines de conciliación con el plan de pagos de IVA.

El presente comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y fines de conciliación con el plan de pagos de IVA.

## Validez de comprobantes electrónicos

## Detalle del comprobante

## Detalle Nota de Crédito

Ambiente	Z
Tipo de emisión	1
Razón Social	PAULINO AMADEO PEREZ PULLA
Nombre Comercial	OCME
Número RUC	0192266641001
Código de acceso	2510202104010728434108120920010000000411234567812
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencia	00000001
Dirección emitida	CESAR ALFONSO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Fecha Emisión	2021-10-25 00:00:00
Dirección Emisor	CESAR ALFONSO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS
Establecimiento	
Tipo Identificación Compañero	04
Contribuyente Especial	
Obligado Contribuyente	SI
Contribuyente Régimen	SI
Número pasivas	
Agente Retención	001
Nro. Resolución	
NISE	
Código Documento	01

Se declara que la emisión de este comprobante electrónico fue realizada por el contribuyente en cumplimiento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado y de conformidad con la retención o documento complementario, que a su vez el pago de los tributos de este comprobante está garantizado con plena garantía de cumplimiento. Cada legalidad de este comprobante está sujeta a la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.

El presente comprobante electrónico es válido en el sistema de Ventas Internas.

El presente comprobante electrónico es válido en el sistema de Ventas Internas.

El presente comprobante electrónico es válido en el sistema de Ventas Internas.



## Validez de comprobantes electrónicos

### Detalle del comprobante

#### Detalle Nota de Crédito

**Ambiente** 1  
**Tipo de emisión** 1  
**Razón Social** PAULINO AMADEO PEREZ PIRLLA  
**Nombre Comercial** DCME  
**Número RUC** 0162264541407  
**Clave de acceso** 25102821048102264541001200280100000002123456789  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Sucursal** 00000002  
**Dirección matriz** CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS  
**Fecha Emisión** 2021-10-25 00:00:00.8  
**Dirección Emisor/Emisor** CESAR AUGUSTO RUEDA S/N Y FEDERICO MONTEROS  
**Tipo Identificación Comprobador** 04  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contribuyente** 87  
**Contribuyente Régimen Interoctroyales** 87  
**Agente Retención Nro. Resolución** 001  
**NSC**  
**Código de mensaje** 01

Se informa que la información contenida en este documento electrónico refleja el estado de la Nota de Crédito emitida por el contribuyente que precede, la misma se encuentra registrada en el sistema de información documental del SRI, para efectos de que el contribuyente deudor pueda conciliar con el sistema de información de la Base de Datos Unificada de la Base de Datos Unificada del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para su utilización por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es válido para su utilización por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es válido para su utilización por el Servicio de Rentas Internas.



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

## CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FUTURA

No. SALDOS BID III-003-2020

*[Handwritten mark]*

En cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en vigencia, Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 115.- Certificación presupuestaria y 116.- Establecimiento de Compromisos y su respectivo Reglamento, Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 99.- Certificación presupuestaria plurianual: se emite la presente Certificación Presupuestaria.

Mediante Oficio No. MERNNR-SDC EE-2020-0584-OF, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) informa que, en el marco del Plan de Inversiones en Apoyo a la Matriz Energética del Ecuador, Operación de Crédito EC-L1160, el BID, emite la No Objeción No CAN/CEC-275/2020 y CAN/CEC-460/2020, aprueba la ejecución de los proyectos financiados con saldos del programa BID III e indica se inicie lo más pronto posible con la postulación de los procesos.

Al respecto y en base a lo expuesto anteriormente me permito hacer extensivo el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria por un valor de US \$ 139.330,64 para cubrir el proceso, según el siguiente detalle:

CÓDIGO	CÓDIGO SUBCÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Importe	Importe Disponibles
0010	0010	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	770,00	770,00
0020	0020	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0030	0030	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0040	0040	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	40,00	40,00
0050	0050	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0060	0060	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0070	0070	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0080	0080	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0090	0090	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
0100	0100	PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	20,00	20,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>

### FINANCIAMIENTO

Tipo de Recurso	2020	2021
SALDOS BID III	USD662.201,18	USD637.320,71
PRESUPUESTO DEL ESTADO		14.928,28
RECURSOS PROPIOS		24.860,47
<b>TOTAL</b>	<b>USD662.201,18</b>	<b>USD677.128,46</b>

*[Handwritten signature]*  
Tug. V. Unguarán  
for EASA

*[Handwritten signature]*



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
REGIONAL CENTRO NORTE**

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUTURA**

Se informa además que en la elaboración de la Proforma Presupuestada del año 2021 se considerará el valor de US\$ 77.129,48, sobre la base de lo indicado el valor total de los proyectos asciende a US\$ 139.330,64.

Elaborado por:

**Dr. Jorge Rosero C., Mg.  
JEFE PRESUPUESTOS (E)**

Certificado por:

**Dra. Soledad García V., Mg.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)**

Jr.

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 19 de Octubre de 2021 | 16:03

RUC: 0102266541001 | Empresa: PEREZ PULLA PAULINO AMADEO | Usuario: japp1625 | [ Cerrar Sesión ]

## » Estado de Proveedor

## Consulta de Estado de Proveedores

Proveedor	RUC / Num. Identificación	0102266541001	<input type="button" value="Buscar Proveedor"/>
	Razón Social	PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	

El proveedor se encuentra **HABILITADO** en el Sistema Nacional de Contratación

RAZÓN SOCIAL	ESTADO PROVEEDOR	FECHA DESHABILITACIÓN	
	ACTUALIZACIÓN RUP CERTIFICADOR		NO MUESTRA REGISTRO DE
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	ESTADO EN EL SRI	2021-06-03 21:09:03	SRI = CONTRIBUYENTE AL INCOP = CONTRIBUYENTE
	EN INDICADORES		NO MUESTRA REGISTRO DE
	EN PRODUCCION NACIONAL		NO MUESTRA REGISTRO DE
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	ESTADO EN EL IESS	2017-01-02 03:33:38	IESS = NO PODES HORA EF INCOP = 2035- NO ESTA EF
PEREZ PULLA PAULINO AMADEO	ESTADO EN EL IESS	2017-01-02 03:33:38	IESS = NO PODES HORA EF INCOP = 0355- NO ESTA EF
	EN ASOCIACIÓN		NO MUESTRA REGISTRO DE
	EN ASOCIACIÓN		NO MUESTRA REGISTRO DE
	INCUMPLIDO		NO MUESTRA REGISTRO DE
	REGISTRO COACTIVA		NO MUESTRA REGISTRO DE

## Historial del Proveedor

#	ESTADO PROVEEDOR	OBSERVACIONES	UI
1	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
2	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
3	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
4	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
5	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
6	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
7	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
8	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
9	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
10	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
11	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
12	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
13	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
14	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
15	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	SERICOP
16	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERICOP
17	Habilitado	CONTRIBUYENTE EN ESTADO ACTIVO	SERICOP
18	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP
19	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP

PLANILLA 2 LIQUIDACION

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONSTRUCCION OBRA			CONSTRUCCION OBRA OBRA			OBRAS DE MANTENIMIENTO OBRA OBRA			TOTAL PLANILLA LIQUIDACION		
			VALOR MON. IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO MON.	VALOR MON. IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO MON.	VALOR MON. IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO MON.
1	3400	MURO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DOMAGO HUASUAYU	77.903.73	9.348.05	87.251.78	8228.80	207.87	84360.67	0.00	12278.43	1481.77	13760.20	8286.00	
2	3407	MURO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUASUAYU	1.980.78	237.69	2.218.47	2286.82	270.01	2456.83	0.00	6677.67	781.35	7459.02	2286.88	
3	3440	MURO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUASUAYU	3.141.18	376.94	3.518.12	1490.74	178.12	1668.86	0.00	4.888.28	581.11	5467.39	1.451.78	
4	3405	MURO - ALUMBRADO PUBLICO - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DOMAGO HUASUAYU	42.42	0.00	42.42	273.08	3.28	276.36	0.00	403.02	47.40	450.42	213.04	
5	3408	MURO - ALUMBRADO PUBLICO - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUASUAYU	1.001.32	120.16	1.121.48	632.82	75.97	708.79	0.00	1.074.07	127.28	1.201.35	532.82	
6	3441	MURO - ALUMBRADO PUBLICO - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUASUAYU	628.78	75.45	704.23	302.24	36.28	338.52	0.00	731.42	87.77	819.19	382.32	
7	3400	MURO - ACCION TIPO Y VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DOMAGO HUASUAYU	1.804.00	216.48	2.020.48	778.80	93.45	872.25	0.00	1.278.00	153.36	1.431.36	778.80	
8	3400	MURO - ACCION TIPO Y VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUASUAYU	2.871.80	344.62	3.216.42	218.50	26.22	244.72	0.00	2.473.00	296.76	2.769.76	778.80	
9	3400	MURO - ACCION TIPO Y VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUASUAYU	1.128.22	135.39	1.263.61	482.26	57.87	540.13	0.00	1.623.88	194.87	1.818.75	882.28	
TOTAL			24.121.23	2894.75	27.015.98	13417.27	1481.23	14965.50	0.00	31207.84	3741.72	34949.56	13417.27	



# PLANILLAS DE OBRA



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO-NAPO

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

SECTOR: REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE CORONADO MUJUMBUNO

CONTRATO: 0002021

OBRAS EN TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pulin Pablos Amado

NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE CORONADO MUJUMBUNO

PARTIDA PRESUP: 1216102010122201611745267010203

RECALCULACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyangual Diaz

11 MARZO 2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
# COD.	UNID	ITEMS	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. PO	CANT. CONTRATADA	TOTAL BIN PD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PD.	AVA. % PLANILL		
1	CM	CAJAS DE BATERIA Y BATERIAS DE INSTRUCCION DE 12V 18 AH	289,6000	289,60	1,0000	289,60	289,60	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2	CM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PONTES DE BARRERA 10M, 600 CM	348,50	348,50	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
3	CM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PONTES PLASTICOS 12M	571,9700	571,97	7,0000	4003,79	4003,79	9,0000	5147,73	5147,73	128,57		
4	CM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PONTES PLASTICOS 10M	458,1700	458,17	2,0000	916,34	916,34	3,0000	1368,61	1368,61	150,00		
5	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION ALUMINIO	852,32	852,32	0,6000	511,39	511,39	0,5000	424,12	424,12	82,67		
6	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	2694,35	2694,35	0,1000	269,43	269,43	0,2700	622,92	622,92	232,25		
7	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	2633,83	2633,83	0,4000	1053,51	1053,51	0,7000	1853,05	1853,05	177,24		
8	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	2116,15	2116,15	2,0000	4232,28	4232,28	1,0000	1218,13	1218,13	28,80		
9	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	1400,00	1400,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
10	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	272,50	272,50	1,0000	272,50	272,50	1,0000	272,50	272,50	100,00		
11	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	196,84	196,84	2,0000	393,68	393,68	2,0000	393,68	393,68	100,00		
12	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	21,82	21,82	5,0000	109,10	109,10	4,0000	87,28	87,28	80,00		
13	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	38,07	38,07	1,0000	38,07	38,07	2,0000	76,14	76,14	200,00		
14	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	11,07	11,07	5,0000	55,35	55,35	5,0000	55,35	55,35	100,00		
15	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	13,06	13,06	2,0000	26,12	26,12	4,0000	52,24	52,24	200,00		
16	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	21,20	21,20	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
17	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	32,85	32,85	2,0000	65,70	65,70	0,0000	0,00	0,00	0,00		
18	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	72,37	72,37	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
19	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	14,41	14,41	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
20	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	18,62	18,62	0,0000	0,00	0,00	2,0000	37,24	37,24	0,00		
21	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	21,74	21,74	1,0000	21,74	21,74	2,0000	43,48	43,48	50,00		
22	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	47,84	47,84	1,0000	47,84	47,84	0,0000	0,00	0,00	0,00		
23	CM	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCION	58,33	58,33	7,0000	408,31	408,31	5,0000	241,85	241,85	71,43		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
34	463	COMPORTE E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN	CM	55.43000	55.43	0.00000	0.00	0.00	2.00000	110.86	110.86	0.00		
35	464	REDES DE ABASTECIMIENTO A TUBO EN TUBO EN TUBO EN	CM	44.67000	44.67	0.00000	0.00	0.00	2.00000	89.34	89.34	0.00		
36	255	REDES DE ABASTECIMIENTO A TUBO EN TUBO EN TUBO EN	CM	269.31000	269.31	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
37	267	RECUADRO DE ABASTECIMIENTO A TUBO EN TUBO EN TUBO EN	CM	97.60000	97.60	3.00000	292.90	292.90	1.00000	97.60	97.60	33.33		
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:</b>							11997.47	11997.47		12760.23	12760.23			

Porcentaje de avance 106.52 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las  
trazas de la EEBA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (9 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ IVA (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

+ VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$

Elaborado - fecha



Perez Pita Paulino Jynés

Contralista

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Ujuequi Diaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO MAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUJUNU

CONTRATO: 0022821

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Pinez Pula Poldre Ambato

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUJUNU

PARCELA PRE-EJEC: 12101028Y01223016011743237020203

FISCALIZACION: Ing. Victor Hugo Ujuaguán Díaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE COMBT.
# COD.	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FE	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN PD.	TOTAL CON PD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PD.	AVA. % PLANILLA			
1	443	288.68000	288.68	35.00000	10486.10		0.00000	0.00	0.00	0.00			
2	448	248.53000	248.53	15.00000	3727.95		0.00000	0.00	0.00	0.00			
3	443	971.37000	971.37	0.00000	0.00		0.00000	0.00	0.00	0.00			
4	444	454.17000	454.17	1.00000	454.17		0.00000	0.00	0.00	0.00			
5	343	852.32000	852.32	2.30000	1960.34		0.81300	268.76	268.76	13.61			
6	343	7890.30000	7890.30	0.81000	6391.39		0.11200	360.00	360.00	31.84			
7	1816	2033.63000	2033.63	3.43000	6975.39		0.00000	1488.64	1488.64	23.22			
8	1341	1238.13000	1238.13	0.00000	0.00		0.00000	0.00	0.00	0.00			
9	1342	1400.00000	1400.00	1.00000	1400.00		0.00000	0.00	0.00	0.00			
10	273	252.50000	252.50	1.00000	252.50		1.00000	252.50	252.50	100.00			
11	276	188.64000	188.64	9.00000	1717.80		1.00000	188.64	188.64	11.11			
12	473	21.82000	21.82	12.00000	261.84		8.00000	321.52	321.52	60.20			
13	273	34.97000	34.97	14.00000	529.58		8.00000	160.35	160.35	85.71			
14	474	41.97000	41.97	23.00000	243.54		5.00000	65.95	65.95	22.73			
15	1817	83.08000	83.06	6.00000	104.48		2.00000	81.42	81.42	87.80			
16	1818	21.70000	21.70	5.00000	108.50		0.00000	0.00	0.00	0.00			
17	280	32.36000	32.85	6.00000	257.10		6.00000	131.80	131.80	50.80			
18	476	72.37000	72.37	3.00000	217.11		0.00000	0.00	0.00	0.00			
19	280	14.41000	14.41	6.00000	22.96		1.00000	14.41	14.41	20.00			
20	1344	15.63000	16.02	4.00000	62.48		2.00000	31.24	31.24	60.00			
21	290	21.74000	21.74	10.00000	217.40		4.00000	86.96	86.96	40.00			
22	481	47.64000	47.84	0.00000	0.00		0.00000	0.00	0.00	0.00			
23	482	68.36000	68.33	24.00000	1639.92		3.00000	204.00	204.00	12.50			

*[Handwritten signature]*

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.		
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	AVA. % PLANILL	
34	403	SUBGRUPO INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SUSPENS	CU	55.43000	55.43	3.00000	166.29	166.29	55.43	55.43	1.00000	55.43	55.43	33.33	33.33	
35	484	BOVEDONES DE INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SUSPENS	CU	44.87000	44.87	15.00000	673.05	673.05	89.34	89.34	2.00000	89.34	89.34	53.03	53.03	
36	205	BOVEDONES DE INSTALACION DE TENSOR POSTE A TIERRA EN	CU	269.31000	269.31	4.00000	1077.24	1077.24	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	207	BOVEDONES DE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED	CU	97.60000	97.60	4.00000	390.40	390.40	292.80	292.80	3.00000	292.80	292.80	75.00	75.00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							34312.88	34312.88	3940.76	3940.76	3080.75	3080.75	3080.75	3080.75		

Porcentaje de avance 96.31 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la ECASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0.00  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12) : \$ 3880.75  
 + Iva (12) : \$ 477.59  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 4458.45  
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 2296.89  
 SUBTOTAL : \$ 2171.56  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A.1 : \$ 2171.56

Aprobado - Ictha

Elaborado - Ictha  


Perez Páez Pauling Amadeo

Contratista

  
 Ing. Miguel Ángel Uyeguiel Díaz  
 Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DOTO NAPO

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

NAPO.- REDES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HOLAJUNCO

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATO: 007/0071

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HOLAJUNCO

PARTIDA PRESUP: 120402010122010017457079-0000

FINALIZACION: Ing. Mario Puga Uygauri Diaz

15/10/2021 9:29:03 am

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
#	CODL	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PD.	AVA. % PLANILL	
1	435	CONCRETO B INSTALACION DE POSTES PARA TORRES 15 m, 30 TOR	CU	288,00000	298,80	49,00000	14381,64		0,00000	0,00	0,00	0,00	
2	440	CONCRETO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 40 M. 40X40	CU	246,00000	246,53	2,00000	493,05		0,00000	0,00	0,00	0,00	
3	447	CONCRETO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CU	671,97000	0,00	0,00000	0,00		0,00000	0,00	0,00	0,00	
4	446	GRUPO 4 TORRES Y REDES DE BAJA TENSION 10%	CU	459,47000	459,17	1,00000	459,17		0,00000	0,00	0,00	0,00	
5	259	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	LA	652,32000	652,32	2,00000	2218,08		0,25000	200,30	200,30	0,64	
6	249	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	LA	2854,35000	2854,35	0,04000	1063,74		0,06000	261,44	261,44	13,28	
7	444	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	LA	2833,69000	2833,63	3,00000	8164,25		0,09000	279,18	279,18	3,42	
8	431	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	LA	1710,15000	1710,15	2,00000	2432,28		0,03000	0,00	0,00	0,00	
9	1362	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	1400,00000	1400,00	0,00000	0,00		0,00000	0,00	0,00	0,00	
10	273	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	752,50000	752,50	1,00000	252,50		0,00000	0,00	0,00	0,00	
11	276	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	188,84000	188,84	11,00000	2165,24		4,00000	787,38	787,38	36,36	
12	472	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	21,82000	21,82	17,00000	372,84		13,00000	284,94	284,94	76,47	
13	278	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	36,07000	36,07	21,00000	796,47		0,00000	0,00	0,00	0,00	
14	474	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	11,07000	11,07	28,00000	309,86		4,00000	44,28	44,28	14,29	
15	1621	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	13,06000	13,06	7,00000	91,42		0,00000	0,00	0,00	0,00	
16	1622	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	21,70000	21,70	9,00000	195,29		0,00000	0,00	0,00	0,00	
17	240	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	32,96000	32,96	12,00000	395,52		10,00000	329,50	329,50	76,92	
18	476	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	72,37000	72,37	3,00000	217,11		0,00000	0,00	0,00	0,00	
19	241	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	16,16000	16,16	0,00000	0,00		0,00000	0,00	0,00	0,00	
20	1280	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	15,63000	15,62	2,00000	31,24		4,00000	62,48	62,48	200,00	
21	242	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	21,74000	21,74	7,00000	152,18		0,00000	0,00	0,00	0,00	
22	481	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	47,84000	47,84	1,00000	47,84		0,00000	0,00	0,00	0,00	
23	482	DE BARRIO 4-240 m. 10 ANOS	CU	68,33000	68,33	27,00000	1833,26		7,00000	478,31	478,31	21,82	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
# COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL.		
24	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENDORA TIERRA SIMPLE EN REDES DE CONSTRUCCION TALLE IV	Cm	66.42000	55.43	27.00000	1496.61	1496.61	0.00000	0.00	0.00	0.00		
25	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENDORA TIERRA SIMPLE EN REDES DE CONSTRUCCION TALLE V	Cm	44.67000	44.57	3.00000	134.01	134.01	4.00000	178.66	178.66	133.33		
26	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENDORA POSTE ALPOSTE EN REDES DE CONSTRUCCION TALLE IV	Cm	260.31000	260.31	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
27	SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTE A TIERRA EN RED SECUNDARIA ENTERRADA EN ASA	Cm	97.60000	97.60	4.00000	390.40	390.40	0.00000	0.00	0.00	0.00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:						38799.36	38799.36	3141.18	3141.18	3141.18	0.00		

Porcentaje de avance 100.00 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (9 %) : \$ 0.00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12

3141.19

375.92

3518.13

1455.70

2082.35

2082.35

VALOR A LIQUIDAR : \$

VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$

Aprobado - fecha

Electrico - fecha  


Perez Pola Puellos Angeles

Contralista

Ing. Víctor Hugo Luján Díaz

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: MAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

CONTRATO: 002/2021

REGIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Paula Paulina Arecedo

PROYECTO: EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

PARTIDA PRESUP: 1210102040122201501045207010303

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyiguan Diaz

12/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.					
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT./D	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL						
1	353	CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A	CM	106.13000	106.13	4,00000	424.52	424.52	4,00000	424.52	424.52	100.00						
TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:										424.52	424.52							

Porcentaje de avance 100 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00  
TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + IVA (12 : \$ 50,34  
VALOR A LIQUIDAR : \$ 475,48  
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 213,04  
SUBTOTAL : \$ 262,42  
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 262,42

Elaborado - fecha

Perez Paula Paulina Arecedo

Contralista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyiguan Diaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANALURUKU

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORIGEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Palla Paulino Arredondo

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANALURUKU

PARTIDA PRESUP: 12104030401222010015046207020308

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaquasi Diaz

15/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	353	LUMBRADO 200V. Fc de 100W EN POSTE CON RED PRECENSURADA.	CM	106,12000	106,13	10,00000	1061,30	1061,30	10,00000	1061,30	1061,30	100,00	
2	2109	SUBMINISTRO Y MONTAJE DE LAMPARAS 200V. Fc DE 100W	CM	140,00000	140,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							1061,30	1061,30		1061,30	1061,30		

Porcentaje de avance 100 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Diferencia al proyecto desde las etapas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 6,00  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12 : 1061,30  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 127,38  
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 1188,66  
 SUBTOTAL : \$ 632,50  
 SUBTOTAL : \$ 658,00  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 658,00

Elaborado - Fecha

*Perez Palla Paulino Arredondo*

Perez Palla Paulino Arredondo

Contratista

*Victor Hugo Uyaquasi Diaz*

Ing. Victor Hugo Uyaquasi Diaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: 020 NAPO

SECTOR: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pulja Paulino Amadio

PROYECTO: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102040122201601846507000396

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguasi Diaz

15/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN		AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	333	LUMINARIA 300W AS DE 100W EN POSTE CON FID PRENSA MELADA.	CU	156,19000	105,13	5,00000	530,65	530,65	5,00000	636,78	636,78	120,00	
2	2103	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA 240W. IN DE 607W	CU	140,00000	140,00	1,00000	140,00	140,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							670,65	670,65	0,00	636,78	636,78		

Porcentaje de avance 94.95 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EESA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 713,19

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 392,50

SUBTOTAL : \$ 220,69

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 320,69

Elaborado : Iydia

Perez Pulja Paulino Amadio

Contratista

Ing. Victor Hugo Uyaguasi Diaz

Fiscalizador

**PLANILLAS DE MANO  
DE OBRA**





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: CZO NAPO

SECTOR: NAPO.-REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

CONTRATO: 002/2021

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Palla Paulina Aranda

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201401745207010203

FISCALIZACION: Ing. Victor Hugo Uygattal Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	CONST.		
1	441	Levantamiento e ingreso de postes en 20/000 incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puesta a tierra de los cables. Incluye poste y su colocación de placa de numeración en poste.	CU	2,040,000	2,04	10,00000	20,40	20,40	13,00000	26,62	26,62	130,00			
2	442	Levantamiento e ingreso de Reglamentos, Conexiones, Reconstrucciones o Seccionados a ARCOS (excepto reconstrucciones de transformadores)	CU	0,45000	0,45	1,00000	0,45	0,45	1,00000	0,45	0,45	100,00			
3	443	Levantamiento e ingreso de transformadores a ARCOS incluye accesorios y puesta a tierra del cable.	CU	0,77000	0,77	2,00000	1,54	1,54	1,00000	0,77	0,77	50,00			
4	444	Levantamiento e ingreso de transformadores a ARCOS	CU	0,36000	0,36	7,00000	2,52	2,73	9,00000	3,51	3,51	126,57			
5	1	Reconstrucción, retención e ingreso por km de red (Proyecto)	km	104,04000	104,04	0,50000	52,02	93,64	1,12000	116,52	116,52	124,44			
6	8	Electricidad, distribución, puesta y # de postes horizontal 11 kv.	CU	51,10000	51,10	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
7	207	Poleas de postes tamaño 17,11, 10 y 8" (de 8 a 10 se suma 200 de peso)	m	1,06000	1,06	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
8	260	FISCALIZACION DE OBRA DE TRANSFORMADOR UNIFASICO HASTA 37,5 KVA, CON EJECUCION DE PROTECCION	CU	105,81000	105,81	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
9	27	Bajante al Transformador	CU	5,14000	5,14	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
10	1178	Distintos, 5 en a cada lado del eje de la línea (Km)	km	78,57000	78,57	0,80000	62,86	70,71	1,12000	88,12	89,12	128,64			
11	710	Revisa de suelo rocoso (con chumbeo y/o taladro)	CU	89,53000	89,53	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
12	140	Transportación de materiales y/o colocación de placa en postes o secundarios	CU	6,94000	6,94	1,00000	6,94	6,94	1,00000	6,94	6,94	100,00			
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B							190,44	190,44		237,87	237,87	237,87			
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B (columna final de E)							190,44	190,44		237,87	237,87	237,87			

Porcentaje de avance 124.01 %

FÓRMULA:  $FD = 1$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las  
barreras de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Pedro Pablo Pineda  
Asesor

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (9 %) : \$ 0.00  
TARIFA GRAVADO CON IVA (12) 237.87  
+ Iva (12) 29.54  
VALOR A LIQUIDAR : \$ 268.41  
+ VALOR DE ANTICIPO : \$ 0.00  
SUBTOTAL : \$ 268.41  
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 268.41

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Urzupain Diaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NABO

SECTOR: NABO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANALURKU

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pula Puellos Amadio

PROYECTO: NABO.- REDES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANALURKU

PARTIDA PRESUP: 12-10102010122201561745207020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uygauri Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COO.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	CANT. ACTUAL	AVA. % PLANILL	AVANCE CONST.		
1	144	Levantamiento e ingreso de postes en altura incluye mano, estructuras de medio y bajo voltaje y sueltas a tierra de 60, 90 y 150m. Incluye perno de colocación de placa de numeración en poste.	CU	2,040,000	2,04	51,00000	104,04	104,04	0,00	0,00	6,00000	0,00	0,00		
2	142	Levantamiento e ingreso en Regulatorias, Capacitores, Regeneradores o Secundarios al ARCOIS. Incluye secundarios de transformadores.	CU	0,43000	0,43	1,00000	0,43	0,43	0,00	0,00	8,00000	0,00	0,00		
3	143	Levantamiento e ingreso de transformadores al ARCOIS incluye accesorios y puesta a tierra del mtb.	CU	0,77000	0,77	1,00000	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
4	144	Levantamiento e ingreso de transformadores al ARCOIS	CU	0,35000	0,35	46,00000	17,94	17,94	2,34	2,34	6,00000	2,34	13,04		
5	1	Reconocimiento, rediseño e inventario del km de red (P.V. y C.V.)	km	104,04000	104,04	3,02965	314,58	314,58	6,24	6,24	0,00000	6,24	1,98		
6	0	Eliminación, instalación, parada y 4 de postes horizontales 11 mtb.	CU	51,10000	51,10	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
7	207	Postes de postes horizontales 11,10 y 8m. desde 40 m hasta 120 cm	m	1,06000	1,06	480,00000	424,00	424,00	768,50	768,50	725,00000	768,50	181,25		
8	2007	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 32,4KV. CON EQUIPO DE PROTECCION.	CU	105,81000	105,81	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
9	37	Reparación Transformador	CU	8,18000	8,18	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00000	0,00	0,00		
10	1178	Desmonte, 3 en 1 a cubiertas del tipo de la fase (Rm)	km	79,57000	79,57	2,90000	230,76	230,76	250,23	250,23	3,14000	250,23	199,45		
11	716	Retira de todo resaca (con elemento ya instalado)	CU	80,53000	80,53	5,00000	402,65	402,65	1010,60	1010,60	26,00000	1010,60	499,00		
12	140	Numeraoión de luminaria por Calificación de placa en poste o resaca	CU	0,98000	0,98	1,00000	0,98	0,98	0,98	0,98	1,00000	0,98	100,00		
<b>TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:</b>							1490,16	1490,16	2039,81	2039,81		2039,81	2638,91		

Porcentaje de avance: 257.55 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las  
bandejas de la EEASA en: 0

Observación:

Elaborado - fecha



Mercipul Pujino Arcebo

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0.00  
TARIFA GRAVADO CON IVA (12) 2633.91  
+ Iva (12) 316.07  
VALOR A LIQUIDAR : \$ 2955.58  
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0.00  
SUBTOTAL : \$ 2955.58  
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 2955.58

Aprobado - fecha



Ing. Victor Hugo Ujuegiani Diaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DCO-NAPO

SECTOR: NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR MOLAJURCO

CONTRATO: 602-2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Puga Paulino Amadeo

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR MOLAJURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601745207030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Vicar Hugo Uyaguan Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											
# COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVANCE CONST.
1	Levantamiento e ingreso de postes en ARCOSIS incluye: mallas de malla y base voltes y puntas a línea de fuerza. Incluye: pintura y colocación de placa de numeración y poste	CU	2,04000	2,04	51,00000	104,04	104,04	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	Levantamiento e ingreso de Regletas, Capacitores, Reguladores o Separadores en ARCOSIS (excepto accesorios de transformadores)	CU	0,45000	0,45	1,00000	0,45	0,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	Levantamiento e ingreso de transformadores en ARCOSIS (incluye accesorios). Incluye: A.I.T.B. 24.715	CU	0,77000	0,77	2,00000	1,54	1,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	Levantamiento e ingreso de alambres en ARCOSIS	CU	0,39000	0,39	92,00000	30,28	30,28	12,00000	4,68	4,68	23,08
5	Recorrido, apartado e ingreso por km de red (proyecto)	km	104,04000	104,04	2,00000	312,12	312,12	0,02000	2,08	2,08	0,67
6	Ejecución, distribución, arrollado y 8 de postes horizontales 11 mts	CU	51,10000	51,10	1,00000	51,10	51,10	1,00000	51,10	51,10	100,00
7	Instalación de postes horizontales 12,11,10 y 9 mts (distancia entre postes 30 mts) 300 de altura	m	1,00000	1,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	FISCALIZACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPLEJIDAD B	CU	105,81000	105,81	1,00000	105,81	105,81	1,00000	105,81	105,81	100,00
9	Reparación de transformador	CU	8,18000	8,18	1,00000	8,18	8,18	1,00000	8,18	8,18	100,00
10	Destrucción de cableado de línea de alta tensión (H.T)	km	79,57000	79,57	2,61640	160,44	160,44	3,42000	272,13	272,13	169,61
11	Plata de suelo rocoso (con drenaje y/o lavado)	CU	50,53000	50,53	0,00000	0,00	0,00	4,00000	322,12	322,12	0,00
12	Iluminación de luminaria y/o construcción de placa empotrado o resaca (H.T)	CU	0,98000	0,98	1,00000	0,98	0,98	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:</b>						<b>764,94</b>	<b>764,94</b>	<b>766,10</b>	<b>766,10</b>	<b>766,10</b>	<b>766,10</b>
<p>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B: 766,10</p> <p>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B: 766,10</p>											

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Porcentaje de avance 304.75 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las  
bodegas de la ERAGA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Francisco Paulino Amador

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

766,10

91,93

858,03

0,00

858,03

858,03

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

= Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$

= VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Aprobado - fecha



Ing. Victor Miguel Luján Díaz

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALIMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUMBUNO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Paula Paulino Arriada

PROYECTO: EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUMBUNO

PARTIDA PRESUP: 1210162040122261671845207040306

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyoaguani Díaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	AVA. % PLANILL	
1	046	Levantamiento e ingreso de luminarias a AFRCOS	CU	0.39000	0.39	4.00000	1.56	1.56	4.00000	1.56	1.56	100.00	100.00	
2	048	Mano de obra en la instalación y colocación de placas en postes o soportes	CU	0.98000	0.98	4.00000	3.92	3.92	4.00000	3.92	3.92	100.00	100.00	
3	37	Encargos de instalación e iluminación de 70 W/ fuente 150W	CU	10.00000	10.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:									5.48	5.48	5.48			

Porcentaje de avance: 100 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las Bodegas de la SEASA es 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0.00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

\* Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 6.14

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0.00

SUBTOTAL : \$ 6.14

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 6.14

Arribado - fecha

Elaborado - fecha

*[Signature]*

Perez Paula Paulino Arriada

Contratista

*[Signature]*

Ing. Víctor Hugo Uyoaguani Díaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUJKU

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pelta Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUJKU

PARTIDA PRESUP: 1210102040122101501845207001006

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Díaz

15/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COG.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	AVA. % PLANILL	
1	146	Levantamiento o replanteo de terreno al ANTCDS	CU	0.39000	0.39	10.00000	3.90	3.90	10.00000	3.00	3.00	3.00	100.00	
2	146	Reconstrucción de tendido y/o colocación de placa en poste o sectorizado	CU	0.99000	0.99	10.00000	9.90	9.90	10.00000	9.85	9.85	9.85	100.00	
3	27	Encuentros e instalación de luminaria de 70 W/meda 150W	CU	10.00000	10.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL MANO DE OBRERA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B							13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	100,00	

Porcentaje de avance: 100 %

FORMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las  
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

\* IVA (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 15,34

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 15,34

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 15,34

Elaborado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Fula Paulino Amador

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102040122201601843207036306

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyequani Diaz

15/11/2021 Página 1 de 1

#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT./FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	
1	140	Levantamiento e instalación de luminarias al ARCOSES	C.U	0.38000	0.38	6.00000	2.34	2.34	10.00000	3.90	3.90	100.07
2	140	Verificación de luminaria y colocación de placa en poste o soportador	C.U	0.98000	0.98	6.00000	5.88	5.88	3.00000	2.94	2.94	50.00
3	77	Explotación e instalación de luminaria de 70 W hasta 120W	C.U	10.00000	10.00	4.00000	40.00	40.00	5.00000	50.00	50.00	125.00
<b>TOTAL MAHO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:</b>									48.22	58.84	58.84	58.84

Porcentaje de avance 117.88 %

FORMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bovedas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 63,66

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 63,66

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 63,66

Elaborado - fecha

*Paulino Amador*  
Perez Fula Paulino Amador

Contratista

Aprobado - fecha

*Victor Hugo Uyequani Diaz*  
Ing. Victor Hugo Uyequani Diaz

Fiscalizador

PLANILLAS DE  
DESMANTELAMIENTO





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURO

CONTRATO: 003/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Piza Pasifino Amado

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURO

PARTIDA PRESUP: 121-0102010122201601745207030263

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguashi Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
1	42	Inventariar por km de red existente	km	104,04000	104,04	1,00000	104,04	104,04	1,24000	108,20	108,20	104,00		
2	49	Excavación 3 metro de postes triangulo 11 mtl.	CU	39,85000	39,85	7,00000	277,55	277,55	7,00000	277,55	277,55	100,00		
3	51	Excavación 3 metro de postes triangulo 9 mtl.	CU	39,85000	39,85	3,00000	118,55	118,55	0,00000	0,00	0,00	0,00		
4	53	Hierro de montaje de accesorios de tensión	CU	15,70000	15,70	15,00000	235,50	235,50	15,00000	235,50	235,50	100,00		
5	56	Hierro de montaje de transformación monofaseo hasta 37,5 kVA con equipo de protección en baja	CU	89,78000	89,78	1,00000	89,78	89,78	1,00000	89,78	89,78	100,00		
6	58	Hierro conductor # 4 y 2 AWG	km	112,00000	112,00	1,91500	112,09	112,09	1,20000	112,20	112,20	100,10		
7	60	Hierro conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	0,10000	0,10	0,10000	0,01	0,01	0,00000	0,00	0,00	0,00		
8	60	Hierro de estructura metálicas de redes con inclusión resiste	CU	10,35000	10,35	9,00000	93,15	93,15	9,00000	93,15	93,15	100,00		
9	69	RETRIO DE ESTRUCTURA DE BAOO VOLTAJE "DISTRIBUCION FASES Y TIPOS FASES	CU	6,13000	6,13	1,00000	6,13	6,13	6,13000	37,58	37,58	613,00		
10	33	Estructura Poverstandada de Suspensión, Tensión y Retención	CU	6,13000	6,13	3,00000	18,39	18,39	0,00000	0,00	0,00	0,00		
11	78	Bajante a transformadores	CU	7,00000	7,00	1,00000	7,00	7,00	1,00000	7,00	7,00	100,00		
<b>TOTAL MOND DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:</b>							<b>1053,59</b>	<b>1053,59</b>	<b>1053,59</b>	<b>951,30</b>	<b>851,96</b>	<b>801,96</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Porcentaje de avance 90.05 %

FORMULA: FD = 1

FD: 1.0

Diferencia al proyecto desde las  
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



René Ayta Pajares Amado

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12) 951,95

+ Iva (12) 114,24

VALOR A LIQUIDAR : \$ 1066,20

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 1066,20

1066,20

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Aprobado - fecha



Ing. Víctor Hugo Urquiza Diaz

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NARÑO

SECTOR: MAPO - ALLUBERADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pulis Paulino Amador

PROYECTO: MAPO - ALLUBERADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 12.10.10.20-401.22.201.501184.50070030016

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyegust Diaz

15/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN							PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.			
#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT./FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	29	Redes de luminaria de 70W hasta 100W	C-U	8,00000	8,00	9,00000	72,00	72,00	5,00000	40,00	40,00	55,56	
TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:							72,00	72,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Porcentaje de avanca 55,56 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Diferencia al proyecto desde las botijas de la EESA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12) : \$ -40,00  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 44,00  
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00  
 SUBTOTAL : \$ 44,00  
 TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 44,00

Elaborado - fecha

*Perez Pulis Paulino Amador*  
 Perez Pulis Paulino Amador

Contratista

Aprobado - fecha

*Ing. Victor Hugo Uyegust Diaz*  
 Ing. Victor Hugo Uyegust Diaz

Fiscalizador

# RESUMEN DE PLANILLAS



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DDO NAPO

SECTOR: NAPO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO

CONTRATO: 002021

#ACCION: GRUPO A COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Pasa Pasa Pasion Ambato

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO

#ACTIVA PRESUP: 12101096102220100114207010003

FISCALIZACION: Ing. Víctor Hugo Upiquet Díaz

15/06/2021 - Pagina 1 de 1

ID	DESCRIPCION	UNID.	METS. PER	PREC. UNITARIO	CANT. CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALORES ACUMULADOS PLAN. ACT.		RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL		EJECUCION DE PROYECTO ACUMULADO		AVANCE OBRAS (%)	COMERCIALIZACION
								VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.		
1	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
3	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
4	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
5	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
6	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
8	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
9	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
10	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
11	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
12	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
13	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
14	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
15	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
16	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
17	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
18	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
19	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DONADO HUAFALUNO	CU	24.0000	184.00	1	24.0000	184.00	0.00	0.00	1.00	1.00	184.00	0.00	0.00	0.00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN																	
#	COD.	DESCR	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT*Q	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT.		RESULTADO FISCALIZACIÓN PLAMILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE COMPLET.	OBSERVACIÓN
									CAVA ACUMULADA	TOTAL COM. IVA	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	PORCL. ACTUAL (%)	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL IVA		
22	198	REINSTRUMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 240V FRECUENCIA ANGULAR PARA 3 Y 4 BODEGAS	CM	15.6200	15.62	5.0000	78.10	93.72	0.00	2.3000	31.24	91.24	2.0000	31.24	71.24	0.00	
23	208	REINSTRUMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 240V FRECUENCIA RECTANGULAR PARA 3 Y 4 BODEGAS	CM	21.7400	41.74	4.0000	86.96	108.70	0.00	0.0000	43.48	130.18	2.0000	43.48	173.66	0.00	
24	401	240V FRECUENCIA ANGULAR INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V FRECUENCIA DOBLE TENSION PARA 3 Y 4 BODEGAS	CM	47.4400	47.44	1.0000	47.44	59.32	0.00	0.0000	47.44	106.76	0.0000	47.44	154.20	0.00	
25	402	240V FRECUENCIA ANGULAR INSTALACION DE TENSORA TIERRA	CM	66.3300	66.33	1.0000	66.33	85.11	0.00	0.0000	66.33	151.44	0.0000	66.33	217.77	0.00	
26	403	240V FRECUENCIA ANGULAR INSTALACION DE TENSORA TIERRA	CM	35.4300	35.43	0.0000	0.00	45.15	0.00	0.0000	0.00	45.15	0.0000	0.00	45.15	0.00	
27	404	240V FRECUENCIA ANGULAR INSTALACION DE TENSORA TIERRA	CM	41.0700	41.07	0.0000	0.00	53.34	0.00	0.0000	0.00	53.34	0.0000	0.00	53.34	0.00	
28	405	240V FRECUENCIA ANGULAR INSTALACION DE TENSORA TIERRA	CM	268.2100	268.21	0.0000	0.00	335.26	0.00	0.0000	0.00	335.26	0.0000	0.00	335.26	0.00	
29	209	240V FRECUENCIA ANGULAR INSTALACION DE TENSORA TIERRA	CM	40.4000	40.40	1.0000	40.40	52.52	0.00	0.0000	40.40	92.92	0.0000	40.40	133.32	0.00	
							TOTAL	1187.47	1487.47	3.00	1270.23	1773.23	1.0000	1270.23	1570.23	0.00	

Porcentaje de avance económico: 85.51 %

FÓRMULA: (FD \* 1)

FD: 1

Diferencia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : 8.00  
 TARIFA GRAVADO CON IVA: 1270.23  
 \*IVA: 150.00  
 VALOR A LIQUIDAR: 1421.23  
 - VALOR DE ANTECIP. : 0.00  
 SORTEO: 0.00  
 TOTAL: 1421.23

Elaborado: Soth  
  
 Soth  
 Contralista

Aprobado: Soth  
  
 Soth  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

CONTRATO: 60202021

SECCIÓN: GRUPO A COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Paez Pula Paylino Amadeo

PROYECTO: EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

PARTIDA PRESUP: 12 10102040122201601945207010305

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Ujueguan Diaz

#	COD.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION					VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT.			RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE CONST.	FOLIO PLANILLA	OBSERVACION		
			UNID.	PREC. UNID.	PREC. UNID.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL UNID.	TOTAL CON FD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD	CANT. ACUM. FD	TOTAL ACUM. FD	SANC. FINAL	TOTAL FINAL				TOTAL FINAL FD	
1	MS	LINERAS 20KV, TUBO DE 100W EN POSTE CON RED DE DISTRIBUCION	CM	185,13000	102,13	6,0000	124,32	424,32	424,32	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	424,32	424,32	100,00		
TOTAL BANDO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:						6,0000	124,32	424,32	424,32	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	424,32	424,32			

Porcentaje de avance económico: 100 %

FÓRMULA: FD + 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las Bodegas de la EEASA en :

Observación:

TAMPA DEBANDADO CON IVA 17% : \$ 0,00  
 TAMPA DEBANDADO CON IVA : 424,32  
 \* IVA : 50,94  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 475,46  
 - VALOR DE ANTECIP. : \$ 213,64  
 SUBTOTAL : \$ 262,42  
 TOTAL : \$ 262,42

Elaborado: Fecha  
  
 Paez Pula Paylino Amadeo  
 Contratista

Aprobado: Fecha  
  
 Ing. Victor Hugo Ujueguan Diaz  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: QUITO HAZO

SECTOR: MEDIO-ALTO TENSION, CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAJUNKI

CONTRATO: 0012001

SECCION: GRUPO A COMERCIALIZACION

CARGO DE TRABAJO:

CONTRATISTA: PANGE PANGE PANGE

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAJUNKI

PLANILLA # RESUMEN: 131070201012220156175520702023

FISCALIZACION: ING. VICTOR HUAYDOPAN CARRERA

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT.		REDES YA OBRAS REALIZADAS		CANTIDAD DE PROYECTO ACUMULADO		VALOR TOTAL PROYECTO	AVANCE %	OBSERVACIONES
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
1	CONSTRUCCION DE POSTES	CV	250.000	250.000	250.000	250.000	0.00	0.00	250.000	250.000	0.00	0.00		
2	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
3	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
4	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
5	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
6	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
7	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
8	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
9	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
10	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
11	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
12	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
13	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
14	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
15	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
16	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
17	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
18	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
19	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		
20	CONSTRUCCION DE CABLEADO	CV	240.000	240.000	240.000	240.000	0.00	0.00	240.000	240.000	0.00	0.00		









# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: 020 NAPO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO A COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Píerez Pulpa Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU

PARTIDA PRESUP: 121010204012230160184507020366

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

16/10/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COMPT.
#	CDL	ITEMS	UNID.	PREC. UNP.	PREC. UNID.	PREC. UNID.	CANT. CONTRATADA	TOTAL MTR PD	TOTAL CON PD	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PD	CANT. FINAL	TOTAL FINAL PD	TOTAL FINAL PD	ADJ. % PLANILLA	OBSERVACION
1	091	LUMBRADO PUBLICO EN TORRENTA PONTE CON RED SUBANALIZADA	CM	95.10000	100.00	100.00	10.0000	951.00	951.00	0.00	951.00	10.0000	951.00	100.00	100.00	
2	210	TRABAJO DE MONTAJE DE LUMBRERA 240V. 75 DE 150V.	CM	140.00000	140.00	140.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	
TOTAL BANDO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:										TOTAL	1051.00	1051.00	TOTAL	1051.00	1051.00	

Porcentaje de avance económico: 100 %

FÓRMULA: PD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la BEASA en

Observación:

TARIFA ORIGINADA CON IVA 0% : \$ 0,00  
 TARIFA ORIGINADA CON IVA : \$ 1061,36  
 4,16%  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 1106,66  
 - VALOR DE ANTICIPA : \$ 532,99  
 SUBTOTAL : \$ 573,67  
 TOTAL : \$ 573,67

Aprobado - fecha  
  
 Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz  
 Fiscalizador

Ejecutado - fecha  
  
 Paulino Amadeo Píerez Pulpa  
 Contratista



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: 020 NAPO

SECCION: GRUPO A COMERCIALIZACION

SECTOR: MAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez P. Ing Puyulo Arosabe

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 421010201015230160174530002003

REGALACION: Ing. Victor Hugo Uyaguan Diaz

19/10/2021 Pagina: 1 de 2

I	COD	ITEM	UNID.	MEC. LIQ.	PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	TOTAL PUNTO	TOTAL SIN IVA	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT.	RESULTADO PRESALICACION PLANILLA ACTUAL				EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE COMET.
										CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACUMULADO	CANT. REAL	TOTAL REAL	PLAN. REAL	
1	48	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE POSTES	CA	140.0000	200.00	0.00000	140.00	140.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	140.00	0.00
2	48	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE POSTES	CA	140.0000	200.00	0.00000	40.00	40.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	40.00	0.00
3	48	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE POSTES	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	48	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE POSTES	CA	140.0000	200.00	0.00000	40.00	40.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	40.00	0.00
5	53	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE REDES DE CONDUCTOR AL LINDERO DE SERVIDOR ACCESO A 10.5KV	CA	140.0000	200.00	0.00000	200.00	200.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	200.00	0.00
6	56	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE REDES DE CONDUCTOR AL LINDERO DE SERVIDOR ACCESO A 10.5KV	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	618	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE CONDUCTOR DE BOMBAQUEO O ECOLABORADO CLASE 15 N N 10	CA	200.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	134	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	134	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	200.00	200.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	200.00	0.00
10	377	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	378	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	472	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	210.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	474	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	210.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	474	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	210.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	101	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	102	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	26	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	178	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	210.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	28	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	28	SUBESTRUCTURA PORTADORA DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PLANTA A TIERRA	CA	140.0000	200.00	0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										VALORES ACUMULADOS PLAN, ANT				RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL				EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO				AVANCE COMET.					
#	COD.	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNIT.	PRECIO UNIT. (MTP)	CANT. CONTRATADA	TOTAL UNIFS.	TOTAL CON. PD.	TOTAL CON. PD.	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PD.	DAÑO FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL PD.	AVA. N. PLANILLA	OBSERVACION								
20	586	SUBMANTO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREINSTALACION ANILLO-LAR PARA 3 Y 4 COMPARTEDES	CU	1640000	16400	200000	3124	3124	3124	100000	16400	60000	6348	6249	610000	31648	21648	30000									
21	28	240V PREINSTALACION RETENCION PARA 3 Y 4 COMPARTEDES	CU	2112000	21120	700000	10218	10218	10218	600000	126720	600000	10970	10970	1000000	21140	21740	14280									
22	481	240V PREINSTALACION DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 COMPARTEDES	CU	4764000	47640	100000	4784	4784	4784	100000	476400	80000	8000	800	800000	800	800	500									
23	48	SUBMANTO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREINSTALACION	CU	880000	8800	200000	16028	16028	16028	200000	176000	70000	47931	47931	3100000	252821	252821	16418									
24	487	SUBMANTO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREINSTALACION	CU	1640000	16400	270000	14581	14581	14581	90000	149200	80000	800	800	900000	90887	90887	3030									
25	491	SUBMANTO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREINSTALACION	CU	440000	4400	300000	13431	13431	13431	300000	440000	400000	10948	10948	1400000	82038	82038	66487									
26	78	POSTE EN MADERA DE DISTRIBUCION EN RED SECUNDARIA PREINSTALACION	CU	2483000	24830	60000	900	900	900	60000	2483000	60000	600	600	600000	600	600	600									
27	27	EN RED SECUNDARIA PREINSTALACION	CU	176000	1760	20000	35040	35040	35040	400000	350400	400000	400	400	400000	35040	35040	10000									
TOTAL MAYO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:										1051400	3076530	3076530	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110	304110

Porcentaje de avance economico: 100.00%


Fórmula: PD = 1

FD: 1  
Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA CONTRATADO CON BTA (0-N): \$ 0.00  
MAYO CONTRATADO CON BTA 23000.34  
\* IVA 4760.80  
VALOR A LIQUIDAR : \$ 44402.14  
\* VALOR DE ANTIPO : \$ 22213.26  
SUBTOTAL : \$ 24146.78  
TOTAL \$ 24146.78

Encargado - Obra  
  
Pablo Palacios Arredondo  
Contratista

Aprobado - Obra  
  
Miguel Ángel Urquiza Díaz  
Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 1002/2021

SECCIÓN: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Pérez Pujá Paulina Amadio

PROYECTO: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 1210-1020-40-122201601-8-45030030305

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyeguarí Díaz

15/10/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COBEL
#	SUB.	ITEMS	UNID.	PREC. UNF.	PREC. UNF. PD	CANT. CONTRATADA	TOTAL BRUTO	TOTAL CON IGT	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACUMULADO	TOTAL FINAL PD	AVL. N. PLANILLA	OBSERVACION
1	300	LUMINARIA 200V. No. DE 1000W EN POSTE CON 1 RDO. INTERMEDIADA	CU	150.0000	60.13	4.30000	639.44	639.69	4.30000	0.00	4.30000	409.76	409.76	409.76	00.00	
2	2102	SUBMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA 200V. 100 DE 1500W	CU	1400000	140.00	1.00000	140.00	140.00	1.00000	0.00	1.00000	1.00	1.00	1.00	0.00	
TOTAL, MODO DE BAJA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES										TOTAL	639.76	639.76	409.76	409.76		

Porcentaje de avance económico: 64.39%

TARIFA DERIVADO CON IVA (3%) : \$ 0.00  
 TARIFA CONTRATADO CON IVA : 639.76  
 + IVA : 75.41  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 715.17  
 - VALOR DE ANTECIP. : \$ 282.50  
 SUBTOTAL : \$ 432.67  
 TOTAL : \$ 432.67

Económico, buena  
  
 Contrataste

Aprobado - buena  
  
 Ing. Víctor Hugo Uyeguarí Díaz  
 Fiscalizador

Distancia al proyecto desde las bujías de la EEASA en :

Observación:





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: 020 NAPO

SECTOR: NAPO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBULO

CONTRATO: 00202021

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Ponce Pablo Paulino Amador

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBULO

PARTIDA PRESUP: 1210162010122201601745207010203

FISCALIZACION: Ing. Victor Hugo Uzuquizar Diaz

#	COD	DESCRIPCION	UNID	PREC. UNID.	PORC. UNID/FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL EN FD	TOTAL COM. FD	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT.		RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL.		EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE CANT.	OBSERVACION
									CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. FD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL EN	CANT. FINAL		
1	141	Levantamiento e estudio de punto en ANTCOS para media, estructuras de medio y bajo voltaje y pasarela a tierra de Fe de línea, incluye permiso por ocupación de vía de autostrada del DSDO.	CU	3 54000	251	14 30000	2012	2142	0 20000	0 00000	1230000	2652	2652	25 52	128 88	
2	142	Revisión y estudio de proyecto de Ingeniería, topografía, levantamiento e diseño de estructura, conceptual, detallado e de transformación al ANTCOS.	CU	4 50000	045	1 95000	045	045	0 00000	0 00000	1 20000	4 46	4 46	4 46	2 46	103 30
3	143	Contratar e ingreso de trabajadores al ANTCOS.	CU	0 70000	077	2 00000	1 54	1 54	0 00000	0 00000	1 20000	2 77	2 77	2 77	0 17	0 16
4	144	Levantamiento e ingreso de trabajos al ANTCOS.	CU	0 30000	033	1 00000	2 73	2 73	0 00000	0 00000	8 30000	3 01	3 01	3 01	126 14	
5	1	Requisitos, materiales e insumos por m de red (Proyecto)	m	164 04000	429 24	8 00000	88 24	83 84	8 20000	9 04	1 37000	115 52	114 52	114 52	19 44	
6	2	Excavacion, distribucion, postes y/o de redes homologar 11 kv.	CU	31 10000	0 10	6 00000	6 00	3 00	6 20000	0 04	3 30000	0 05	0 05	0 05	0 08	
7	202	Trabajo en punto homologar 22,11 kv y 11 kv, desde 40 m hasta 200 m de altura.	m	1 80000	1 38	4 00000	8 00	0 00	8 00000	0 00	5 00000	0 00	0 00	0 00	0 00	
8	203	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 37,5 KV. CON EQUIPO DE PROTECCION.	CU	104 14 800	100 14	1 00000	8 00	0 00	0 00000	0 00	0 00000	1 00	1 00	1 00	1 00	
9	37	Alquiler de transformador	CU	2 10000	6 78	0 00000	8 00	0 00	0 00000	0 00	0 00000	1 00	1 00	1 00	1 00	
10	114	Desplome, 3 m e cable tipo del 40 de la red (0,75)	m	74 37000	29 13	8 00000	78 71	78 71	0 00000	0 00	1 12000	84 12	84 12	84 12	125 04	
11	216	Redes de bajo voltaje (vivienda rural)	CU	60 33000	88 31	0 00000	8 00	0 00	0 00000	0 00	8 00000	0 00	0 00	0 00	0 00	
12	145	Transporte de equipo por carretera de plaza en zona de acceso.	CU	0 80000	0 34	1 00000	0 34	0 34	0 00000	0 00	1 00000	0 34	0 34	0 34	0 00	







# EMPRESARIA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RESUMEN

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

DEPARTAMENTO: D20 NAPO

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

PROYECTO: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO-HUAMBUNO

SECTOR: NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 1210102040122201601845207010308

CONTRATO: 002/2021

CONTRATISTA: Perez Palla Paulino Amadeo

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

#	COD.	ITEMS	UNID.	PREC. UNIC.	PREC. UNIC. UNIT.PO	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA	VALORES ACUMULADOS PLAN, ANT		RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE COMET.	
									CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL IVA	CANT. FINAL	TOTAL FINAL PD		ADA. % PLANILLA
1	148	Levantamiento e ingreso de terminales al ARCOSS	CU	8.3800	0.39	4.0000	1.58	1.86	0.0000	0.00	4.0000	1.58	1.86	1.58	1.86	100.00	
2	148	Normativa de terminales y (300.000) de placa en bodega de almacenamiento	CU	8.6600	0.48	4.0000	3.46	4.10	0.0000	0.00	4.0000	3.46	4.10	3.46	4.10	100.00	
3	77	Levantamiento e instalaciones de terminales de 70 W/ traza 150W	CU	18.0000	11.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL BANDO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:</b>									<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Porcentaje de avance económico: 100 %

FORMULA: PD=1

PD: 1

Distancia al proyecto desde las Bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TASA DE AVANCE CONTRA (S/M) : \$ 0.00  
 TASA DE AVANCE CONTRA : 5.48  
 \* IVA : 0.08  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 3.14  
 VALOR DE APOYO : \$ 0.00  
 SUBTOTAL : \$ 3.14  
 TOTAL : \$ 3.14

Ejecución - firma  
  
 Victor Hugo Uyaguari Diaz  
 Contratista

Aprobado - firma  
  
 Victor Hugo Uyaguari Diaz  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RESUMEN

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: CDO NAPO

SECTOR: NAPO.-REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO A COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Palla Paulino Atacazo

PROYECTO: NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAUURKU

PARTIDA PRESUP: 12101020101222016017452070210203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

13/10/2021 Pagina 1 de 2

#	CDO.	UBS.	DESCR. UNID.FO.	PREC. UNID.	PREC. UNIT.FO.	CAN. CONTRATACION	TOTAL BNFBO	TOTAL CON PLAN. ANT	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT			RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COMB.
									CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. FO.	TOTAL ACTUAL	CANT. ACTUAL	IDEAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL TO.	CANT. FINAL	TOTAL FINAL FO.	AVA. % PLANILLA	
1	01	CU	Levantamiento e ingreso de punto en ARCOB (torque redes, estacas de medio y tubo visible y pasado a tierra de la línea. Incluye anclaje y/o colocación de placas de señalización en ruta.	2.0000	2.24	17.20000	104.84	104.84	0.00000	104.84	0.00	0.00	31.00000	104.84	164.04	100.00		
2	01	CU	Reconocimiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores Reconectores o Seccionales al ARCOB (servicio de mantenimiento de transformadores)	0.40000	0.45	1.20000	0.45	0.45	0.00000	0.45	0.00	0.00	1.20000	0.45	0.45	100.00		
3	01	CU	Levantamiento e ingreso de transformadores al ARCOB (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.70000	0.77	1.20000	0.77	0.77	0.00000	0.77	0.00	0.00	1.20000	0.77	0.77	100.00		
4	01	CU	Levantamiento e ingreso de torres al ARCOB (Reconocimiento, instalación y mantenimiento por km de red (Estructura))	0.20000	0.29	12.00000	12.04	17.14	0.00000	16.77	0.34	0.34	48.00000	16.77	16.77	100.00		
5	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	2.20000	0.45	0.45	0.00000	0.45	0.00	0.00	2.20000	0.45	0.45	100.00		
6	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		
7	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		
8	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		
9	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		
10	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		
11	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		
12	01	CU	Instalación de postes de alumbrado público (incluye señalizaciones y pasado a tierra del cable)	0.40000	0.45	0.20000	0.20	0.20	0.00000	0.20	0.00	0.00	0.20000	0.20	0.20	100.00		

TOTAL MAIO DE OBRAS CONTRATADAS CONSTRUCCION DE RL										EMPLEADOS DE RL	
Porcentaje de avance económico:										417,31 %	
1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00	1-000,00
RESUMEN										482,00	482,00
TOTAL										482,00	482,00

TARIFA DE MAIO POR ML (5 %) : 8 0,00

TARIFA DE MANO DE OBRAS : 3000,00

1,00

482,00

4312,80

0,00

4312,80

TOTAL : 4312,80

Aprobado - Ingresos  
  
 Ingeñiero Víctor Hugo Bolognini Dato  
 Fiscalizador

Elaborada - fecha  
  
 Rafaela Paula de Aramburu  
 Controlista

FORMULA: 1211

FD: 9

Distancia al proyecto desde las  
 bóvedas de la EEASA en

Observación:



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: MAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUURKU

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO A COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pablo Amadio

PROYECTO: MAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUURKU

PARTIDA PRESUP: 1210100040122201601845207020305

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Ujuegani Diaz

15/10/2023 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL				EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO				AVANCE COMET.	
#	COD.	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD.	CANT. CONTRATADA	TOTAL BRUTO	TOTAL COM. %2	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACTUAL	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL %2	TOTAL FINAL	CANT. FINAL	TOTAL FINAL %2	AVANCE PLANILLA	OBSERVACION			
1	161	Unidad	2.0000	0,00	10.0000	20.00	3,00	0,00	3,00	10.0000	3,00	3,00	10.0000	3,00	10,00				
2	162	Unidad	0,00	0,00	10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.0000	0,00	0,00	10.0000	0,00	10,00				
3	77	Unidad	10.0000	10,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00				
TOTAL MAPO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B						20,00	3,00	0,00	3,00	10,00	3,00	3,00	10,00	3,00	10,00				
Porcentaje de avance economico: 100%																			

Fórmula:  $FD = 1$

Fórmula:  $FD = 1$

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA OTORGADO CON IVA 10% : \$ 0,00  
 TAREFA OTORGADO CON IVA : \$ 13,70  
 + IVA : \$ 1,94  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 15,34  
 - VALOR DE ANTECPO : \$ 0,00  
 PARTIDAL : \$ 15,34  
 TOTAL : \$ 15,34

Elaborado - fecha

Perez Pablo Amadio

Contratista

Aprobada - fecha

Fiscalizador





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: MAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Píezez Pola Paulino Amado

PROYECTO: MAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURO

PARTIDA PRESUP: 1210100010122204001745207030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaruan Diaz

#	COD	ITEMS	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										VALORES ACUMULADOS PLAN ANT			RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CORRIE	AVL % PLANILLA	OBSERVACION			
			UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT/FO	GAIA CONTRACTUAL	TOTAL DIVI TO	TOTAL CON FO	CMAT. ACUMULADA	TOTAL ACUM FO	CMAT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL VE	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL FO	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL VE	CANT. FINAL	TOTAL FINAL				TOTAL FINAL FO		
1	14	Liquidación e ingreso de obra en ARCOS (obra redes, estructuras de medio y bajo voltaje y cables a tierra de 10 y 15mm, tubo de pararray y colocación de placa de protección en cable).	CU	2.0000	2.54	51.00000	104.24	104.24	79.00000	118.21	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.0000	118.21	118.21	2.31	2.31	2.31	113.73		
2	14	Liquidación e ingreso de trabajos: Conexiones, Reconexiones o Separaciones al ARCO (trabajo separaciones de trabajo (verificar))	CU	0.43000	9.45	4.06350	8.45	8.45	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	14	Liquidación e ingreso de trabajos: obras al ARCO (S incluye separaciones y parte a tierra del cable).	CU	0.17000	3.17	0.53890	1.54	1.54	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	14	Liquidación e ingreso de trabajos al ARCO (S Reconocimiento, separación e instalación por 40 y 50 mm (Trabajo))	CU	0.20000	0.36	0.07200	0.28	0.28	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	1	104.40000			104.40	104.40	104.40	104.40	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	6	51.00000			51.00	51.00	51.00	51.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	20	104.40000			104.40	104.40	104.40	104.40	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	20	104.40000			104.40	104.40	104.40	104.40	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	37	51.00000			51.00	51.00	51.00	51.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	170	104.40000			104.40	104.40	104.40	104.40	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	170	104.40000			104.40	104.40	104.40	104.40	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	14	104.40000			104.40	104.40	104.40	104.40	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE PE... EMPLEADO B...									
Porcentaje de avance económico:	204.78 %								

FORMULA: FD-1

FD: 1

Diferencia al proyecto desde las  
bedegas de la EEAGB en 0

Observación:

TMA-10	TMA-10	RESUMEN	1363.17	1566.67
TOTAL	600.17	TOTALCUM	754.04	754.04
TMA-10	TMA-10	TOTAL	600.17	1566.67

TARIFA GRAVADO CON IVA (5%) : 8 UCO

TARIFA CONTRATO CONTRA

1566.67

157.00

VALOR A LIQUIDAR : 8

1758.56

- VALOR DE ANTECIP. : 8

0.00

SUBTOTAL : 8

1758.56

TOTAL : 8

1758.56

Aprobado - fecha  
  
 Ing. Víctor Hugo Juyaque Díaz  
 Fiscalizador

Elaborado - fecha  
  
 Pascual Aquino Aránguiz  
 Contratista





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURO

CONTRATOR: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pilla Placido Amador

PROYECTO: NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURO

PARTIDA PRESUP: 12101004012220160184520703036

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Lyonpall Díaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNES	PREC. UNIT.	PREC. ARTIJO	CAN. CONTRATADA	TOTAL SVT.D	TOTAL CON FD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FS.	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL FD	AVA. % PLANILLA	OBSERVACION	
1	146	Levantamiento e ingreso de Luminarias al AREDES	0.75	0.0000	0.28	0.00000	2.24	2.24	10.00000	3.96	3.96	10.00000	1.20	2.88	100.00		
2	148	Regulación de luminaria y/o Colocación de placa en	0.00	0.0000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
3	150	Costo de instalación de Luminaria de 70 W hasta 150W	0.00	0.0000	11.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL MINIMO DE DEBIA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:</b>							48.22	48.22	0.00	56.94	56.94	56.94	16.88	50.04	100.00		
Porcentaje de avance económico:										117.65%	TABLA GRANADA CON IVA (0%) : \$		0.00				
										TABLA GRANADA SIN IVA (0%) : \$		56.94					
										VALOR A LIQUIDAR : \$		53.96					
										VALOR DE AVANCO : \$		0.00					
										SUBTOTAL : \$		53.96					
										TOTAL : \$		53.96					

FORMULA: Fb=1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA es 0

Observación:

Elaborado - fecha  
  
 Ing. Victor Hugo Lyonpall Diaz  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OJO NAPO

SECTOR: NAPO- REDES- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAUICO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJOS:

CONTRATISTA: Píerez Palla Paulino Amado

PROYECTO: NAPO- REDES- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAUICO

PARTIDA PRESUP: 1219102010122301601745207030010

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Ujiguen Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											VALORES ACUMULADOS PLANIL AMT			RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COMPT.	
#	COD.	ITEMS	UNES	PREC. UNIT.	PREC. UNIT/20	CANT. CONTRATADA	TOTAL UNES	TOTAL CON PG.	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PG.	DATE ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PG.	CANT. REAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL PG.	AVANCE COMPT.	AVANCE PLANILLA	OBSERVACION		
1	40	Material por km de red existente	km	15,00000	750.00	1.00000	15.00	15.00	1.00000	15.00	1.00000	15.00	15.00	1.00000	15.00	15.00	100.00	100.00			
2	48	Excavación y relleno de pozos horizontales 11 mts.	CU	30.00000	30.00	7.00000	210.00	210.00	7.00000	210.00	7.00000	210.00	210.00	7.00000	210.00	210.00	100.00	100.00			
3	31	Excavación y relleno de pozos horizontales 5 mts.	CU	30.00000	30.00	3.00000	90.00	90.00	3.00000	90.00	3.00000	90.00	90.00	3.00000	90.00	90.00	100.00	100.00			
4	21	Placa de ensamble de accesorios de tensiones	CU	15,00000	15.00	15.00000	225.00	225.00	15.00000	225.00	15.00000	225.00	225.00	15.00000	225.00	225.00	100.00	100.00			
5	54	Placa de ensamble de accesorios de tensiones	CU	90,70000	90.70	1.00000	90.70	90.70	1.00000	90.70	1.00000	90.70	90.70	1.00000	90.70	90.70	100.00	100.00			
6	38	Placa de ensamble de accesorios de tensiones	CU	110,00000	110.00	1.00000	110.00	110.00	1.00000	110.00	1.00000	110.00	110.00	1.00000	110.00	110.00	100.00	100.00			
7	60	Placa de ensamble de accesorios de tensiones	CU	0,00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	100.00	100.00			
8	60	Placa de ensamble de accesorios de tensiones	CU	10,00000	10.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	100.00	100.00			
9	09	RETIRO DE ESTRUCTURA DE BAJA VOLTAJE - IBA FASES, DOS FASES Y TRES FASES	CU	6,00000	6.00	1.00000	6.00	6.00	1.00000	6.00	1.00000	6.00	6.00	1.00000	6.00	6.00	100.00	100.00			
10	30	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE BAJA VOLTAJE - IBA FASES, DOS FASES Y TRES FASES	CU	6,00000	6.00	1.00000	6.00	6.00	1.00000	6.00	1.00000	6.00	6.00	1.00000	6.00	6.00	100.00	100.00			
11	73	Reparación a transformadores	CU	2,00000	2.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	100.00	100.00			
							<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			

Porcentaje de avance económico: 80.38 %


FÓRMULA:  $\frac{C}{S} \times 100$


FD: 1

Distando el proyecto desde las  
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA ONIVADO CON IVA (4 %): \$	0.00
TARIFA ONIVADO CONTRA:	881.96
* IVA	114.34
VALOR A LIQUIDAR: \$	1556.28
- VALOR DE AUTOPRO: \$	0.00
SUBTOTAL: \$	1556.28
TOTAL: \$	1000.26

ESCRIBIENDO  
  
Ana Paulina Argüello  
Contralista

Aprobado:   
Ing. Víctor Hugo Urquiza Díaz  
Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO. NAPO

SECTOR: ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SOLAURICO

CONTRATO: 602-2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pallas Paulino Amadeo

PROYECTO: EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SOLAURICO

PARTIDA PRESUP: 1210102040122201601845207033006

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Urquiza Diaz

15/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CORTE
#	COD.	ITEMS	UNID.	PRES. UNIT.	PREC. UNIT/ID	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL IVA	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL IVA	AV. N. PLANILLA	CONSERVACION
1	TI	Trabajo de suministro de 70M hasta 120M	CU	0.0000	0.00	0.0000	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	00.00	
TOTAL MANTO DE OBRAS CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B							72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje de avance económico: 0.00%

FÓRMULA: 70 + 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bóvedas de la EEASA es

Observación:

TABLA DE AVANCE CORTE IVA : \$ 0.00  
 TABLA DE AVANCE CORTE IVA : \$ 0.00  
 + IVA : \$ 0.00  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 44.00  
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 0.00  
 SUBTOTAL : \$ 44.00  
 TOTAL : \$ 44.00

Elaborado - fecha

Perez Pallas Paulino Amadeo

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Urquiza Diaz

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECCION: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

PROYECTO: REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAJURCO

SECTOR: NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAJURCO

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601445207030407

CONTRATO: 002/2021

CONTRATISTA: Pavez Pulis Pastrino Armas

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcelino Chagasta Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	
1	1781	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ACOMETIDA BIFASICA	m	1,80000	1,80	300,00000	540,00	594,00	154,00000	349,20	349,20	58,79	
2	752	CONJUNTO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDICION BIFASICO TRIFASICO CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION Y TERMINALIZACION DE CABLES)	C/U	60,21000	60,21	11,00000	662,31	662,31	12,00000	722,52	722,52	100,00	
3	1868	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA ACCOMETIDAS CON CONDUCTORES Cu# 2.500	C/U	22,00000	22,00	11,00000	242,00	242,00	12,00000	264,00	264,00	100,00	
TOTAL MANO DE OERA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							1499,31	1499,31	1335,72	1335,72	1335,72		

Porcentaje de avance: 88,15 %

FÓRMULA: FD = 1

#D: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ IVA (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 1499,01

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 892,26

SUBTOTAL : \$ 613,75

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 613,75

Elaborado: fecha

Pavez Pulis Pastrino Armas

Contratista

Aprobado: fecha

Marco Marcelino Chagasta Lopez

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECCIÓN: GRUPO#4 COMERCIALIZACION

SECTOR: NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAJURKI

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601445207030407

CONTRATO: 002/2021

CONTRATISTA: Perez Pulia Paulino Amadio

FISCALIZACION: Ing. Marco Mancosiro Chugchua Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL		
1	1701	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACCOMETIDA REFLECTA	m	1,800,00	1,80	300,000000	540,00	540,00	328,000000	592,20	592,20	100,67		
2	710	SUBMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BASICO O TRANSFORMADOR CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS)	CAJ	60,210000	60,21	10,000000	602,10	602,10	18,000000	1043,78	1043,78	180,00		
3	1600	SUBMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA ACCOMETIDAS CON CONDUCTOR C.B.A.A.M.C.	CU	22,000000	22,00	10,000000	220,00	220,00	18,000000	366,00	366,00	180,00		
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:										2071,08	2071,08	2671,05		

Porcentaje de avance: 152,12 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Ite (12) : 248,84

VALOR A LIQUIDAR : \$ 2320,62

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 776,66

SUBTOTAL : \$ 1544,02

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 1544,00

Elaborado - fecha

*Pulio Pulia Paulino Amadio*

Perez Pulia Paulino Amadio

Contratista

Aprobado - fecha

*Marco Mancosiro Chugchua Lopez*

Ing. Marco Mancosiro Chugchua Lopez

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: 0210 NAPO

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

SECTOR: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 121010231012220150144520701M07

CONTRATO: 002/2021

CONTRATISTA: Perez Pulpa Paulino Amado

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marcelino Chagoya Lopez

#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	FLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	
1	1781	SUBESTRUCION DE INSTALACION DE CONDUCTOR ACOMETIDA	m	1,800,000	1,80	300,00000	540,00	540,00	140,00000	292,90	292,90	45,87
2	763	SUBESTRUCION DE INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TRIBUTACION DE MEDIDOR EN CASO DE TRIFASICO CON TUBO PASTE INCLUIRE INSTALACION DE LA TIERRA	CA	60,21000	60,21	10,00000	602,10	602,10	10,00000	602,16	602,16	100,00
3	1969	SUBESTRUCION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS A TIERRA PARA ACOMETIDAS CON CONEXION EN BARRAS	CA	22,00000	22,00	10,00000	220,00	220,00	10,00000	320,00	320,00	100,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:									1362,10	1034,90	1034,90	

Porcentaje de avance 79,65 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12

1594,90

338,18

1215,09

776,80

438,49

438,49

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$

Elaborado - fecha

Perez Pulpa Paulino Amado

Contratasta

Aprobado - fecha

Ing. Marco Marcelino Chagoya Lopez

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NARIÑO

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBURIO

SECTOR: NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBURIO

ORDEN DE TRABAJO:

PARTIDA PRESUP: 1216102010122201601445207010407

CONTRATO: 0022921

CONTRATISTA: Perez Pula Pualino Amados

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcial Chagcha Lopez

#	COD.	ITEMS	UNI D	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	
1	1081	Instalacion de Medidor	CU	12,00000	12,00	10,00000	120,00	120,00	10,00000	120,00	120,00	100,00
2	1387	LEVANTAMIENTO E INGRESOS DE MEDIDORES AL ARCOS, REDES DE ACCOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDA Y NO POR PUNTO DE CARGA. MONTE DE CADA DE SERVIDOR MONOFASICO 800VCA.	CU	1,31600	1,31	10,00000	13,10	13,10	10,00000	13,10	13,10	100,00
3	524	TRAFASCA, O CADA DE DISTRIBUCION	CU	5,80000	5,80	10,00000	58,00	58,00	10,00000	58,00	58,00	100,00
TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							191,10	191,10		191,10	191,10	100,00

Porcentaje de avance 100 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1,0

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA, en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (9 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12

+ Iva (12

VALOR A LIQUIDAR : \$ 214,03

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 214,03

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 214,03

Elaborado - fecha

Perez Pula Pualino Amados

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Marco Marcial Chagcha Lopez

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: OZO NAWO

SECTOR: MAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUJUNO

CONTRATO: 002/2021

SECCIÓN: GRUPO#4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Paula Paulino Amateo

PROYECTO: MAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUJUNO

PARTIDA PRESUP: 1216\*0201\*0123201601\*445267020407

FISCALIZACION: Ing. Marco Mavocéns Chigacha Lopez

15/03/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	AVA. % PLANILL	
1	1034	Instalación de Medidor	CMU	12.00000	12.00	10.00000	120.00	120.00	10.00000	210.00	210.00	100.00	100.00	
2	1037	LEVANTAMIENTO, RETIRO DE REDES, ALARGOS, INCLUSIVE ACOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PLANOS DE OBRAS. MONTAJE DE CABLE DE SEGURIDAD MONOFASICA, BIFASICA, TRIFASICA. - ESCALA DE DISTRIBUCION	CMU	1.31000	1.31	10.00000	13.10	13.10	10.00000	23.58	23.58	100.00	100.00	
3	1034	Instalación de Medidor	CMU	5.80000	5.80	10.00000	58.00	58.00	10.00000	104.40	104.40	100.00	100.00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							181.10	181.10	18.00000	343.98	343.98			

Porcentaje de avance 100 %

FORMULA: FD = 1

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las bovedas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0.00

TARIFA GRAVADO CON IVA (13

343.98

+ Iva (12

41.28

VALOR A LIQUIDAR : \$ 385.26

- VALOR DE ANTICPO : \$ 0.00

SUBTOTAL : \$ 385.26

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 385.26

Elaborado - fecha

*Paula Paulino Amateo*

Perez Paula Paulino Amateo

Contratista

Aprobado - fecha

*Marco Mavocéns Chigacha Lopez*

Ing. Marco Mavocéns Chigacha Lopez

Fiscalizador





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO.NAPO

SECTOR: MAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURICO

CONTRATO: 002/2021

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Pavez Palla Paulino Amadeo

PROYECTO: MAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURICO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601445007036-007

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcelino Chagraha Lopez

19/10/2021 Pagina 1 de 1

#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		AVANCE CONST.
										TOTAL ACTUAL	AVA. % PLANILL	
1	1884	Instalación de Medidor	C-U	12,00000	12,00	11,00000	132,00	144,00	12,00000	144,00	100,00	
2	1887	LEVANTAMIENTO Y PROYECTO DE MEDIDORES AL PROFUNDO INCLUIVE ACCOMETIDA, ALIMENTACION Y PUESTA A TIERRA. EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDA Y NO POR CANTIDAD DE CABLE.	C-U	1,31000	1,31	11,00000	14,41	15,72	12,00000	15,72	100,00	
3	1888	INSTALACION DE CABLE DE SEGURIDAD MONOPOLAR. BIFASICA. TRAYECTORIA DE DISTRIBUCION	C-U	8,80000	8,80	11,00000	93,00	83,50	12,00000	59,50	69,60	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:										229,32	229,32	100,00

Porcentaje de avance 105.09 %

FORMULA: FD - 1

FD: 1.0

Diferencia al proyecto dentro las bodegas de la EEASA es 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + Iva (12

229,32

+ Iva (12

27,52

256,84

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

0,00

SUBTOTAL : \$

256,84

256,84

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Elaborado: fecha

Paulino Amadeo Pavez Palla

Contratista

Elaborado: fecha

Marco Marcelino Chagraha Lopez

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO - AGOMETIAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAJURCO

CONTRATO: 902/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Palla Pazlino Amadio

PROYECTO: NAPO - AGOMETIAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAJURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102110122201691445207030407

FISCALIZACIÓN: Ing. Masco Marcelino Chagcha Lopez

15/10/2021 Página 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILL	AVA. % PLANILL	
1	62	Rede conductores (cables, torres, construcción y material)	m	80,00000	80,00	0,00700	2,96	2,96	0,15000	12,00	12,00	405,41	405,41	
2	266	Desconexión de Accesorios	C/U	7,00000	7,00	8,00000	56,00	56,00	5,00000	35,00	35,00	62,50	62,50	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B:										47,00	47,00			

Porcentaje de avance: 79,72 %

Fórmula:  $FD \div I$

FD: 1.0

Distancia al proyecto desde las teologas de la EEASA en 0

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 + IVA (12 : \$ 47,00

5,64

52,64

0,00

52,64

52,64

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

Elaborado - fecha

*Perez Palla Pazlino Amadio*  
Perez Palla Pazlino Amadio

Contratista

Elaborado - fecha

*Masco Marcelino Chagcha Lopez*  
Masco Marcelino Chagcha Lopez

Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.-CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURICO

CONTRATO: 06/2/2021

SECCION: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pula Pazmino Amadeo

PROYECTO: NAPO.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.-CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURICO

PARTIDA PRESUP: 12101020101222016101445207030457

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcésino Chigchela Lopez

16/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION												
#	COD.	ITEMS	UNID	PREC. UNIT.	PREC. UNITO	CANT. CONTRATADA	TOTAL SORTEO	TOTAL CON PD	VALORES ACUMULADOS PLAN. ANT	RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL	EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO	AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	CANT. FINAL	TOTAL FINAL
1	171	SOMBRERO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACOMETIDA BASICA SUMBRERO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO CON TURNO POSTE (INCLUYE INSTALACION A TIERRA, SUMBRERO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA ACOMETIDAS CON CONDUCTOR Cu # 8 AWG)	m	1.0000	1.00	370.00000	374.50	841.24	0.0000	348.83	146.00000	348.20
2	76		CU	60.7000	60.71	11.90000	697.41	662.31	0.0000	702.60	32.00000	732.60
3	160		CU	20.0000	20.30	11.80000	242.00	243.08	0.0000	243.00	12.00000	255.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRAS CONTRATADOS CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							1.083.91	1.493.61	0.00	1.051.42	1.051.72	1.051.72

Porcentaje de avance económico: 88.15 %

TARIFA OBRAS CONTRA PD = 0.00

FÓRMULA: PD = 1

TARIFA OBRAS CON IVA = 1315.72

PD: 0

\* IVA = 190.20

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en:

VALOR A LIQUIDAR: \$ 1406.01

- VALOR DE ANTICIPA: \$ 582.26

Observación:

SUBTOTAL: \$ 813.75

TOTAL: \$ 613.75

Elaborado: Inclia

Contralista

Revisado: Inclia

Fiscalizador





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

CONTRATO: 002/2021

SECCION: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pella Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO - ACCOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601445207036407

FISCALIZACION: Ing. Marco Marceño Chugcha Lopez

15/10/2025: Página 1 de 1

#	COD.	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.FI	PREC. UNIT.FI	CAN. CONTRATADA	TOTAL SERV.FI	TOTAL CON PE	VALORES ACUMULADOS PLAN ANT		RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL		EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO		AVANCE CORRE.	OBSERVACION	
									CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. \$B	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	CANT. FINAL	TOTAL FINAL			CANT. FINAL
1	1004	Instalación de Medidor	CU	920000	1200	1100000	13208	13208	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	100.00		
2	1207	LEVANTAMIENTO Y REGISTRO DE MEDIDORES AL APICAS INCLUYE ACCOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR DADO DE CARCA. MONTAJE DE CABLE DE SEGURIDAD FOTOFUSICA. REAJUSTE, TESTEADO, LUBRICA, O.CAJA DE DISTRIBUCION	CU	131000	120	1100000	14671	14671	0.00	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	100.00		
3	1208	REAJUSTE, TESTEADO, LUBRICA, O.CAJA DE DISTRIBUCION	CU	60000	500	1100000	6000	6000	0.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	100.00		
TOTAL MONEDAS DE LA CONTRATO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:									0.00	202.72	202.72	202.72	202.72				

Porcentaje de avance económico: 100.00%

100.00%

FÓRMULA: 100 \* 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA: 0

Observación:

TARIFA GRAVACION IVA B/N: 0.00  
 TARIFA GRAVACION IVA: 200.00  
 IVA: 27.02  
 VALOR A LIQUIDAR: 250.04  
 VALOR DE ANTICIPO: 0.00  
 SUBTOTAL: 250.04  
 TOTAL: 250.04

Elaborado - fecha:

Perez Pella Paulino Amadeo

Contralista

Aplicado - fecha:  
  
 Ing. Marco Marceño Chugcha Lopez  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAUROCO

CONTRATO: 003/2021

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pulla Paulino Aracelio

PROYECTO: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAUROCO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601445207009407

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcelino Chigcha Lopez

15/10/2021 Pagina 1 de 1

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE COMPT.			
#	COD.	ITEMS	UHO.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. BRUTO	CANT. CONTRATADA	TOTAL BRUTO	TOTAL CON IVA	TOTAL CON IVA PD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL PD.	CANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL PD.	AV. % PLANILLA	OBSERVACION		
1	02	Material conductor duplex, triple, cuadrifilar y rodal	lv	80.00000	80.00	6.00000	480.00	2.24	2.24	3.10000	12.20	12.20	3.10000	12.20	12.20	40.41			
2	20	Disconstruccion de Acometidas	CU	7.00000	7.00	3.00000	21.00	58.30	58.30	3.00000	21.00	21.00	3.00000	21.00	21.00	62.50			
TOTAL BRUTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE REDES COMPLEJIDAD B:										TOTAL	47.20	47.20	TOTAL	47.20	47.20				
Porcentaje de avance económico:										TARIFA SERVICIO COMPTA PD IVA		0.00							
FORMULA: PD * 3										TARIFA OTAVADO COMPTA PD IVA		47.00							
FD: 0										+	1.94								
Distancia al proyecto desde las boleggas de la EEASA en 0										VALOR A LIQUIDAR		52.04							
Observación:										- VALOR DE ANTICIPO		0.00							
										SUBTOTAL		52.04							
										TOTAL		52.04							

Elaborado: fecha

Perez Pulla Paulino Aracelio  
 Contratista

Aprobado: fecha  
  
 Ing. Marco Marcelino Chigcha Lopez  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO  
 SECCIÓN: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION  
 NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANALURU  
 PROYECTO: REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANALURU  
 ORDEN DE TRABAJO:  
 SECTOR: NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANALURU  
 CONTRATO: 00202021  
 CONTRATISTA: Penco Pula Paulsen Amalós  
 FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marcelino Chugchta Lopez

13/10/2021 Pagina 1 de 1

#	COD.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN				VALORES ACUMULADOS PLAN, ART			RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL			EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CORST.	OBSERVACION
			CANT.	PREC. UNEL.	PREC. UNIT.FD	CANT. CONTRATADA	TOTAL BR PD	TOTAL CON PL	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. PD	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL 10	CANT. FINAL	TOTAL FINAL FE		
1	176	SUBESTACION E INSTALACION DE CONDUCTOR AGOMETIDA EN BAJA TENSION PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO D TRIFASICO CON TURBO POSTE (INCLuye INSTALACION A TIERRA)	01	1.0000	1,00	000.00000	345,00	345,00	0,00	0,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	100,00	
2	362	SUBESTACION E INSTALACION DE CONDUCTOR PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO D TRIFASICO CON TURBO POSTE (INCLuye INSTALACION A TIERRA)	01	80,2000	80,21	16.00000	802,10	802,10	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16,00	
3	1903	PARA ACCOMETIDAS CON CONDUCTOR CA # 8 AWG	01	20,0000	80,09	16.00000	200,00	200,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16,00	
TOTAL MANO DE OBRAS CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A			02	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	

Porcentaje de avance económico: 42,00%

FÓRMULA:  $FO = \frac{E}{C} \times 100$

FO: 1

Distancia al proyecto desde las oficinas de la EEASA: 0

Observación:

TASA DE CAMBIO DOLAR VS DOLAR: 0,00  
 TASA DE CAMBIO DOLAR VS DOLAR: 2071,86  
 TASA DE CAMBIO DOLAR VS DOLAR: 245,04  
 VALOR A LIQUIDAR: 8 2220,52  
 VALOR DE ANTICIPO: 8 776,80  
 SUBTOTAL: 8 1544,02  
 TOTAL: 8 1544,02

Elabrado: Pula Paulsen Amalós  
 Contratasta  
 Penco Pula Paulsen Amalós  
 Ing. Marco Marcelino Chugchta Lopez  
 FISCALIZADOR





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

**DEPARTAMENTO:** DEO NAPO      **SECTOR:** NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAUURKU      **CONTRATO:** 00322001  
**SECCION:** GRUPO A COMERCIALIZACION      **ORDEN DE TRABAJO:**  
**PROYECTO:** NAPO.- ACCOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAUURKU      **PARTIDA PRESUP:** 1210102010122301601445207020407      **FISCALIZACION:** Ing. Marco Marcotino Chugcha Lopez  
**CONTRATISTA:** Perez Palla Paulino Anasidze

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION										RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL			EJECUCION DEL PROYECTO ACUMULADO			Avance contratista	
#	COD.	ITEMS	UNID.	FREC. UNID.	PREC. UNID.	PREC. UNID.	CAN. CONTRATADA	TOTAL UNID.	TOTAL OBRAS	COMT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL PG.	SANT. FINAL	TOTAL FINAL	TOTAL FINAL PD	AVA. % PLANILLA	OBSERVACION	
1	85A	Instalación de Medidor	CU	1.00000	14.00	14.00	10.0000	10.00	140.00	10.0000	214.00	214.00	214.00	214.00	100.00		
2	08T	TRAVAJANTE E INGRESOS DE PROPIOS AL ANCOB. INCLUYE ACOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA EL VALOR DE CONSIDERAR POR MEDIDOR Y MONTAJE DE CABLE DE CARGA	CU	1.31000	1.21	1.59	10.0000	13.10	20.87	10.0000	23.88	23.88	23.88	23.88	100.00		
3	12A	MONTAJE DE CABLE DE SEGURIDAD Y MONTAJE DE CABLE DE SEGURIDAD Y MONTAJE DE CABLE DE DISTRIBUCION	CU	0.00000	0.00	0.00	10.0000	0.00	0.00	10.0000	104.40	104.40	104.40	104.40	100.00		
									TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL			
									TOTAL ACUM.	TOTAL ACUM.	TOTAL ACUM.	TOTAL ACUM.	TOTAL ACUM.				
									TOTAL OBRAS	TOTAL OBRAS	TOTAL OBRAS	TOTAL OBRAS	TOTAL OBRAS				
									TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				

Porcentaje de avance económico: 98.5%

FÓRMULA: PD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bocanillas de la EEASA en

Observación:

TASA DE AVANCE CON IVA 0% : \$ 0.00  
 TASA DE AVANCE SIN IVA : \$ 343.00  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ 343.00  
 VALOR DE ANTICIPA : \$ 0.00  
 SUBTOTAL : \$ 343.00  
 TOTAL : \$ 343.00

Diseñado por:  
  
 Perez Palla Paulino Anasidze  
 Contratista

Aprobado por:  
  
 Ing. Marco Marcotino Chugcha Lopez  
 Fiscalizador





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGION DEL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

CONTRATO: 612/2021

SECCIÓN: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Pizarra Pulla Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122281601445207010407

FISCALIZACIÓN: Ing. Marco Marcial Chiggha Lopez

#	CICL	ITEMS	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN						RESULTADO FISCALIZACIÓN PLANILLA ACTUAL				EJECUCIÓN DL PROYECTO ACUMULADO			AVANCE CONST.	AVA. % PLANILLA	SERVICIACION
			UNID.	PREC. UNID.	PREC. UNID.FS	PREC. CONTRATADA	TOTAL EN FO	TOTAL CON FS.	GARE ACUMULADA	TOTAL ACUM. FO	COMT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FO	COMT. FINAL	TOTAL FINAL			
1	1/01	SUBCENTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACOMETIDA FÍSICA SUBCENTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE MEDIDOR BIFÁSICO (2 FÁSICOS CON TUBO POSTE (INCLUYE INSTALACIÓN A TIERRA SUBCENTRO Y MONTAJE DE PUERTA A TIERRA PARA ACOMETIDAS CON CONDUCTOR G# 8 AWG)	m	1,3000	1,30	300,0000	340,00	540,00	540,00	242,80	242,80	144,00000	242,80	242,80	242,80	242,80	48,37	
3	7/0		CM	66,21000	66,21	10,0000	10,0000	66,21	66,21	66,21	66,21	10,00000	66,21	66,21	66,21	66,21	100,00	
5	1/00		CM	22,00000	22,00	8,0000	8,0000	22,00	22,00	22,00	22,00	8,00000	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:			1564,70		1564,70		1564,70		1564,70		1564,70		1564,70		1564,70			

Porcentaje de avance esotímico: 79,81%

FORMULA: FO = F

FO = 1

Distancia al proyecto desde las Bodegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA 18% N° 1 = 6,00

TARIFA GRAVADO CON IVA = 1084,50

\* IVA = 133,19

VALOR A LIQUIDAR = 1215,00

- VALOR DE ANTICIPA = 176,60

SUBTOTAL = 438,40

TOTAL = 438,40

Elevación - fecha

  
Pizarra Pulla Paulino Amadeo

Contratista

  
Ing. Marco Marcial Chiggha Lopez  
Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## RESUMEN

### FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

#### LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

CONTRATO: 602/2021

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Perez Pulita Paulino Amadeo

PROYECTO: NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO

PARTIDA PRESUP: 1210102010122201601445207010407

FISCALIZACION: Ing. Marco Marcelino Chigocha Lopez

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION													
#	COD.	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FO	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FOL	TOTAL CON FOL	CANT. ACUMULADA	TOTAL ACUM. FO	RESULTADO FISCALIZACION PLANILLA ACTUAL	EJECUCION DL PROYECTO ACUMULADO	AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL.FO	CANT. FINAL	TOTAL FINAL
1	104	Instalación de Medidor	OU	2,000.00	12.20	10.0000	122.00	122.00	0.00	10.0000	122.00	10.0000	122.00
2	107	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ANILLO, INCLUIDO ACOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR DE COMODORA POR MONTAJE Y NO POR PUNTO DE CARGA)	OU	1,700.00	1.31	10.0000	17.00	17.00	0.00	10.0000	17.00	10.0000	17.00
3	104	MONTAJE DE CAJA DE SEGURIDAD MINIOFASICA, REAFIXA, TRESACA, O CAJA DE DISTRIBUCION	OU	2,000.00	4.60	10.0000	20.00	20.00	0.00	10.0000	20.00	10.0000	20.00
TOTAL MIMO DE OBRAS CONTRATADOS CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B							149.00	149.00	TOTAL	10.0000	149.00	10.0000	149.00

Porcentaje de avance económico: 88.8%

TARIFA GRAVADO CON IVA (2%) : \$ 2.90

FÓRMULA: FO \* 1

TARIFA GRAVADO CON IVA : \$ 151.10

FO: 1

4 IVA : 22.00

Distancia al proyecto desde las boegas de la EEASA en 0

VALOR A LIQUIDAR : \$ 214.00

Observación:

- VALOR DE AVANCO : \$ 0.00

Observación:

Subtotal : \$ 214.00

Observación:

TOTAL : \$ 214.00

Elaborado - fecha

Perez Pulita Paulino Amadeo

Contratista

Ing. Marco Marcelino Chigocha Lopez  
Fiscalizador



RESUMEN DE NOTAS DE CRÉDITO

ITEM	CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	NOTA DE CRÉDITO			
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO 60%
1	3434	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
2	3437	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAUURKU	-211,04	-25,33	-236,37	0,00
3	3440	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	-357,64	-42,90	-400,44	0,00
4	3435	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
5	3439	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAUURKU				
6	3441	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO				
7	3436	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
8	3439	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES . CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YAMAUURKU				
9	3442	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES . CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO				
TOTAL:			-668,68	-80,23	-748,91	0,00



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### NOTA DE CREDITO

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU

CONTRATO: 00278021

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

CONTRATISTA: PEREZ PAZ POUYO AMADOR

PROYECTO: NAPO - REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU

PARTIDA PRESUP: 12104020104ZZ015011745207620303

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uquunan Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMES	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. FO	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FO.	TOTAL CON FO.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FO.	AVA. % PLANILLA		
1	466	SUBPROYECTO E INSTALACION DE POSTES TORRENTON 17 m. 250 NO	CU	268,88000	298,68	35,00000	10488,10	10488,10	0,00000	0,00	0,00	0,00		
2	466	SUBPROYECTO E INSTALACION DE POSTES TORRENTON 10 m. 250 NO	CU	246,53000	248,53	15,00000	3697,95	3697,95	0,00000	0,00	0,00	0,00		
3	487	SUBPROYECTO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CU	571,97000	571,97	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
4	488	SUBPROYECTO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CU	456,17000	456,17	1,00000	456,17	456,17	0,00000	0,00	0,00	0,00		
5	489	SUBPROYECTO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CU	652,53000	652,52	2,30000	1499,34	1499,34	0,00000	0,00	0,00	0,00		
6	489	SUBPROYECTO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CU	1958,35000	2048,35	0,61000	1249,56	1249,56	0,00000	0,00	0,00	0,00		
7	1816	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	M	2673,82000	2632,49	2,45000	6452,38	6452,38	0,00000	0,00	0,00	0,00		
8	1821	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	M	1218,13000	1218,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
9	1822	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	1490,60000	1490,00	1,00000	1490,00	1490,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
10	273	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	252,55000	252,00	1,00000	252,00	252,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
11	274	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	198,84000	195,84	9,00000	1771,56	1771,56	0,00000	0,00	0,00	0,00		
12	472	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	21,02000	21,82	12,00000	261,84	261,84	0,00000	0,00	0,00	0,00		
13	276	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	38,07000	38,07	14,00000	532,98	532,98	0,00000	0,00	0,00	0,00		
14	474	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	11,07000	11,07	22,00000	243,54	243,54	0,00000	0,00	0,00	0,00		
15	1821	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	13,05000	13,05	6,00000	78,30	78,30	0,00000	0,00	0,00	0,00		
16	1822	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	21,70000	21,70	5,00000	108,50	108,50	0,00000	0,00	0,00	0,00		
17	280	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	32,95000	32,95	8,00000	263,60	263,60	0,00000	0,00	0,00	0,00		
18	476	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	32,30000	32,30	3,00000	96,90	96,90	0,00000	0,00	0,00	0,00		
19	208	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	94,41000	16,41	5,00000	82,05	82,05	0,00000	0,00	0,00	0,00		
20	1318	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	15,65000	15,62	4,00000	62,48	62,48	0,00000	0,00	0,00	0,00		
21	500	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	21,74000	21,74	10,00000	217,40	217,40	0,00000	0,00	0,00	0,00		
22	481	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	47,64000	47,64	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
23	482	CONSTRUCCION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN LA CARRETERA YANAUURKU	CU	89,33000	89,33	24,00000	2139,82	2139,82	0,00000	0,00	0,00	0,00		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	
24	483	REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV											
25	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	55,43000	55,43	3,00000	166,29	166,29	0,00000	0,00	0,00	0,00	
26	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	64,67000	44,67	15,00000	670,05	670,05	0,00000	0,00	0,00	0,00	
27	297	SEGUNDARIA PRETENSILADA	C/U	269,31000	269,31	4,00000	1077,24	1077,24	0,00000	0,00	0,00	0,00	
			C/U	97,60000	97,60	4,00000	390,40	390,40	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							34312,68	34312,68	-211,05	-211,05	-211,05	0,00	

Porcentaje de avance 43.46 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la ECASA en 0

Observación: NOVA DE CREDITO

TARIFA GRAYADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00  
 TARIFA GRAYADO CON IVA (12): -211,05  
 + Iva (12): -25,33  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ -236,38  
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00  
 SUBTOTAL : \$ -236,38  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ -236,38

Elaborado - fecha



Perez Paula Paulino Amadio

Contralista

Aprobado - fecha



Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### NOTA DE CREDITO

DEPARTAMENTO: OZO MAPO

BECTOR: REDES - CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURO

CONTRATO: 0692051

SECCION: GRUPO 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Pizarra Pablo Andres Amodeo

PROYECTO: BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURO

PARTIDA PRESUP: 12101020101222016601745207030203

FISCALIZACION: Ing. Victor Hugo Uygazabal Diaz

Ante: 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. PD	CANT. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA		
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES NORMALIZADO M. 300	CU	289,8000	289,80	46,0000	1433,60	1433,60	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES NORMALIZADO M. 400	CU	246,5000	246,50	2,0000	493,00	493,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 1/2 m	CM	571,9700	571,97	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 1/2 m	CM	456,17	456,17	1,0000	456,17	456,17	0,0000	0,00	0,00	0,00		
5	279	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	M	652,32	652,32	2,0000	2710,00	2710,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
6	280	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	M	2968,38	2968,38	0,8400	1870,74	1870,74	0,0000	0,00	0,00	0,00		
7	1041	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	M	2603,63	2603,63	2,1000	8164,23	8164,23	0,0000	0,00	0,00	0,00		
8	1042	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	1218,13	1218,13	2,0000	2432,26	2432,26	0,0000	0,00	0,00	0,00		
9	1043	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	1400,09	1400,09	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
10	272	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	252,50	252,50	3,0000	252,50	252,50	0,0000	0,00	0,00	0,00		
11	276	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	190,04	190,04	11,0000	2165,24	2165,24	0,0000	0,00	0,00	0,00		
12	472	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	21,82	21,82	17,0000	372,84	372,84	0,0000	0,00	0,00	0,00		
13	278	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	38,07	38,07	21,0000	799,47	799,47	-1,0000	-38,07	-38,07	-4,76		
14	474	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	11,07	11,07	28,0000	309,86	309,86	0,0000	0,00	0,00	0,00		
15	921	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	13,08	13,08	7,0000	91,42	91,42	0,0000	0,00	0,00	0,00		
16	922	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	21,70	21,70	5,0000	108,50	108,50	-1,0000	-21,70	-21,70	-23,00		
17	280	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	32,95	32,95	13,0000	428,35	428,35	0,0000	0,00	0,00	0,00		
18	476	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	72,37	72,37	0,0000	0,00	0,00	-2,0000	-144,74	-144,74	-10,00		
19	289	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	14,41	14,41	8,0000	115,28	115,28	0,0000	0,00	0,00	0,00		
20	1040	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	15,62	15,62	2,0000	31,24	31,24	0,0000	0,00	0,00	0,00		
21	286	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	21,74	21,74	7,0000	152,18	152,18	0,0000	0,00	0,00	0,00		
22	481	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	47,84	47,84	1,0000	47,84	47,84	0,0000	0,00	0,00	0,00		
23	482	CONDUCCION DE CABLES EN TUBERIA	CU	68,28	68,28	22,0000	1503,26	1503,26	0,0000	0,00	0,00	0,00		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	
24	483	REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV											
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORA TIERRA SOPLE EN	CAJ	55,43000	55,43	27,00000	1495,61		-1,00000	-55,43	-55,43	-3,70	
		REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV											
		SUMINISTRO E INSTALACION A 13.8 KV	CAJ	44,67000	44,67	3,00000	134,01		0,00000	0,00	0,00	0,00	
		REDES DE DISTRIBUCION A 20KV											
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORA POSTE A POSTE EN	CAJ	269,31000	269,31	0,00000	0,00		0,00000	0,00	0,00	0,00	
		REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV											
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED	CAJ	97,60000	97,60	4,00000	390,40		-1,00000	-97,60	-97,60	-25,00	
		SECUNDARIA INTERCONEXIONADA											
TOTAL MANO DE OBRRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							38799,35	38799,35		-357,54	-357,54		

Porcentaje de avance 47.11 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación: NOTA DE CREDITO

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00  
 TARIFA GRAVADO CON IVA (12) : \$ -357,54  
 + Iva (12) : \$ -42,90  
 VALOR A LIQUIDAR : \$ -400,44  
 - VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00  
 SUBTOTAL : \$ -400,44  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ -400,44


Elaborado - fecha



Páez Páez Pastino Amadeo

Contratista

Aprobado - fecha



ing. Víctor Hugo Uyaguani Díaz

Fiscalizador





## **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL No. 1**

### **CONTRATO 002-2021 (BIDIII-FERUM-EEASA-OB-009)**

En la ciudad de Tena, se constituyen por una parte los Ing. Nelson Muso administrador del contrato, Ing. Víctor Uyaguari Díaz como Fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Marco Chagcha López como fiscalizador de la Sección Comercial; el Ing. Rubén Hernández Gavilanes como técnico que no participó en la ejecución, por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y por otra el Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla contratista para suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO, en el Departamento de la Zona Oriental Napo, y realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional Parcial No. 1

**Contrato de trabajo No:** 002-2021

**Fecha de suscripción del contrato:** 07 de enero de 2021

**Fecha de inicio contrato**

**(día siguiente a la acreditación del anticipo):** 15 de enero de 2021

**Objeto del contrato:** Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO

**Valor del contrato:** US\$ 95.784,39 más IVA.

**Multa:** Dos por mil del valor del contrato por cada día de retraso.

**Plazo:** Ciento cincuenta (150) días calendario

**Fecha de tope para entrega de obra:** 14 de junio de 2021

**Resultado de Fiscalización:** Una vez constituida fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de "ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO", es satisfactoria constructivamente y a la fecha 15 de julio de 2021 tiene un avance total de US\$ 68.960,02 que corresponde al 72,00% del valor contratado.



Cuadro 1. Resumen de valores ejecutados

ITEM	NOMBRE PARTIDA	PLANILLA 1 VALOR SIN IVA
1	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	0,00
2	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	31.244,86
3	NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	37.715,16
4	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	0,00
5	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	0,00
6	NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	0,00
7	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	0,00
8	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	0,00
9	NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	0,00
	TOTAL:	68.960,02
	AVANCE %:	72,00%

Para constancia firman en la ciudad de Tena el día 15 de julio de 2021.



NEILSON PATRICIO  
MUSO DUCHITANGA

Ing. Nelson Muso  
DIRECTOR DZON



VICTOR HUGO  
UYAGUARI

Ing. Víctor Uyaguari  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)



RUBEN DARIO  
HERNANDEZ  
GAVILANES

Ing. Rubén Hernández  
ASISTENTE DE INGENIERÍA



MARCO MARCELINO  
CHAGCHA LÓPEZ

Ing. Marco Chagcha  
JEFE SECCIÓN  
COMERCIAL



PAULINO  
AMADEO PEREZ  
PULLA

Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla  
CONTRATISTA



## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL O DE ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO

**SECTOR:** SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO, PROVINCIA DEL NAPO

**CONTRATO:** 002-2021 (BIDIH-FERUM-EEASA-OB-009)

### ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Tena, el día 30 de julio de 2021 luego de verificada la construcción, la que se encuentra operable, se procede a suscribir el acta entrega recepción provisional parcial o de energización y puesta en servicio de la obra para provisión de materiales, mano de obra y dirección técnica para ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO en la provincia del napo, comparecen el Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla contratista de la obra, Ing. Nelson Muso Duchitanga Administrador, Ing. Víctor Uyaguari Díaz fiscalizador de la Sección Técnica y el Ing. Rubén Hernández Gavilánez técnico delegado que no participó en la ejecución del contrato.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

-Contrato de construcción:	002-2021 (BIDIH-FERUM-EEASA-OB-009)
-Contratista:	Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla
-Valor del contrato sin IVA:	US\$ 95.784,39
-Fecha firma del contrato:	07 de enero de 2021
-Fecha de inicio contrato (día siguiente a la acreditación del anticipo):	15 de enero de 2021
-Plazo entrega:	150 días calendario
-Ampliación de plazo	No aplica
-Fecha de tope para entrega de obra:	14 de junio de 2021
-Fecha de notificación conclusión de construcción de obra:	30 de julio de 2021 (SISSOL 2021-29179)
-Mora en construcción y desmantelamiento:	46 días calendario de mora en construcción

Resultado de Fiscalización: Una vez constituida fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de "ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO" es satisfactoria constructivamente, por lo que se procede a energizar. Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:



Ing. Nelson Muso Duchitanga  
DIRECTOR DZON

Ing. Nelson Muso Duchitanga  
DIRECTOR DZON



Ing. Víctor Hugo Uyaguari  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Ing. Víctor Uyaguari Díaz  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)



RUBÉN DARIÓ  
HERNÁNDEZ  
GAVILANES

---

**Ing. Rubén Hernández Gavilanes**  
**ASISTENTE DE INGENIERÍA**



MARCO MARCELINO  
CHAGCHA LÓPEZ

---

**Ing. Marco Chagcha López**  
**CONTRATISTA**



PAULINO  
AMADEO PEREZ  
PULLA

---

**Ing. Paulino Amadeo Pérez Pulla**  
**CONTRATISTA**



EEASA

MEMORANDO DZON-ST-453-2021

ESTADO  
23 OCT 2021  
41213


PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO  
DE: JEFE SECCION TECNICA (E)  
ASUNTO: SOLICITASE AUTORIZACION PARA INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO 002-2021 (REF BIDIII-FERUM-EEASA-OB-009)  
FECHA: octubre 21, 2021

Actualmente se encuentra concluido el contrato 002-2021 (REF BIDIII-FERUM-EEASA-OB-009) para PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCION TECNICA PARA ELECTRIFICACION COMUNIDADES SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO, por el valor contratado de US\$ 95.784,39 (no incluye IVA); durante la ejecucion se presentaron diferencias en las cantidades de obra ejecutadas, en aplicacion del articulo 88 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (Ultima modificacion: 21-ago-2018)


*"Art. 88 - Diferencia en cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieron diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes."*

Por lo antes expuesto solicito autorice el incremento del 4,85% que corresponde a US\$ 4.646,68 (no incluye IVA), por tratarse de diferencias en las cantidades durante la ejecucion del contrato 002-2021 que no modificaron el objeto contractual.

Atentamente,

  
Ing. Victor Uyaguari  
JEFE SECCION TECNICA (E)

Visto bueno:

  
Ing. Nelson Musa  
DIRECTOR DZON

DZON  
Autorizado





FORMULARIO DE ESTADO DE ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

CONTRATO: 002/2021

ESTADO LIQUIDACIÓN TÉCNICA: LIQUIDADO

CONCEPTO: ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAUURKU Y KOLAUURCO

DEPARTAMENTO:

DZO NAPO

PROCESO:

NINGUNO-EASA-

CONTRATISTA:

PEREZ PULLA PAULINO AMADEO

VALOR CONTRATO \$:

95784,39

VALOR ANTICIPO \$:

,00

PLAZO:

150-DIAS

FECHA INICIO

15/01/2021

FECHA FINAL:

14/08/2021

ADMINISTRADOR:

Ing. Nelson Patricio Museo Duchtinga

FISCALIZADOR:

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz, Ing. Marco Marcelino Chagcha Lopez

(1210102010122201601745207000203) NAPO.- REDES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAUURCO. (1210102010122201601445207010407) NAPO.-

ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO. (1210102010122201601445207030407) NAPO.-

ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAUURCO. (1210102010122201601445207010005) NAPO.-

CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO. (1210102010122201601745207010203) NAPO.-

REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUAMBUNO. (1210102010122201601445207010203) NAPO.-

CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR HUAMBUNO. (1210102010122201601445207020306) NAPO.-

ALUMBRADO PUBLICO.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU. (1210102010122201601445207030306) NAPO.-

SECTOR KOLAUURCO. (1210102010122201601745207020203) NAPO.-

REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU. (1210102010122201601445207020407) NAPO.-

ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAUURKU. (1210102010122201601445207020407) NAPO.-

Aprobado por

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz, Ing. Marco Marcelino Chagcha Lopez

FISCALIZADOR