



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO No. 070-2021 (REF. LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001)

REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO.

En la ciudad de Ambato, a los once (11) días del mes de abril del dos mil veintidós, una vez concluida la liquidación del contrato y entrega a satisfacción de la obra, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva, de la "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO.", correspondiente al Contrato No. 070-2021.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E) como Administrador del Contrato; el Ing. Marcelo Barrera Jefe de Sección Electrificación Urbana como fiscalizador del contrato; Ing. Marco Galarza Espín como contratista; y el Ing. Lenin Montaña como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en memorando PE-0116-2021, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102010151200104751201010203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102040151200104851201010306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102010151200104451201010407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102010151200107751201020203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102040151200107851201020306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102010151200107451201020407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102010151200107751201030203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102040151200107851201030306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102010151200107451201030407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102010151200107751201040203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102040151200107851201040306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102010151200107451201040407

1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo Casilla 18-01-446
Telf: (03) 2998600 Reparaciones: 136 Fax: (03) 2421265
www.eeasa.com.ec e-mail: presidencia@eeasa.com.ec
Ambato - Ecuador





Contrato:..... No. 070/2021
Contratista: Ing. Marco Galarza Espín

Objeto del Contrato:..... REPOTENCIACIÓN REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES
BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO
SANTO DOMINGO DEL CANTÓN
CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL
CANTÓN PILLARO

Fecha firma del Contrato:..... 17 de mayo del 2021

Fecha de notificación del anticipo
(OFICIO DF-TES-143-2021).....20 de mayo del 2021

Inicio del Contrato:..... 19 de mayo del 2021
Valor del contrato sin IVA:..... **\$ 443.795,60**
Valor del anticipo (50%):..... **\$ 221.897,80**
Valor liquidación del contrato:..... **\$ 435.998,14**
Plazo de entrega:..... 208 días.
Fecha tope para entrega de obra:..... 13 de diciembre del 2021

Días de ampliación de obra de acuerdo a
OFICIO DIST-EUR-039-2022 :..... 13 días

Fecha tope para entrega de obra final:.....20 de enero del 2022
Fecha de notificación de conclusión de
obra física.....10 de noviembre del 2021

Fecha de entrega información para certifica-
ción Alumbrado público (066-2021MVGE): 09 de diciembre del 2021

Fecha de entrega de documentación liqui-
dación Of. 068-2021-MVGE..... 13 de diciembre del 2021

Fecha de entrega de información para
certificación ARCGIS..... 17 de febrero del 2022

Fecha de certificado alumbrado público..... 15 de febrero del 2022
Fecha de certificado ARCGIS..... 03 de marzo del 2022

Fecha de solicitud de firma de acta provi-
sional de acuerdo a contrato CEC 58.1.... 04 de marzo del 2022

Fecha de terminación verificada
por fiscalización:..... 07 de marzo del 2022

Mora en Terminación ejecución contrato:... 0 días
Mora en Entrega documentación revisión:...0 días

Firma Acta Recepción Provisional:..... 07 de marzo del 2022
Verificación, revisión y liquidación contrato: 11 de abril del 2022
Firma Acta Recepción Definitiva:..... 11 de abril del 2022

Cabe recalcar que el tiempo que tome la emisión de las certificaciones de alumbrado público y ARCGIS son atribuibles a la EEASA.

2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones pertinentes de campo, y entrega a satisfacción y revisión de documentación, se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:



Firmado electrónicamente por:
**JAIIME MARCELO
BARRERA FLORES**

Ing. Marcelo Barrera
**JEFE SECCIÓN EUR
FISCALIZADOR CONTRATO**



Firmado electrónicamente por:
**MARCO VINICIO
GALARZA ESPIN**

Ing. Marco Galarza Espín
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
PATRICIO
MARIN CAJAS**

Ing. Cristian Marín
**DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR CONTRATO**



Firmado electrónicamente por:
**LENIN ARTURO
MONTANO RIVAS**

Ing. Lenin Montaña
**JEFE ÁREA EUR
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.**

MB.