



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO No. 100-2021 (REF. LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002)

REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAG CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO.

En la ciudad de Ambato, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del dos mil veintidós, una vez concluida la liquidación del contrato y entrega a satisfacción de la obra, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva, de obra para la "**REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAG CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO.**", correspondiente al Contrato No. 100-2021.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E); como Administrador del Contrato; el Ing. Carlos Salcedo O., Jefe de Sección Electrificación Rural, como fiscalizador del contrato, CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA como procurador común el Ing. Jorge Humberto Zamora Villacís; y el Ing. Marcelo Barrera como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en memorando PE-0116-2021, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta de acuerdo al tenor de las siguientes cláusulas

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFASICA HASTA CONDORAHUA	1210102010151200103451201080407
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFASICA HASTA CONDORAHUA	1210102010151200103751201080203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PALACIO	1210102010151200105451201090407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PALACIO	1210102010151200105751201090203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SAN PEDRO DE SABAÑAG	1210102010151200106451201060407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SAN PEDRO DE SABAÑAG	1210102010151200106451201060203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SHAMANA	1210102010151200105451201100407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SHAMANA	1210102010151200105751201100203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO PALAHUA SECTOR RECREO	1210102010151200101451201050407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO PALAHUA SECTOR RECREO	1210102010151200101751201050203

TUNGURAHUA. – ALUMBRADO PUBLICO – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	1210102040151200105851201070306
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE BAÑOS	1210102010151200105451201070407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE BAÑOS	1210102010151200105751201070203

1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Contrato..... No. 100/2021

Contratista:CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA

Objeto del Contrato:

REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAG CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO.

Fecha firma del Contrato..... 09 de junio del 2021

Fecha de notificación del anticipo

(OFICIO EEASA-DIST-225-2021)14 de junio del 2021

Inicio del Contrato.....11 de junio del 2021

Valor del contrato sin IVA: **\$ 381.271,22**

Valor del anticipo (50%): **\$ 190.635,61**

Plazo de entrega: 208 días.

Fecha tope para entrega de obra: 05 de enero del 2022

Fecha de notificación culminación de

la obra física09 de diciembre del 2021

Días de ampliación de plazo por cierre

de bodegas para reingreso de materiales

De acuerdo a OFICIO DIST-ERU-033-202230 días

Fecha tope para entrega de documentación

obra final04 de febrero del 2022

Fecha de notificación entrega de documentación

obra final04 de febrero del 2022

Fecha de entrega de información para

Certificación ARCGIS..... 04 de marzo del 2022

Fecha de certificado de alumbrado público 04 de marzo del 2022

Período de revisión de liquidación 46 días

Fecha de solicitud de firma de acta provisional

de acuerdo a contrato CEC 58.1. 17 de marzo del 2022

Fecha de terminación verificada

por fiscalización: 10 de marzo del 2022

Mora en Terminación ejecución contrato: 0 días

Firma Acta Recepción Provisional: 22 de marzo del 2022

Cabe recalcar que el tiempo que se tomó para revisión y emisión de las certificaciones de alumbrado público y ARCGIS son atribuibles a la EEASA.

2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones pertinentes de campo, y entrega a satisfacción y revisión de documentación, se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:



Firmado electrónicamente por:
CARLOS FRANCISCO
SALCEDO ORELLANA

Ing. Carlos Salcedo O.
JEFE ÁREA ERU
FISCALIZADOR CONTRATO

Ing. Cristian Marín
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
JORGE HUMBERTO
ZAMORA VILLACÍS

Ing. Jorge Zamora Villacís
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO
P Y Z INGENIERÍA
CONTRATISTA

Ing. Marcelo Barrera
JEFE SECCIÓN EUR
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.

cso/