



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO No. 070-2021 (REF. LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001)

REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO.

En la ciudad de Ambato, a los siete (7) días del mes de marzo del dos mil veintidós, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, de la " REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO.", correspondiente al Contrato No. 070-2021.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E) como Administrador del Contrato; el Ing. Marcelo Barrera Jefe de Sección Electrificación Urbana como fiscalizador del contrato; Ing. Marco Galarza Espín como contratista; y el Ing. Lenin Montaña como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en memorando PE-0116-2021, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102010151200104751201010203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102040151200104851201010306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102010151200104451201010407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102010151200107751201020203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102040151200107851201020306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102010151200107451201020407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102010151200107751201030203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102040151200107851201030306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102010151200107451201030407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102010151200107751201040203
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102040151200107851201040306
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102010151200107451201040407

1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Contrato:..... No. 070/2021
Contratista: Ing. Marco Galarza Espín

Objeto del Contrato:..... REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO

Fecha firma del Contrato:..... 17 de mayo del 2021

Fecha de notificación del anticipo (OFICIO DF-TES-143-2021).....20 de mayo del 2021

Inicio del Contrato:.....19 de mayo del 2021

Valor del contrato sin IVA:..... **\$ 443.795,60**

Valor del anticipo (50%):..... **\$ 221.897,80**

Plazo de entrega:..... 208 días.

Fecha tope para entrega de obra:..... 13 de diciembre del 2021

Días de ampliación de obra de acuerdo a OFICIO DIST-EUR-039-2022 :.....13 días

Fecha tope para entrega de obra final:.....20 de enero del 2022

Fecha de notificación de conclusión de obra física.....10 de noviembre del 2021

Fecha de entrega información para certificación Alumbrado público (066-2021MVGE): 09 de diciembre del 2021

Fecha de entrega de documentación liquidación Of. 068-2021-MVGE.....13 de diciembre del 2021

Fecha de entrega de información para certificación ARCGIS.....17 de febrero del 2022

Fecha de certificado alumbrado público.....15 de febrero del 2022

Fecha de certificado ARCGIS.....03 de marzo del 2022

Fecha de solicitud de firma de acta provisional de acuerdo a contrato CEC 58.1.....04 de marzo del 2022

Fecha de terminación verificada por fiscalización:.....07 de marzo del 2022

Mora en Terminación ejecución contrato:.... 0 días

Firma Acta Recepción Provisional:.....07 de marzo del 2022

Cabe recalcar que el tiempo que tome la emisión de las certificaciones de alumbrado público y ARCGIS son atribuibles a la EEASA.

2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presente fecha las partes:



Firmado electrónicamente por:
**JAIME MARCELO
BARRERA FLORES**

Ing. Marcelo Barrera
**JEFE SECCIÓN EUR
FISCALIZADOR CONTRATO**



Firmado electrónicamente por:
**MARCO VINICIO
GALARZA ESPIN**

Ing. Marco Galarza Espín
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
PATRICIO
MARIN CAJAS**

Ing. Cristian Marín
**DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR CONTRATO**



Firmado electrónicamente por:
**LENIN ARTURO
MONTANO RIVAS**

Ing. Lenin Montaña
**JEFE ÁREA EUR
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.**

MB.