



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO No. 100-2021 (REF. LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002)

REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAG CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO.

1.- ANTECEDENTES

En la ciudad de Ambato, a los veinte y dos (22) días del mes de marzo del dos mil veintidós, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, del proyecto "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAG CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO.", correspondiente al Contrato No. 100-2021.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E) como Administrador del Contrato; el Ing. Carlos Salcedo Orellana, Jefe de Sección Electrificación Rural como fiscalizador del contrato; Ing. Jorge Zamora V., en calidad de Representante legal del consorcio P y Z como contratista; y el Ing. Marcelo Barrera Flores, como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en memorando PE-0116-2021, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas:

Contrato:	No. 100/2021
Contratista:	Consortio P y Z Ingeniería
Objeto del Contrato:	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAG CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO.
Fecha firma del Contrato:	09 de junio del 2021
Fecha de notificación del anticipo (OFICIO EEASA-DIST-225-2021)	14 de junio del 2021
Inicio del Contrato:	14 de junio del 2021
Valor del contrato sin IVA:	\$ 381.271,22
Valor del anticipo (50%)	\$ 190.635,61
Plazo de entrega:	208 días.
Fecha tope para entrega de obra:	05 de enero del 2022
Fecha de notificación de conclusión de obra física	09 de diciembre del 2021
Días ampliación de plazo cierre bodegas para reingreso de materiales de acuerdo OFICIO DIST-ERU-003-2022	30 días
Fecha tope para entrega de documentación obra final:	04 de febrero del 2022
Fecha notificación entrega de documentación obra final:	04 de febrero del 2022
Fecha de entrega de información para certificación ARCGIS	04 de marzo del 2022
Fecha de certificado alumbrado público	04 de marzo del 2022
Fecha de certificado ARCGIS	04 de marzo del 2022
Fecha de solicitud de firma de acta provisional	

de acuerdo a contrato CEC 58.1. 17 de marzo del 2022
Fecha de terminación verificada
por fiscalización: 010 de marzo del 2022
Mora en Terminación ejecución contrato: 0 días
Firma Acta Recepción Provisional: 21 de marzo del 2022

Cabe recalcar que el tiempo que tome la emisión de las certificaciones de alumbrado público y ARCGIS son atribuibles a la EEASA.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFASICA HASTA CONDORAHUA	1210102010151200103451201080407
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFASICA HASTA CONDORAHUA	1210102010151200103751201080203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PALACIO	1210102010151200105451201090407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PALACIO	1210102010151200105751201090203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SAN PEDRO DE SABAÑAG	1210102010151200106451201060407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SAN PEDRO DE SABAÑAG	1210102010151200106451201060203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SHAMANA	1210102010151200105451201100407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SHAMANA	1210102010151200105751201100203
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO PALAHUA SECTOR RECREO	1210102010151200101451201050407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO PALAHUA SECTOR RECREO	1210102010151200101751201050203
TUNGURAHUA. – ALUMBRADO PUBLICO – REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	1210102040151200105851201070306
TUNGURAHUA. – ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE BAÑOS	1210102010151200105451201070407
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE BAÑOS	1210102010151200105751201070203

2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS FRANCISCO
SALCEDO ORELLANA**

Ing. Carlos salcedo O
**JEFE SECCIÓN ERU
FISCALIZADOR CONTRATO**

Ing. Cristian Marín
**DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR CONTRATO**

Ing. Jorge Zamora V.
CONSORCIO P Y Z

Ing. Marcelo Barrera F.
JEFE SECCIÓN EUR
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.

CSO