



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

CONTRATO No. 071-2021

En Puyo, a los quince días de junio del 2022, en el Edificio Institucional de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., del Departamento de la Zona Oriental Pastaza, se constituyen por parte de la Entidad Contratante:

- ✓ Administrador Contrato: Ing. Arturo Meneses C.
- ✓ Fiscalizador: Ing. Diego Álvarez J.
- ✓ Técnico designado: Ing. Merwin Ocaña

Y por otra, COLECOM CÍA. LTDA, representada por el Ing. Gustavo Iván Lascano Medina en calidad de Gerente General y Contratista.

Para suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva referente a las obras: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR 1F SAN RAFAEL Y ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES SACHA YACU, SAN VIRGILIO, ATACAPI.

Antecedentes: La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., realizó la publicación en el diario **El Comercio** el 25/01/2021, para participar en el proceso denominado *Licitación Pública Nacional No. JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-005*, para la ejecución: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR 1F SAN RAFAEL Y ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES SACHA YACU, SAN VIRGILIO, ATACAPI.

Al término del proceso correspondiente y mediante Resolución Motivada No. PE-0515-2021, emitida el 29/03/2021 por Presidencia Ejecutiva, se adjudica la ejecución de la obra mencionada al oferente COLECOM CÍA. LTDA., el cual suscribe con fecha 12/05/2021 conjuntamente con la EEASA el Contrato No. 071-2021 por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE, 29/100 DÓLARES (USD 550.407,29) más IVA y con un plazo de entrega de **ciento ochenta** días calendario contados a partir de la fecha de acreditación en la cuenta del Contratista, misma que ocurrió el 14/05/2021.

Condiciones Generales Ejecución:

Electrificación Sacha Yacu, San Virgilio y Atacapi: La obra contempla la ejecución de 19,80 km red eléctrica trifásica de distribución de medio voltaje a 13,8 kV, 1,85 km de red eléctrica monofásica de distribución de medio voltaje a 7,97 kV y 5,28 km red preensamblado de bajo voltaje 120/240 V, 27 centros de transformación, 112 luminarias de sodio de 150 W y 67 medidores.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

Remodelación Red Monofásica San Rafael: La obra contempla la ejecución 7,29 km de red eléctrica monofásica de distribución de medio voltaje a 7,97 kV y 1,46 km red preensamblado de bajo voltaje 120/240 V, 4 centros de transformación, 34 luminarias de sodio de 150 W y 8 medidores.

El contratista es el encargado de suministrar los materiales, dirección técnica y mano de obra, de acuerdo con las especificaciones del contrato.

Condiciones Operativas: Una vez notificado por parte del contratista con oficio No. 099-2021-AB de fecha 09/11/2021 la finalización de los trabajos, fiscalización con oficio No. EEASA-DZOP-STE-01085-2021 de fecha 10/11/2021, comunica que la fiscalización se realizará el 11/11/2021 conjuntamente con el contratista en los dos sectores de acuerdo a las hojas de estacamiento presentadas. Se firma el acta provisional el 12 de noviembre del 2021.

El contratista con oficio No. 062-2022 AB del 03 de junio del 2022, solicita la recepción definitiva del contrato No. 071-2021, al respecto Fiscalización comunica mediante oficio No. EEASA-DZOP-STE-0481-2022 del 10 de junio del 2022, que se ha cumplido con el periodo establecido en la RLOSNC, Art. 123.- Recepción Definitiva, razón por la cual es procedente realizar la revisión de los proyectos en San Rafael y en Sacha Yacu-San Virgilio-Atakapi, previa a la firma del acta recepción definitiva el lunes 13 de junio del 2022.

De la verificación efectuada en sitio, se establece que el trabajo: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR 1F SAN RAFAEL Y ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES SACHA YACU, SAN VIRGILIO, ATACAPI, cumple con las especificaciones técnicas que constan en el contrato y las redes eléctricas de distribución se encuentran totalmente operativas.

Liquidación económica: Se ha realizado al contratista el pago de tres planillas, de acuerdo al avance físico presentado y verificado por Fiscalización, en cada planilla se amortizó el valor del anticipo.

El *valor ejecutado* del contrato asciende a: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO, 02/100 DÓLARES (US\$ 576.521,02) más IVA, que se desglosa de la siguiente manera:

- Anticipo: US\$ 275.203,65
- Primera planilla: US\$ 318.998,46
- Segunda planilla: US\$ 185.285,92
- Tercera planilla (Final): US\$ 72.236,64

El valor ejecutado representa un incremento del **4,74%** con respecto al monto del contrato, de los cuales el **0,77%** corresponde a rubros nuevos y el **3,97%** a incremento de obra.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

Liquidación de plazo: En cuanto al plazo de ejecución del contrato, no se registra mora por parte del contratista (Ref.: Oficio No. 099-2021 AB del 09/11/2021), por lo que el plazo ejecutado de la obra es de 179 días contados desde el 14/05/2021.

Por lo expuesto se procede a realizar la entrega recepción definitiva de la presente obra, dejando de responsabilidad del contratista la existencia de vicios ocultos de conformidad con lo establecido en el Art. 1937 y Art. 1940 de la Codificación del Código Civil ecuatoriano.

Para constancia, las Partes suscriben el presente documento por duplicado.

p. **EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,**

Ing. Diego Álvarez
FISCALIZADOR

Ing. Arturo Meneses
ADMINISTRADOR

Ing. Merwin Ocaña
TÉCNICO DESIGNADO

p. **COLECOM CÍA. LTDA,**

Ing. Gustavo Lascano
GERENTE GENERAL
DA