



# Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL

**REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO**

**SECTOR:** TALAG, SANTA ROSA, NUEVO PARAISO, EL CARMEN, CHONTA PUNTA, HUACHIYACU, SERENA, FLOR DEL BOSQUE, CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO DE LA PROVINCIA DE NAPO

**CONTRATO:** 075-2021 (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006)

### ANTECEDENTES. -

En la ciudad de Tena , el día 05 de noviembre de 2021 luego de verificada la construcción, la que se encuentra operable, se procede a suscribir el acta entrega recepción provisional total o de energización y puesta en servicio de la obra para el suministro de materiales, dirección técnica y mano de obra para la REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO en la provincia del Napo, comparecen G&S INGENIEROS CÍA. LTDA. con RUC 0591706306001 contratista de la obra representada por el Ing. Christian Vaca, Ing. Nelson Muso Duchitanga Administrador, Ing. Víctor Uyaguari Díaz fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Marco Chagcha fiscalizador de la Sección Comercial y el Ing. Rubén Hernández Gavilanes técnico delegado que no participó en la ejecución del contrato.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

-Contrato de construcción:	075-2021 (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006)
-Contratista:	G&S INGENIEROS CÍA. LTDA.
-Valor del contrato sin IVA:	US\$ 425.845,9215
-Fecha firma del contrato:	07 de mayo de 2021
-Fecha de inicio contrato (día siguiente a la acreditación del anticipo):	14 de mayo de 2021
-Plazo entrega:	170 días calendario
-Ampliación de plazo	00 días calendario
-Fecha de tope para entrega de obra:	31 de octubre de 2021
-Fecha de notificación conclusión de construcción de obra:	04 de noviembre de 2021 (SISSOL 2021-42659)
-Mora en construcción y desmantelamiento:	4 días calendario en construcción

### RESULTADO DE FISCALIZACIÓN:



De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción final, se concluye que ejecutadas las inspecciones y verificaciones, se han constatado que efectivamente la obra está concluida y en operación para el suministro de materiales, dirección técnica y mano de obra para la REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO por lo que se procede a energizar.

En consecuencia, se procede a suscribir el acta de entrega recepción de la obra.

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:

---

Ing. Nelson Muso D.  
Director DZON

---

Ing. Víctor Uyaguari D.  
Jefe Sección Técnica (E)

---

Ing. Marco Chagcha L.  
Jefe Sección Comercial

---

Ing. Rubén Hernández G.  
Asistente de Ingeniería

---

Ing. Christian Vaca  
G&S INGENIEROS CÍA.  
LTDA.  
Contratista