

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite Presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6 Garantía Técnica		
7 Garantía de Responsabilidad civil (si es del caso)		
8 Hipotecas-otros (si es del caso)		
9 Oficio notificando el pago del anticipo		
10 Copia de la transferencia		

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento		
6 Garantía técnica		
7 Oficio notificando el pago del anticipo		
8 Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de avance de obra		
8 Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9 Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
10 Comprobante de pago y deposito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
11 Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
12 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
13 Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
14 Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
15 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
16 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
17 Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
18 Copia de comprobantes de retención		
19 Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
1 Informe de liquidación		
2 Facturas validadas (página del SRI)		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Informes de recibo (ingreso de bodega)		
8 Acta de entrega recepción definitiva		
9 Pago de pliegos		
10 Oficio notificando el pago del anticipo		
11 Garantía técnica		
12 Garantías del anticipo		
13 Garantías de fiel cumplimiento		
14 Cuadro de cálculo de multas		
15 Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16 Copia orden de compra catalogo electrónico		
17 Copia de comprobantes de retención		
18 Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas validadas		
3 Trámite Presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de liquidación		
8 Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
9 Acta entrega - recepción obras concluidas		
10 Acta de baja de materiales en caso de existir		
11 Acta de energización y puesta en servicio de la obra		
12 Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)		
13 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
15 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
16 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
17 Formulario de liquidación de orden de trabajo		
18 Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
19 Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
20 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintegros, devoluciones)		
23 Tarjeta de control de materiales egresados		
24 Tarjeta de control de materiales devueltos		
25 Tarjeta de control de materiales reintegrados		
26 Listado de materiales para la conformación de estructuras		
27 Listado de estructuras conformadas		
28 Listado de materiales adicionales		
29 Hojas de estacamiento		
30 Solicitud de pago del Contratista		
31 Oficio de Notificación de Conclusión de Obra		
32 Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
1 Solicitud de pago (incluir código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares)		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Proforma (s)		
4 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5 Contrato de servicios		
6 Orden de Trabajo		
7 Servicio mediante convenio		
8 Facturas validadas		
9 Trámite presupuestario		
10 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11 Validez de comprobantes de venta (SRI)		
12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
13 Acta de entrega recepción parcial,total-catalogo electrónico		
14 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
17 Copia de planillas de aportes al IESS		
18 Certificado de no adeudar al IESS		
19 Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20 Pago de pliegos		
21 Copia de comprobante de retención		
22 Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SIF(Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieran por catálogo electrónico	DF	AS
1 Solicitud de pago		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
4 Pedido de Compra y Distributivo		
5 Requerimiento Infima Cuantía (ingresado en SERCOP y SIF)		
6 Proforma (s)		
7 Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8 Orden de compra generada SIF		
9 Factura		
10 Trámite Presupuestario		
11 Certificado de disponibilidad presupuestaria		

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

33	Oficio de paralización de la obra y autorización por parte de la EEASA (si corresponde)		
34	Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
35	Inventario inicial de estructuras existentes		
36	Inventario final de materiales		
37	Reporte de cantidad de obra construida		
38	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
39	Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
40	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
41	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la		
42	Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los		
43	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		
44	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		
45	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
46	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		
47	Pago de pliegos		
48	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
49	Copia de comprobantes de retención		
50	Copia de la transferencia		

12	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
13	Informe de recibo de bienes		
14	Copia de comprobantes de retención		
15	Copia de la transferencia		

	OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Garantía)	DF	AS
--	--	----	----

1	Solicitud de pago		
2	Trámite presupuestario		
3	Copia de la transferencia		

	ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO	DF	AS
--	---	----	----

1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
3	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
4	Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
5	Factura		
6	Trámite Presupuestario		
7	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
8	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
9	Acta de entrega recepción		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Certificado de no adeudar al IESS		
12	Planillas IESS, comprobante de pago y depósito		
13	Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
14	Garantía de Anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales		
18	Tarjeta de control de materiales egresados		
19	Tarjeta de control de materiales devueltos		
20	Tarjeta de control de materiales reintegrados		
21	Copia de comprobantes de retención		
22	Copia de la transferencia		

	SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconomientos económicos)	DF	AS
	Memorando con información para acreditación bancaria		
1	Informe de novedades para procesar roles de pago		
2	Trámite Presupuestario		
3	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
4	Detalle de Bancos(cuentas corrientes y ahorro)		
5	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
6	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
7	Roles de Pagos General		
8	Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q. y II Q.)		
9	Copia de la transferencia		

	ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO	DF	AS
--	--	----	----

1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
3	Pedido de Compra y Distributivo		
4	Orden de Compra Catálogo Electrónico		
5	Orden de Compra generada SIF		
6	Factura		
7	Trámite Presupuestario		
8	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
9	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Acta de entrega recepción		
12	Informe de recibo de bienes		
13	Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista		
14	Garantía del anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Copia de comprobantes de retención		
18	Copia de la transferencia		

	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO (EXCLUSIVO SECCIÓN PRESUPUESTOS)	DF
--	--	----

- La operación financiera está directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos
- La operación financiera reúne requisitos legales pertinentes y necesarios sin poseer restricciones legales sobre la misma
- La operación financiera contiene la autorización respectiva y mantiene su razonabilidad y exactitud aritmética
- Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
- La transacción no varía con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado

Elaborado por:

Control Previo al compromiso y devengado por: Jefe
Sección Presupuestos

Control Previo al pago por:
Jefe Sección Tesorería

Digitalizado por:
Contador Ayudante

Indicaciones.- Sírvase marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Área Solicitante Actualización.- Julio 2021

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2411202101189180622800120010010000000291234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 15:25:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101189180622800120010010000000291234567811

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A
Identificación: 1890001439001
Fecha: 24/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo















Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	099SIG	1.00	REMDELACION DE REDES ELECTRICAS SECTORES: ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL. REF: JICA -L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-2021	SIGALÓ PELILEO PLANILLA DE AVANCE N.2	17182.20	0.00	0.00	0.00	17182.20

Información Adicional	
Dirección:	Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono:	2998600
Email:	lmontano@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19244.06

SUBTOTAL 12%	17182.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17182.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2061.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19244.06
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar:
Ocultar:
Menú

- ▶  Claves
- ▶  RUC
- ▶  Facturación Física
- ▶  Facturación Electrónica
- ▶  Declaraciones
- ▶  Anexos
- ▶  Pagos
- ▶  Deudas
- ▶  Devoluciones (TAX refund)
- ▶  Acreditación, notas de crédito y TBC
- ▶  Trámites y Notificaciones
- ▶  Certificados
- ▶  Vehículos
- ▶  Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CONSORCIO P Y Z INGENIERIA
Nombre Comercial CONSORCIO P Y Z
Número RUC 1891806228001
Clave de acceso 2411202101189180622800120010010000000291234567811
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000000029
Dirección matriz Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baroja
Fecha Emisión 2021-11-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baroja
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Gufa Remisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202101189180622800120010010000000311234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 15:29:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101189180622800120010010000000311234567810

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A
Identificación: 1890001439001
Fecha: 24/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	099PAT	1.00	REMODELACION DE REDES ELECTRICAS SECTORES: ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL. REF: JICA -L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-2021	PATATE CASCO CENTRAL PLANILLA DE AVANCE N.2	122180.24	0.00	0.00	0.00	122180.24

Información Adicional

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono: 2998600
Email: lmontano@eeasa.com.ec

Forma de pago















Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 136841.87

SUBTOTAL 12%	122180.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	122180.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14661.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	136841.87

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Mostrar
Ocultar
Menú

-  Clave
-  PFI
-  Facturación Física
-  Facturación Electrónica
-  Declaraciones
-  Anexos
-  Pagos
-  Deudas
-  Devoluciones (IAX refund)
-  Acreditación: notas de crédito y HBC
-  Trámites y Notificaciones
-  Certificados
-  Vehículos
-  Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CONSORCIO P Y Z INGENIERIA
Nombre Comercial CONSORCIO P Y Z
Número RUC 1891806228001
Clave de acceso 2411202101189180622800120010010000000311234567810
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000000031
Dirección matriz Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Fecha Emisión 2021-11-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión Razón Social Comprador EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

La presente consulta no vanda la informacion consignada en el documento ni la existencia real de la transaccion. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202101189180622800120010010000000271234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 15:19:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202101189180622800120010010000000271234567819

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Identificación 1890001439001

Fecha 24/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	0990C	1.00	REMODELACION DE REDES ELECTRICA SECTORES: ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL. REF: JICA -L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-2021	ORIENTE CEVALLOS PLANILLA DE AVANCE N.2	4716.30	0.00	0.00	0.00	4716.30

Información Adicional















Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono: 2998600
Email: lmontano@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5282.26

SUBTOTAL 12%	4716.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4716.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	565.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5282.26

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Mostrar
Ocultar
Menú

- ▶  Cadena
- ▶  RUC
- ▶  Facturación Física
- ▶  Facturación Electrónica
- ▶  Declaraciones
- ▶  Anexos
- ▶  Pagos
- ▶  Deudas
- ▶  Devoluciones (TAX refund)
- ▶  Acreditación, notas de crédito y TEC
- ▶  Tramites y Notificaciones
- ▶  Certificados
- ▶  Vehiculos
- ▶  Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONSORCIO P Y Z INGENIERIA
Nombre Comercial	CONSORCIO P Y Z
Número RUC	1891806228001
Clave de acceso	2411202101189180622800120010010000000271234567819
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000000027
Dirección matriz	Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Fecha Emisión	2021-11-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	04
Guía Remisión	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

24112021011891806228001200100100000000281234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2021 15:22:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



24112021011891806228001200100100000000281234567814

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Identificación 1890001439001

Fecha 24/11/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
099-2021	099QUIN	1.00	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL. REF: JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001 CONTRATO 099-2021	QUINCHIBANA DOS PLANILLA DE AVANCE N.2	34575.30	0.00	0.00	0.00	34575.30

Información Adicional

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo















Teléfono: 2998600

Email: lmontano@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38724.34

SUBTOTAL 12%	34575.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34575.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4149.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38724.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar-
Ocultar
Menú

- ▶  Claves
- ▶  RUC
- ▶  Facturación Física
- ▶  Facturación Electrónica
- ▶  Declaraciones
- ▶  Anexos
- ▶  Pagos
- ▶  Deudas
- ▶  Devoluciones (TAX refund)
- ▶  Acreditación, notas de crédito y TEC
- ▶  Trámites y Notificaciones
- ▶  Certificados
- ▶  Vehículos
- ▶  Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CONSORCIO P Y Z INGENIERIA
Nombre Comercial CONSORCIO P Y Z
Número RUC 1891806228001
Clave de acceso 2411202101189180622800120010010000000281234567814
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000000028
Dirección matriz Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Fecha Emisión 2021-11-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE DE PLANILLA 2

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO

CONTRATO: 099/2021

SECCIÓN: ELECTRIFICACION URBANA

ORDEN DE TRABAJO: 12147114920200070104020001034001

CONTRATISTA: Consorcio P Y Z Ingeniería

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200103749201040203

FISCALIZACIÓN: Ing. Lenin Arturo Montaña Rivas

24/11/2021 Página 1 de 4

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#:	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	299,57000	299,57	12,00000	3594,84	3594,84	20,00000	5991,40	5991,40	166,67
2	1271	SUMINISTRO,EXCAVACION, DISTRIBUCIÓN, PARADA Y # DE POSTES HORMIGÓN AUTOSOPORTANTE 12 MTS. 2000KG (incluye cimentación)	C/U	1198,58000	1198,58	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGÓN 10 M, 400 KG	C/U	248,82000	248,82	11,00000	2737,02	2737,02	16,00000	3981,12	3981,12	145,45
4	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	573,99000	573,99	1,00000	573,99	573,99	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	C/U	453,44000	453,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	903,15000	903,15	1,00000	903,15	903,15	0,86280	779,24	779,24	86,28
7	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1038,12000	1038,12	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2030	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2+1/0 (km)	km	2519,38000	2519,38	1,00000	2519,38	2519,38	1,30800	3295,35	3295,35	130,80
9	1421	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x2+1/0 (Km)	km	3425,05000	3425,05	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1068,17000	1068,17	3,00000	3204,51	3204,51	1,00000	1068,17	1068,17	33,33
11	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1172,67000	1172,67	1,00000	1172,67	1172,67	1,00000	1172,67	1172,67	100,00
12	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1365,17000	1365,17	1,00000	1365,17	1365,17	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	2035	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37.5kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1728,17000	1728,17	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	1701	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 30KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2451,18000	2451,18	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	956	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 13 KV 3F CONV. 50 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2694,83000	2694,83	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F 15kv 200A	C/U	149,15000	149,15	3,00000	447,45	447,45	3,00000	447,45	447,45	100,00
17	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15kv 200A	C/U	400,93000	400,93	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kV, 1F, 200 AMP	C/U	249,60000	249,60	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kV, 3F, 200 AMP	C/U	616,06000	616,06	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	156,17000	156,17	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	296,84000	296,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,64000	29,64	4,00000	118,56	118,56	8,00000	237,12	237,12	200,00
23	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA	C/U	37,92000	37,92	4,00000	151,68	151,68	10,00000	379,20	379,20	250,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
		TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR										
24	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	16,42000	16,42	4,00000	65,68	65,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	18,46000	18,46	4,00000	73,84	73,84	4,00000	73,84	73,84	100,00
26	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	26,67000	26,67	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (ICRT)	C/U	32,56000	32,56	8,00000	260,48	260,48	4,00000	130,24	130,24	50,00
28	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (ICDT)	C/U	74,40000	74,40	0,00000	0,00	0,00	5,00000	372,00	372,00	0,00
29	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO PASANTE	C/U	88,52000	88,52	1,00000	88,52	88,52	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	169,44000	169,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO RETENCION SIMPLE	C/U	166,31000	166,31	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	2042	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO DOBLE RETENCION	C/U	185,23000	185,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	105,08000	105,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	197,77000	197,77	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	111,49000	111,49	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	216,03000	216,03	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F RETENCION O TERMINAL	C/U	187,35000	187,35	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	307,15000	307,15	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	479	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	13,36000	13,36	16,00000	213,76	213,76	23,00000	307,28	307,28	143,75
40	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	15,89000	15,89	1,00000	15,89	15,89	10,00000	158,90	158,90	1000,00
41	480	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,20000	17,20	14,00000	240,80	240,80	21,00000	361,20	361,20	150,00
42	481	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	40,59000	40,59	2,00000	81,18	81,18	4,00000	162,36	162,36	200,00
43	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	82,37000	82,37	4,00000	329,48	329,48	6,00000	494,22	494,22	150,00
44	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	62,07000	62,07	5,00000	310,35	310,35	5,00000	310,35	310,35	100,00
45	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	47,23000	47,23	18,00000	850,14	850,14	15,00000	708,45	708,45	83,33
46	1392	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8V	C/U	40,44000	40,44	1,00000	40,44	40,44	1,00000	40,44	40,44	100,00
47	1348	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V.(NO INCLUYE POSTE)	C/U	35,11000	35,11	1,00000	35,11	35,11	0,00000	0,00	0,00	0,00
48	2052	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	103,73000	103,73	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
49	649	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	85,59000	85,59	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
50	650	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	70,75000	70,75	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
51	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	271,45000	271,45	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
52	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	206,68000	206,68	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
53	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	71,74000	71,74	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
54	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	8,10000	8,10	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
55	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	25,68000	25,68	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
56	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	117,30000	117,30	2,50000	293,25	293,25	1,50000	175,95	175,95	60,00
57	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	22,51000	22,51	1,00000	22,51	22,51	0,00000	0,00	0,00	0,00
58	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	21,44000	21,44	1,00000	21,44	21,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
59	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	19,83000	19,83	1,00000	19,83	19,83	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
60	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	17,69000	17,69	2,00000	35,38	35,38	0,00000	0,00	0,00	0,00
61	205	Transporte postes madera y plástico 12, 11, 10 y 9 mts	C/U	16,08000	16,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
62	7	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts.	C/U	39,91000	39,91	7,00000	279,37	279,37	0,00000	0,00	0,00	0,00
63	8	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 11 mts.	C/U	39,05000	39,05	8,00000	312,40	312,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
64	9	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 10 mts.	C/U	37,98000	37,98	10,00000	379,80	379,80	4,00000	151,92	151,92	40,00
65	10	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 9 mts.	C/U	37,34000	37,34	10,00000	373,40	373,40	2,00000	74,68	74,68	20,00
66	1687	Excavación, distribución, parada y numeración de postes de madera o fibra 9, 10, 11, 12 m	C/U	42,30000	42,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
67	207	Halada de postes hormigón 12,11,10 y 9 m; desde 40 m hasta 200 de distancia	m	1,06000	1,06	50,00000	53,00	53,00	50,00000	53,00	53,00	100,00
68	12	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts. (sin grúa)	C/U	73,96000	73,96	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
69	13	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 11 mts. (sin grúa)	C/U	73,96000	73,96	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
70	14	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 10 mts. (sin grúa)	C/U	71,51000	71,51	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
71	15	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 9 mts. (sin grúa)	C/U	71,51000	71,51	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
72	1688	Excavación, distribución, parada y numeración de postes madera o fibra 9, 10, 11, 12 m (sin grúa)	C/U	48,63000	48,63	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
73	20	Instalación de centro de transformación monofásico hasta 37.5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	86,04000	86,04	1,00000	86,04	86,04	1,00000	86,04	86,04	100,00
74	21	Instalación de centro de transformación trifásico - hasta 50 kVA con equipo de protección en baja	C/U	104,45000	104,45	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
75	22	Instalación de centro de transformación trifásico - hasta 112.5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	170,81000	170,81	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
76	37	Bajante al Transformador	C/U	7,53000	7,53	0,00000	0,00	0,00	1,00000	7,53	7,53	0,00
77	86	Instalación de puesta a tierra incluye excavación	C/U	15,60000	15,60	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
78	1295	Transporte postes hormigón 12 mt (desmantelamiento)	C/U	21,44000	21,44	1,00000	21,44	21,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
79	1296	Transporte postes hormigón 11 mts (desmantelamiento)	C/U	21,44000	21,44	11,00000	235,84	235,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
80	1297	Transporte postes hormigón 10 mts (desmantelamiento)	C/U	19,83000	19,83	1,00000	19,83	19,83	0,00000	0,00	0,00	0,00
81	1298	Transporte postes hormigón 9 mts (desmantelamiento)	C/U	19,83000	19,83	11,00000	218,13	218,13	0,00000	0,00	0,00	0,00
82	6	Transporte postes madera 11 y 9 mts	C/U	19,83000	19,83	9,00000	178,47	178,47	0,00000	0,00	0,00	0,00
83	48	Excavación y retiro de postes hormigón 12 mts.	C/U	26,04000	26,04	1,00000	26,04	26,04	0,00000	0,00	0,00	0,00
84	49	Excavación y retiro de postes hormigón 11 mts.	C/U	22,13000	22,13	11,00000	243,43	243,43	0,00000	0,00	0,00	0,00
85	50	Excavación y retiro de postes hormigón 10 mts.	C/U	23,44000	23,44	1,00000	23,44	23,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
86	51	Excavación y retiro de postes hormigón 9 mts.	C/U	19,54000	19,54	3,00000	58,62	58,62	0,00000	0,00	0,00	0,00
87	52	Excavación y retiro de postes madera 11 y 9 mts.	C/U	18,88000	18,88	1,00000	18,88	18,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
88	53	Retiro de ensamblaje de accesorios de tensores	C/U	9,19000	9,19	19,00000	174,61	174,61	0,00000	0,00	0,00	0,00
89	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores, pararrayos)	C/U	8,14000	8,14	10,00000	81,40	81,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
90	55	Retiro de equipos de protección en sistemas trifásicos (seccionadores, pararrayos)	C/U	15,94000	15,94	1,00000	15,94	15,94	0,00000	0,00	0,00	0,00
91	56	Retiro de centro de transformación monofásico hasta 37.5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	60,73000	60,73	2,00000	121,46	121,46	1,00000	60,73	60,73	50,00
92	57	Retiro de centro de transformación trifásico - hasta 50 kVA con equipo de protección en baja	C/U	97,16000	97,16	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
93	58	Retiro de centro de transformación trifásico - hasta 112.5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	164,65000	164,65	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
94	536	Retiro de conductor # 4 y 2 AWG	km	88,75000	88,75	0,70000	62,12	62,13	0,00000	0,00	0,00	0,00
95	537	Retiro de conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	91,03000	91,03	0,30000	27,31	27,31	0,00000	0,00	0,00	0,00
96	1779	Retiro conductor # 4/0 AWG	km	154,75000	154,75	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
97	62	Retiro conductor duplex, triplex, cuadruplex y yodiral	km	80,84000	80,84	0,50000	40,42	40,42	0,00000	0,00	0,00	0,00
98	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	7,35000	7,35	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
99	64	Retiro de estructura trifásica de media tensión incluido neutro	C/U	10,13000	10,13	54,00000	547,02	547,02	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
100	65	Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases	C/U	5,35000	5,35	0,00400	0,02	0,02	0,00000	0,00	0,00	0,00
101	67	Retiro de Puente aéreo (Unidad)	C/U	4,07000	4,07	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
102	212	Desbroce, 3m a cada lado del eje de la línea.(K/M)	km	88,00000	88,00	0,15830	13,93	13,93	0,00000	0,00	0,00	0,00
103	2064	ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN	C/U	5,04000	5,04	14,00000	70,56	70,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
104	34	Tendido y Regulado Conductor Preensamblado 2H	km	145,62000	145,62	0,10000	14,56	14,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
105	35	Tendido y Regulado Conductor Preensamblado 3H	km	268,84000	268,84	0,10000	26,88	26,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
106	36	Tendido y Regulado Conductor Preensamblado 4H	km	336,05000	336,05	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
107	73	Bajante a transformadores	C/U	7,13000	7,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
108	54	Retiro de Puesta a Tierra	C/U	12,45000	12,45	1,00000	12,45	12,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
109	1395	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LÍNEA. INCLUYE PINTADO Y/O COLOCACIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	1,52000	1,52	24,00000	36,48	36,48	0,00000	0,00	0,00	0,00
110	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	0,50000	0,50	3,00000	1,50	1,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
111	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra del trafo.	C/U	1,11000	1,11	5,00000	5,55	5,55	0,00000	0,00	0,00	0,00
112	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,50000	0,50	29,00000	14,50	14,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
113	149	Pintado de numeración de postes (trabajos exclusivos para repintado de postes)	C/U	1,55000	1,55	6,00000	9,30	9,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							23590,65	23590,65	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES:	21080,85	21080,85	

Porcentaje de avance 89.36 %

FD = (1 + d / 160)
 FÓRMULA: FD: Factor de Distancia
 D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Consortio P Y Z Ingeniería

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 21080,85

+ iva (12): 2529,70


VALOR A LIQUIDAR : \$ 23610,55

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 10540,43

SUBTOTAL : \$ 13070,12

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 13070,12

Aprobado - fecha



Ing. Lenin Arturo Montaña Rivas

Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO

CONTRATO: 099/2021

SECCIÓN: ELECTRIFICACION URBANA

ORDEN DE TRABAJO: 12147114920200070104020001034001

CONTRATISTA: Consorcio P Y Z Ingeniería

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO


PARTIDA PRESUP: 1210102010149200103749201040203

FISCALIZACIÓN: Ing. Lenin Arturo Montaña Rivas

ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN				CONFIGURACIÓN DE CALIBRE PRIMARIO				ESTRUCTURAS DE POSTES				
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	
1CAT	10	0	0	1F2C	818,50	0,00	0,00	PHC9_350	0	2	4	
1CDT	5	0	0	Subtotales:	818,50	0,00	0,00	Subtotales:	36	6	22	
1CPT	8	0	0	TOTALES SUMADOS:			818,50	TOTALES SUMADOS:			64	
1CRT	4	0	3	CALIBRE DE FASE PRIMARIOS				CALIBRE DE FASE SECUNDARIOS				
Subtotales:	27	0	3	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	
TOTALES SUMADOS:			30	ACSR.1/0	818,50	0,00	0,00	PRE.AI.2x35(50)	1309,20	0,00	0,00	
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN				Subtotales:	818,50	0,00	0,00	Subtotales:	1309,20	0,00	0,00	
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTALES SUMADOS:			818,50	TOTALES SUMADOS:			1309,20	
1ER	4	0	0	CALIBRE DE NEUTRO PRIMARIOS				TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS				
1PA3	10	0	0	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT.PRIMARIO		
1PD3	4	0	0	ACSR.1/0	44,80	0,00	0,00	ACSR.1/0	818.5	818		
1PP3	23	0	0	Subtotales:	44,80	0,00	0,00	TOTAL CONDUCTORES SECUNDARIOS				
1PR3	21	0	0	TOTALES SUMADOS:			44,80	ESTRUC.	CANT.SECUND.	CANT.SECUN.		
3ER	0	1	1	ESTRUCTURAS DE TENSORES				PRE.AI.2x35(50)	1309.2	1309		
Subtotales:	62	1	1	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTAL CALIBRE NEUTRO PRIMARIOS				
TOTALES SUMADOS:			64	TPST	1	0	0	ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT.PRIMARIO		
ESTRUCTURAS DE TRANSFORMADORES				TTDT	6	0	0	ACSR.1/0	44.8			
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TTSD	15	0	0	USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS				
1A10T	1	0	0	TTST	5	0	1	Cant. acometidas conectadas	Cant. acometidas nuevas			
1A15T	1	1	0	Subtotales:	27	0	1	5	0			
Subtotales:	2	1	0	TOTALES SUMADOS:			28	TOTAL ACOMETIDAS:				
TOTALES SUMADOS:			3	ESTRUCTURAS DE POSTES				5				
ESTRUCTURAS DE SECCIONADORES				ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST					
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	PHC10_400	16	4	2					
1S200T	3	0	0	PHC11_400	0	0	4					
Subtotales:	3	0	0	PHC12_500	20	0	12					
TOTALES SUMADOS:			3									


Elaborado - fecha

Elaborado - fecha



Consortio P Y Z Ingeniería


Contratista/Grupo




Ing. Lenin Arturo Montañó Rivas

Fiscalizador

41	42624	PACI2_2008	47.2	1978														
42	42625	PACI9_200	102.2	1978	PRL-ALZAS DN	102.2												
43	42626	PACI8_200	44.2	1979	PRL-ALZAS DN	44.2												
44	42627	PACI9_200	48.2	1980-1983		48.2												
45	42628	PACI3_2008	36.4	1982		36.4												
46	42629	PACI9_200	38.8	1983		38.8												
47	42630	PACI9_200	34.8	1983		34.8												
48	42631	PACI2_2008	50.2			50.2												
49	42632	PACI2_2008	43.8			43.8												
50	42633	PACI2_2008	51.2			51.2												
51	42634	PACI2_2008	52.2			52.2												
52	42635	PACI2_2008	54.2			54.2												
53	42636	PACI2_2008	55.2			55.2												
54	42637	PACI2_2008	56.2			56.2												
55	42638	PACI2_2008	57.2			57.2												
56	42639	PACI2_2008	58.2			58.2												
57	42640	PACI2_2008	59.2			59.2												
58	42641	PACI2_2008	60.2			60.2												
59	42642	PACI2_2008	61.2			61.2												
60	42643	PACI2_2008	62.2			62.2												
61	42644	PACI2_2008	63.2			63.2												
62	42645	PACI2_2008	64.2			64.2												
63	42646	PACI2_2008	65.2			65.2												
64	42647	PACI2_2008	66.2			66.2												
SUMA VANO ATRAS :			102.2			102.2												
SUMA VANO DE MEDA :			82.2			82.2												
SUMA VANO DE BALA :			144.1			144.1												
SUMA VANO DE ALIMENTADO PISICO CON RED SUSTENTANCIA :																		


 Edoardo - fecha
 Cuentas y Liquidacion
 Comisaria


 Reg. Uruguayo Luciano Ribera
 Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS
AVANCE DE PLANILLA 2

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION
 SECCION: ELECTRIFICACION URBANA

PROYECTO: TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PATATE CASCO CENTRAL AEREA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200102749201050203

ORDEN DE TRABAJO: 12147114920200070105020001034001

CONTRATO: 099/2021
 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PATATE CASCO CENTRAL AEREA
 SECTOR: DISTRIBUCION PATATE CASCO CENTRAL AEREA
 CONTRATISTA: Consorcio P y Z Ingeniería
 FISCALIZACION: Ing. Lenin Arturo Montano Rivas

24/11/2021 Pagina 1 de 4

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		AVA. % PLANILLA	
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL		TOTAL ACTUAL FD.
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	299,57000	299,57	69,00000	20670,33	20670,33	35,00000	10484,95	10484,95	50,72
2	1271	SUMINISTRO,EXCAVACION, DISTRIBUCION, PARADA Y # DE POSTES HORMIGON AUTOSOPORTANTE 12 MTS. 2000KG (Incluye cimentacion)	C/U	1198,58000	1198,58	3,00000	3595,74	22144,98	62,00000	15426,84	15426,84	69,66
3	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	248,82000	248,82	89,00000	22144,98	22144,98	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	573,99000	573,99	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	C/U	453,44000	453,44	0,00000	0,00	2528,82	1,77550	1603,54	1603,54	63,41
6	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESLIZADO ACSR # 1/0 AWG. (km)	km	903,15000	903,15	2,80000	4152,48	4152,48	12,00000	12457,44	12457,44	300,00
7	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESLIZADO # 2/0 AWG. (km)	km	1038,12000	1038,12	4,00000	4152,48	4152,48	3,50000	8817,83	8817,83	50,00
8	2030	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL ASLADO 2x2-1/0 (km)	km	2519,38000	2519,38	0,00000	0,00	0,00	2,50000	8562,63	8562,63	0,00
9	1421	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL ASLADO 3x2-1/0 (km)	km	3425,05000	3425,05	5,00000	17125,25	17125,25	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1068,17000	1068,17	0,00000	0,00	0,00	1,00000	1172,67	1172,67	600,00
11	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1172,67000	1172,67	0,00000	0,00	0,00	6,00000	8191,02	8191,02	0,00
12	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1365,17000	1365,17	1,00000	1365,17	1365,17	1,00000	1728,17	1728,17	0,00
13	2035	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37 KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1728,17000	1728,17	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	50,00
14	1701	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 30KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2451,18000	2451,18	2,00000	4902,36	4902,36	3,00000	8084,49	8084,49	400,00
15	956	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 13 KV 3F CON 30KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2694,83000	2694,83	6,00000	16168,98	16168,98	8,00000	1193,20	1193,20	100,00
16	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR POR FUSIBLE CON 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	149,15000	149,15	2,00000	298,30	298,30	2,00000	801,86	801,86	0,00
17	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR POR FUSIBLE 1E 15KV 200A	C/U	400,93000	400,93	2,00000	801,86	801,86	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEFARGO 15 KV 1E 200 AMP	C/U	249,60000	249,60	3,00000	748,80	748,80	4,00000	2464,24	2464,24	133,33
19	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEFARGO 15 KV 3F 200 AMP	C/U	616,06000	616,06	3,00000	1848,18	1848,18	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	2216	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV 1E CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	156,17000	156,17	4,00000	624,68	624,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	2215	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	296,84000	296,84	6,00000	1781,04	1781,04	0,00000	0,00	0,00	20,00
22	2217	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1E CENTRADA PASANTE	C/U	29,64000	29,64	5,00000	148,20	148,20	1,00000	29,64	29,64	0,00
23	2218	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1E CENTRADA PASANTE	C/U	37,92000	37,92	5,00000	189,60	189,60	0,00000	0,00	0,00	0,00