



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO No. 099-2021 (REF. JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001)

### REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL.

En la ciudad de Ambato, a los ocho (8) días del mes de marzo del dos mil veintidós, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, de la " REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL.", correspondiente al Contrato No. 099-2021.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E); como Administrador del Contrato; el Ing. Lenin Montaña, Jefe de Área Electrificación Urbana, como fiscalizador del contrato, CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA con procurador común el Ing. Jorge Humberto Zamora Villacís; y el Ing. Marcelo Barrera como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en memorando PE-0118-2021, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas

### PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL.	1210102010149200102749201050203
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL.	1210102010149200102849201050407
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL.	1210102040149200102849201050306
TUNGURAHUA.-REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALÓ PELILEO.	1210102010149200103749201030203
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALÓ PELILEO.	1210102010149200103449201030407
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALÓ PELILEO.	1210102040149200103849201030306
TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS QUINCHIBANA DOS.	1210102010149200103749201020203
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS QUINCHIBANA DOS.	1210102010149200107449201020407
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS QUINCHIBANA DOS.	1210102040149200103849201020306
TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO	1210102010149200103749201040203
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO.	1210102011492001034492001040407
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO	1210102040149200103849201040306
TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS.	1210102010149200107749201010203
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS.	1210102010149200107449201010407
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.-REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS.	1210102040149200107849201010306

### 1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Contrato:..... No. 099/2021

Contratista: ..... CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA  
Objeto del Contrato:..... REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES  
ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SICALÓ  
PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL  
Fecha firma del Contrato:..... 07 de junio del 2021  
Fecha de notificación del anticipo  
(OFICIO EEASA-DIST-222-2021).....11 de junio del 2021  
Inicio del Contrato:.....11 de junio del 2021  
Valor del contrato sin IVA:..... **\$ 314.318,80**  
Valor del anticipo (50%):..... **\$ 157.159,40**  
Plazo de entrega:..... 200 días.  
Fecha tope para entrega de obra:..... 28 de diciembre del 2021  
Días de ampliación de obra de acuerdo a  
OFICIO DIST-EUR-003-2022 :.....30 días  
Fecha tope para entrega de obra final:.....27 de enero del 2022  
Fecha de entrega información para certifica-  
ción Alumbrado público (OF-PZ-103-2022):26 de enero del 2022  
Fecha de notificación de conclusión de  
Obra OF-PZ-106-2022.....27 de enero del 2022  
Fecha de entrega de información para  
certificación ARCGIS.....20 de febrero del 2022  
Fecha de certificado alumbrado público.....22 de febrero del 2022  
Fecha de certificado ARCGIS.....08 de marzo del 2022  
Fecha de solicitud de firma de acta provi-  
sional de acuerdo a contrato CEC 58.1....08 de marzo del 2022  
Fecha de terminación verificada  
por fiscalización:.....08 de marzo del 2022  
Mora en Terminación ejecución contrato:...0 días  
Firma Acta Recepción Provisional:.....08 de marzo del 2022

## 2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:

Ing. Lenin Montaña  
**JEFE ÁREA EUR  
FISCALIZADOR CONTRATO**

Ing. Cristian Marín  
**DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)  
ADMINISTRADOR CONTRATO**

Ing. Jorge Zamora Villacís  
**PROCURADOR COMÚN CONSORCIO  
P Y Z INGENIERÍA  
CONTRATISTA**

Ing. Marcelo Barrera  
**JEFE SECCIÓN EUR  
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.**

LM//