



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

-CONTABILIDAD-

ORDEN DE PAGO No. **A 0076492**
1076492

BENEFICIARIO: **JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA**

RUC: 0503144271001

Periodo: 202108

FECHA: 31/08/2021

VALOR A PAGARSE \$ **60,813.93**

AP N°: 35916

Id OP: 36658

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
12147114920200070412020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	21,822.44 /	.00
12147114920200070412020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	2,618.69 /	.00
12147114920200070413020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	22,902.74 /	.00
12147114920200070413020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	2,748.33 /	.00
12147114920200070414020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	81,314.07 /	.00
12147114920200070414020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	9,757.69 /	.00
9110201013374	JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA	78,144.33 /	.00
2110201010001	ORDENES DE PAGO	.00	60,813.93
121471149202000704120200030010013374	JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA	.00	10,911.22
121471149202000704130200030010013374	JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA	.00	11,451.37
121471149202000704140200030010013374	JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA	.00	40,657.04
8110201013374	JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA	.00	78,144.33
2120101070001385	1.75 % ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION SIMILARES	.00	2,205.69
2120102030001802	100% IVA RETENIDO POR EMPRESAS PUBLICAS	.00	15,124.71
TOTAL		219,308.29	219,308.29

EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

02 SEP 2021

CANCELADO

EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Concepto y Documentos de Respaldo:
PAGO PLANILLA N° 1 DEL CTTO. 72-2021, POR LA REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV.
ZAMBRANO, TARQUI - MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE. FINANCIADO CON FONDOS JICA
(JICA-L123-RSND-EEASA-DI-OB-003) REF.:CG/

COMPROBANTES: 001-002-10, 001-002-11, 001-002-14,

RETENCION IR 2% BASE \$22,902.74 2% BASE \$81,314.07 2% BASE \$21,822.44

RETENCION IVA 100% BASE \$2,748.33 100% BASE \$9,757.69 100% BASE \$2,618.69

Retención IVA: \$15124.71

Retención IR: 2,205.69

COMPROBANTES: N° Facturas: 3 ND: 0 NC: 0

SON: Sesenta mil ochocientos trece 93/100 DOLARES

Elaborado por

Control Previo al Pago

CUENTA No.:

BCE. 15310007 ☒

BCE. 15310008 ☐

BCE. 15310009 ☐

BCE. 15310011 ☐

BANECUADOR. 3001040333 ☐

TRANSFERENCIA SPI No.: 589

FECHA EMISION:

01 SEP 2021

Revisado Por

Visto Bueno

Autorizado Por

Pagado Por

Recibi Conforme

Contador

Dir. Financiero

Presidente Ejecutivo

Tesorero

C.I.:

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
REGIONAL CENTRO NORTE

AUTORIZACION DE PAGO N° 35916

Periodo: 202108

FECHA: 31/08/2021

A FAVOR DE:

[3374]

JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA

RUC:

0503144271001 1

AG: 1

PER.PRESUP: 9

POR EL VALOR DE:

\$78,144.33

N° TRAMITE:

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO PLANILLA N° 1 DEL CTTO. 72-2021, POR LA REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV. ZAMBRANO, TARQUI - MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE. FINANCIADO CON FONDOS JICA (JICA-L123-RSND-EEASA-DI-OB-003) REF.:CG/

DIRECTOR FINANCIERO

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fecha	Documento	Referencia
24/08/2021	DZOP-STE-0830-2021	ADJUNTOS

FACTURAS - COMPROBANTES

Item	Tipo Comprobante	No Comprobante	Tipo Grava IVA	F. Emision	Base Impo	%IVA	IVA
1	FACTURA	001 002 10	GRAVA IVA	24/08/2021	22,902.74	12	2,748.33
2	FACTURA	001 002 11	GRAVA IVA	24/08/2021	81,314.07	12	9,757.69
3	FACTURA	001 002 14	GRAVA IVA	24/08/2021	21,822.44	12	2,618.69

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Partida Presupuestaria	Valor
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601449202030407~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601449202040407~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601449202050407~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601749202030203~1	14,199.70
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601749202040203~1	50,414.72
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601749202050203~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200603449202020407~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200603749202020203~1	13,529.91
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102040149200601849202030306~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102040149200601849202040306~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102040149200601849202050306~1	0.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102040149200603849202020306~1	0.00
SUMA:	78144.33



T: 3 2386 / 2021

DEPARTAMENTO
FINANCIERO
EEASA
TRAMITE N°
FECHA: 25 AGO 2021

MEMORANDO No. DZOP-STE-0830-2021

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: ASISTENTE DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 1 (AVANCE 52.46%)
CONTRATO No. 072-2021 (ING. LENY LUCÍA JÁCOME ZAMBONINO)
FECHA: AGOSTO 24, 2021

HORA 09:00
RECIBIDO POR [Firma]

En relación con la Planilla No. 1, presentada por el contratista: ING. LENY LUCÍA JÁCOME ZAMBONINO, por concepto de: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV ZAMBRANO, TARQUI-MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE; en el cantón y provincia de Pastaza, el Asistente de Ingeniería Eléctrica de la Sección Técnica ha procedido con la revisión de la mencionada planilla, luego de realizar la fiscalización en campo, mismo que se adjunta.

Con este antecedente se solicita efectuar el trámite correspondiente para el pago de la planilla No. 1, valor de la misma asciende a: CIENTO VEINTISEIS MIL TREINTA Y NUEVE, 25/100 DÓLARES (US\$ 126.039,25) más IVA y que se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO	DATOS PLANILLA # 1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 1 SIN IVA - ANTICIPO + IVA)
		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
1210102010149200603749202020203	PASTAZA - REDES - REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	29,357.38	3,522.89	32,880.26	14,678.69	21,822.44	2,618.69	24,441.13	10,911.22	13,529.91
1210102040149200603849202020306	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	3,453.82	414.46	3,868.28	1,726.91	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200603449202020407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	1,726.90	207.23	1,934.13	863.45	0.00	0.00	0.00		0.00
121010201014920060174920202030203	PASTAZA - REDES - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	33,132.38	3,975.89	37,108.27	16,566.19	22,902.74	2,748.33	25,651.07	11,451.37	14,199.70
121010204014920060184920202030306	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	3,897.92	467.75	4,365.67	1,948.96	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202020407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	1,948.96	233.88	2,182.84	974.48	0.00	0.00	0.00		0.00
121010201014920060174920202040203	PASTAZA - REDES - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	121,632.58	14,595.91	136,228.49	60,816.29	81,314.07	9,757.69	91,071.76	40,657.04	50,414.72
121010204014920060184920202040306	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	14,309.72	1,717.17	16,026.88	7,154.86	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202020407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	7,154.86	858.58	8,013.44	3,577.43	0.00	0.00	0.00		0.00
121010201014920060174920202050203	PASTAZA - REDES - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA 6 DE DICIEMBRE	20,077.72	2,409.33	22,487.05	10,038.86	0.00	0.00	0.00		0.00
121010204014920060184920202050306	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA 6 DE DICIEMBRE	2,362.08	283.45	2,645.53	1,181.04	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202020507	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA 6 DE DICIEMBRE	1,181.02	141.72	1,322.74	590.51	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL		240,235.34	28,828.24	269,063.58	120,117.67	126,039.25	15,124.71	141,163.96	63,019.63	78,144.33



RESPONSABLE					DISPOSICION	
ADQUISICIONES					CONOCIMIENTO ATENCION Y CONTROL	
BODEGA	B1	B2	B3	B4	TRAMITE DE PAGO	
CONTABILIDAD	JEF	ING	COS	EGR	PAGO ANTICIPADO % US\$	
JEFE AREA INFORMATICA					PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION	
PRESUPUESTO					PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P	
SECRETARIA DE					RECEPCION DE BIENES	
TESORERIA					CONTROL PREVIO AL COMPROMISO	
FIRMA:					CONTROL PREVIO AL DEVENGADO	
					CONTROL PREVIO - L PAGO	

25 AGO 2021

PENSADO
25/08/2021



El presente trabajo se lo realizó mediante un proceso de Licitación Pública Nacional No. JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-003, y ejecutado mediante Contrato No. 072-2021 con la ING. LENY LUCÍA JÁCOME ZAMBONINO.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Merwin Ocaña F.

ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Visto bueno,

Ing. Diego Álvarez J.

JEFE SECCIÓN TÉCNICA
MO

Ing. Arturo Meneses C.
DIRECTOR DZOP (E)

Adj.: Planilla y documentos de respaldo

DISPOSICIÓN	FECHA	ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA
1	2021-07-21	Ing. Merwin Ocaña F.
2	2021-07-21	Ing. Diego Álvarez J.
3	2021-07-21	Ing. Arturo Meneses C.
4	2021-07-21	Ing. Leny Lucía Jácome Zambonino
5	2021-07-21	Ing. Merwin Ocaña F.
6	2021-07-21	Ing. Diego Álvarez J.
7	2021-07-21	Ing. Arturo Meneses C.
8	2021-07-21	Ing. Leny Lucía Jácome Zambonino
9	2021-07-21	Ing. Merwin Ocaña F.
10	2021-07-21	Ing. Diego Álvarez J.



EEASA FINANCIERO
TRAMITE N°
FECHA: 2 SEP 2021
HORA 15:20
RECIBIDO POR 65



MEMORANDO PE-1657-2021

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA (E)
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: SE SOLICITA CUBRIR TEMPORALMENTE DESEMBOLSOS
JICA, BID V CON FONDOS PROPIOS
FECHA: Agosto 31, 2021

En vista de que se están generando obligaciones contractuales relacionadas con el programa de inversión financiado con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, BID V; y, que hasta la presente fecha no se ha producido la transferencia de estos recursos hacia la Empresa, por parte del MERNNR; con la finalidad de dar continuidad a las actividades debidamente planificadas, es recomendable financiar temporalmente los anticipos con fondos propios, con el compromiso de que el Departamento de Planificación gestione en el ámbito que le compete, la inmediata asignación de los recursos para atender los contratos con el financiamiento previsto.

Bajo estas condiciones, se solicita realizar el desembolso de US\$ 60.813,93, con recursos propios de la cuenta BCE-Recaudación 15310007, a favor de ING. LENY LUCÍA JÁCOME ZAMBONINO, que fue adjudicado en el proceso JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-003.

Atentamente,

Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

OP 1076452

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO ATENCION Y CONTROL
BODEGA B1 B2 B3 B4 B6	TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD JEF ING COS EGR TRI	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFORMATICA	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTO	PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DF	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO
FIRMA:	CONTROL PREVIO AL DEVENGADO
	CONTROL PREVIO AL PAGO

02 SEP 2021



MEMORANDO-DF-EGRE-2876-2021

PARA: CONTADOR GENERAL ENC.

DE: JEFE ÁREA EGRESOS ENC.

ASUNTO: CANCELACIÓN PLANILLA NO. 1 DEL CONTRATO NO. 072/2021 FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN JICA, SUSCRITO CON INGENIERA JÁCOME ZAMBONINO LENY LUCIA

FECHA: AGOSTO 31 DE 2021

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla No.1 del contrato No. 072/2021, para la REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV. ZAMBRANO, TARQUI-MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-003), de acuerdo a la siguiente documentación: Memorando DZOP-STE-0830-2021, Facturas No. 10,11 y 14; trabajo que se ejecuta con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 121010201014920060

PLANILLA N°01							
CTTO.072/2021	COLONIA PERPETUO SOCORRO	AV. ZAMBRANO	TARQUI	6 DE DICIEMBRE	OBRA EJECUTADA	VALOR CONTRATADO	%
ING. JÁCOME LENY							
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MO- REDES	24,441.13	25,651.07	91,071.76	-	141,163.96	269,063.58	
MANO DE OBRA- REDES							
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MO- AP							
MANO DE OBRA- AP							
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MO- ACO Y MED							
MANO DE OBRA- ACO Y MED.							
TOTAL	24,441.13	25,651.07	91,071.76	-	141,163.96	269,063.58	
DIFERENCIA						(127,899.62)	52.46
SUMAN IGUALES...					141,163.96	141,163.96	
De acuerdo a lo anterior se procede a cancelar la planilla N°1							
PLANILLA N°01							
	COLONIA PERPETUO SOCORRO	AV. ZAMBRANO	TARQUI	6 DE DICIEMBRE	OBRA EJECUTADA	PRESENTE PLANILLA	
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MO	21,822.44	22,902.74	81,314.07	0	126,039.25	141,163.96	
MANO DE OBRA							
SUBTOTAL	21,822.44	22,902.74	81,314.07	-	126,039.25		
12% IVA MATERIALES	2,618.69	2,748.33	9,757.69	-	15,124.71		
12% IVA MANO DE OBRA	-	-	-	-	-		
TOTAL	24,441.13	25,651.07	91,071.76	-	141,163.96		
MENOS:						(80,350.03)	
ANTICIPO	(10,911.22)	(11,451.37)	(40,657.04)		(63,019.63)		
1.75% IMPUESTO RENTA MATERIALES					(2,205.69)		
2% IMPUESTO RENTA MANO DE OBRA					-		
100% IVA					(15,124.71)		
PLIEGOS							
TOTAL A PAGAR...						60,813.93	

Por lo antes indicado, se deberá emitir la Orden de pago por el valor de US\$ 60,813.93

Antonyado
21/08/2021

Por lo que de estar de acuerdo con la presente liquidación, se solicita la autorización respectiva para proceder a la cancelación.

Atentamente,



Ing. Alexandra Torres Mg.
AREA EGRESOS
At.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2694

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/08/2021 15:30:31

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 78,144.33

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/08/2021 15:42:35

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 072-2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 643

Fecha Aprob: 24/08/2021 15:42:29

DPTO	PARTIDA				COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101492006037492020202	1	3296	PASTAZA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CO PERPETUO SOCORRO	.00	13,529.91
DZOP	12101020401492006038492020203	1	3297	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIE COLONIA PERPETUO SOCORRO	.00	.00
DZOP	12101020101492006034492020204	1	3298	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE REDE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	.00	.00
DZOP	12101020101492006017492020302	1	3299	PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	.00	14,199.70
DZOP	12101020401492006018492020303	1	3300	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ZAMBRANO	.00	.00
DZOP	12101020101492006014492020304	1	3301	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	.00	.00
DZOP	12101020101492006017492020402	1	3302	PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR 1 - MADRE TIERRA	.00	50,414.72
DZOP	12101020401492006018492020403	1	3303	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	.00	.00
DZOP	12101020101492006014492020404	1	3304	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	.00	.00
DZOP	12101020101492006017492020502	1	3305	PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA DICIEMBRE	.00	.00
DZOP	12101020401492006018492020503	1	3306	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA 6 DE DICIEMBRE	.00	.00



OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

SOLICITADO POR:




MENESES CARRANCO ARTURO

VISTO BUENO:

VERONICAM 24/08/2021 15:42:35

Página 1 de 2

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2694

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/08/2021 15:30:31

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 78,144.33

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/08/2021 15:42:35

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 072-2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 643

Fecha Aprob: 24/08/2021 15:42:29

DPTO	PARTIDA				COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101492006014492020504	1	3307	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉC COLONIA 6 DE DICIEMBRE	.00	.00
TOTAL:					.00	78,144.33

FINANCIAMIENTO:

OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

SOLICITADO POR:

MENESES CARRANCO ARTURO

VISTO BUENO:

VERONICAM 24/08/2021 15:42:35

Página 2 de 2

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 13/5/2021 14:58:28

TRAMITE CERTIFICACION 643 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 13/5/2021 10:41:43

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1636-2021 del 13 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-STE-509-2021 del 13 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 265,741.32 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 265,741.32 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 12101020101492006037492020203	1	3296 PASTAZA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	\$28,622.67
DZOF 1210102040149200603849202020306	1	3297 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	\$5,724.54
DZOF 1210102010149200603449202020407	1	3298 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO	\$3,816.36
DZOF 1210102010149200601749202030203	1	3299 PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	\$32,303.11
DZOF 1210102040149200601849202030306	1	3300 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV ZAMBRANO	\$6,460.63
DZOF 1210102010149200601449202030407	1	3301 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO	\$4,307.08
DZOF 1210102010149200601749202040203	1	3302 PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	\$118,588.64
DZOF 1210102040149200601849202040306	1	3303 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	\$23,717.73
DZOF 1210102010149200601449202040407	1	3304 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA	\$15,811.82
DZOF 1210102010149200601749202050203	1	3305 PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA 6 DE DICIEMBRE	\$19,791.55
DZOF 1210102040149200601849202050306	1	3306 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA 6 DE DICIEMBRE	\$3,958.31

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 13/5/2021 14:58:29

TRAMITE CERTIFICACION 643 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 13/5/2021 10:41:43

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1636-2021 del 13 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-STE-509-2021 del 13 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 265,741.32 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 265,741.32 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución Nº 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 1210102010149200601449202050407

1 3307 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
COLONIA 6 DE DICIEMBRE

\$2,638.88

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.
DIRECTORA FINANCIERA (E)



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.

Dirección:

AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Contribuyente Especial: 00000284

Obligado llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1890001439001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 001-017-000013650

Número de Autorización:

2408202107189000143900120010170000136500000136519

Fecha y Hora de Autorización: 2021-08-31T15:46:47-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso

24082021071890001439001

2408202107189000143900120010170000136500000136519

Razón Social / Nombre y Apellidos: JACOME ZAMBONINO LENY LUCIA

RUC / CI: 0503144271001

Fecha Emisión: 24/08/2021

Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Ejer. Fiscal	Base Imp.	Impuesto	% Retención	Retención
FACTURA	001002000000010	24/08/2021	2021	22,902.74	RENTA	1.75	400.80
FACTURA	001002000000010	24/08/2021	2021	2,748.33	IVA	100.00	2,748.33
FACTURA	001002000000011	24/08/2021	2021	81,314.07	RENTA	1.75	1,423.00
FACTURA	001002000000011	24/08/2021	2021	9,757.69	IVA	100.00	9,757.69
FACTURA	001002000000014	24/08/2021	2021	21,822.44	RENTA	1.75	381.89
FACTURA	001002000000014	24/08/2021	2021	2,618.69	IVA	100.00	2,618.69

TOTAL RETENIDO: 17,330.40

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-mail: lenydz1603@hotmail.com

Teléfono: 0983452043

Dirección: AGUALONGO S/N Y NEPTALI SANCHO



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN REDES AV. ZAMBRANO

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
AV. ZAMBRANO

CONTRATO: 072/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Jacome Zambonino Leny Lucia

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS AV. ZAMBRANO

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

23/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD .	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	954	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION O TERMINAL (3CDT)	C/U	289,40994	289,41	4,00000	1157,64	1157,64	1,00000	289,41	289,41	25,00
2	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	69,42255	69,42	4,00000	277,69	277,69	4,00000	277,69	277,69	100,00
3	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,76515	17,77	15,00000	266,48	266,48	10,00000	177,65	177,65	66,67
4	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	34,96920	34,97	6,00000	209,82	209,82	1,00000	34,97	34,97	16,67
5	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	245,82515	245,83	2,00000	491,65	491,65	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	313,45580	313,46	28,00000	8776,76	8776,76	26,00000	8149,85	8149,85	92,86
7	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	13,52975	13,53	2,00000	27,06	27,06	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	94,83495	94,83	6,00000	569,01	569,01	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 KV	C/U	78,83455	78,83	4,00000	315,34	315,34	7,00000	551,84	551,84	175,00
10	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 KV	C/U	61,67575	61,68	2,00000	123,35	123,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	48,10980	48,11	1,00000	48,11	48,11	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	185,67885	185,68	1,00000	185,68	185,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	268	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 13 KV 3F CONV. 30 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2517,26660	2517,27	1,00000	2517,27	2517,27	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	469	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 1/0 AWG (km)	km	952,12335	952,12	1,00000	952,12	952,12	1,00000	952,12	952,12	100,00
15	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1159,09680	1159,10	3,00000	3477,29	3477,29	3,00000	3477,29	3477,29	100,00
16	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	km	4434,77150	4434,77	0,90000	3991,29	3991,29	1,00000	4434,77	4434,77	111,11
17	1326	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x1/0+1/0 AWG	km	5434,96830	5434,97	0,30000	1630,49	1630,49	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENIDA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	30,77905	30,78	3,00000	92,34	92,34	2,00000	61,56	61,56	66,67
19	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	26,39885	26,40	8,00000	211,19	211,19	2,00000	52,80	52,80	25,00
20	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	45,40385	45,40	4,00000	181,62	181,62	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	1255	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA DESNUDA	C/U	92,95255	92,95	1,00000	92,95	92,95	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	1394	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8KV	C/U	77,41370	77,41	1,00000	77,41	77,41	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
23	1346	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	70,13750	70,14	1,00000	70,14	70,14	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	25,39430	25,39	15,00000	380,91	380,91	17,00000	431,70	431,70	113,33
25	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	204,91010	204,91	2,00000	409,82	409,82	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 3F VOLADA PASANTE	C/U	125,09815	125,10	16,00000	2001,57	2001,57	17,00000	2126,67	2126,67	106,25
27	781	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 3F CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (3CRT)	C/U	199,34435	199,34	2,00000	398,69	398,69	7,00000	1395,41	1395,41	350,00
28	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 3F VOLADA ANGULAR	C/U	227,59845	227,60	6,00000	1365,59	1365,59	2,00000	455,20	455,20	33,33
29	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,90540	16,91	13,00000	219,77	219,77	2,00000	33,81	33,81	15,38
30	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kv, 3F 200 AMP	C/U	626,18760	626,19	1,00000	626,19	626,19	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	748	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kv (TFDT)	C/U	99,07940	99,08	2,00000	198,16	198,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1566,90800	1566,91	1,00000	1566,91	1566,91	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1661,57090	1661,57	1,00000	1661,57	1661,57	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							34571,87	34571,87	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	22902,74	22902,74	

Porcentaje de avance 66.25 %

FD = (1 + d / 120)

FÓRMULA: FD: Factor de Distancia


D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Jacome Zambonino Leny Lucia

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 22902,74

+ iva (12): 2748,33


VALOR A LIQUIDAR : \$ 25651,07

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 11451,37

SUBTOTAL : \$ 14199,70

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 14199,70

Aprobado - fecha



Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN REDES TARQUI-MADRE TIERRA

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA

CONTRATO: 072/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Jacome Zambonino Leny Lucia

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS ALIMENTADOR TARQUI - MADRE TIERRA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202040203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

23/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD .	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	954	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION O TERMINAL (3CDT)	C/U	289,40994	289,41	16,00000	4630,56	4630,56	17,00000	4919,97	4919,97	106,25
2	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	69,42255	69,42	3,00000	208,27	208,27	10,00000	694,23	694,23	333,33
3	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,76515	17,77	57,00000	1012,61	1012,61	35,00000	621,78	621,78	61,40
4	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	34,96920	34,97	27,00000	944,17	944,17	7,00000	244,78	244,78	25,93
5	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	245,82515	245,83	20,00000	4916,50	4916,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	313,45580	313,46	105,00000	32912,86	32912,86	95,00000	29778,30	29778,30	90,48
7	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	13,52975	13,53	2,00000	27,06	27,06	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	94,83495	94,83	2,00000	189,67	189,67	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	78,83455	78,83	32,00000	2522,71	2522,71	30,00000	2365,04	2365,04	93,75
10	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	61,67575	61,68	28,00000	1726,92	1726,92	15,00000	925,14	925,14	53,57
11	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	48,10980	48,11	15,00000	721,65	721,65	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	255,61725	255,62	1,00000	255,62	255,62	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	469	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 1/0 AWG (km)	km	952,12335	952,12	5,00000	4760,62	4760,62	3,00000	2856,37	2856,37	60,00
14	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1159,09680	1159,10	14,90000	17270,54	17270,54	10,00000	11590,97	11590,97	67,11
15	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	km	4434,77150	4434,77	3,30000	14634,75	14634,75	3,00000	13304,31	13304,31	90,91
16	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENIDA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	30,77905	30,78	25,00000	769,48	769,48	10,00000	307,79	307,79	40,00
17	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	26,39885	26,40	20,00000	527,98	527,98	10,00000	263,99	263,99	50,00
18	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	45,40385	45,40	2,00000	90,81	90,81	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	1255	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA DESNUDA	C/U	92,95255	92,95	1,00000	92,95	92,95	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	25,39430	25,39	70,00000	1777,60	1777,60	70,00000	1777,60	1777,60	100,00
21	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	204,91010	204,91	10,00000	2049,10	2049,10	25,00000	5122,75	5122,75	250,00
22	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 3F CENTRADA PASANTE	C/U	118,94415	118,94	5,00000	594,72	594,72	25,00000	2973,60	2973,60	500,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
23	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 3F VOLADA PASANTE	C/U	125,09815	125,10	50,00000	6254,91	6254,91	8,00000	1000,79	1000,79	16,00
24	761	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (3CRT)	C/U	199,34435	199,34	10,00000	1993,44	1993,44	2,00000	398,69	398,69	20,00
25	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	227,59845	227,60	25,00000	5689,96	5689,96	7,00000	1593,19	1593,19	28,00
26	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,90540	16,91	15,00000	253,58	253,58	34,00000	574,78	574,78	226,67
27	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kV, 3F 200 AMP.	C/U	626,18760	626,19	1,00000	626,19	626,19	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1543,24220	1543,24	8,00000	12345,94	12345,94	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1566,90800	1566,91	2,00000	3133,82	3133,82	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							122934,97	122934,97	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	81314,07	81314,07	

Porcentaje de avance 66.14 %

FÓRMULA: $FD = (1 + d / 120)$
FD: Factor de Distancia


D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Jacome Zambonino Leny Lucia

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 81314,07

+ iva (12): 9757,69


VALOR A LIQUIDAR : \$ 91071,76

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 40657,04

SUBTOTAL : \$ 50414,72

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 50414,72

Aprobado - fecha



Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN REDES COLONIA PERPETUO SOCORRO

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO

CONTRATO: 072/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Jacome Zambonino Leny Lucia

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PERPETUO SOCORRO

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200603749202020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

24/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD .	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	69,42255	69,42	2,00000	138,85	138,85	1,00000	69,42	69,42	50,00
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,76515	17,77	9,00000	159,89	159,89	7,00000	124,36	124,36	77,78
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	34,96920	34,97	8,00000	279,75	279,75	7,00000	244,78	244,78	87,50
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	36,10950	36,11	13,00000	469,42	469,42	7,00000	252,77	252,77	53,85
5	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	31,08675	31,09	8,00000	248,69	248,69	15,00000	466,30	466,30	187,50
6	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	245,82515	245,83	6,00000	1474,95	1474,95	10,00000	2458,25	2458,25	166,67
7	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	313,45580	313,46	32,00000	10030,59	10030,59	33,00000	10344,04	10344,04	103,13
8	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	13,52975	13,53	2,00000	27,06	27,06	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	94,83495	94,83	4,00000	379,34	379,34	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	78,83455	78,83	10,00000	788,35	788,35	15,00000	1182,52	1182,52	150,00
11	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	61,67575	61,68	12,00000	740,11	740,11	2,00000	123,35	123,35	16,67
12	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	48,10980	48,11	5,00000	240,55	240,55	6,00000	288,66	288,66	120,00
13	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	255,61725	255,62	4,00000	1022,47	1022,47	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	185,67885	185,68	2,00000	371,36	371,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1543,24220	1543,24	4,00000	6172,97	6172,97	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	469	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 1/0 AWG (km)	km	952,12335	952,12	3,50000	3332,43	3332,43	1,00000	952,12	952,12	28,57
17	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	km	4434,77150	4434,77	0,75000	3326,08	3326,08	1,00000	4434,77	4434,77	133,33
18	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENIDA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	30,77905	30,78	5,00000	153,90	153,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	26,39885	26,40	10,00000	263,99	263,99	10,00000	263,99	263,99	100,00
20	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	45,40385	45,40	1,00000	45,40	45,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	1394	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	77,41370	77,41	1,00000	77,41	77,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	25,39430	25,39	15,00000	380,91	380,91	2,00000	50,79	50,79	13,33

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
23	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (1CDT)	C/U	73,40455	73,40	4,00000	293,62	293,62	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1CRT)	C/U	36,34480	36,34	8,00000	290,76	290,76	10,00000	363,45	363,45	125,00
25	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,90540	16,91	3,00000	50,72	50,72	12,00000	202,86	202,86	400,00
26	744	SUMINISTRO Y MONTAJE SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP. (1E200T)	C/U	285,49130	285,49	1,00000	285,49	285,49	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							31045,05	31045,05	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	21822,44	21822,44	

Porcentaje de avance 70.29 %

FÓRMULA: $FD = (1 + d / 120)$
 FD: Factor de Distancia


D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Jacome Zambonino Leny Lucia

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 21822,44 ✓

+ iva (12): 2618,69 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 24441,13 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 10911,22

SUBTOTAL : \$ 13529,91

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 13529,91

Aprobado - fecha



Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL

En Puyo, el 24 de agosto del 2021, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, se constituye el Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos, en calidad de Fiscalizador y por otra la Ing. Leny Lucia Jácome Zambonino, en calidad de Contratista, para suscribir la presente acta de entrega recepción provisional parcial de la obra: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV ZAMBRANO, TARQUI-MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE.

Contrato No.: 072-2021

Fecha de suscripción: 12/05/2021

Fecha de inicio (Acreditación cuenta bancaria): 17/05/2021

Objeto del trabajo: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV ZAMBRANO, TARQUI-MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE.

Valor del contrato: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO, 34/100 DÓLARES (US\$ 240.235,34) más IVA

Multa: Uno por mil del valor del contrato por cada día de retraso

Plazo: Ciento ochenta (180) días calendario

Resultado de Fiscalización: De acuerdo al libro de obra y avance semanal con corte al 22/08/2021, se ha evidenciado en campo que el avance físico de la obra representa el 65,18%, mismo que es satisfactorio y se encuentra apegado a lo que reza en el contrato, por lo cual Fiscalización avala el avance de obra del proyecto: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COLONIA PERPETUO SOCORRO, AV ZAMBRANO, TARQUI-MADRE TIERRA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE.

En cuanto a tiempo **no hay mora** (Ref.: Oficio No. OF-LJ-034-2021).

Para constancia, las Partes suscriben el presente documento por duplicado.

P. EEASA,

P. CONTRATISTA,

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos
FISCALIZADOR
MO

Ing. Leny Lucia Jácome Zambonino
CONTRATISTA

Adj.: Avance de Obra