



MEMORANDO DZON-ST-524-2021

**PARA:** DIRECTORA FINANCIERA  
**DE:** JEFE SECCIÓN TÉCNICA ( E )  
**ASUNTO:** PAGO DE PLANILLA No 1 DE AVANCE DEL CONTRATO 075-2021 (BID V-344-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006)  
**FECHA:** diciembre 06, 2021

Adjunto remito la documentación de la planilla N° 1 con la respectiva Acta Parcial de Entrega de Recepción Provisional del contrato del 075-2021, suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y G&S INGENIEROS CIA LTDA, con RUC 0591706306001, para la "REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla # 1 del contrato 075-2021 según facturas No. 1599, 1600, 1601, por el valor total de, CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO, 40/100, (US\$ 125.588,40) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN
3323	1210102010149201601749207010203	NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA
3326	1210102010149201601749207020203	NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN
3332	1210102010149201601749207040203	NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TALAG - SERENA

VALOR DE PLANILLA:	125,588.40
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	125,588.40
+ IVA 12%:	15,070.61
- ANTICIPO 50%:	62,794.20
SALDO A CANCELARSE:	77,864.81

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la obra sobre el intelecto.

Atentamente,

  
Ing. Víctor Uyaguari  
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno,

  
Ing. Nelson Muso  
DIRECTOR DZON ( E )



RUC: **0591706306001**

FACTURA N°: No.- 001901 - 000001599

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202101059170630600120019010000015990000000117

FECHA: 06/12/2021

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0612202101059170630600120019010000015990000000117

RAZON SOCIAL: GYS INGENIEROS CIA. LTDA.

DIRECCION MATRIZ: CALLE SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS  
TLF. 032806997 - 032809643

DIRECCION Sucursal: CALLE SALCHE SN Y AV AMAZONAS

Correo Electronico : contabilidad@gys.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RUC/CI: 1890001439001

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2021

TELEFONO: 2998600

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Precio Total
999	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG-SANTA ROSA/REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO/EL CARMEN/CHONTA PUNTA- HUACHIYACU/TALAG - SERENA , FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA/TASAHURCO Y AWAPUNGO( REF: JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006). PLANILLA N°1 AVANCE DE OBRA TALAG-SERENA	1	17,416.30	0.00	17,416.30

**INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES**

Dirección : AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Vendedor: ELVIA L.

Sistema: FenixPRO

Telefono: 032806997

Correo: gerencia@gys.com.ec

Plazo: 30 DIAS















Agente de Retención: Resolución No 1

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-19506.26

Subtotal 12% :	17,416.30
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	17,416.30
Subtotal No Imp :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12% :	2,089.96
Total :	19,506.26

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulte su validez en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Página: 001

-  Claves
-  RUT
-  Facturación Física
-  Facturación Electrónica
-  Declaraciones
-  Anexos
-  Pagos
-  Deudas
-  Devoluciones (TAX refund)
-  Acreditación, notas de crédito y TBC
-  Trámites y Notificaciones
-  Certificados
-  Vehículos
-  Otros servicios

## Validez de comprobantes electrónicos


A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

061220210105917063060012001901000001599000000011\*

Buscar

### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0591706306001	GYS INGENIEROS CIA. LTDA.	CA.0612202101059170630600120019010000015990000000117 NA.0612202101059170630600120019010000015990000000117	06/12/2021 10:49	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado **por procesar**.

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de anular**.

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------



RAZON SOCIAL: GYS INGENIEROS CIA. LTDA.  
DIRECCION MATRIZ: CALLE SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS  
TLF. 032806997 - 032809643  
DIRECCION Sucursal: CALLE SALCHE SN Y AV AMAZONAS  
Correo Electronico : contabilidad@gys.com.ec  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0591706306001

FACTURA N°: No.- 001901 - 000001600

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202101059170630600120019010000016000000000110

FECHA: 06/12/2021

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0612202101059170630600120019010000016000000000110

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RUC/CI: 1890001439001

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2021

TELEFONO:2998600

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Precio Total
999	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG-SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN,CHONTA PUNTA-HUACHIYACU, TALAG-SERENA,FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI,MORETE COCHA,TASAHURCO Y AWAPUNGO ( REF.JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006) PLANILLA N°1 AVANCE DE OBRA,NUEVO PARAISO-EL CARMEN	1	37,100.01	0.00	37,100.01

INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Vendedor:ELVIA L.

Sistema:FenixPRO

Telefono:032806997

Correo:gerencia@gys.com.ec

Plazo:30 DIAS















Agente de Retencion:Resolucion No 1

Forma Pago:OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-41552.02

Subtotal 12% :	37,100.02
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	37,100.02
Subtotal No Imp :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12% :	4,452.00
Total :	41,552.02

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulte su validez en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Página: 001

- ▶  Claves
- ▶  RUC
- ▶  Facturación Física
- ▶  Facturación Electrónica
- ▶  Declaraciones
- ▶  Anexos
- ▶  Pagos
- ▶  Deudas
- ▶  Devoluciones (TAX refund)
- ▶  Acreditación, notas de crédito y TBC
- ▶  Trámites y Notificaciones
- ▶  Certificados
- ▶  Vehículos
- ▶  Otros servicios

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso


0612202101059170630600120019010000016000000

Número de Autorización

Archivo

Buscar

### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0591706306001	GYS INGENIEROS CIA. LTDA.	CA.061220210105917063060012001901000001600000000110 NA.061220210105917063060012001901000001600000000110		06/12/2021 10:49	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
****	**	*	**	****

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
****	**	*	**	****

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	*	**	**	****	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	*	**	**	****	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**





RUC: 0591706306001

FACTURA N°: No.- 001901 - 000001601

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202101059170630600120019010000016010000000116

FECHA: 06/12/2021

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0612202101059170630600120019010000016010000000116

RAZON SOCIAL: GYS INGENIEROS CIA. LTDA.

DIRECCION MATRIZ: CALLE SALACHE S/N Y AV. AMAZONAS  
TLF. 032806997 - 032809643

DIRECCION Sucursal: CALLE SALCHE SN Y AV AMAZONAS

Correo Electronico : contabilidad@gys.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RUC/CI: 1890001439001

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2021

TELEFONO:2998600

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Precio Total
999	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG-SANTA ROSA, REMDELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN,CHONTA PUNTA-HUACHIYACU, TALAG-SERENA,FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI,MORETE COCHA,TASAHURCO Y AWAPUNGO ( REF.JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006) PLANILLA N°1 AVANCE DE OBRA,TALAG-SANTA ROSA	1	71,072.08	0.00	71,072.08

INFORMACIÓN Y DETALLES ADICIONALES

Dirección : AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Vendedor:ELVIA L.

Sistema:FenixPRO

Telefono:032806997

Correo:gerencia@gys.com.ec

Plazo:30 DIAS

Agente de Retencion:Resolucion No 1

Forma Pago:OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-79600.73

Subtotal 12% :	71,072.08
Subtotal 0% :	0.00
Descuento :	0.00
Subtotal :	71,072.08
Subtotal No Imp :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12% :	8,528.65
Total :	79,600.73

Nota: Esta es una constancia impresa del original electrónico autorizado por el SRI  
Consulte su validez en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Página: 001



- Claves
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

- Clave de Acceso **0612202101059170630600120019010000016010000**
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

## Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0591706306001	GYS INGENIEROS CIA. LTDA.	CA:06122021010591706306001200190100000160100000116 NA:06122021010591706306001200190100000160100000116	06/12/2021 10:49	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

## Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**



MEMORANDO DF-EGR-DT-043-2021

DE: AREA DE EGRESOS  
PARA: ING. VICTOR UYAGUARI-JEFE SECCION TECNICA DZON  
ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA  
COMPROBANTES CON ERRORES DE LLENADO  
FECHA: 30/11/2021

Presidencia Ejecutiva aprobó el procedimiento de control que consta en el memorando DF-CON-1316-2014 de fecha 10 de junio del 2014, ingresado en el SISSOL con el trámite N. 12801, en el que se incluyen los requisitos mínimos de documentación a adjuntar en los trámites de pago.

Este control se efectúa en base de las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, con el propósito de contribuir a la presentación de información financiera debidamente sustentada y confiable.

Por lo indicado, procedo a devolver el siguiente trámite de pago por la causa que se especifica a continuación:


TRÁMITE:	43933	PROVEEDOR:	G&S INGENIEROS CIA. LTDA.
CAUSA DE DEVOLUCIÓN			
Documentación Incompleta (FORMULARIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS ACTUALIZADO)			X
Planilla mal elaborada			
Comprobantes con errores de llenado (SE EVIDENCIA ERROR EN LA RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR EN EL CONTRATO SE SOLICITA GESTIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO)			X
Comprobantes con errores matemáticos			
Disponibilidad Presupuestaria			
Comprobante no cumple con la resolución del Consejo de Administración CA-015-2016 (trámite remitido a destiempo, fecha de factura mayor a 5 días de vigencia, la factura debe ser reemplazada)			

Por lo manifestado, solicito tomar en cuenta que el trámite de pago iniciará el momento en que se haya atendido el presente requerimiento, por lo que los retrasos ocasionados por devolución no son de nuestra responsabilidad.

Una estadística de los trámites devueltos será reportada mensualmente a Presidencia Ejecutiva.

Atentamente,

  
Ing. Alexandra Torres Mg  
JEFE ÁREA DE EGRESOS ENC.  
PII/

Visto Bueno,  
  
Dr. Juan Carlos Calderón Mg  
CONTADOR GENERAL- ENC





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### SUMINISTRO DE MATERIAL

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TALAG - SERENA

CONTRATO: 075/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO: 12147114920200070714020001034001

CONTRATISTA: G&S Ingenieros Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TALAG - SERENA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149201601749207040203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN		AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.	
1	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	34,68000	34,68	3,00000	104,04	104,04	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,95000	16,95	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,36000	33,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,45000	34,45	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	234,54000	234,54	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	299,06000	299,06	6,00000	1794,36	1794,36	20,00000	5981,20	5981,20	333,33	333,33	
7	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	90,49000	90,49	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	243,88000	243,88	1,00000	243,88	243,88	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	244,30000	244,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	177,16000	177,16	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	361,21000	361,21	5,00000	1806,05	1806,05	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	273	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP	C/U	272,38000	272,38	1,00000	272,38	272,38	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	476	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F DOBLE RETENCION O TERMINAL	C/U	70,04000	70,04	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,13000	16,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	481	PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	66,23000	66,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,66000	29,66	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENCION PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	29,37000	29,37	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	474	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	24,23000	24,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	25,19000	25,19	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	75,21000	75,21	4,00000	300,84	300,84	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	58,84000	58,84	3,00000	176,52	176,52	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	45,90000	45,90	3,00000	137,70	137,70	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA		
23	1341	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1472,36000	1472,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
24	1342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1494,94000	1494,94	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
25	791	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 5KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	901,68000	901,68	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
26	1816	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLOGICO CLASE 15 KV AL 1/0 AWG	km	3900,00000	3900,00	3,30000	12870,00	12870,00	2,30000	8970,00	8970,00	69,70		
27	2044	CENTRADA ANGULAR	C/U	195,50000	195,50	1,00000	195,50	195,50	1,00000	195,50	195,50	100,00		
28	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	276,12000	276,12	2,00000	552,24	552,24	0,00000	0,00	0,00	0,00		
29	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	113,48000	113,48	15,00000	1702,20	1702,20	20,00000	2269,60	2269,60	133,33		
30	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV, 3F RETENCION O TERMINAL	C/U	190,19000	190,19	5,00000	950,95	950,95	0,00000	0,00	0,00	0,00		
31	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV, 3F 200 AMP	C/U	597,42000	597,42	1,00000	597,42	597,42	0,00000	0,00	0,00	0,00		
32	259	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSSR # 1/0 AWG	km	908,39000	908,39	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
33	263	PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+(1/0) AWG	km	4231,08000	4231,08	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:</b>							21704,08	21704,08		17416,30	17416,30			

Porcentaje de avance 80.24 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

  
G&S Ingenieros Cia. Ltda.  
Contratasta

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 17416,30

+ iva (12): 2089,96

VALOR A LIQUIDAR : \$ 19506,26

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 8708,15

SUBTOTAL : \$ 10798,11

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 10798,11

Aprobado - fecha

  
Fiscalizador

Ing. Victor Hugo Uyaguani Diaz





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### SUMINISTRO DE MATERIAL

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN

CONTRATO: 075/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO: 12147114920200070712020001034001

CONTRATISTA: G&S Ingenieros Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN

PARTIDA PRESUP: 1210102010149201601749207020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	CANT. ACTUAL	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.		
1	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	34,68	34,68000	14,00000	485,52	485,52	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,95000	16,95000	29,00000	491,55	491,55	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,36000	33,36000	29,00000	967,44	967,44	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,45000	34,45000	19,00000	654,55	654,55	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
5	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	234,54000	234,54000	25,00000	5863,50	5863,50	1407,24	1407,24	6,00000	24,00	24,00		
6	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	299,06000	299,06000	89,00000	26616,34	26616,34	17943,60	17943,60	60,00000	67,42	67,42		
7	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	90,49000	90,49000	15,00000	1357,35	1357,35	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
8	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	C/U	243,88000	243,88000	1,00000	243,88	243,88	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
9	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240V	C/U	244,30000	244,30000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
10	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	177,16000	177,16000	16,00000	2834,56	2834,56	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
11	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	361,21000	361,21000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
12	273	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP	C/U	272,38000	272,38000	1,00000	272,38	272,38	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
13	476	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F DOBLE RETENCION O TERMINAL	C/U	70,04000	70,04000	7,00000	490,28	490,28	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
14	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,13000	16,13000	9,00000	145,17	145,17	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
15	481	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA 3 Y 4 CONDUCTORES DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4	C/U	66,23000	66,23000	1,00000	66,23	66,23	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
16	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,66000	29,66000	55,00000	1631,30	1631,30	1038,10	1038,10	35,00000	63,64	63,64		
17	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENIDA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	29,37000	29,37000	6,00000	176,22	176,22	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
18	474	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	24,23000	24,23000	23,00000	557,29	557,29	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
19	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	25,19000	25,19000	18,00000	453,42	453,42	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
20	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	75,21000	75,21000	17,00000	1278,57	1278,57	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
21	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	58,84000	58,84000	23,00000	1353,32	1353,32	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		
22	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	45,90000	45,90000	17,00000	780,30	780,30	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA CONST.
23	1341	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1472,36000	1472,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	1342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1494,94000	1494,94	2,00000	2989,88	2989,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	791	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 5KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	901,68000	901,68	2,00000	1803,36	1803,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	1816	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLOGICO CLASE 15 KV AL 10 AWG	km	3900,00000	3900,00	7,20100	28083,90	28083,90	3,20000	12480,00	12480,00	44,44
27	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F	C/U	195,50000	195,50	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	2048	CENTRADA ANGULAR	C/U	276,12000	276,12	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	2043	CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	113,48000	113,48	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	2047	CENTRADA PASANTE	C/U	190,19000	190,19	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	2039	RETENCION O TERMINAL	C/U	597,42000	597,42	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	259	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 10 AWG	km	908,39000	908,39	1,00000	908,39	908,39	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	263	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV, 3F, 200 AMP	C/U	4231,08000	4231,08	2,30000	9731,48	9731,48	1,00000	4231,08	4231,08	43,48
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:</b>							90236,18	90236,18	37100,02	37100,02	37100,02	

Porcentaje de avance 41,11 %

Fórmula: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EESA en 0

Observacion:

Elaborado - fecha  
  
 G&S Ingenieros Cia. Ltda.  
 Contralista

Aprobado - fecha  
  
 Ing. Victor Hugo Uyaguani Diaz  
 Fiscalizador

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 23002,01

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 37100,02

+ Iva (12): 4452,00

VALOR A LIQUIDAR : \$ 41552,02

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 18550,01

SUBTOTAL : \$ 23002,01

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 23002,01





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

### SUMINISTRO DE MATERIAL

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA

CONTRATO: 075/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO: 12147114920200070711020001034001

CONTRATISTA: G&S Ingenieros Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149201601749207010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguani Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.		
1	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	34,68000	34,68	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,95000	16,95	24,00000	406,80	406,80	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,36000	33,36	2,00000	66,72	66,72	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,45000	34,45	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	234,54000	234,54	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 M. 500 KG	C/U	299,06000	299,06	62,00000	18541,72	18541,72	90,00000	26915,40	26915,40	145,16	0,00		
7	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	90,49000	90,49	4,00000	361,96	361,96	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	243,88000	243,88	5,00000	1219,40	1219,40	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	244,30000	244,30	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	177,16000	177,16	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	361,21000	361,21	14,00000	5056,94	5056,94	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	273	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPE CIRCO 15 KV, 1F 200 AMP	C/U	272,38000	272,38	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	476	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8KV 1F DOBLE RETENCION O TERMINAL	C/U	70,04000	70,04	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,13000	16,13	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	481	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	66,23000	66,23	2,00000	132,46	132,46	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,66000	29,66	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	1522	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE RETENCION PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	29,37000	29,37	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	474	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	24,23000	24,23	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	1521	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	25,19000	25,19	1,00000	25,19	25,19	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	75,21000	75,21	19,00000	1428,99	1428,99	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	58,84000	58,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	45,90000	45,90	1,00000	45,90	45,90	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	TOTAL ACTUAL	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.		
23	1341	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1472,36000	1472,36	2,00000	2944,72	2944,72	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
24	1342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1494,94000	1494,94	1,00000	1494,94	1494,94	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
25	791	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 5KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	901,68000	901,68	1,00000	901,68	901,68	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
26	1816	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR SEMIAISLADO O ECOLOGICO CLASE 15 KV AL 1/0 AWG	km	3900,00000	3900,00	12,00000	46800,00	46800,00	31200,00	8,00000	31200,00	66,67	66,67		
27	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	195,50000	195,50	19,00000	3714,50	3714,50	782,00	4,00000	782,00	21,05	21,05		
28	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	276,12000	276,12	5,00000	1380,60	1380,60	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
29	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	113,48000	113,48	74,00000	8397,52	8397,52	7943,60	70,00000	7943,60	94,59	94,59		
30	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F RETENCION O TERMINAL	C/U	190,19000	190,19	4,00000	760,76	760,76	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
31	2039	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV, 3F 200 AMP	C/U	597,42000	597,42	1,00000	597,42	597,42	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
32	259	ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	km	908,39000	908,39	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
33	263	PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+(1/0) AWG	km	4231,08000	4231,08	1,17000	4950,36	4950,36	4231,08	1,00000	4231,08	85,47	85,47		
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:</b>							99228,58	99228,58	71072,08		71072,08		71072,08		

Porcentaje de avance 71.62 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en

Observación:

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 71072,08

+ iva (12): 8528,65

VALOR A LIQUIDAR : \$ 79600,73

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 35536,04

SUBTOTAL : \$ 44064,69

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 44064,69

Elaborado - fecha

  
 Ing. Victor Hugo Uryaguani Diaz  
 Contratista

Aprobado - fecha

  
 Ing. Victor Hugo Uryaguani Diaz  
 Fiscalizador



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3414

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: NAPO

FECHA: 04/11/2021 17:13:08

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO

TOTAL TRAMITE: 77,864.81 /

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 04/11/2021 17:16:49


DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CTTO 075-2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 1313

Fecha Aprob: 04/11/2021 17:16:09

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZON	12101020101492016017492070102 1 3323 NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	.00	44,064.69
DZON	12101020101492016017492070202 1 3326 NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEI	.00	23,002.01
DZC	12101020101492016017492070402 1 3332 NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO T SERENA	.00	10,798.11
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>77,864.81</b>

## FINANCIAMIENTO:

  
UYAGUARI DIAZ VICTOR HUGO  
SOLICITADO POR:

  
MUSO DUCHITANGA NELSON PATRICIO  
VISTO BUENO:

BRUIZ 04/11/2021 17:16:50

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.





**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.**  
**REGIONAL CENTRO NORTE**

Ambato, 5/11/2021 11:27:44

42691

unf

**TRAMITE CERTIFICACION 1313**  
**PRESUPUESTARIA**

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 4/11/2021 16:46:59

DF-PRE-3803-2021

5 de Noviembre de 2021

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO que consta en Memorando No DZON-ST-445-2021 del 4 de Noviembre de 2021.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 77.864,81 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas. El detalle es el siguiente:

DPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DZO	1210102010149201601749207010203	1 3323	NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	\$44.064,69
DZO	1210102010149201601749207020203	1 3326	NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	\$23.002,01

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCES V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 5/11/2021 11:27:44

## TRAMITE CERTIFICACION 1313 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 4/11/2021 16:46:59

DF-PRE-3803-2021

5 de Noviembre de 2021

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO que consta en Memorando No DZON-ST-445-2021 del 4 de Noviembre de 2021.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 77.864,81 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas. El detalle es el siguiente:

DPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DZON	1210102010149201601749207040203	1 3332	NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TALAG SERENA	\$10.798,11
<b>FINANCIAMIENTO:</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>\$77.864,81</b>

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



G&S  
INGENIEROS

G&S INGENIEROS CIA. LTDA.

¡Energía a sus ideas!

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

TRAMITADO  
10 NOV 2021  
43836

Ofic. G&S-RT-013-2021  
Latacunga, 05 de noviembre de 2021

Señor Ingeniero  
Nelson Muso.

**DIRECTOR DEPARTAMENTO ZONA ORIENTE NAPO (DZON) EEASA**

Presente.-

**ASUNTO: CONTRATO 075-2021-PAGO - AVANCE DE PLANILLA #1**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted de la manera más comedida, solicitar el pago de avance de planilla #, según el avance de obra y facturas presentadas CONTRATO N° 075-2021 "REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAÍSO - EL CARMEN, CHONTAPUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPL. MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO." (REF.: BID V-344-LPN-O-JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006.)

Por la favorable atención que se sirva dar al presente anticipo mis sinceros y debidos agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Manuel Curicho  
RESIDENTE DE OBRA  
G&S INGENIEROS CIA. LTDA.  
RUC.: 0591706306001  
CONTRATISTA



🏠 > RUC > Consulta

## Consulta de RUC

RUC  
0591706306001

Razón social  
G&S INGENIEROS CIA. LTDA

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial

**Representante legal**

Nombre: VACA FARINANGO CHRISTIAN RUBEN  
Cédula/RUC: 1714664842

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES, REDES INFORMÁTICAS Y LÍNEAS DE TELEVISIÓN POR CABLE, INCLUIDAS LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA, ANTENAS PARABÓLICAS. INCLUYE CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, EQUIPO DOMÉSTICO Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE (INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARA

SOCIEDAD		BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
OTROS		SI	
02/04/2003		21/06/2021	
SI			

Mostrar establecimientos

Nueva consulta



## EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

### CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FUTURA

No. BID V-JICA-006-2020

En cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en vigencia, Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 115.- Certificación presupuestaria y 116.- Establecimiento de Compromisos y su respectivo Reglamento, Sección IV.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 99.- Certificación presupuestaria plurianual; se emite la presente Certificación Presupuestaria.

Mediante Oficio No. MERNNR-SDCEE-2019-1268-O, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) difunde los manuales para el uso del sistema informático denominado SEPA e indica el cronograma para la ejecución del programa "Apoyo al avance del cambio de la matriz energética", entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA.

Los proyectos forman parte del Convenio de adhesión de las operaciones EC-L1223 suscritos por el señor Viceministro de Electricidad y Energía Renovable y el Presidente Ejecutivo de la EEASA, cuyo financiamiento proviene del crédito reembolsable que consta en el contrato de préstamo No. EC-F-P1 suscrito con La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, el cual será administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los derechos y obligaciones que se transfieren, serán asumidos por la "EEASA" con sujeción al Contrato de Préstamo por el monto de USD. 2.562.509,00 (Dos millones quinientos sesenta y dos mil quinientos nueve con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) destinados a: I) Expansión, Reforzamiento y Modernización del STN.

Al respecto y en base a lo expuesto anteriormente me permito hacer extensivo el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria por un valor de US \$ 575.685,60 para cubrir el proceso, según el siguiente detalle:





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

DFTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DZON	3323	1210102010139201601739207010201	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO RED TRIANCA TALAG-SANTARONA	6135.000
DZON	3324	1210102010139201601839207010306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO RED TRIANCA TALAG-SANTARONA	2305.000
DZON	3325	1210102010139201601439207010307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO RED TRIANCA TALAG-SANTARONA	0.000
DZON	3326	1210102010139201601739207020203	NAPO - REDES - RE MODIFICACION ALIMENTADOR NUEVO PARA MÓRE EL CARMEN	56268.500
DZON	3327	1210102010139201601839207020306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - REMODELACION ALIMENTADOR NUEVO PARA MÓRE EL CARMEN	50200.000
DZON	3328	1210102010139201601439207020307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - REMODELACION ALIMENTADOR NUEVO PARA MÓRE EL CARMEN	2595.200
DZON	3329	1210102010139201601739207030203	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO CRONIA PUNTA BACAHIYACU	10156.500
DZON	3330	1210102010139201601839207030306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO CRONIA PUNTA BACAHIYACU	0.000
DZON	3331	1210102010139201601439207030307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO CRONIA PUNTA BACAHIYACU	0.000
DZON	3332	1210102010139201601739207030203	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO TALAAG-SERENA	14018.500
DZON	3333	1210102010139201601839207030306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO TALAAG-SERENA	0.000
DZON	3334	1210102010139201601439207030307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO TALAAG-SERENA	0.000
DZON	3335	1210102010139201601739207050203	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO FLOO DEL BOSQUE FLOO DEL BOSQUE	12403.000
DZON	3336	1210102010139201601839207050306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO FLOO DEL BOSQUE FLOO DEL BOSQUE	2739.200
DZON	3337	1210102010139201601439207050307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO FLOO DEL BOSQUE FLOO DEL BOSQUE	2396.460
DZON	3338	1210102010139201601739207060203	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO MORE EL COCHA	14382.000
DZON	3339	1210102010139201601839207060306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO MORE EL COCHA	6679.500
DZON	3340	1210102010139201601439207060307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO MORE EL COCHA	2431.420
DZON	3341	1210102010139201601739207070203	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO TASMORRO	12770.250
DZON	3342	1210102010139201601839207070306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO TASMORRO	713.050
DZON	3343	1210102010139201601439207070307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO TASMORRO	1243.000
DZON	3344	1210102010139201601739207080203	NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO AWAPUNGO	19709.250
DZON	3345	1210102010139201601839207080306	NAPO - ALCABRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO AWAPUNGO	1926.000
DZON	3346	1210102010139201601439207080307	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO AWAPUNGO	112.690
<b>TOTAL</b>				<b>257.002,50</b>

## FINANCIAMIENTO:

Tipo de Recurso	2020	2021
CREDITO JICA	USD\$ 257.002,50	USD\$ 257.002,50
RECURSOS PROPIOS		61.680,60
<b>TOTAL</b>	<b>USD\$ 257.002,50</b>	<b>USD\$ 318.683,10</b>

## CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUTURA

Se informa además que en la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año 2021 se considerará el valor de US\$ 318.683,10, sobre la base de lo indicado el valor total de los proyectos asciende a US\$ 575.685,60

Elaborado por:

Dr. Jorge Rosero C., Mg.  
JEFE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

Dra. Silvia Garcés V., Mg.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 8 de Noviembre de 2021 | 16:03

RUC: 0591706306001 | Empresa: G&amp;S INGENIEROS CIA. LTDA | Usuario: gysingenieros | [ Cerrar Sesión ]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración | Mi Catálogo | Reclamos

## » Estado de Proveedor

## Consulta de Estado de Proveedores

Proveedor	RUC / Núm. Identificación	0591706306001	Buscar Proveedor
	Razón Social	G&S INGENIEROS CIA. LTDA	

El proveedor se encuentra **HABILITADO** en el Sistema Nacional de Contratación Pública, las causas son las siguientes:

RAZÓN SOCIAL	ESTADO PROVEEDOR	FECHA DESHABILITACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
	ACTUALIZACIÓN RUP CERTIFICADOR		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACIÓN	✓
G&S INGENIEROS CIA. LTDA	ESTADO EN EL SRI	2021-09-06 08:29:06	SRI = CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES INCOP = CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	✓
	EN INDICADORES		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION	✓
	EN PRODUCCION NACIONAL		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION	✓
G&S INGENIEROS CIA. LTDA	ESTADO EN EL IESS	2017-10-03 04:06:00	IESS = NO POSEE MORA EN LA SUCURSAL 0001 INCOP = IESS- NO ESTA EN MORA	✓
	EN ASOCIACION		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION	✓
	ESTADO SUPERCIAS			✓
	EN ASOCIACION		NO MUESTRA REGISTRO DE DESHABILITACION	✓
	INCUMPLIDO		NO MUESTRA REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO	✓
	REGISTRO COACTIVA		NO MUESTRA REGISTRO DE COACTIVAS	✓

## Historial del Proveedor

#	ESTADO PROVEEDOR	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA INICIO ESTADO	FECHA FIN ESTADO
1	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	SERCOP	06-09-2021 21:00	06-09-2021 00:00
2	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERCOP	06-09-2021 08:29	06-09-2021 00:00
3	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	SERCOP	03-09-2021 21:00	03-09-2021 00:00
4	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERCOP	03-09-2021 12:16	03-09-2021 00:00
5	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	SERCOP	04-12-2020 13:43	04-12-2020 00:00
6	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	SERCOP	04-12-2020 13:09	04-12-2020 00:00
7	Habilitado	CONTRIBUYENTE EN ESTADO ACTIVO	SERCOP	24-11-2020 23:11	24-11-2020 00:00
8	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	31-10-2020 21:00	31-10-2020 00:00
9	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	30-10-2020 21:00	30-10-2020 00:00
10	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	30-10-2020 16:03	30-10-2020 00:00
11	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	29-10-2020 08:55	29-10-2020 00:00
12	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	04-08-2020 12:29	04-08-2020 00:00
13	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	31-07-2020 21:00	31-07-2020 00:00
14	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	11-07-2019 21:00	11-07-2019 00:00
15	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	04-07-2019 15:16	04-07-2019 00:00
16	Habilitado	IESS- NO ESTA EN MORA	INCOP	04-10-2017 14:53	04-10-2017 00:00
17	No Habilitado	ESTA EN MORA EN EL IESS	INCOP	03-10-2017 04:06	03-10-2017 00:00
18	Habilitado	IESS- NO ESTA EN MORA	INCOP	21-08-2017 23:20	21-08-2017 00:00
19	No Habilitado	ESTA EN MORA EN EL IESS	INCOP	20-08-2017 23:08	20-08-2017 00:00

## Estado de Proveedor

20	Habilitado	IESS- NO ESTA EN MORA	INCOP	08-01-2017 16:33	08-01-2017 00:00
21	No Habilitado	ESTA EN MORA EN EL IESS	INCOP	02-01-2017 04:12	02-01-2017 00:00
22	Habilitado	IESS- NO ESTA EN MORA	INCOP	19-10-2015 00:00	19-10-2015 00:00
23	No Habilitado	ESTA EN MORA EN EL IESS	INCOP	16-10-2015 00:00	16-10-2015 00:00
24	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	12-09-2015 00:00	12-09-2015 00:00
25	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	05-09-2015 00:00	05-09-2015 00:00
26	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	23-04-2015 00:00	23-04-2015 00:00
27	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	22-04-2015 00:00	22-04-2015 00:00
28	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	21-04-2015 00:00	21-04-2015 00:00
29	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	04-04-2015 00:00	04-04-2015 00:00
30	Habilitado	IESS- NO ESTA EN MORA	INCOP	08-09-2014 00:00	08-09-2014 00:00
31	No Habilitado	ESTA EN MORA EN EL IESS	INCOP	18-08-2014 00:00	18-08-2014 00:00
32	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	05-02-2014 00:00	05-02-2014 00:00
33	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	05-02-2014 00:00	05-02-2014 00:00
34	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	03-02-2014 00:00	03-02-2014 00:00
35	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	03-02-2014 00:00	03-02-2014 00:00
36	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	02-02-2014 00:00	02-02-2014 00:00
37	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	02-02-2014 00:00	02-02-2014 00:00
38	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	01-02-2014 00:00	01-02-2014 00:00
39	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	01-02-2014 00:00	01-02-2014 00:00
40	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	31-01-2014 00:00	31-01-2014 00:00
41	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	31-01-2014 00:00	31-01-2014 00:00
42	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	08-01-2014 00:00	08-01-2014 00:00
43	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	08-01-2014 00:00	08-01-2014 00:00
44	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	07-01-2014 00:00	07-01-2014 00:00
45	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	07-01-2014 00:00	07-01-2014 00:00
46	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	06-01-2014 00:00	06-01-2014 00:00
47	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	06-01-2014 00:00	06-01-2014 00:00
48	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	05-01-2014 00:00	05-01-2014 00:00
49	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	05-01-2014 00:00	05-01-2014 00:00
50	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	04-01-2014 00:00	04-01-2014 00:00
51	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	04-01-2014 00:00	04-01-2014 00:00
52	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	03-01-2014 00:00	03-01-2014 00:00
53	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	03-01-2014 00:00	03-01-2014 00:00
54	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	01-01-2014 00:00	01-01-2014 00:00
55	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	01-01-2014 00:00	01-01-2014 00:00
56	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	31-12-2013 00:00	31-12-2013 00:00
57	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	31-12-2013 00:00	31-12-2013 00:00
58	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	29-12-2013 00:00	29-12-2013 00:00
59	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	29-12-2013 00:00	29-12-2013 00:00
60	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	28-12-2013 00:00	28-12-2013 00:00
61	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	28-12-2013 00:00	28-12-2013 00:00
62	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	27-12-2013 00:00	27-12-2013 00:00
63	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	27-12-2013 00:00	27-12-2013 00:00
64	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	26-12-2013 00:00	26-12-2013 00:00
65	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	26-12-2013 00:00	26-12-2013 00:00
66	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	25-12-2013 00:00	25-12-2013 00:00
67	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	25-12-2013 00:00	25-12-2013 00:00
68	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	24-12-2013 00:00	24-12-2013 00:00



## Estado de Proveedor

69	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	24-12-2013 00:00	24-12-2013 00:00
70	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	23-12-2013 00:00	23-12-2013 00:00
71	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	23-12-2013 00:00	23-12-2013 00:00
72	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	22-12-2013 00:00	22-12-2013 00:00
73	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	22-12-2013 00:00	22-12-2013 00:00
74	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	21-12-2013 00:00	21-12-2013 00:00
75	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	21-12-2013 00:00	21-12-2013 00:00
76	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	20-12-2013 00:00	20-12-2013 00:00
77	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	20-12-2013 00:00	20-12-2013 00:00
78	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	21-03-2013 00:00	21-03-2013 00:00
79	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	16-03-2013 00:00	16-03-2013 00:00
80	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	14-03-2013 00:00	14-03-2013 00:00
81	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	14-03-2013 00:00	14-03-2013 00:00
82	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	13-03-2013 00:00	13-03-2013 00:00
83	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	13-03-2013 00:00	13-03-2013 00:00
84	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	12-03-2013 00:00	12-03-2013 00:00
85	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	12-03-2013 00:00	12-03-2013 00:00
86	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	11-03-2013 00:00	11-03-2013 00:00
87	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	11-03-2013 00:00	11-03-2013 00:00
88	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	10-03-2013 00:00	10-03-2013 00:00
89	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	10-03-2013 00:00	10-03-2013 00:00
90	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	09-03-2013 00:00	09-03-2013 00:00
91	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	09-03-2013 00:00	09-03-2013 00:00
92	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	08-03-2013 00:00	08-03-2013 00:00
93	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	08-03-2013 00:00	08-03-2013 00:00
94	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	07-03-2013 00:00	07-03-2013 00:00
95	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	07-03-2013 00:00	07-03-2013 00:00
96	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	10-01-2013 00:00	10-01-2013 00:00
97	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	07-01-2013 00:00	07-01-2013 00:00
98	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	10-03-2012 00:00	10-03-2012 00:00
99	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	07-03-2012 00:00	07-03-2012 00:00
100	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	10-01-2012 00:00	10-01-2012 00:00
101	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	07-01-2012 00:00	07-01-2012 00:00
102	Habilitado	CONTRIBUYENTE AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	INCOP	29-11-2011 00:00	29-11-2011 00:00
103	No Habilitado	CONTRIBUYENTE TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES	INCOP	28-11-2011 00:00	28-11-2011 00:00
104	Habilitado		jorgearias	04-09-2008 00:00	

Copyright © 2003 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



PLANILLA DE AVANCE 1

ITEM	CODIGO RAPIDO	NOMBRE PARTIDA	DATOS DEL CONTRATO			ANTICIPO		PLANILLA 1		RENTAS ANTICIPO RELACIONADO PLANILLA		VALOR A CANCELAR (ANTICIPO IVA)
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	PLANILLA	ANTICIPO IVA	
1	3323	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DE. PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	101 825.96	12 279.12	114 045.08	50 912.98	71 072.09	8 528.65	79 600.73	35 536.04	44 064.69	
2	3324	NAPO. ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	3 870.04	476.40	4 246.44	1 935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3326	NAPO. REDES. REVOLEACION ALIMENTADOR NUEVO PARAIISO-EL CARVEN	94 083.90	11 287.68	105 351.64	47 031.98	37 100.02	4 452.00	41 552.02	18 550.00	23 002.01	
4	3327	NAPO. ALUMBRADO PUBLICO. REVOLEACION ALIMENTADOR NUEVO PARAIISO-EL CARVEN	8 365.44	1 003.85	9 369.29	4 182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	3328	NAPO. ACOVELTAS Y MEDIDORES. REVOLEACION ALIMENTADOR NUEVO PARAIISO-EL CARVEN	4 300.30	516.04	4 816.34	2 150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	3329	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - TUCUYVACU	60 536.20	7 984.58	74 527.78	33 269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	3332	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO TALAG - SIREVA	23 335.66	2 800.32	26 136.28	11 667.98	17 418.30	2 385.96	19 506.26	8 728.15	10 798.11	
8	3335	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI	20 368.72	2 448.65	22 835.37	10 194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	3336	NAPO. ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO FLOR DEL BOSQUE	4 537.18	544.46	5 081.64	2 268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	3337	NAPO. ACOVELTAS Y MEDIDORES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI	3 970.68	476.50	4 447.36	1 985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	3338	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO MORETE	24 004.68	2 880.56	26 885.24	12 002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	3339	NAPO. ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO MORETE COCHA	8 098.84	731.62	8 828.46	3 048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	3340	NAPO. ACOVELTAS Y MEDIDORES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO MORETE COCHA	3 879.66	465.56	4 345.22	1 939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	3341	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO TASHURCO	21 159.94	2 535.19	23 899.13	10 579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	3342	NAPO. ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO TASHURCO	1 182.00	141.84	1 323.84	591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	3343	NAPO. ACOVELTAS Y MEDIDORES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO TASHURCO	2 081.42	247.33	2 328.45	1 030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	3344	NAPO. REDES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO AWAPUNGO	32 788.68	3 934.63	36 723.21	16 394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	3345	NAPO. ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO AWAPUNGO	3 181.40	382.97	3 574.37	1 585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	3346	NAPO. ACOVELTAS Y MEDIDORES. MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICA DEL PROYECTO AWAPUNGO	185.08	22.21	207.29	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL	425 845.32	51 101.51	476 947.43	212 922.98	125 588.40	15 070.61	140 659.01	62 794.20	77 864.81	



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL No. 1**

**CONTRATO No. 075-2021 (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-006)** ✓

En la ciudad de Tena, se constituyen por una parte los Ing. Nelson Muso administrador del contrato, Ing. Víctor Uyaguari Díaz como Fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Marco Chagcha López como fiscalizador de la Sección Comercial por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y por otra G&S INGENIEROS CÍA. LTDA. representada por el Ing. Christian Vaca Farinango contratista para REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO, en el Departamento de la Zona Oriental Napo, y realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional Parcial No. 1

**Contrato de trabajo No:** 075-2021 ✓

**Fecha de suscripción del contrato:** 07 de mayo de 2021 ✓

**Fecha de inicio contrato**

**(día siguiente a la acreditación del anticipo):** 14 de mayo de 2021 ✓

**Objeto del contrato:** Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO

**Valor del contrato:** US\$ 425.845.9215 más IVA. ✓

**Plazo:** Ciento setenta (170) días calendario ✓

**Fecha de tope para entrega de obra:** 31 de octubre de 2021 ✓

**Resultado de Fiscalización:** Una vez constituida fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de "REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RED TRIFÁSICA TALAG - SANTA ROSA, REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN, CHONTA PUNTA - HUACHIYACU, TALAG - SERENA, FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI, MORETE COCHA, TASAURCO Y AWAPUNGO", es satisfactoria constructivamente y a la fecha 04 de octubre de 2021 tiene un avance total de US\$ 125,588.40 que corresponde al 29.4915% del valor contratado.





Cuadro 1. Resumen de valores planilla de avance

NOMBRE PARTIDA	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	71,072.08	8,528.65	79,600.73
NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00
NAPO - REDES - REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	37,100.02	4,452.00	41,552.02
NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	0.00	0.00	0.00
NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	0.00	0.00	0.00
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHUYACU	0.00	0.00	0.00
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TALAG - SERENA	17,416.30	2,089.96	19,506.26
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI	0.00	0.00	0.00
NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO FLOR DEL BOSQ	0.00	0.00	0.00
NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO FLOR DEL BOSQUE CHUCAPI	0.00	0.00	0.00
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO MORETE	0.00	0.00	0.00
NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO MORETE COCHA	0.00	0.00	0.00
NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO MORETE COCHA	0.00	0.00	0.00
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	0.00	0.00	0.00
NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	0.00	0.00	0.00
NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	0.00	0.00	0.00
NAPO - REDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO AWAPUNGO	0.00	0.00	0.00
NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO AWAPUNGO	0.00	0.00	0.00
NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO AWAPUNGO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>125,588.40</b>	<b>15,070.61</b>	<b>140,659.01</b>

Para constancia firman en la ciudad de Tena el día 04 de octubre de 2021.



NELSON PATRICIO  
MUSO DUCHITANGA

Ing. Nelson Muso  
DIRECTOR DZON



VICTOR HUGO  
UYAGUARI

Ing. Víctor Uyaguari  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)



MARCO MARCELINO  
CHAGCHA LOPEZ

Ing. Marco Chagcha  
JEFE SECCIÓN  
COMERCIAL



CHRISTIAN RUBEN  
VACA FARINANGO

Ing. Christian Vaca  
G&S INGENIEROS CÍA.  
LTDA.