



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO No. 093/2021 (REF. No.- AFD-RSND-EEASA-LPNO-006)

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS No.- AFD-RSND-EEASA-LPNO-006. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I

En la ciudad de Ambato, a los VEINTE Y OCHO (28) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, de la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I".

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director DISTRIBUCIÓN; como Administrador del Contrato; el Ing. Ángel Silva Jefe de la Sección de Alumbrado Público, Ing. Paúl Muyulema, Jefe Área de Alumbrado Público como fiscalizadores del contrato; y como personal designado por Presidencia Ejecutiva en cumplimiento del artículo 124 del RLOSNCP y el Ing. Ramiro Robalino como delegado de Presidencia Ejecutiva autorizado mediante sumilla en el memorando DIST-AP-0577-2021, y el Ing. Marcelo Rosero Pérez, representante legal compañía ALMAROSELEC. S.A. en calidad de Contratista.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE EMISIÓN
REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	1210102010117210105753211010203	Abril, 1 2021
ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MERA ETAPA I	1210102040117210105853211010306	Abril, 1 2021

1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Contrato:	No. 093/2021
Proceso:	AFD-RSND-EEASA-LPNO-006
Contratista:	ALMAROSELEC S.A.
RUC:	1792378184001
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I
Fecha firma del Contrato:	28 de mayo del 2021
Fecha de acreditación BCE anticipo (DF-TES-153-2021):	01 de junio del 2021
Inicio del Contrato:	02 de junio del 2021
Valor del contrato sin IVA:	US\$ 762.312,90
Valor del anticipo (40%):	US\$ 304.925,16
Plazo de entrega:	70 días.
Fecha tope para entrega de obra:	10 de agosto del 2021
Fecha notificación terminación de obra:	27 de julio del 2021




Fecha de terminación verificada por fiscalización:	24, 26, 27 de julio del 2021
Mora en Terminación ejecución contrato:	No existe
Firma Acta Recepción Provisional:	28 de julio del 2021


2.-CONCLUSIÓN


Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, de acuerdo a las normas vigentes en la EEASA y Pliegos del proceso, por lo que se considera procedente la firma del ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:


Ing. Paúl Muyulema
JEFE ÁREA ALUMBRADO PÚBLICO.
FISCALIZADOR


Ing. Ángel Silva
JEFE SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
FISCALIZADOR


Ing. Cristian Marín
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E).
ADMINISTRADOR CONTRATO


Ing. Marcelo Rosero
ALMAROSELEC. S.A
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


Ing. Ramiro Robalino
JEFE ÁREA ALUMBRADO PÚBLICO
PERSONAL DESIGNADO POR PRESIDENCIA EJECUTIVA

PM.