



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL O DE ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

SECTOR: Vía Tena – Archidona, desde el redondel Jumandi hasta la S/E Tena Norte

CONTRATO: 005-2022 (BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001)

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Tena, el día 17 de junio de 2022 luego de verificada la construcción, la que se encuentra operativa, se procede a suscribir el acta entrega recepción provisional total o de energización y puesta en servicio de la obra para el REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO, comparecen IMHOTEPCON CIA. LTDA con RUC 1792179580001 contratista de la obra representada por el Gerente General Ing. Guillermo Molina, el Ing. Nelson Muso Administrador, Ing. Víctor Uyaguari Díaz fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Milton Defaz Bucheli fiscalizador de la obra civil y el Ing. Rubén Hernández técnico delegado que no participó en la ejecución del contrato.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

-Contrato de construcción:	005-2022
-Contratista:	IMHOTEPCON CIA. LTDA
-Valor del contrato sin IVA:	US\$ 774.106,99
-Fecha firma del contrato:	10 de enero de 2022
-Fecha de inicio contrato (la fecha de notificación del administrador del contrato):	13 de enero de 2022 (OFICIO EEASA-DZON- DIR-010-2022)
-Plazo entrega:	150 días calendario
-Ampliación de plazo:	00 días calendario
-Fecha de tope para entrega de obra:	12 de junio de 2022
-Fecha de notificación conclusión de construcción de obra:	10 de junio de 2022 (SISSOL 24022-2022)
-Mora en construcción y desmantelamiento:	0 días calendario de mora en construcción

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:

Ing. Nelson Muso Duchitanga
DIRECTOR DZON (E)

Ing. Víctor Uyaguari Díaz
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Ing. Rubén Hernández
ASISTENTE DE INGENIERÍA

Ing. Milton Defaz
FISCALIZADOR DE OBRA CIVIL

Ing. Guillermo Molina
CONTRATISTA