



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía...!

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO No. 128-2023
(REF. BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-003)

REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS.

En la ciudad de Ambato, a los cinco (05) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, de la "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS.", correspondiente al Contrato No. 128-2023.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E); como Administrador del Contrato; el Ing. Mario Morales, Jefe de Sección Electrificación Urbana (E); como fiscalizador del contrato, el Ing. Pablo Garzón Soria; como contratista; y el Ing. Miguel Núñez; como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en sumilla inserta en memorando DIST-EUR-002-2024, en cumplimiento del artículo 317 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas:

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO	1210102010155230105743231050203
REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	1210102010155230105743231040203

1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Contrato:..... No. 128/2023
Contratista: Ing. Pablo Garzón Soria
Objeto del Contrato:..... REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS.
Fecha firma del Contrato:..... 11 de septiembre del 2023
Fecha de notificación del anticipo (OFICIO EEASA-DIST-241-2023)..... 19 de septiembre del 2023
Inicio del Contrato:..... 20 de septiembre del 2023
Valor del contrato sin IVA:..... \$ 257.365,97
Valor del anticipo (50%):..... \$ 128.682,99
Valor orden de cambio de cantidades sin IVA:..... \$ 6756,00 (2,63%)
Valor orden de trabajos rubros nuevos sin IVA:..... \$ 0,00 (0,00%)
Plazo de entrega:..... 120 días.
Fecha tope para entrega de obra:..... 18 de enero del 2024
Fecha de notificación finalización de obra .. 29 de noviembre del 2023
Fecha de certificado ARCGIS..... 04 de enero del 2024
Fecha de entrega documentación de liquidación Final..... 09 de enero del 2024
Fecha de terminación verificada por fiscalización:..... 17 de enero del 2024
Mora en Terminación ejecución contrato:... 0 días
Mora en Entrega documentación revisión:..... 0 días
Firma Acta Recepción Provisional:..... 17 de enero del 2024
Fecha de verificación de redes para la firmar Acta Recepción Definitiva: ... 02 de agosto del 2024
Firma Acta Recepción Definitiva:..... 05 de agosto del 2024



2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones pertinentes de campo, y entrega a satisfacción y revisión de documentación, se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:



Firmado electrónicamente por:
MARIO IVAN MORALES
PAZMINO

Ing. Mario Morales
JEFE SECCIÓN EUR (E)
FISCALIZADOR CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN PATRICIO
MARIN CAJAS

Ing. Cristian Marín
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
CARLOS PABLO GARZON
SORIA

Ing. Pablo Garzón Soria
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL NUNEZ
NUNEZ

Ing. Miguel Núñez
ASISTENTE INGENIERÍA ERU
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.

RE/MdM

