



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO No. 128-2023 (REF. BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-003)

### REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS.

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete (17) días del mes de enero del dos mil veinticuatro, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional, de la " REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS.", correspondiente al Contrato No. 128-2023.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E); como Administrador del Contrato; el Ing. Lenin Montaña, Jefe de Sección Electrificación Urbana (E); como fiscalizador del contrato, el Ing. Pablo Garzón Soria; como contratista; y el Ing. Miguel Núñez; como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en sumilla inserta en memorando DIST-EUR-002-2024, en cumplimiento del artículo 317 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas:

### PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

| PROGRAMA PROYECTO                                                          | PARTIDA PRESUPUESTARIA          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO | 1210102010155230105743231050203 |
| REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS                 | 1210102010155230105743231040203 |

### 1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

Contrato:..... No. 128/2023  
Contratista: ..... Ing. Pablo Garzón Soria  
Objeto del Contrato:..... REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS.  
Fecha firma del Contrato:..... 11 de septiembre del 2023  
Fecha de notificación del anticipo (OFICIO EEASA-DIST-241-2023).....19 de septiembre del 2023  
Inicio del Contrato:.....20 de septiembre del 2023  
Valor del contrato sin IVA:..... **\$ 257.365,97**  
Valor del anticipo (50%):..... **\$ 128.682,99**  
Plazo de entrega:..... 120 días.  
Fecha tope para entrega de obra:..... 18 de enero del 2024  
Fecha de notificación finalización de obra ..29 de noviembre del 2023  
Fecha de certificado ARCGIS.....04 de enero del 2024  
Fecha de entrega documentación de liquidación Final.....09 de enero del 2024  
Fecha de terminación verificada por fiscalización:.....17 de enero del 2024  
Mora en Terminación ejecución contrato:....0 días



## 2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:

Ing. Lenin Montaña  
**JEFE SECCIÓN EUR (E)**  
**FISCALIZADOR CONTRATO**

Ing. Cristian Marín  
**DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)**  
**ADMINISTRADOR CONTRATO**

Ing. Pablo Garzón Soria  
**CONTRATISTA**

Ing. Miguel Núñez  
**ASISTENTE INGENIERÍA ERU**  
**PROFESIONAL DESIGNADO P.E.**

LM//