



PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON AMBATO URBANO Y RURAL, PARROQUIAS: ATOCHA Y SAN FRANCISCO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, JUAN B. VELA, SANTA ROSA, PILAHUIN, AMBATILLO, QUISAPINCHA, PASA Y SAN FERNANDO

CONTRATISTA (Fiscalizador): Ing. Byron Paúl Panchi Guamangallo.

PROCESO: CAF-RSND-EEASA-CPN-CI-004.

CONTRATO: 129-2015.

FECHA: 05 de diciembre de 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.16.01.02.04.12.09.23.03.004

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: No 112-2015

Fiscalización no ha realizado ningún cobro por los servicios prestados hasta la fecha, por lo cual el valor de la planilla de Liquidación es el mismo valor del contrato. Y teniendo en cuenta que desde el 01 de junio de 2016 rige el incremento de impuesto al valor agregado IVA de 12% a 14%, el cobro de la planilla final se realizara en dos planillas, la planilla 1 con el IVA de 12% y la planilla 2 con el IVA de 14%.

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 129 - 2015					
Item	DESCRIPCIÓN		PLANILLA 1 (IVA 12%)	PLANILLA 2 (IVA 14%)	TOTAL
1	PERIODO	-	24/06/2015 31/05/2016	01/06/2016 29/08/2016	24/06/2015 29/08/2016
2	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DESARROLLADO	%	80%	20%	100%
3	VALOR DE LA PLANILLA	US\$	29262,22	7315,56	36577,78
4	DESCUENTO DE ANTICIPO	US\$	0	0	0
5	IVA	US\$	3511,47	1024,18	4535,64
6	MULTAS	US\$	0	0	0
7	VALOR A PAGAR INCLUIDO IVA	US\$	32773,69	8339,73	41113,42
8	TOTAL A PAGAR (Trámite presupuestario)	US\$	32773,69	8339,73	41113,42

Ing. Byron Paúl Panchi
FISCALIZADOR CAF

Ing. Carlos Salcedo
SUPERVISOR

Ing. Marcelo Barrera
SUPERVISOR

Ing. Ivan Naranjo
ADMINISTRADOR DE CONTRATO