



**OMAR MONTAGUANO**  
Ingeniero Eléctrico

**PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE FISCALIZACIÓN**  
**DEL CONTRATO 288/2015**

DETALLE DE PLANILLAS Y LIQUIDACIÓN DE FISCALIZACIÓN				
CONTRATO No. 288-2015				
ÍTEMS	FECHA	VALORES USD (\$)		
		PLANILLA 1	PLANILLA 2	LIQUIDACIÓN
		26,29%	71,24%	100%
1	11/08/2016	9.816,45		
2	17/11/2016		19.270,42	
3	LIQUIDACIÓN TOTAL VALOR CONTRATO			27.050,00
PLANILLA LIQUIDACIÓN USD (\$)			7.779,58	

CONTRATO		VALORES Y PORCENTAJES		
OBRA FISCALIZADA CONT. No.	SERVICIOS CONSULTORIA CONT. No.	TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	%
236-2015		955.521,34	955.492,73	99,997
	288-2015	27.050,00	27.050,00	100

Valores no incluyen IVA.

Atentamente;

Visto Bueno;

Ing. Omar Montaguano.  
FISCALIZADOR EXTERNO.

Ing. Marcelo Barrera.  
SUPERVISOR - AFD.