



MEMORANDO DZON-ST-825-2022

PARA: DIRECTORA FINANCIERA
DE: JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)
ASUNTO: PAGO DE PLANILLA FINAL No. 3 CORREGIDA DEL CONTRATO 005-2022 (No. BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001)
FECHA: diciembre 12, 2022

Adjunto remito la documentación de la planilla final No. 3 corregida con la respectiva Acta de Entrega de Recepción Parcial del contrato del 005-2022, suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. e IMHOTEPCON CÍA. LTDA con RUC 1792179580001, para el "REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla final No. 3 del contrato 005-2022 según facturas No.001901-000000523 y 001901-000000524, por el valor total de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, 76/100, (US\$ 184.856,76) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

ÍTEM	CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA
1	3798	REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

VALOR DE PLANILLA:	184,856.76
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	184,856.76
+ IVA 12%:	22,182.81
- ANTICIPO 50%:	82,436.55
- MULTA:	164,87
SALDO A CANCELARSE:	124,438.15

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la obra sobre el intelecto.


Atentamente,

Atentamente,

Ing. Víctor Uyaguari
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno,

Ing. Ángela Vargas Arauz
DIRECTORA DZON





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO

12/12/2022

1. DATOS GENERALES:

Orden de trabajo N.º:
Partida presup. N.º: 1210102010112211601747217010203
Nombre del proyecto: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO
Departamento: OZO NAPO
Ubicación: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Fecha conclusión: 10/06/2022

2. INFOR. DE LIQUIDACIÓN

1

Fecha: 10/06/2022

3. ACTA DE RECEPCIÓN N.º:

1

Fecha: 10/06/2022

4. COSTO REFERENCIAL MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

MANO DE OBRA	680110,06	MANO DE OBRA DESMANT.: \$	113980,58
RECTIFICACIÓN MEDIDORES: \$	0,00	ACOMETIDAS Y MEDIDORES: \$	0,00
COSTO TOTAL: \$	794090,64		

5. VALORES ECONÓMICOS

PRESUPUESTADO \$

EJECUTADO \$

Materiales egresados	0,00	3109,96860
Materiales devueltos -	0,00	21,81760
Materiales reutilizados	0,00	1645,58558
Materiales reintegrados -	0,00	34,44773
Total materiales	0,00	4699,18885
Total mano de obra + Movilización contratada	0,00	794090,64000
TOTAL COSTOS DIRECTOS: \$	0,00	798789,82885

TOTAL DE INVERSIÓN

0,00

798789,83

6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO #: 005/2022

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

7. CONVENIOS CON:

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

DESDE: 13/01/2022

HASTA: 12/06/2022

OBSERVACIÓN:

ESTUDIO: MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE - REDONDEL JUMANDI. CONTRATO Nº 169-2021 (REF. CDC-EEASA-122-2021) , USD 2804,92 (VALOR NO INCLUYE IVA)

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

FISCALIZADOR





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ESTRUCTURAS CONFORMADAS

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA
PROVINCIA DE NAPO

CONTRATO: 005/2022

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: INHOTEPCON CIA. LTDA.

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211601747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

CONTRATO/OT: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

#	CÓDIGO ESTR.	ESTRUCTURA	CANT.	\$ COSTO ESTRUCT.	%	TOTAL
1	ACSR.4/0	CONDUCTOR ACSR 4/0 AWG	4173.56	2,14272	2.00	8942,75351
2	15KV.A1350	Conductor Clase 15KV A1 350 MCM	10615.80	32,67940	77.67	346917,92289
3	1EP	EST. 0V 1 VÍA. VERTICAL PASANTE O ANGULAR	26.00	16,17353	0.09	420,51181
4	1ER	EST. 0V 1 VÍA. VERTICAL RETENCIÓN	12.00	16,17353	0.04	194,08237
5	1CDT	EST. 13 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	1.00	104,70700	0.02	104,70700
6	1ORT	EST. 13 KV 1F RETENCIÓN O TERMINAL	2.00	40,41167	0.02	80,82334
7	3CAT	EST. 13 KV 3F CENTRADA ANGULAR	2.00	603,89083	0.27	1207,71967
8	3CDT	EST. 13 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	3.00	689,21396	0.46	2067,64195
9	3CRT	EST. 13 KV 3F CENTRADA RETENCIÓN	3.00	509,92042	0.34	1529,76126
10	3VPT	EST. 13 KV 3F EN VOLADO PASANTE	16.00	333,67324	1.20	5338,77185
11	3VAT	EST. 13 KV 3F EN VOLADO ANGULAR	5.00	585,10518	0.65	2925,52592
12	3VDT	EST. 13 KV 3F EN VOLADO DOBLE RETENCIÓN	1.00	648,59183	0.15	648,59183
13	PTPC2_1	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	11.00	116,49374	0.29	1281,43109
14	3P10T	PROTECCIÓN 13KV 3F CON DESCARGADOR 10KV	4.00	876,27306	0.78	3505,09222
15	1E200T	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	1.00	326,38706	0.07	326,38706
16	3B4_600T	SECC. RED SUBT. 13KV 3F CON BARRAJE DESC., 4 VIAS, 600 A	22.00	3124,78161	15.39	68745,19532
17	3O300T	Secc. 13KV 3F con seccionador de cuchilla con disp. rompearco 300A	2.00	758,93741	0.34	1517,87482
18	TTDT	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	3.00	69,85172	0.06	209,55516
19	TTST	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	9.00	70,28839	0.14	632,59555
TOTALES					100.0	446655,94443

Elaborado por

Aprobado por





EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ESTRUCTURAS CONFORMADAS

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

CONTRATO: 005/2022

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211801747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uysuari Diaz

LIQUIDACIÓN GRUPOS / REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO
CONTRATO:

CÓDIGO ESTR.	ESTRUCTURA	CANTIDAD	\$ COSTO ESTRUCT.	%	TOTAL
1ER	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	1,00	7,04665	0,15	7,04665
3CDT	EST. 13 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	1,00	159,04652	3,36	159,04652
1PA3	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	3,00	7,04665	0,45	21,13994
1PP3	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	6,00	4,31562	0,55	25,89373
1PR3	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	2,00	12,66967	0,54	25,33933
LDS150ACC	LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	1,00	106,83208	2,26	106,83208
LDS250ACC	LUM. 240 V NA 250 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONT. DOB.NIV.POT. C	7,00	134,88457	19,95	944,19201
LDS250ACC	LUM. 240 V NA 250 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	1,00	82,29612	1,74	82,29612
LDS250ACC	LUM. 240 V NA 250 W EN POSTE CON RED AEREA AUTOCONTROLADA DOB.NIV.POT. C	2,00	134,88457	5,70	269,76915
PHC10_400	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	1,00	100,97106	2,13	100,97106
PHC12_500	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	14,00	213,65072	63,19	2991,11093
TOTALES		39,00000		100,00	4733,63963

Elaborado por

Aprobado por





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

LISTADO DE MATERIALES PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

CONTRATO: 005/2022

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: INHOTEPCON CIA. LTDA.

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211601747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyeguarí Díaz

LIQUIDACIÓN GRUPOS / REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO
CONTRATO:

#	CÓDIGO MATE.	MATERIAL	UNID.	CANTIDAD	\$ COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	AIA002	ABRAZADERA SIMPLE 3 PERNOS DIAMETRO MINIMO 140MM	CU	6,00	5,45440	32,72640
2	AIB000	ABRAZADERA STANDAR DOBLE	CU	1,00	2,20297	2,20297
3	AIA000	ABRAZADERA STANDAR SIMPLE	CU	6,00	1,82187	10,93122
4	AAP405	AISLADOR DE PORCELANA DE PIN NEMA 55-5	CU	3,00	4,22655	12,67965
5	AAL102	AISLADOR POLIMERO T/SUSPENSION 15 KV	CU	6,00	8,21285	49,27710
6	AAP302	AISLADOR PORCELANA TIPO ROLLO NEMA 53-2	CU	4,00	0,34000	1,36000
7	AHS101	BASTIDOR 1 VIA	CU	4,00	1,24000	4,96000
8	ACM137	CRUCETA FE. ANGULO 76X76X6MM X2 MTS.	CU	2,00	18,52644	37,05288
9	AHD203	DIAGONAL FE. PLATINA 32X6MM X0,7 MTS.	CU	4,00	1,60183	6,40732
10	AGD320	GRAPA LINEA ENERGIZADA CU-AL 8-2/0 HTE28	CU	1,00	3,12875	3,12875
11	AGR132	GRAPA RETENCION TERMINAL TIPO PISTOLA 8000 LB	CU	6,00	6,45214	38,71284
12	LCS446	LUMINARIA CERRADA CON CELULA FOTOCEL NA.150W INCLUYE BRAZO METALICO PARA	CU	1,00	106,64640	106,64640
13	LCS342	LUMINARIA CERRADA CON CELULA FOTOCEL NA.250W.	CU	1,00	82,15308	82,15308
14	LDS149	LUMINARIA CERRADA NA. DOBLE POTENCIA 250W A 150 W INCLUYE BRAZO METALICO PARA SUJESION	CU	9,00	134,66013	1211,85117
15	AHW102	MENSULA SUSPENSION ALEACION AL. SP2/A	CU	6,00	1,74480	10,46880
16	AQC000	PERNO EXTENSION DE POSTE FE. PLATINA	CU	1,00	7,67960	7,67960
17	APA516	PERNO MAQUINA 12X51MM	CU	4,00	0,32622	1,30488
18	APB501	PERNO OJO 5/8X10	CU	3,00	1,42442	4,27326
19	APB509	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12"	CU	1,00	1,03166	1,03166
20	AHT202	PINZA RETENCION AUTOAJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE	CU	2,00	1,36420	2,72840
21	AHY101	PINZA SUSPENSION TERMOPLASTICA ANTI UV SP1P	CU	6,00	0,74145	4,44870
22	PHA512	POSTE DE HORMIGON, 12M DE 500KG	CU	14,00	213,27937	2985,91118
23	PHA200	POSTE HORMIGON CIRCULAR 10M 400KG	CU	1,00	100,79558	100,79558
24	AHZ001	TENSOR MECANICO CON GRILLETE Y TUERCAS CAT. RPS	CU	2,00	4,47202	8,94404
25	AFT116	TERMINAL PREFORMADO CABLE # 1/0	CU	1,00	0,95225	0,95225
26	AHU316	TUERCA OJO 16 MM.	CU	5,00	0,88090	4,40450
TOTAL						4733,63663

Elaborado por

Aprobado por





EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

LISTADO DE RUBROS PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

CONTRATO: 005/2022

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211601747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyeguar Diaz

CONTRATO/CIT: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

#	COD. ITEM	ITEMS DE PLANILLAS	UNID.	CANTIDAD	\$ COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1176	Desbroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	1,00	75,29000	75,29000
2	1306	ELABORACIÓN DE: PUNTAS TERMINALES, CONECTORES, CODOS, PARARRAYOS, EN MV INCLUYE CONEXIONADO	C/U	129,00	265,64000	34267,56000
3	603	ESTRUCTURA DE BAJA TENSION - UNA FASE, DOS FASES Y TRES FASES REUTILIZADOS	C/U	1,00	6,11000	6,11000
4	606	ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN REUTILIZADO	C/U	11,00	6,51000	71,61000
5	633	Excavación, retiro y reingreso a bodega de postes hormigón 11 mts.	C/U	1,00	31,41000	31,41000
6	632	Excavación, retiro y reingreso a bodega de postes hormigón 12 mts.	C/U	6,00	33,02000	198,12000
7	9	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 10 mts.	C/U	1,00	45,65000	45,65000
8	7	Excavación, distribución, parada y # de postes hormigón 12 mts.	C/U	14,00	50,56000	707,84000
9	2246	INSTALACIÓN DE SALIDA O ENTRADA TRIFÁSICA EN MV SUBTERRÁNEO A RED AÉREA POR POSTE EN DUCTO METÁLICO (INCLUYE SUMINISTRO DE DUCTOS)	C/U	3,00	167,01000	501,03000
10	183	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POZO AL ARCGIS (INCLUYE CAMARAS, REDES Y NUMERACIÓN DE POZO)	C/U	103,00	4,92000	506,76000
11	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	34,00	2,45000	83,30000
12	144	Levantamiento e ingreso de sensores al ARCGIS	C/U	15,00	0,44000	6,60000
13	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	3,00	0,44000	1,32000
14	678	MONTAJE DE BARRA DESCONECTABLE PARA 15KV-600 A	JGO	22,00	2820,77000	62056,34000
15	148	Numeración de luminaria y/o Colocación de placa en poste o seccionador	C/U	5,00	1,09000	5,45000
16	511	RETIRO DE TENSORES	C/U	1,00	17,00000	17,00000
17	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	6,44	155,90000	1003,99600
18	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores pararrayos)	C/U	1,00	8,17000	8,17000
19	538	Reubicación luminaria existente de 70W hasta 150W	C/U	11,00	3,75000	41,25000
20	710	Rotura de suelo rocoso (con dinamita y/o taladro)	C/U	2,00	76,35000	152,70000
21	1307	SEÑALIZACIÓN, PLANOS, SOPORTE Y ETIQUETADO COMPLETO DE CABLES, EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO, TRANSFORMADORES Y BARRAS DE DERIVACIÓN EN MV Y BV	C/U	22,00	86,44000	1901,68000
22	285	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	16,00	301,21000	4819,36000
23	287	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F RETENCIÓN O TERMINAL	C/U	3,00	460,31000	1380,93000
24	1332	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F VOLADA ANGULAR	C/U	5,00	528,18000	2640,90000
25	284	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	2,00	545,11000	1090,22000
26	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	3,00	81,11000	243,33000
27	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	9,00	63,45000	571,05000
28	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	4,00	401,50000	1606,00000
29	273	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP	C/U	1,00	293,73000	293,73000
30	1385	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN TERMINAL	C/U	3,00	622,16000	1866,48000
31	1386	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV, 3F VOLADA DOBLE RETENCIÓN TERMINAL	C/U	1,00	565,49000	565,49000
32						

#	CÓD.ÍTEM	ITEMS DE PLANILLAS	UNID.	CANTIDAD	\$ COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
	476	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F DOBLE RETENCION O TERMINAL	C/U	1.00	94.52000	94.52000
33	475	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	2.00	36.48000	72.96000
34	1254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCION 13.8 KV CON DESCARGADOR 10 KV	C/U	4.00	389.52000	1558.08000
35	2244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA INCLUYE EXCAVACIÓN	C/U	11.00	105.16000	1156.76000
36	2247	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINALES EXTERIORES INCLUYE CONEXIONADO EN MV	C/U	9.00	204.65000	1841.85000
37	2029	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4/0 AWG (km)	km	4.17	1934.25000	8072.70343
38	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	26.00	14.60000	379.60000
39	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	12.00	14.60000	175.20000
40	2242	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR CUCHILLA ROMPEARCO 3F DE 15 kv 300 A	C/U	2.00	685.10000	1370.20000
41	2251	SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR DE ALUMINIO XLPE UNIPOLAR CALIBRE 15 KV, CIRCUITO TRIFÁSICO CON NEUTRO. RED DE MEDIO VOLTAJE XLPE 15KV (3X350 + 350) MCM	m	10615.80	29.50000	313166.10000
42	2249	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BARRA DE NEUTRO O PUESTA A TIERRA	C/U	22.00	64.65000	1422.30000
43	404	TRANSPORTE POSTES HORMIGÓN 12 MTS	C/U	14.00	37.56000	525.84000
44	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	1.00	32.55000	32.55000
					TOTAL	448655.94443

Elaborado por

Aprobado por



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

MATERIALES ADICIONALES

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA
PROVINCIA DE NAPO

CONTRATO: 006/2022

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211601747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyaguari Díaz

LIQUIDACIÓN GRUPOS / REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO
CONTRATO:

CÓDIGO MAT.	MATERIAL	UNI.	CANTIDAD	\$ COSTO MAT..	\$ COSTO TOTAL
AG0320	GRAPA LINEA ENERGIZADA CU-AL 8-2/0 HTE20	CU	1,00	3,12875	3,12875
APB551	PERNO OJO 5/8X10	CU	1,00	1,42442	1,42442
APB559	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12"	CU	1,00	1,03165	1,03165
AHU316	TUERCA CJO 16 MM.	CU	3,00	0,88080	2,64270
TOTALES			6,00		8,22753

Elaborado por

Aprobado por





EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

RUBROS ADICIONALES

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA
PROVINCIA DE NAPO

CONTRATO: 005/2022

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

PARTIDA PRESUP: 1210102010112215601747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyaguan Díaz

CONTRATO/OT: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

#	COD. ITEM	ITEMS DE PLANILLAS	UNID.	CANTIDAD	\$ COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1176	Desbroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	1,00000	75,25000	75,25000
2	1306	ELABORACIÓN DE: PUNTAS TERMINALES, CONECTORES, CODOS, PARARRAYOS, EN MV INCLUYE CONEXIONADO	C/U	129,00000	265,64000	34267,56000
3	503	ESTRUCTURA DE BAJA TENSION - UNA FASE, DOS FASES Y TRES FASES REUTILIZADOS	C/U	1,00000	6,11000	6,11000
4	506	ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN REUTILIZADO	C/U	11,00000	6,51000	71,61000
5	533	Excavación, retiro y reingreso a bodega de postes hormigón 11 mts.	C/U	1,00000	31,41000	31,41000
6	532	Excavación, retiro y reingreso a bodega de postes hormigón 12 mts.	C/U	6,00000	33,02000	198,12000
7	8	Excavación, distribución, parada y R de postes hormigón 10 mts.	C/U	1,00000	45,65000	45,65000
8	7	Excavación, distribución, parada y R de postes hormigón 12 mts.	C/U	14,00000	50,56000	707,84000
9	2246	INSTALACIÓN DE SALIDA O ENTRADA TRIFÁSICA EN MV SUBTERRÁNEO A RED AEREA POR POSTE EN DUCTO METÁLICO (INCLUYE SUMINISTRO DE DUCTOS)	C/U	3,00000	167,01000	501,03000
10	185	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POZO AL ARCGIS (INCLUYE CAMARAS, REDES Y NUMERACION DE POZO)	C/U	103,00000	4,92000	506,76000
11	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintura y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	34,00000	2,45000	83,30000
12	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	15,00000	0,44000	6,60000
13	142	Levantamiento e ingreso de: Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (excepto seccionadores de transformadores)	C/U	3,00000	0,44000	1,32000
14	145	Numeración de luminaria y/o Colocación de placa en poste o seccionador	C/U	5,00000	1,09000	5,45000
15	511	RETIRO DE TENSORES	C/U	1,00000	17,00000	17,00000
16	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	6,44000	155,90000	1003,96000
17	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores pararrayos)	C/U	1,00000	8,17000	8,17000
18	538	Reubicación luminario existente de 70W hasta 150W	C/U	11,00000	3,75000	41,25000
19	710	Rotura de suelo rocoso (con dinamita y/o taladro)	C/U	2,00000	76,35000	152,70000
20	1307	SEÑALIZACIÓN, PLANOS, SOPORTE Y ETIQUETADO COMPLETO DE CABLES, EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO, TRANSFORMADORES Y BARRAS DE DERIVACIÓN EN MV Y BV	C/U	22,00000	86,44000	1901,68000
21	2247	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINALES EXTERIORES INCLUYE CONEXIONADO EN MV	C/U	9,00000	204,65000	1841,85000
22	2249	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BARRA DE NEUTRO O PUESTA A TIERRA	C/U	22,00000	64,65000	1422,30000
23	404	TRANSPORTE POSTES HORMIGÓN 12 MTS	C/U	14,00000	37,56000	525,84000
24	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	1,00000	32,55000	32,55000
TOTALES						43455,38800


Elaborado por


Aprobado por





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FORMULARIO DE ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

CONTRATO: 005/2022

ESTADO LIQUIDACIÓN TÉCNICA: LIQUIDADO

CONCEPTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

PROCESO: BID-EEASA-BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001-2021

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

VALOR CONTRATO \$: 774106,99

VALOR ANTICIPO \$: 387053,50

PLAZO: 150-DÍAS

FECHA INICIO: 13/01/2022

FECHA FINAL: 12/06/2022

ADMINISTRADOR: Ing. Nelson Patricio Muso Duchitanga

FISCALIZADOR: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

PARTIDAS: (1210102010112211601747217010203) REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

OBSERVACIÓN:

Aprobado por

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

FISCALIZADOR





EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

REPORTE DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUIDO

DEPARTAMENTO: ODO NAPO

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA
DE NAPO

CONTRATO: 005/2022

SECCIÓN: SECCION TECNICA

CONTRATISTA: Intersigsum Cda Ltda

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA
PROVINCIA DE NAPO

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211601747217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uysaguan Diaz

ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION				ESTRUCTURAS DE SECCIONADORES				ESTRUCTURAS DE LUMINARIAS			
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST
1CDT	1	0	0	1E300T	1	0	0	LD08150ACC	0	1	2
1CRT	2	0	0	1S100T	0	0	2	LD05250ACC	0	1	7
1VDT	0	0	1	3B4_600T	22	0	0	LD05250ADC	0	7	4
3CAT	2	0	0	3O300T	2	0	1	LDPS250ADC	0	2	5
3CDT	3	1	0	Subtotales:	25	0	3	Subtotales:	0	11	18
3CRT	3	0	0	TOTALES SUMADOS:				TOTALES SUMADOS:			
3VAT	5	0	0	28				29			
3VDT	1	0	1	CONFIGURACIÓN DE CALIBRE PRIMARIO				ESTRUCTURAS DE TENSORES			
3VPT	16	0	0	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST
Subtotales:	33	1	2	1F2C	171,20	0,00	0,00	TT01	3	0	1
TOTALES SUMADOS:				2F3C	5254,30	0,00	0,00	TT50	0	0	2
36				3F4C	1043,39	0,00	0,00	TTST	9	0	0
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION				Subtotales:	6468,89	0,00	0,00	Subtotales:	12	9	3
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	TOTALES SUMADOS:				TOTALES SUMADOS:			
1EP	20	0	0	6468,89				15			
1ER	12	1	3	CALIBRE DE FASE PRIMARIOS				ESTRUCTURAS DE POSTES			
1PA3	0	3	4	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST
1PD3	0	0	1	19KV AL350	10015,80	0,00	0,00	OPA EEASA	1	0	0
1PP3	0	6	7	ACSR 1/0	0,00	0,00	24,00	OPC EEASA	84	0	7
1PR3	0	2	9	ACSR 4/0	3130,17	0,00	0,00	OPD EEASA	11	0	0
Subtotales:	30	12	24	Subtotales:	13745,97	0,00	24,00	PHC10_400	0	1	0
TOTALES SUMADOS:				TOTALES SUMADOS:				PHC11_400	0	0	9
74				13769,97				PHC12_500	0	0	8
ESTRUCTURAS DE TRANSFORMADORES				CALIBRE DE NEUTRO PRIMARIOS				PHC12_500	14	0	2
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTIL	CANT. EXIST	Subtotales:	119	1	26
1A10T	0	0	1	ACSR 1/0	0,00	0,00	24,00	TOTALES SUMADOS:			
Subtotales:	0	0	1	ACSR 4/0	1043,39	0,00	0,00	137			
TOTALES SUMADOS:				Subtotales:	1043,39	0,00	24,00	TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS			
1				TOTALES SUMADOS:				ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT. PRIMARIO	
				1067,39							

TOTAL CONDUCTORES PRIMARIOS		
ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT. PRIMARIO
10KV/AI 250	10615.8	10615
ACSR 1/0	24	24
ACSR 4/0	3120.17	3120

TOTAL CALIBRE NEUTRO PRIMARIOS		
ESTRUC.	CANT. PRIMARIO	CANT. PRIMARIO
ACSR 1/0	24	24
ACSR 4/0	1043.39	1043

ESTRUCTURAS DE PUESTA A TIERRA			
ESTRUC.	CANT. NUEVO	CANT. REUTL	CANT. EXIST
SP10T	4	0	0
PTPC2_1	11	0	0
Subtotal:	15	0	0
TOTAL ESTRUCTURAS:		0	0

USUARIOS DE ACOMETIDAS CONECTADAS			
Cant. acometidas conectadas		Cant. acometidas nuevas	
0		0	
TOTAL ACOMETIDAS:			0

ESTRUCTURAS CONSTRUCCIÓN CIVIL	
ESTRUC.	CANT. NUEVO
DP (1 20x1 20x1 50) A	1
CR62X20CH	4751
DP (1 50x2 00x1 50) A tapa HA	11
DP (1 20x1 20x1 50) A tapa HA	83
TOTALES SUMADOS:	4846

Elaborado - fecha

Elaborado - fecha



FRANCO 18103
OPTILIBRO MEXICO
CANCUN

Intendencia Del Litu.

Ing Victor Hugo Uyeguez Diaz

ContratistaGrupo

Fiscalizador



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

HOJA DE ESTACAMIENTO DE RED CONSTRUIDA

Abstract

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

simple, out-of-the-

DOI: 10.1002/for

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

[illegible]

Cód.	Descripción	FMS-2, 200	FMS-3, 200	FMS-4, 200	FMS-5, 200	FMS-6, 200	FMS-7, 200	FMS-8, 200	FMS-9, 200	FMS-10, 200	FMS-11, 200	FMS-12, 200	FMS-13, 200	FMS-14, 200	FMS-15, 200	FMS-16, 200	FMS-17, 200	FMS-18, 200	FMS-19, 200	FMS-20, 200	FMS-21, 200	FMS-22, 200	FMS-23, 200	FMS-24, 200	FMS-25, 200	FMS-26, 200	FMS-27, 200	FMS-28, 200	FMS-29, 200	FMS-30, 200	FMS-31, 200	FMS-32, 200	FMS-33, 200	FMS-34, 200	FMS-35, 200	FMS-36, 200	FMS-37, 200	FMS-38, 200	FMS-39, 200	FMS-40, 200	FMS-41, 200	FMS-42, 200	FMS-43, 200	FMS-44, 200	FMS-45, 200	FMS-46, 200	FMS-47, 200	FMS-48, 200	FMS-49, 200	FMS-50, 200	FMS-51, 200	FMS-52, 200	FMS-53, 200	FMS-54, 200	FMS-55, 200	FMS-56, 200	FMS-57, 200	FMS-58, 200	FMS-59, 200	FMS-60, 200	FMS-61, 200	FMS-62, 200	FMS-63, 200	FMS-64, 200	FMS-65, 200	FMS-66, 200	FMS-67, 200	FMS-68, 200	FMS-69, 200	FMS-70, 200	FMS-71, 200	FMS-72, 200	FMS-73, 200	FMS-74, 200	FMS-75, 200	FMS-76, 200	FMS-77, 200	FMS-78, 200	FMS-79, 200	FMS-80, 200	FMS-81, 200	FMS-82, 200	FMS-83, 200	FMS-84, 200	FMS-85, 200	FMS-86, 200	FMS-87, 200	FMS-88, 200	FMS-89, 200	FMS-90, 200	FMS-91, 200	FMS-92, 200	FMS-93, 200	FMS-94, 200	FMS-95, 200	FMS-96, 200	FMS-97, 200	FMS-98, 200	FMS-99, 200	FMS-100, 200	FMS-101, 200	FMS-102, 200	FMS-103, 200	FMS-104, 200	FMS-105, 200	FMS-106, 200	FMS-107, 200	FMS-108, 200	FMS-109, 200	FMS-110, 200	FMS-111, 200	FMS-112, 200	FMS-113, 200	FMS-114, 200	FMS-115, 200	FMS-116, 200	FMS-117, 200	FMS-118, 200	FMS-119, 200	FMS-120, 200	FMS-121, 200	FMS-122, 200	FMS-123, 200	FMS-124, 200	FMS-125, 200	FMS-126, 200	FMS-127, 200	FMS-128, 200	FMS-129, 200	FMS-130, 200	FMS-131, 200	FMS-132, 200	FMS-133, 200	FMS-134, 200	FMS-135, 200	FMS-136, 200	FMS-137, 200	FMS-138, 200	FMS-139, 200	FMS-140, 200	FMS-141, 200	FMS-142, 200	FMS-143, 200	FMS-144, 200	FMS-145, 200	FMS-146, 200	FMS-147, 200	FMS-148, 200	FMS-149, 200	FMS-150, 200	FMS-151, 200	FMS-152, 200	FMS-153, 200	FMS-154, 200	FMS-155, 200	FMS-156, 200	FMS-157, 200	FMS-158, 200	FMS-159, 200	FMS-160, 200	FMS-161, 200	FMS-162, 200	FMS-163, 200	FMS-164, 200	FMS-165, 200	FMS-166, 200	FMS-167, 200	FMS-168, 200	FMS-169, 200	FMS-170, 200	FMS-171, 200	FMS-172, 200	FMS-173, 200	FMS-174, 200	FMS-175, 200	FMS-176, 200	FMS-177, 200	FMS-178, 200	FMS-179, 200	FMS-180, 200	FMS-181, 200	FMS-182, 200	FMS-183, 200	FMS-184, 200	FMS-185, 200	FMS-186, 200	FMS-187, 200	FMS-188, 200	FMS-189, 200	FMS-190, 200	FMS-191, 200	FMS-192, 200	FMS-193, 200	FMS-194, 200	FMS-195, 200	FMS-196, 200	FMS-197, 200	FMS-198, 200	FMS-199, 200	FMS-200, 200	FMS-201, 200	FMS-202, 200	FMS-203, 200	FMS-204, 200	FMS-205, 200	FMS-206, 200	FMS-207, 200	FMS-208, 200	FMS-209, 200	FMS-210, 200	FMS-211, 200	FMS-212, 200	FMS-213, 200	FMS-214, 200	FMS-215, 200	FMS-216, 200	FMS-217, 200	FMS-218, 200	FMS-219, 200	FMS-220, 200	FMS-221, 200	FMS-222, 200	FMS-223, 200	FMS-224, 200	FMS-225, 200	FMS-226, 200	FMS-227, 200	FMS-228, 200	FMS-229, 200	FMS-230, 200	FMS-231, 200	FMS-232, 200	FMS-233, 200	FMS-234, 200	FMS-235, 200	FMS-236, 200	FMS-237, 200	FMS-238, 200	FMS-239, 200	FMS-240, 200	FMS-241, 200	FMS-242, 200	FMS-243, 200	FMS-244, 200	FMS-245, 200	FMS-246, 200	FMS-247, 200	FMS-248, 200	FMS-249, 200	FMS-250, 200	FMS-251, 200	FMS-252, 200	FMS-253, 200	FMS-254, 200	FMS-255, 200	FMS-256, 200	FMS-257, 200	FMS-258, 200	FMS-259, 200	FMS-260, 200	FMS-261, 200	FMS-262, 200	FMS-263, 200	FMS-264, 200	FMS-265, 200	FMS-266, 200	FMS-267, 200	FMS-268, 200	FMS-269, 200	FMS-270, 200	FMS-271, 200	FMS-272, 200	FMS-273, 200	FMS-274, 200	FMS-275, 200	FMS-276, 200	FMS-277, 200	FMS-278, 200	FMS-279, 200	FMS-280, 200	FMS-281, 200	FMS-282, 200	FMS-283, 200	FMS-284, 200	FMS-285, 200	FMS-286, 200	FMS-287, 200	FMS-288, 200	FMS-289, 200	FMS-290, 200	FMS-291, 200	FMS-292, 200	FMS-293, 200	FMS-294, 200	FMS-295, 200	FMS-296, 200	FMS-297, 200	FMS-298, 200	FMS-299, 200	FMS-300, 200	FMS-301, 200	FMS-302, 200	FMS-303, 200	FMS-304, 200	FMS-305, 200	FMS-306, 200	FMS-307, 200	FMS-308, 200	FMS-309, 200	FMS-310, 200	FMS-311, 200	FMS-312, 200	FMS-313, 200	FMS-314, 200	FMS-315, 200	FMS-316, 200	FMS-317, 200	FMS-318, 200	FMS-319, 200	FMS-320, 200	FMS-321, 200	FMS-322, 200	FMS-323, 200	FMS-324, 200	FMS-325, 200	FMS-326, 200	FMS-327, 200	FMS-328, 200	FMS-329, 200	FMS-330, 200	FMS-331, 200	FMS-332, 200	FMS-333, 200	FMS-334, 200	FMS-335, 200	FMS-336, 200	FMS-337, 200	FMS-338, 200	FMS-339, 200	FMS-340, 200	FMS-341, 200	FMS-342, 200	FMS-343, 200	FMS-344, 200	FMS-345, 200	FMS-346, 200	FMS-347, 200	FMS-348, 200	FMS-349, 200	FMS-350, 200	FMS-351, 200	FMS-352, 200	FMS-353, 200	FMS-354, 200	FMS-355, 200	FMS-356, 200	FMS-357, 200	FMS-358, 200	FMS-359, 200	FMS-360, 200	FMS-361, 200	FMS-362, 200	FMS-363, 200	FMS-364, 200	FMS-365, 200	FMS-366, 200	FMS-367, 200	FMS-368, 200	FMS-369, 200	FMS-370, 200	FMS-371, 200	FMS-372, 200	FMS-373, 200	FMS-374, 200	FMS-375, 200	FMS-376, 200	FMS-377, 200	FMS-378, 200	FMS-379, 200	FMS-380, 200	FMS-381, 200	FMS-382, 200	FMS-383, 200	FMS-384, 200	FMS-385, 200	FMS-386, 200	FMS-387, 200	FMS-388, 200	FMS-389, 200	FMS-390, 200	FMS-391, 200	FMS-392, 200	FMS-393, 200	FMS-394, 200	FMS-395, 200	FMS-396, 200	FMS-397, 200	FMS-398, 200	FMS-399, 200	FMS-400, 200	FMS-401, 200	FMS-402, 200	FMS-403, 200	FMS-404, 200	FMS-405, 200	FMS-406, 200	FMS-407, 200	FMS-408, 200	FMS-409, 200	FMS-410, 200	FMS-411, 200	FMS-412, 200	FMS-413, 200	FMS-414, 200	FMS-415, 200	FMS-416, 200	FMS-417, 200	FMS-418, 200	FMS-419, 200	FMS-420, 200	FMS-421, 200	FMS-422, 200	FMS-423, 200	FMS-424, 200	FMS-425, 200	FMS-426, 200	FMS-427, 200	FMS-428, 200	FMS-429, 200	FMS-430, 200	FMS-431, 200	FMS-432, 200	FMS-433, 200	FMS-434, 200	FMS-435, 200	FMS-436, 200	FMS-437, 200	FMS-438, 200	FMS-439, 200	FMS-440, 200	FMS-441, 200	FMS-442, 200	FMS-443, 200	FMS-444, 200	FMS-445, 200	FMS-446, 200	FMS-447, 200	FMS-448, 200	FMS-449, 200	FMS-450, 200	FMS-451, 200	FMS-452, 200	FMS-453, 200	FMS-454, 200	FMS-455, 200	FMS-456, 200	FMS-457, 200	FMS-458, 200	FMS-459, 200	FMS-460, 200	FMS-461, 200	FMS-462, 200	FMS-463, 200	FMS-464, 200	FMS-465, 200	FMS-466, 200	FMS-467, 200	FMS-468, 200	FMS-469, 200	FMS-470, 200	FMS-471, 200	FMS-472, 200	FMS-473, 200	FMS-474, 200	FMS-475, 200	FMS-476, 200	FMS-477, 200	FMS-478, 200	FMS-479, 200	FMS-480, 200	FMS-481, 200	FMS-482, 200	FMS-483, 200	FMS-484, 200	FMS-485, 200	FMS-486, 200	FMS-487, 200	FMS-488, 200	FMS-489, 200	FMS-490, 200	FMS-491, 200	FMS-492, 200	FMS-493, 200	FMS-494, 200	FMS-495, 200	FMS-496, 200	FMS-497, 200	FMS-498, 200	FMS-499, 200	FMS-500, 200	FMS-501, 200	FMS-502, 200	FMS-503, 200	FMS-504, 200	FMS-505, 200	FMS-506, 200	FMS-507, 200	FMS-508, 200	FMS-509, 200	FMS-510, 200	FMS-511, 200	FMS-512, 200	FMS-513, 200	FMS-514, 200	FMS-515, 200	FMS-516, 200	FMS-517, 200	FMS-518, 200	FMS-519, 200	FMS-520, 200	FMS-521, 200	FMS-522, 200	FMS-523, 200	FMS-524, 200	FMS-525, 200	FMS-526, 200	FMS-527, 200	FMS-528, 200	FMS-529, 200	FMS-530, 200	FMS-531, 200	FMS-532, 200	FMS-533, 200	FMS-534, 200	FMS-535, 200	FMS-536, 200	FMS-537, 200	FMS-538, 200	FMS-539, 200	FMS-540, 200	FMS-541, 200	FMS-542, 200	FMS-543, 200	FMS-544, 200	FMS-545, 200	FMS-546, 200	FMS-547, 200	FMS-548, 200	FMS-549, 200	FMS-550, 200	FMS-551, 200	FMS-552, 200	FMS-553, 200	FMS-554, 200	FMS-555, 200	FMS-556, 200	FMS-557, 200	FMS-558, 200	FMS-559, 200	FMS-560, 200	FMS-561, 200	FMS-562, 200	FMS-563, 200	FMS-564, 200	FMS-565, 200	FMS-566, 200	FMS-567, 200	FMS-568, 200	FMS-569, 200	FMS-570, 200	FMS-571, 200	FMS-572, 200	FMS-573, 200	FMS-574, 200	FMS-575, 200	FMS-576, 200	FMS-577, 200	FMS-578, 200	FMS-579, 200	FMS-580, 200	FMS-581, 200	FMS-582, 200	FMS-583, 200	FMS-584, 200	FMS-585, 200	FMS-586, 200	FMS-587, 200	FMS-588, 200	FMS-589, 200	FMS-590, 200	FMS-591, 200	FMS-592, 200	FMS-593, 200	FMS-594, 200	FMS-595, 200	FMS-596, 200	FMS-597, 200	FMS-598, 200	FMS-599, 200	FMS-600, 200	FMS-601, 200	FMS-602, 200	FMS-603, 200	FMS-604, 200	FMS-605, 200	FMS-606, 200	FMS-607, 200	FMS-608, 200	FMS-609, 200	FMS-610, 200	FMS-611, 200	FMS-612, 200	FMS-613, 200	FMS-614, 200	FMS-615, 200	FMS-616, 200	FMS-617, 200	FMS-618, 200	FMS-619, 200	FMS-620, 200	FMS-621, 200	FMS-622, 200	FMS-623, 200	FMS-624, 200	FMS-625, 200	FMS-626, 200	FMS-627, 200	FMS-628, 200	FMS-629, 200	FMS-630, 200	FMS-631, 200	FMS-632, 200	FMS-633, 200	FMS-634, 200	FMS-635, 200	FMS-636, 200	FMS-637, 200	FMS-638, 200	FMS-639, 200	FMS-640, 200	FMS-641, 200	FMS-642, 200	FMS-643, 200	FMS-644, 200	FMS-645, 200	FMS-646, 200	FMS-647, 200	FMS-648, 200	FMS-649, 200	FMS-650, 200	FMS-651, 200	FMS-652, 200	FMS-653, 200	FMS-654, 200	FMS-655, 200	FMS-656, 200	FMS-657, 200
------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Year	Number of cases	Rate per 100,000
1990	1,000	1.0
1991	1,100	1.1
1992	1,200	1.2
1993	1,300	1.3
1994	1,400	1.4
1995	1,500	1.5
1996	1,600	1.6
1997	1,700	1.7
1998	1,800	1.8
1999	1,900	1.9
2000	2,000	2.0
2001	2,100	2.1
2002	2,200	2.2
2003	2,300	2.3
2004	2,400	2.4
2005	2,500	2.5
2006	2,600	2.6
2007	2,700	2.7
2008	2,800	2.8
2009	2,900	2.9
2010	3,000	3.0
2011	3,100	3.1
2012	3,200	3.2
2013	3,300	3.3
2014	3,400	3.4
2015	3,500	3.5
2016	3,600	3.6
2017	3,700	3.7
2018	3,800	3.8
2019	3,900	3.9
2020	4,000	4.0

Year Founded: 1994



© 2000 Blackwell Science Ltd

Two studies are

11

11



1000

1000



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

INVENTARIO FINAL DE MATERIALES

DEPARTAMENTO: OZO NAPO

SECTOR: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA
DE NAPO

CONTRATO: 0005/2022

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Inteleposon Cía. Ltda

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y
MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA
PROVINCIA DE NAPO

PARTIDA PRESUP: 1210102010112211501747217910203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Uyeguan Díaz



Inteleposon Cía. Ltda
CALLE 1000 NO. 130A
CHIMBES



Inteleposon Cía. Ltda
VICTOR HUGO
UYEGUAN DIAZ

Inteleposon Cía. Ltda

Contratista

Ing. Víctor Hugo Uyeguan Díaz

Fiscalizador

[illegible]

[illegible]

Código	Descripción (Orden)	435468 (17)	435576 (18)	435571 (19)	435572 (20)	435573 (21)	435574 (22)	435575 (23)	435576 (24)	435577 (25)	435578 (26)	435579 (27)	435580 (28)	435581 (29)	435582 (30)	435583 (31)	435584 (32)
AFAC16	PERNO MACURA 12051MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFAC69	PERNO ROSCA CORREA 53X12"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APER501	PERNO OJO 50X10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APG151	PERNO CADMADO 1/2 X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
APG402	PERNO CADMADO 5/16 X 1 1/2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
AQ3441	PERNO PIN ESPIGA CORTA 3/4 X 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQJ000	PERNO EXTENSION DE POSTE FE PLATINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQJ004	PERNO EXTENSION DE POSTE FE PLATINA DOBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANC609	CINTA AL PARA ARMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AXF151W	PLEJE ACERO INOXIDABLE 0.70MM X3M F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AXF201	PLEJE ACERO INOXIDABLE 1#-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AXF303	TAPON PROTECTOR AISLANTE DE 10KV 200A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
AXF401	RES-CINTO PLASTICO PARA INTERFERIR P660	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
BC0024	CINTA AQUECIDA 500TCH 8 30 A.T.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
BCA218	CINTA AISLANTE 8 25 METALICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
BCJ037	CINTA AUTOFLUENTE #63. 3M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
BUB429	PUNTAS TERMINALES UNIPOLAR 15 KV EXTERIOR DOMA MOLDEADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAM333	CABLE AL TPO ACSH 8 40 AWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COB002	CABLE GU# 2 DESNUDO AWG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
CEM123	CABLE MV 15 KV 350 MCM AL APANTALLAMIENTO DE CINTA 133%	248.4	242.4	278.4	314.4	200.4	266.4	266.4	224.4	268.4	324.4	264	264	333	316	243	309
CEC216	CABLE AL TTU 300 MCM 27 HELDS	82.8	80.8	82.8	104.8	66.8	88.8	88.8	74.8	82.8	74.8	88	86	111	105	81	103
CL008	ALUMINITE AL ATAN #6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTA110	CABLE ACSHO 3/8 GALV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGD507	PORTAFUSIBLE SECCIONADOR ROMPE ARCO 15KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGF011	SECCIONADOR ROMPE ARCO ABIERTO BARRA 15KV 300 AMP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGG07	TRANSFUSIBLE TIPO DUAL 2.1 AMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPO110	PASADIVIVO CLASE DISTRIBUCION TIPO VALVULA 10KV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LC5242	LIBRERIA CERRADA CON CELULA/FOTOREL NA 2000V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LC5448	LIBRERIA CERRADA CON CELULA FOTOREL NA 1500V INCLUYE BRAZO METALICO PARA SUJESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LD5149	LIBRERIA CERRADA NA DOBLE POTENCIA 250W A 150 W INCLUYE BRAZO METALICO PARA SUJESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAB100	LOBETA ANCLAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHAS20	POSTE HORMIGON CIRCULAR 10M 400KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHAS12	POSTE DE HORMIGON, 12M DE 500KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QAG290	TUBO ENT 4" X 3M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QAG390	CODO ENT 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QAG291	UNION ENT 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QAG291	CODO REVERSIBLE ENT 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción (Orden)	43555 (20)	43558 (24)	43567 (26)	43568 (28)	43569 (31)	43570 (32)	43571 (33)	43572 (34)	43573 (35)	43574 (36)	43575 (37)	43576 (38)	43577 (39)	43578 (40)	43579 (41)	43580 (42)	43581 (43)	43582 (44)	43583 (45)	43584 (46)	43585 (47)	43586 (48)
AL101	ASLADOR DE POLIETILO TIPO SUSPENSION 20-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL102	ASLADOR POLIETILO TUBULACION 15 KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP017	ASLADORES ESPERA PM DE POLIETILENO 15KV/40MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP018	ASLADOR PORCELANA TIPO ROLLO HELIX 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP019	ASLADOR PORCELANA TREFILADA HELIX 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP020	ASLADOR DE PORCELANA DE PIR HELIX 55-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP021	CONECTOR DE PARQUEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP022	CONECTOR TIPO OJA PARA CABLE 2 MM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP023	CONECTOR TIPO COPO	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
ALP024	BARRA PROTECTORA DE MEDIO VOLTAJE 4 VMS 6004	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
ALP025	CONECTOR BAHIA PARA ELA 20 A 2 VMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP026	CRUCETA FEJANAL D 20X205MM X 12 MTS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP027	CRUCETA PLASTICA ANCHURAS DE 300X303X12 DE 2 MM DE LARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP028	CRUCETA FEJ. ANILLO 100X100X12 MTS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP029	CRUCETA PARA TIPO PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP030	TERMINAL PREFORMADO CABLE 4-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP031	TERMINAL PREFORMADO CABLE 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP032	TERMINAL PREFORMADO CABLE TENSOR 4 MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP033	GRAPA LINEA ENFRIEZADA OJA 8 200 HTE29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP034	GRAPA RETENCION TERMINAL TIPO PISTOLA 6000 LB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP035	BASTIDOR 1 VIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP036	DIAGONAL FE PLATINA 20X20X10 7 MTS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP037	DIAGONAL ANILLO DE FIBRA DE VIDRIO 50 X 50 X 6 MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP038	GUARDACAÑO 3/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP039	PIRZA RETENCION AUTOLUBRIFICABLE PARA NEUTRIDO PORTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP040	TUBERCA QJ20 18MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP041	VALVULA APICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP042	MECANICA SUSPENSION ALMACON AL SIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP043	PIRZA SUSPENSION TERMOPLASTICA AMT UN 50TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP044	TENSOR MECANICO CON CHILLETE Y TUBERCA CAT. 10PS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP045	ABRAZADERA STACIAR SIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP046	ABRAZADERA STACIAR SIENTE 3 PERROS DIAMETRO 18MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP047	ABRAZADERA STACIAR SIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP048	ABRAZADERA STACIAR DOBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP049	ABRAZADERA UFE SR REDONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP050	PLACAS ACHICUAS PARA MANEJACION DE RECOMENDACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP051	PLACAS METALICAS PARA MANEJACION DE RECOMENDACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP052	SUELTA EXOTERMICA # 115	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALP053	VARILLA COOPERTEL D 50X28 SIN CONECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
ALP054	CONECTOR CONDUCTIVO PARA MEJORAR RESISTENCIA DE TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Código	Descripción (Orden)	436648 (97)	436644 (96)	436645 (95)	436646 (94)	436647 (93)	436648 (92)	436649 (91)	419321 (104)	387349 (105)	376374 (106)	276750 (107)	419479 (108)	390430 (109)	436233 (110)	276776 (111)	360434 (112)
AP4516	PERNO MAQUINA 12551MM	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	2	1	0	2
AP8339	PERNO ROSCA CERRADA 58X12"	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	4	0	0	4
AP8351	PERNO OJO 58X10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0
AP9155	PERNO CORMADO 10 X1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9482	PERNO CORMADO 5/16 X 1 1/2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9484	PERNO PIN ESPERA CORTA 3M X 12	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	6	3	0	6
AP9390	PERNO EXTENSION DE POSTE FE PLATINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9394	PERNO EXTENSION DE POSTE FE PLATINA DOBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9395	ONTA AL PARA ARMAR	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	7	4	0	7
AP9396	FLEJE ACERO MOVIBLE 0.75MADON 15	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9397	HEBILLA ACERO MOVIBLE HE16	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9398	TAPON PROTECTOR AISLANTE DE 15KV 200A	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP9399	PREGUNTO PLASTICO PARA INTERFERIR P288	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
BO3624	ONTA ADHESIVA SCOTCH 38 A.T	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3625	ONTA AISLANTE # 25 METALICA	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3626	ONTA AUTOFUNDENTE #23.3M	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3627	FUNTA TERMINALES UNIPOLAR 15 KV EXTERIOR GOMA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3628	INDICADORA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3629	CABLE AL TING ACER 2 40 AWG	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3630	CABLE CIL 2 DESNUDO AWG	0	13	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3631	CABLE 15 KV 350 MCM AL APANTALLAMIENTO DE ONTA	308.4	254	108	0	124.2	84.2	91.2	54	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3632	CABLE AL TTI 350 MCM 37 HALOS	152.8	98	36	0	41.4	21.4	30.4	18	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3633	ALAMBRE AL ATAR M6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	13	7	0	13
BO3634	CABLE ACERO 3/8 GALV.	0	0	0	0	0	0	0	14	0	31	14	0	0	0	0	0
BO3635	PORTAFUSIBLE SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3636	SECCIONADOR ROMPE ARCO ABIERTO BARRA 15KV 380	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3637	TRANSFUSIBLE TIPO QUAL 2.1 MGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3638	PARABRAYO CLASE DISTRIBUCION TIPO VALVULA 100V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3639	LAMINARA CERRADA CON CELULA FOTOCEL NA 260V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3640	LAMINARA CERRADA CON CELULA FOTOCEL NA 100V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3641	INCLUYE BRASO METALICO PARA BILDESON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3642	LAMINARA CERRADA NA DOBLE POTENCIA 250W A 150 W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3643	INCLUYE BRASO METALICO PARA BILDESON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3644	LOSETA ANCLAE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0
BO3645	POSTE HORMIGON CIRCULAR 18M 40X60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3646	POSTE DE HORMIGON 12M DE 50X60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
BO3647	TUBO ENT 4" X 3M	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3648	CODO ENT 4"	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3649	UNION ENT 4"	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BO3650	CODO REVERSIBLE ENT 4"	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción (Orden)	395432 (113)	395431 (114)	395433 (115)	395430 (116)	395439 (117)	346441 (118)	415652 (119)	415653 (120)	335688 (122)	415622 (121)	395686 (124)	415625 (123)	415624 (126)	395683 (127)	355652 (128)
AFB456	PERNO MAQUINA 12X51MM	1	1	4	2	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
AFB450	PERNO ROSCA CORRIDA 5X3127	0	0	2	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AFB451	PERNO OJO 3/8X10	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AFB151	PERNO CADAMDO 1/2 X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APG402	PERNO CADAMDO 5/16 X 1 1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADN441	PERNO PIN ESPIGA CORTA 3/4 X 12	3	3	2	6	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3
ACB400	PERNO EXTENSION DE POSTE FE PLATINA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACB404	PERNO EXTENSION DE POSTE FE PLATINA DOBLE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AXC292	CINTA AL PARA ARMAR	4	4	3	7	7	7	3	4	1	4	4	4	4	4	4
ANF191W	FLEJE ACERO INOXIDABLE 8,7MM X 334 P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANF201	HEBILLA ACERO INOXIDABLE HE1B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANF501	TAPON PROTECTOR AISLANTE DE 18KV 200A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANF401	PRECINTO PLASTICO PARA INTERFERIR P280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BC005A	CINTA ADHESIVA SCOTCH # 33A.T.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCA218	CINTA AISLANTE # 35 METALICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOC137	CINTA AUTOPRINCENTE #23. 3M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLB429	SUNTAS TERMINALES UNIPOLAR 15 KV EXTERIOR BOMBA INCLINADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAA140	CABLE AL TIPO ACSE # 40 AVG	104.8	152.44	148.32	127.72	131.84	119.48	111.24	158.56	115.36	158.92	160.68	168.92	180.68	164.8	173.04
CCT002	CABLE CLK 2 DE 2ALCO AVG	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0
CDP123	CABLE MV 15 KV 300 MCM AL APANTALLAMIENTO DE CMITA 131%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEE216	CABLE AL TTU 350 MCM 27 HELOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLL003	ALUMBRE AL ATARNS	7	7	6	13	13	13	6	7	7	7	7	7	7	7	7
CTA110	CABLE ACERO 3/8 GALV.	0	0	27	14	0	0	27	14	0	0	0	0	0	0	0
ECC507	PORTAFUSIBLE SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGE111	SECCIONADOR ROMPE ARCO ABIERTO BARRA 18KV 300 AMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EID607	TIPOAFUSIBLE TIPO DUAL 2.1 AMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPD110	PARASAYO CLASE DISTRIBUCION TIPO VALVULA 10KV.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
LCS302	LUMINARIA CERRADA CON CELULA FOTOELMA 150W.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
LCS445	LUMINARIA CERRADA CON CELULA FOTOELMA 150W INCLUYE BRAZO METALICO PARA SUSESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LD6149	LUMINARIA CERRADA NA DOBLE POTENCIA 200W A 150 W INCLUYE BRAZO METALICO PARA SUSESION	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
LDB103	LDSETA ANCLAJE	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
PHA320	POSTE HOMERUDON CIRCULAR 10M 403KX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PH4512	POSTE DE HOMERUDON 12M DE 560X3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
DXG330	TUBO EMT 4" X 3M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DXG590	COODO EMT 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DXG691	UNION EMT 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DXG691	COODO REVERSIBLE EMT 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción (Orden)	419442 (1229)	419445 (1300)	200376 (1314)	186678 (1332)	419457 (1350)	419462 (1360)	419469 (1363)	186683 (1381)	200399 (1391)	Subt.	Suminist Desp.
AA1121	ASLADOR DE POLIURETANO TIPO SUSPENSIÓN 50 X 1	0	0	6	0	0	6	0	0	0	37	37,00
AA1122	ASLADOR POLIURETANO TENSIONADO 15 MW.	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0,00
AA1907	ASLADORES ESPUMA FIN DE POLIURETANO 15 MW ASER	3	3	6	6	6	3	3	0	0	103	103,00
AA1902	ASLADOR FOMOLANITA TIPO ROLLO NORMA 35-2	1	2	2	1	2	1	1	1	0	43	39,00
AA1903	ASLADOR FOMOLANITA TIPO TERNERA NORMA 34-2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	8,00
AA1905	ASLADOR DE FOMOLANITA DE PARA NADA 20-5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,00
AA1907	CONECTOR DE PARQUEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66,00
AA1921	CONECTOR TIPO OVAL PARA CABLE 2 AMPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88,00
AA1935	CONECTOR TIPO OVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129,00
AA1915	BARRA PROTECTORA DE MEDIO VOLTAJE A VARIAS POSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66,00
AA1916	CONECTOR BARRA PARA CABLE 20 A 2 AMPS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	5,00
AA1917	CRUCETA FE ANILLO TORNILLO 1/2 MTS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,00
AA1918	CRUCETA PLASTICA ANILLO DE TORNILLO 1/2 DE 2 40 MM	1	1	2	2	2	2	1	0	0	44	44,00
AA1919	CRUCETA FE ANILLO TORNILLO 1/2 MTS.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,00
AA1920	CRUCETA FE ANILLO TORNILLO 1/2 MTS.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2,00
AA1921	TERMINAL PRECORTADO CABLE 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,00
AA1925	TERMINAL PRECORTADO CABLE 110	0	0	2	0	0	0	0	1	0	11	11,00
AA1910	TERMINAL PRECORTADO CABLE 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31,00
AA1920	GRAPA LINEA ENERGIZADA CUAL 5-20 HRS20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
AA1922	GRAPA METEOROLOGICA TIPO PISTOLA SOLDAD	0	0	8	0	0	6	0	6	0	43	37,00
AA1901	BASTIDOR 1 VIA	1	2	2	1	2	1	1	1	0	43	39,00
AA1903	CRUCETA FE PLATINA 1/200MM X 17 MTS.	0	0	0	0	0	1	0	4	0	6	2,00
AA1902	CRUCETA ANILLO DE PIERNA DE VORBO 50 X 50 X 1 MM	1	1	4	2	2	2	1	0	0	62	62,00
AA1910	CRUCETA 3/8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	15,00
AA1902	PISTA RETENCION AUTOLUBRIFICANTE PARA VENTILADOR PORTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00
AA1916	TUERCA OJO 16 MM.	0	0	4	0	0	3	0	3	0	27	22,00
AA1900	VARILLA ANCLAJE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	11,00
AA1902	VARILLA SUSPENSIÓN ALUMINIO AL. SP5A	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6	0,00
AA1910	PISTA SUSPENSIÓN TERMOPLASTICA ANTI UV SH-P	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6	0,00
AA1901	TENSOR MECANICO CON GRILLETE Y TUERCAS CAT. 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00
AA1900	ABRAZADERA STANDARD SIMPLE	2	3	4	1	2	2	2	1	0	72	66,00
AA1902	ABRAZADERA SIMPLE 3 PERNAS DIAMETRO MINIMO 140MM	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6	0,00
AA1909	ABRAZADERA STANDARD COARSE	0	0	1	1	1	0	0	1	0	15	14,00
AA1900	ABRAZADERA L.F.E. S6 REDONDO	1	1	0	0	0	1	1	0	0	19	18,00
AA1901	PLACAS AGNOSTICAS PARA NUMERACION DE SECCIONES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2,00
AA1900	PLACAS METALICAS PARA NUMERACION DE SECCIONES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2,00
AA1901	SEALIDA EXTERNA # 115	0	0	0	0	1	0	0	0	0	70	70,00

[illegible]