



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

En la ciudad de Palora, se constituyen por una parte el Sr. Ing. Carlos Villavicencio, como Fiscalizador del Contrato No. 231 de la Empresa Eléctrica Ambato RCN-SA y por otra el Ing. Edwin Plutarco Domínguez Hidalgo, para realizar la presente **Acta de Entrega-Recepción Provisional de la Obra**.

Contrato de trabajo No: 231-2017

Fecha de suscripción: 19 de Septiembre de 2017

Fecha de inicio (Notificación EEASA): 25 de Septiembre de 2017

Objeto del trabajo: Ejecución del Proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO.

Valor del contrato: VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES, 53/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 29.953,53) más IVA

Multa: Uno por mil del valor del contrato por cada día de retraso.


Plazo: Sesenta (60) días calendario. Desde el 25/Septiembre/2017 al 25/Noviembre/2017

Resultado de Fiscalización: Una vez constituida la Fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO", se encuentra construida en su totalidad, el contratista ha realizado la compra de todos los materiales eléctricos, transporte (equipos, materiales y personal técnico) a las comunidades siendo esta satisfactoria tanto Operativa como Constructivamente. Todo lo anterior descrito representa al contratista un valor de US\$ 31.210,37 con lo cual el valor del anticipo de US\$ 14.976,76 se encuentra devengado por completo.

En cuanto a tiempo **No hay mora** (Ref.: OFICIO No. 115-SER-2017, 20 de Noviembre de 2017)

Para constancia firman en la ciudad de Palora el día 20 de Noviembre de 2017.


Ing. Carlos Villavicencio.
FISCALIZADOR
CV.


Ing. Edwin P. Domínguez H.
CONTRATISTA