

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA  
 CONTRASTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGAO Y PAGO

DF	AS	DESCRIPCIÓN
		1 Contrato
		2 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		3 Trámite presupuesto
		4 Garantías de anticipo
		5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)
		6 Garantía Técnica
		7 Garantía de Responsabilidad Civil (si es del caso)
		8 Hipotecas-otros ( si es del caso)
		9 Oficio notificando el pago del anticipo
		10 Copia de la transferencia
DF	AS	<b>ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA</b>
		1 Contrato
		2 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		3 Trámite presupuesto
		4 Garantías de anticipo
		5 Garantías de fiel cumplimiento
		6 Garantía Técnica
		7 Oficio notificando el pago del anticipo
		8 Copia de la transferencia
DF	AS	<b>LIQUIDACION DE CONTRATO DE MATERIALES</b>
		1 Informe de liquidación
		2 Facturas validadas (página del SRI)
		3 Trámite presupuesto
		4 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		5 Validez de comprobantes de venta (SRI)
		6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP
		7 Informes de recibo (ingreso de poder) / Acta de entrega recepción definitiva
		8 Pago de pliegos
		9 Oficio notificando el pago del anticipo
		10 Garantía técnica
		11 Garantías del anticipo
		12 Garantías de fiel cumplimiento
		13 Cuadro de cálculo de multas
		14 Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas (catálogo electrónico)
		15 Copia de comprobantes de retención
		16 Copia orden de compra catálogo electrónico
		17 Copia de comprobantes de retención
		18 Copia de la transferencia
DF	AS	<b>PAGOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS</b>
		1 Solicitud de pago (incluye código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares)
		2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluye captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)
		3 Proforma (s)
		4 Documento de habilitación del proveedor en el RUP ( SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)
		5 Contrato de servicios
		6 Orden de Trabajo
		7 Servicio mediante convenio
		8 Facturas validadas
		9 Trámite presupuesto
		10 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		11 Validez de comprobantes de venta (SRI)
		12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos
		13 Acta de entrega recepción parcial, catálogo electrónico
		14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante órdenes de trabajo
		15 Rubros nuevos hasta el 5% mediante órdenes de trabajo
		16 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original
		17 Copia de planillas de aportes al IESS
		18 Certificado de no adeudar al IESS
		19 Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra
		20 Pago de pliegos
		21 Copia de comprobante de retención
		22 Copia de la transferencia
DF	AS	<b>ORDENES DE COMPRA SIF (Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no adujeran por catálogo electrónico</b>
		1 Solicitud de pago
		2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluye captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)
		3 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)
		4 Pedido de Compra y Distributivo
		5 Requerimiento íntima Cuantía (ingresado en SERCOP y SIF)
		6 Proforma (s)
		7 Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)
		8 Orden de compra generada SIF
		9 Factura
		10 Tramite Presupuesto
		11 Certificado de disponibilidad presupuestaria

DF	AS	DESCRIPCIÓN
		1 Contrato
		2 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		3 Trámite presupuesto
		4 Garantías de anticipo
		5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)
		6 Garantía Técnica
		7 Garantía de Responsabilidad Civil (si es del caso)
		8 Hipotecas-otros ( si es del caso)
		9 Oficio notificando el pago del anticipo
		10 Copia de la transferencia
DF	AS	<b>ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA</b>
		1 Solicitud de pago - Fiscalizador
		2 Facturas validadas
		3 Trámite presupuesto
		4 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		5 Validez de comprobantes de venta (SRI)
		6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP
		7 Planilla de liquidación
		8 Acta de entrega recepción provisional Vfo definitiva
		9 Acta entrega - recepción obras concluidas
		10 Acta de bala de materiales en caso de existir
		11 Acta de entrega recepción parcial, catálogo electrónico
		12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos
		13 Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)
		14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante órdenes de trabajo
		15 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original
		16 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)
		17 Formulario de liquidación de orden de trabajo
		18 Formulario de Ingreso al GIS-Familiarización (si es del caso)
		19 Certificado de Ingreso al GIS-Familiarización (si es del caso)
		20 Certificado de Alimbrado Público (si es del caso)
		21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)
		22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintros, devoluciones)
		23 Tarjeta de control de materiales egresados
		24 Tarjeta de control de materiales devueltos
		25 Tarjeta de control de materiales reintros
		26 Listado de materiales para la conformación de estructuras
		27 Listado de estructuras conformadas
		28 Listado de materiales adicionales
		29 Hojas de estacamento
		30 Solicitud de pago del Contratista
		31 Oficio de Notificación de Conclusión de Obra
		32 Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación
DF	AS	<b>PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA</b>
		1 Solicitud de pago - Fiscalizador
		2 Facturas validadas
		3 Trámite presupuesto
		4 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		5 Validez de comprobantes de venta (SRI)
		6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP
		7 Planilla de liquidación
		8 Acta de entrega recepción provisional Vfo definitiva
		9 Acta entrega - recepción obras concluidas
		10 Acta de bala de materiales en caso de existir
		11 Acta de entrega recepción parcial, catálogo electrónico
		12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos
		13 Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)
		14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante órdenes de trabajo
		15 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original
		16 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)
		17 Formulario de liquidación de orden de trabajo
		18 Formulario de Ingreso al GIS-Familiarización (si es del caso)
		19 Certificado de Ingreso al GIS-Familiarización (si es del caso)
		20 Certificado de Alimbrado Público (si es del caso)
		21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)
		22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reintros, devoluciones)
		23 Tarjeta de control de materiales egresados
		24 Tarjeta de control de materiales devueltos
		25 Tarjeta de control de materiales reintros
		26 Listado de materiales para la conformación de estructuras
		27 Listado de estructuras conformadas
		28 Listado de materiales adicionales
		29 Hojas de estacamento
		30 Solicitud de pago del Contratista
		31 Oficio de Notificación de Conclusión de Obra
		32 Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación
DF	AS	<b>PAGO AVANCE DE PLANILLAS</b>
		1 Solicitud de pago - Fiscalizador
		2 Facturas validadas
		3 Trámite presupuesto
		4 Certificado de disponibilidad presupuestaria
		5 Validez de comprobantes de venta (SRI)
		6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP
		7 Planilla de avance de obra
		8 Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)
		9 Copia de planillas de aportes al IESS (Contratas y Subcontratas en caso de existir subcontratación)
		10 Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratas y Subcontratas en caso de existir subcontratación)
		11 Certificado de no adeudar al IESS (Contratas y Subcontratas en caso de existir subcontratación)
		12 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratas y Subcontratas en caso de existir subcontratación)
		13 Autorización de EESA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)
		14 Certificado de Ingreso al GIS-Familiarización (si es del caso)
		15 Certificado de Alimbrado Público (si es del caso)
		16 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)
		17 Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Hef. Cap. I, literal 6 f Reglamento de Higiene y Seguridad EESA)
		18 Copia de comprobantes de retención
		19 Copia de la transferencia

**DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA Y CONTROL PREVIJO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO**

Indicaciones. - Sirvasé marcar en los casilleros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Área Solicitante	Elaborado por:	Control Previo al compromiso y devengado por	Jefe	Control Previo al pago por:	Digitado por:
<p><b>OFICIO DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA</b></p> <p>EEASA (si corresponde)</p> <p>Valor de materiales no devueltos (si corresponde)</p> <p>Inventario inicial de estructuras existentes</p> <p>Inventario final de materiales</p> <p>Reporte de cantidad de obra construida</p> <p>Copia de planillas de aportes a IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</p> <p>Subcontratistas en caso de existir subcontratación</p> <p>Subcontratistas en caso de existir subcontratación</p> <p>Subcontratistas y Subcontratistas (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</p> <p>Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</p> <p>Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la Autorización de Ingreso al GIS-Planificación y copias de los Autorización de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)</p> <p>Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)</p> <p>Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)</p> <p>Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f. Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)</p> <p>Pago de pliegos</p> <p>Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista</p> <p>Copia de comprobantes de retención</p> <p>Copia de la transferencia</p>					
<p><b>SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol y II Quincena, Rol Pasantías, Vacaciones, Anticipo Remuneración, XIII, XIV, Reconomías económicas)</b></p> <p>Memorando con información para acreditación bancaria</p> <p>Informe de novedades para procesar roles de pago</p> <p>Trámite Presupuestario</p> <p>Certificado de disponibilidad presupuestaria</p> <p>Detalle de Bancos/cuentas corrientes y ahorro)</p> <p>Totales de Roles de Pagos (I, Q, Y II Q.)</p> <p>Roles de Pagos General</p> <p>Informe de Salidas Anticipo a la Remuneración (I, Q y II Q.)</p> <p>Copia de la transferencia</p>					
<p><b>ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO</b></p> <p>Solicitud de pago parcial o liquidación</p> <p>Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios</p> <p>Orden de Compra Catalogo Electrónico</p> <p>Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad</p> <p>Factura</p> <p>Trámite Presupuestario</p> <p>Copia de la transferencia</p>					
<p><b>ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO</b></p> <p>Solicitud de pago parcial o liquidación</p> <p>Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos</p> <p>Pedido de Compra y Distributivo</p> <p>Orden de Compra Catalogo Electrónico</p> <p>Orden de Compra generada SIF</p> <p>Factura</p> <p>Trámite Presupuestario</p> <p>Certificado de disponibilidad presupuestaria</p> <p>Validez de comprobantes de venta (SRI)</p> <p>Acta de entrega recepción</p> <p>Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o la contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato,</p> <p>Planilla IESS, comprobante de pago y depósito</p> <p>Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento</p> <p>Garantía de Anticipo</p> <p>Garantía de fiel cumplimiento</p> <p>Garantía técnica</p> <p>Tabla de liquidación / control de movimiento de materiales</p> <p>Tabla de control de materiales devueltos</p> <p>Tabla de control de materiales reingresados</p> <p>Copia de comprobantes de retención</p> <p>Copia de la transferencia</p>					
<p><b>SECCION PRESUPUESTOS)</b></p> <p>- La operación financiera está directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos</p> <p>- La operación financiera reune requisitos legales pertinentes y necesarios sin poseer restricciones legales sobre la misma</p> <p>- La operación financiera contiene la autorización respecta y mantiene su razonabilidad y exactitud aritmética</p> <p>- Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el respecto a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencian la obligación o deuda correspondiente</p> <p>- La transacción no varía con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado</p>					

Actualización - Julio 2021

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202101189180622800120010010000000151234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2021 09:34:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202101189180622800120010010000000151234567817

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Identificación 1890001439001

Fecha 03/09/2021 Placa / Matricula: null Guia

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100-2021	100SAB	1.00	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTÓN BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO SE SABAÑAC DEL CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTÓN PELILEO. REF.BID VI-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002 CONTRATO 100-2021	PLANILLA DE AVANCE N.1 SECTOR SAN PEDRO DE QUERO - SABAÑAC	91903.46	0.00	0.00	0.00	91903.46

Información Adicional	
Dirección:	Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono:	2998600
Email:	csalcedo@easa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	91903.46

SUBTOTAL 12%	91903.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91903.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11028.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	102931.88

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202101189180622800120010010000000141234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2021 09:33:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202101189180622800120010010000000141234567811

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cdla. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Identificación 1890001439001

Fecha 03/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100-2021	100CON	1.00	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTÓN BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO SE SABAÑAC DEL CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTÓN PELILEO. REF.BID VII-1231-EEASA-LPN-DI-OB-002 CONTRATO 100-2021	PLANILLA DE AVANCE N.1 SECTOR CONDORAHUA	30855.71	0.00	0.00	0.00	30855.71

Información Adicional	
Dirección:	Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono:	2998600
Email:	csalcado@ecasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30855.71

SUBTOTAL 12%	30855.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30855.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3702.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34558.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202101189180622800120010010000000131234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2021 09:31:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202101189180622800120010010000000131234567816

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Matriz: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

Dirección Sucursal: Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Identificación 1890001439001

Fecha 03/09/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100-2021	100CHA	1.00	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTÓN BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO SE SABAÑAC DEL CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTÓN PELILEO. REF.BID VI-L.1231-EEASA-LPN-DI-OB-002 CONTRATO 100-2021	PLANILLA DE AVANCE N.1 SECTOR CHAMANA	5554.16	0.00	0.00	0.00	5554.16

Información Adicional	
Dirección:	Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono:	2998600
Email:	csalcado@oatasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5554,16

SUBTOTAL 12%	5554,16
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5554,16
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	666,50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPIA	0,00
VALOR TOTAL	6220,66
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1891806228001

FACTURA

No. 001-001-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202101189180622800120010010000000121234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2021 09:24:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202101189180622800120010010000000121234567810

CONSORCIO P Y Z INGENIERIA

CONSORCIO P Y Z

Dirección Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja  
Matriz:

Dirección Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

Identificación 1890001439001

Fecha 03/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo















Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100-2021	100SVB	1.00	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTÓN BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTÓN AMBATO, SAN PEDRO SE SABAÑAC DEL CANTÓN QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTÓN PELILEO. REF.BID VI-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002 CONTRATO 100-2021	PLANILLA DE AVANCE N.1 SECTOR SAN VICENTE - BAÑOS	33467.66	0.00	0.00	0.00	33467.66

Información Adicional	
Dirección:	Avenida 12 de noviembre 11-29 y espejo
Teléfono:	2998600
Email:	csalcodo@eeasa.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33467.66

SUBTOTAL 12%	33467.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33467.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4016.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37483.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar  
Ocultar  
Menú

-  Claves
-  RUC
-  Facturación Física
-  Facturación Electrónica
-  Declaraciones
-  Anexos
-  Pagos
-  Deudas
-  Devoluciones (IAX refund)
-  Acreditación, notas de crédito y IBC
-  Trámites y Notificaciones
-  Certificados
-  Vehículos
-  Otros servicios

**Detalle del Comprobante**

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial** No  
**Negociable**  
**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA  
**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z  
**Número RUC** 1891806228001  
**Clave de acceso** 0309202101189180622800120010010000000131234567816  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000000013  
**Dirección matriz** Cdra. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baroja  
**Fecha Emisión** 2021-09-03 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Cdra. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Plo Baroja  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado** SI  
**Contabilidad**  
**Contribuyente Régimen** NO  
**Microempresas**  
**Agente Retención**  
**Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación** 04  
**Comprador**  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comrador** EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorización	Nro. Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorización	Nro. Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar  
Ocultar  
Menú

- Claves
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

**Detalle del Comprobante**

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA  
**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z  
**Número RUC** 1891806228001  
**Clave de acceso** 0309202101189180622800120010010000000141234567811  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000000014  
**Dirección matriz** Cdla. Oacus, Ortega y Gasset 01-135 y Pío Baroja  
**Fecha Emisión** 2021-09-03 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Cdla. Oacus, Ortega y Gasset 01-135 y Pío Baroja  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen** NO  
**Microempresas**  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 04  
**Guía Remisión**

1	PACIUSA	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	HA-0309202101189180622800120010010000000141234567811	09.33
---	---------	---------------	------------------	--	-------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Moneda
[ ... ]				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
[ ... ]				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
[ ... ]						

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
[ ... ]						

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

- > Claves
- > RUC
- > Facturación Física
- > Facturación Electrónica
- > Declaraciones
- > Anexos
- > Pagos
- > Deudas
- > Devoluciones (TAX refund)
- > Acreditación, notas de crédito y TBC
- > Trámites y Notificaciones
- > Certificados
- > Vehículos
- > Otros servicios

000

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA  
**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z  
**Número RUC** 1891806228001  
**Clave de acceso** 0309202101189180622800120010010000000151234567817  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 00000015  
**Dirección matriz** Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja  
**Fecha Emisión** 2021-09-03 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pio Baroja  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 04  
**Guía Remisión**

Factura	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	NA.0309202101189180622800120010010000000151234567817	09:31
---------	---------------	------------------	--	-------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Hno autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Hno autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Acreditación, notas de crédito y TBC
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CONSORCIO P Y Z INGENIERIA  
**Nombre Comercial** CONSORCIO P Y Z  
**Número RUC** 1891806228001  
**Clave de acceso** 0309202101189180622800120010010000000121234567810  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000000012  
**Dirección matriz** Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pío Baroja  
**Fecha Emisión** 2021-09-03 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Cda. Oscus, Ortega y Gasset 01-135 y Pío Baroja  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 04  
**Guía Remisión**

1	FACTURA	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	RA.0309202101189180622800120010010000000121234567810	09.24
---	---------	---------------	------------------	--	-------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, guantos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	RA.0309202101189180622800120010010000000121234567810	2021-09-03 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	RA.0309202101189180622800120010010000000121234567810	2021-09-03 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	RA.0309202101189180622800120010010000000121234567810	2021-09-03 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hno	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	1891806228001	P Y Z INGENIERIA	RA.0309202101189180622800120010010000000121234567810	2021-09-03 00:00:00.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



# FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DP-DIR-711-2021

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GIS

NOMBRE CONTRATISTA:

CONSORCIO PYZ INGENIERÍA

FISCALIZADOR:

DISTRIBUCIÓN - ING. CARLOS SALCEDO

NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS:

1

1.- Proyecto: CONTRATO No. 100--2021  
Ubicación: VARIOS SECTORES TUNGURAHUA  
P. Presupuestaria: 210102010151200105751201090203  
Monto: \$ 381.271.22  
Fecha de entrega de la 1 revisión: Agosto 27, 2021

2.- Proyecto: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_  
P. Presupuestaria: \_\_\_\_\_  
Monto: \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega de la 2 revisión: \_\_\_\_\_

3.- Proyecto: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_  
P. Presupuestaria: \_\_\_\_\_  
Monto: \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega de la 3 revisión: \_\_\_\_\_

Observaciones: REVISIÓN PARCIAL DE REDES DEL CONTRATO No. 100-2021

Certifico que el Ingeniero Contratista ha presentado la información digitalizada, georeferenciada e ingresada al GIS, la cual ha sido revisada y validada por el fiscalizador.

*Revisado y aprobado*  
30/08/2021

Fecha de emisión del Certificado:

Ambato agosto 30, 2021

Atentamente,

Visto Bueno,

Jefe Sección Estudios Técnicos ( E )

Director de Planificación

VALORES TRAMITE PRESUPUESTARIO  
Y AVANCE OBRA POR SECTORES

pres. referencial 463072.87  
 cliente TOTAL 34371.22  
 ANTICPO 130635.61  
 81.59111962  
 16.01806 % Descuento en la oferta

02/09/2021

01/09/2021

05/08/2021

	Certificación presupuestaria	50% % Descuento	Redes	valor por partida	total 50% Anticipo por partida	# tramite presupuestario (VALOR REANCLAJE)	# tramite presupuestario (VALOR REANCLAJE)	valor plancha 1 por partida (VALOR PLANCHA)	porcentaje contenido x factor	porcentaje al precio del contrato	VALOR CONTRATADO POR PARTIDAS
palhuas # cert710	2778.51 25034.72 27993.24	1189.26 12807.37 13996.62	214.95 Medidores 2527.03 total	974.96 31974.59	11474.59	1671	1671		0%	0%	20999.35 1949.93 22949.18
	1131.1	565.55	101.01 Medidores	463.64							977.29
Chumaco # cert 711	26641.39 27872.89	13270.20 13836.23	3191.33 Redes 2493.11 total	10270.47 31343.11	11343.11	1671	1671	3411.68	15.03%	0.56%	21758.93 22868.22
	23379.3	11189.65	2016.25 Alambres	9179.40							18146.81
San Vicente # cert712	4976.21 100954.21 131309.72	2488.11 51977.11 65654.65	448.33 Medidores 9365.68 Redes 11830.26 total	2039.78 42811.42 53824.60	2039.78 53824.60	1671	1671	20748.95	10.06%	5.48%	4079.35 85772.85 107649.21
	6646.78	2823.39	508.74 Medidores	2318.65							4629.20
San pedro de sabalbac	139476.91 145173.69	69738.46 71561.65	12566.07 Redes 13074.83 total	57172.38 59487.03	59487.03	1670	1670	56830.15	48.8%	54.66%	110344.76 118074.06
	2030.99	1075.50	382.98 Medidores	832.51							1661.01
El Palaco # cert715	26006.5 30036.49	14000.25 15018.25	2523.14 Redes 2786.12 total	11479.16 13312.13	13312.13	1669	1669	0	0%	0%	27959.23 24624.26
	446.19	223.10	40.20 Medidores	182.50							165.79
Condorchus # cert716	102400.04 102916.23	51245.02 51468.12	9233.77 Redes 9273.97 total	42011.25 42194.15	42194.15	1647	1647	19130.54	22.77%	3.07%	84022.50 84188.20
	451075.24			399635.61				100394.22			181371.21



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2724

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 31/8/2021 13:42:51

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 20,749.95

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 31/8/2021 15:58:19

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 712

Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:58

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101512001057512010702 1 3407 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN VICENTE-BAÑOS	.00	20,749.95
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>20,749.95</b>

## FINANCIAMIENTO:



SALCEDO ORELLANA CARLOS FRANCISCO

SOLICITADO POR:



MARTIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2723

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 31/8/2021 13:40:11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 3,443.58

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 31/8/2021 15:58:01

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 711

Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:40

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101512001057512011002 1 3416 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAM/	.00	3,443.58
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>3,443.58</b>

## FINANCIAMIENTO:



SALCEDO ORELLANA CARLOS FRANCISCO

SOLICITADO POR:



MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2721

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 31/8/2021 13:25:18

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 19,130.54

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 31/8/2021 15:57:14

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DEL CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 716

Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:13

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101512001037512010802 1 3410 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA HASTA CONDORAHUA	.00	19,130.54
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>19,130.54</b>

## FINANCIAMIENTO:



SALCEDO ORELLANA CARLOS FRANCISCO

SOLICITADO POR:



MARIN CASAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

CSALCEDO 31/8/2021 15:57:14

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2722

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 31/8/2021 13:36:22

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 56,980.15

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 31/8/2021 15:57:38

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 100/2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 713

Fecha Aprob: 31/8/2021 15:53:28

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101512001064512010602 1 3404 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL S SAN PEDRO DE QUERO-SABAÑAG	.00	56,980.15
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>56,980.15</b>

## FINANCIAMIENTO:



SALCEDO ORELLANA CARLOS FRANCISCO

SOLICITADO POR:



MARIN CAJAS CRISTIAN PATRICIO

VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



20218/2021

1 JUN 2021

Ambato, 31/5/2021 17:29:53



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

## TRAMITE CERTIFICACION 712 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO Fecha Aprob: 31/5/2021 12:00:07

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1797-2021 del 31 de Mayo de 2021 , CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-061-2021 del 31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 131,309.72 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 131,309.72 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102040151200105851201070306 /	1	3408 TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	\$22,379.30
DIST 1210102010151200105451201070407 /	1	3409 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	\$4,976.21
DIST 1210102010151200105751201070203 /	1	3407 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	\$103,954.21

### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.  
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 31/5/2021 17:33:52

20254/2021  
- 1 JUN 2021  
*[Signature]*

## TRAMITE CERTIFICACION 716 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 31/5/2021 14:47:33

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1800-2021 del 31 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-064-2021 del 31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 102,936.23 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 102,936.23 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución Nº 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010151200103451201050407 / 1	3412 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFÁSICA HASTA CONDORAHUA	\$446.19
DIST 1210102010151200103751201080203 / 1	3410 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFÁSICA HASTA CONDORAHUA	\$102,490.04

### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

ERU  
de  
*[Signature]*

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

202576/2021  
- 1 JUN 2021

Ambato, 31/5/2021 17:30:53

## TRAMITE CERTIFICACION 713 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 31/5/2021 12:15:20

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1798-2021 del 31 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-062-2021 del 31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 145,123.69 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

.. monto de este compromiso asciende a US\$ 145,123.69 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1210102010151200106451201066107	I	3406 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO-SABAÑAG	\$5,646.78
DIST 1210102010151200106451201066203	I	3404 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO-SABAÑAG	\$139,476.91

### FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.** - 1 JUN 2021  
**REGIONAL CENTRO NORTE** Ambato, 31/5/2021 17:28:39

20259/2021

**TRAMITE CERTIFICACION 711**  
**PRESUPUESTARIA**

**ESTADO: AUTORIZADO**

**Fecha Aprob: 31/5/2021 11:41:05**

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1796-2021 del 31 de Mayo de 2021, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION con el Memorando No DIST-ERU-060-2021 del 31 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 27,672.49 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

monto de este compromiso asciende a US\$ 27,672.49 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución Nº 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DIST 1219102010151200195451201100107	1	3418 TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA	\$1,131.10
DIST 1210102010151200105751201100203	1	3416 TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA	\$26,541.39

**FINANCIAMIENTO:**

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.  
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.  
DIRECTORA FINANCIERA (E)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 11 de Agosto de 2021 | 09:48

RUC: 1801100205001

Empresa: PONCE SEVILLA GALO ROBERTO

Usuario: robertoponce

[ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Administración](#)

[Mi Catálogo](#)

[Reclamos](#)

## »Información General



### Datos de Ingreso al Sistema

* Nombre Usuario	PONCE SEVILLA GALO ROBERTO	 Consultar Estado Tributario <input type="button" value="Consultar"/>
* Usuario	robertoponce	Cambiar Contraseña <input type="button" value="Cambiar"/>
* Correo Electrónico	poliproyectos@hotmail.com	Ingrese el correo en donde desea recibir toda la información sobre Compras Públicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras consultas.
En Lista de Proveedores Cumplidos :	Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO	
Estado Actual en el Rup:	Habilitado	
<b>Tipo de Persona</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
<b>Origen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
<b>Forma parte de la EPS</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si forma parte de la EPS debe poder sustentarlo.

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

