ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO No. 099-2021 (REF. JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-001)

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL.

En la ciudad de Ambato, a los veintidós (22) días del mes de abril del dos mil veintidós, una vez concluida la liquidación del contrato y entrega a satisfacción de la obra, se procede a suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva, de la " REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL.", correspondiente al Contrato No. 099-2021.

Para este propósito comparecen: El Ing. Cristian Marín, Director Distribución (E); como Administrador del Contrato; el Ing. Lenin Montaño, Jefe de Área Electrificación Urbana, como fiscalizador del contrato, CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA con procurador común el Ing. Jorge Humberto Zamora Villacís; y el Ing. Marcelo Barrera como profesional designado por Presidencia Ejecutiva autorizado en memorando PE-0118-2021, en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP; quienes suscriben la presente acta de acuerdo al tenor de las siguientes cláusulas

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL.	12101020101492001027492010502O3
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL.	12101020101492001028492010504O7
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PATATE CASCO CENTRAL.	12101020401492001028492010503O6
TUNGURAHUA.-REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALÓ PELILEO.	12101020101492001037492010302O3
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALÓ PELILEO.	12101020101492001034492010304O7
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SIGUALÓ PELILEO.	12101020401492001038492010303O6
TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS QUINCHIBANA DOS.	12101020101492001037492010202O3
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS QUINCHIBANA DOS.	12101020101492001074492010204O7
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS QUINCHIBANA DOS.	12101020401492001038492010203O6
TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO	12101020101492001037492010402O3
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO.	12101020114920010344920010404O7
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN VALLE HERMOSO	12101020401492001038492010403O6
TUNGURAHUA.- REDES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS.	12101020101492001077492010102O3
TUNGURAHUA.-ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS.	12101020101492001074492010104O7
TUNGURAHUA.-ALUMBRADO PÚBLICO.-REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ORIENTE CEVALLOS.	12101020401492001078492010103O6

1.- ANTECEDENTES

Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:
Contrato:…… No. 099/2021
Contratista: ……CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA
Objeto del Contrato:
REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECTORES ORIENTE CEVALLOS, QUINCHIBANA DOS, SIGUALÓ PELILEO, VALLE HERMOSO, PATATE CASCO CENTRAL.
Fecha firma del Contrato:…….. 07 de junio del 2021
Fecha de notificación del anticipo
(OFICIO EEASA-DIST-222-2021)…....11 de junio del 2021
Inicio del Contrato:……...11 de junio del 2021
Valor del contrato sin IVA:…… **$ 314.318,80**
Valor del anticipo (50%):…… **$ 157.159,40**
Plazo de entrega:…… 200 días.
Fecha tope para entrega de obra:…… 28 de diciembre del 2021
Días de ampliación de obra de acuerdo a
OFICIO DIST-EUR-003-2022 :……..30 días
Fecha tope para entrega de obra final:…….27 de enero del 2022
Fecha de entrega información para certifica-
ción Alumbrado público (OF-PZ-103-2022):26 de enero del 2022
Fecha de notificación de conclusión de
Obra OF-PZ-106-2022……27 de enero del 2022
Fecha de entrega de información para
certificación ARCGIS……..20 de febrero del 2022
Fecha de certificado alumbrado público…..22 de febrero del 2022
Fecha de certificado ARCGIS……..……...08 de marzo del 2022
Fecha de solicitud de firma de acta provi-
sional de acuerdo a contrato CEC 58.1….08 de marzo del 2022
Fecha de terminación verificada
por fiscalización:……..08 de marzo del 2022
Mora en Terminación ejecución contrato:…0 días
Firma Acta Recepción Provisional:……...08 de marzo del 2022
Verificación, revisión y liquidación contrato:22 de abril del 2022
Firma Acta Recepción Definitiva:...……...22 de abril del 2022

Cabe recalcar que el tiempo que se tomó para revisión y emisión de las certificaciones de alumbrado público y ARCGIS son atribuibles a la EEASA.

2.-CONCLUSIÓN

Realizadas las inspecciones y verificaciones pertinentes de campo, y entrega a satisfacción y revisión de documentación, se ha constatado que efectivamente la obra está concluida, por lo que se considera procedente la firma del **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**.

Para constancia y aceptación de lo anotado firman en la presenta fecha las partes:

Firmado electrónicamente por:
LENIN ARTURO
MONTANO RIVAS

Ing. Lenin Montaño
JEFE ÁREA EUR
FISCALIZADOR CONTRATO

Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
PATRICIO
MARIN CAJAS

Ing. Cristian Marín
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
ADMINISTRADOR CONTRATO

Firmado electrónicamente por:
JORGE HUMBERTO
ZAMORA VILLACIS

Ing. Jorge Zamora Villacís
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
JAIME MARCELO
BARRERA FLORES

Ing. Marcelo Barrera
JEFE SECCIÓN EUR
PROFESIONAL DESIGNADO P.E.

LM//